



DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

COORDINACIÓN DE CONTROL FÍSICO-FINANCIERO

Acta Número: CFF/14-02016-73



En la Localidad de: Durango Municipio: 005.- DURANGO Estado de: DURANGO

las aportaciones que a continuación se describen:

Unidad OBRA Cantidad: 1

No. De oficio	Fecha	Total	Ramo 33	Estatal	Municipal	Beneficiarios
R33-043/16	28/07/16	\$58,468	\$58,468	\$0	\$0	\$0

Inversión Ejercida. La inversión ejercida durante el año fue:

Unidad OBRA Cantidad:1

Observación	Año Fiscal	Total	Ramo 33	Estatal	Municipal	Beneficiarios
Ejercido	2016	\$50,161	\$50,161	\$0	\$0	\$0

ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN de trabajos correspondientes a:

Cimentación. Excavación a mano en terreno investigado en obra, cualquier profundidad incluye: afine de talud, carga y acarreo dentro y fuera de la obra de material no útil. Relleno y compactación de material producto de excavación con pisón y agua en capas de 20 cms. De espesor, incluye: acarreo dentro y fuera de obra. Mampostería de piedra brasa sin labrar asentada con mortero cem-cal-arena 1:2:6 en cimentación. Anclaje de castillo a mampostería de 30x30x70 cms. De concreto f'c=150 kg/cm2 armado con armex de 15x15-4 incluye: cimbrado, colocado y descimbrado. Obra negra. Cadena de concreto f'c=150 kg/cm2 armado con armex 15x20-4 incluye: cimbrado, colocado y descimbrado. Castillo o cadena de concreto f'c=150 kg/cm2 14x15 cms. Armado con armex 15x15-4 incluye: cimbra aparente, descimbrado, traslapes y desperdicios. Castillo o cadena de concreto f'c=150 kg/cm2 14x15 cms. Armado con armex 15x15-4 incluye: cimbra aparente, descimbrado, traslapes y desperdicios. Muro de tabique rojo recocido de 14 cms. De espesor con asentado con mortero tipo comercial-arena 1:3 acabado común. Losa de concreto de 200 kgs/cm2 hecho en obra. Cimbra para losa y fronteras con madera de pino de 3a, acabado común para recibir aplinado, incluye: cimbrado y descimbrado. Acero de refuerzo en estructura de diámetro # 3 f'y=4200 kg/cm2 incluye: suministro, habilitado, armado, traslapes, ganchos, silleteros y desperdicios. Concreto f'c=200 kg/cm2 en estructuras y losas de 15 a 10 cms. Para dar pendiente, con t.m.a. de ¾" incluye: colocado, vibrado y curado. Firme de concreto de 8 cms de espesor. Suministro y relleno de material inerte de banco y agua en compactado en capas de 20 cms. De espesor al 85% proctor con placa apisonadora (ballarina) incluye: acarreo dentro y fuera de la obra, medir compacto. Piso de concreto f'c=150 kg/cm2 de 8 cms. De espesor incluye: nivelación y compactación. Acabado pulido. Instalación eléctrica. Salida de contacto go. Monofásico polarizado duplex 15 amp. 3h. con caja de lámina, con poliducto de 1/2". Incluye todo lo necesario p/buen funcionamiento. Salida de alumbrado o contacto con caja de lámina y tubo conduit. Galvanizado de 1/2" incluye: tapas marca go. Y/o similar, cables de conducción, unidades de contacto y apagadores con todo lo necesario para su buen funcionamiento. Acabados. Aplanado de muros interiores, exteriores, embobquilados. Pintura vinílica marca berei y/o similar lavable en muros interiores, exteriores, pretil, y platones a dos aplicaciones trabajo terminado, pretil, y platón, con mortero tipo comercial-arena en proporción 1:6 a plomo y regla acabado fino, incluye: andamios metálicos para maniobras, remates y puerta metálica sencilla de lámina estrada cal #20 de 0.90x2.10 incluye: zoclos y andamios metálicos para maniobras. Herrería. Suministro y colocación de materiales de consumo, habilitado, alineado, mano de obra, equipo, maniobras, esmalte anticorrosivo, pintura de esmalte de acabado y acarreo dentro exterior. Entallado en azotea, asentado con mortero cem-cal-arena 1:5 acabado junta hilo ambos sentidos cuatrapiado o escalón junteado con cemento y escobillado de mortero (lechada) para cierre de poros en juntas. Pretil de tabique rojo recocido en 14 cms. De espesor asentado con mortero cem-cal-arena 1:5 de 15 cms. De alto en acabado de mortero cem-cal-arena 1:3:12, incluye chaffán. Relleno de material inerte o tezontle para dar pendiente en azotea de 10 cms. De espesor promedio incluye: elevación, tendido y compactado. Suministro y colocación de bajada de agua pluvial con tubo de pvc de 3" de diámetro incluye: codos y todo lo necesario para su buen funcionamiento



De conformidad con lo establecido en el Artículo 54 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Durango y Artículo 40 de su Reglamento.

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la misma se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, por lo cual se encuentra en condiciones de ser recibida por el comité de vecinos encargado de su operación, conservación y mantenimiento. La presente acta no exime al ejecutor de la obra, de los defectos y vicios ocultos que resultaren y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo para el H. Ayuntamiento del Municipio de Durango. Los representantes del comité de vecinos responsable de su operación, conservación y mantenimiento, así como la Dependencia Normativa podrán firmar esta Acta en forma condicionada, indicando las razones de su condicionamiento.

ENTREGA - RECEPCIÓN: La DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS por medio de la presente Acta y en el momento, hace entrega de la obra al **COMITÉ COMUNITARIO**, quien será el responsable de su operación, conservación y mantenimiento por lo que recibe de conformidad.

ENTREGA

ARQ. HUMBERTO RAUL ROSALES BADILLO
DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

(DEPENDENCIA EJECUTORA)

ARQ. SERGIO ARTURO CAMPILLO NOGUEIRA
SUBDIRECTOR EN INFRAESTRUCTURA DE EDIFICACION



BENEFICIARIOS

Maria Asolina Aguilar

RECIBE



DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

SI LA FIRMA ES CONDICIONADA ANOTAR:

Nombre:

Cargo:

Entidad o Dependencia:

Razones:

Firma:

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS