



ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN
COORDINACIÓN DE CONTROL FÍSICO-FINANCIERO

Acta Número: CFF/19.-02019-69

- ✓ Programa: SJ.- Infraestructura Básica Educativa
- ✓ Subprograma: Construcción De Bardas Perimetrales
- ✓ Clave de la Obra: 19/05117 CP
- ✓ Descripción de la Obra: Construcción De Barda Perimetral Cerrada En Esc. Prim. María Ortega De Leon
- Ubicación:
- ✓ Colonia: Pob. 16 De Septiembre
- Fecha Real de Inicio: 20/05/2019
- Fecha Real de Terminación: 21/10/2019

En la Localidad de: Durango Municipio: 005.- DURANGO Estado de: DURANGO
Inversión Aprobada: El financiamiento para la construcción de esta obra se llevó a cabo mediante las aportaciones que a continuación se describen:

Unidad ML Cantidad: 160 ✓

No. De oficio	Fecha	Total	Ramo 33	Estatal	Municipal	Beneficiarios
R33-031/19	28/02/19	\$520,980	\$520,980	\$0	\$0	\$0

Inversión Ejercida. La inversión ejercida durante el año fue:

Unidad ML Cantidad: 147.30 ✓

Observación	Año Fiscal	Total	Ramo 33	Estatal	Municipal	Beneficiarios
Ejercido	2019	\$515,704.77	\$515,704.77	\$0	\$0	\$0

ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN de trabajos correspondientes a:

Limpieza, trazo y nivelación. Excavación a mano en terreno investigado en obra, cualquier profundidad incluye: afine de fondo y talud, acarreo dentro y fuera de la obra de material no útil producto de esta excavación cimiento de mampostería de piedra cuartón (braza) limpia sin labrar asentada con mortero comercial-arena 1:4 incluye: acarreo de materiales dentro y fuera de la obra, a cualquier distancia. Anclaje de castillo a mampostería con una sección efectiva de 30 x 30 cms y 70 cms de profundidad incluye: cimbrado de fronteras, concreto f'c=150 kg/cm2 armado con armex de 15x30-4, acarreo de materiales dentro y fuera de la obra, a cualquier distancia cadena de desplante con una sección de 15x20 cms, incluye cimbra acabado aparente, descimbrado, concreto f'c=150 kg/cm2 armado con armex de 15x20-4, acarreo de material dentro y fuera de la obra, a cualquier distancia y limpieza del área de trabajo durante la ejecución muro de tabique rojo común de 14 cms de espesor asentado con mortero tipo comercial-arena 1:3 acabado aparente dos caras incluye: andamios, acarreo de materiales dentro y fuera de la obra, a cualquier distancia y limpieza del área de trabajo durante la ejecución castillo con una sección de 15x30 cms, incluye: cimbrado acabado común, junquillo de 1", descimbrado, concreto f'c=150 kg/cm2, armado con armex de 15x30-4, acarreo de materiales dentro y fuera de la obra, a cualquier distancia, andamios y limpieza durante la ejecución y todo lo necesario para su correcta ejecución. Cadena de cerramiento con una sección de 15x20 cms, incluye: cimbra acabado aparente, descimbrado, concreto f'c=150 kg/cm2, armado con armex de 15x15-4, acarreo de materiales dentro y fuera de la obra a cualquier distancia, andamios y limpieza durante la ejecución y todo lo necesario para su correcta ejecución canal a cielo abierto para desagüe pluvial de 50 cms de ancho 40 cms de alto con tabique común asentado con mortero cemento-arena en acabado pulido desmontaje y montaje de portón de 2.00 x 3.00" "castillo con una sección de 15x15 cms, incluye: cimbrado acabado común, junquillo de 1""", descimbrado, concreto f'c=150 kg/cm2, armado con armex de 15x30-4, acarreo de materiales dentro y fuera de la obra, a cualquier distancia, andamios y limpieza durante la ejecución y todo lo necesario para su correcta ejecución" banqueta cerrada "limpieza, trazo y nivelación "excavación manual en material tipo ""b"" de 0.00 a 1.50 m de profundidad, incluye: afine de muros considerando una holgura de 15 cms. Incluye: acarreo y carga de material no útil fuera de la obra "suministro y relleno de material inerte de banco y agua en compactado en capas de 20 cms. De espesor al 85% proctor con placa apisonadora (bailarina) incluye: acarreo dentro y fuera de la obra, medir compacto protección "suministro y colocación de picos metálicos tipo penca para protección y evitar robos incluye: anclaje a dala de cerramiento

OBRAS PÚBLICAS

Dirección de Obras Públicas



De conformidad con lo establecido en el Artículo 54 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Durango y Artículo 40 de su Reglamento.

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la misma se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, por lo cual se encuentra en condiciones de ser recibida por el comité de vecinos encargado de su operación, conservación y mantenimiento. La presente acta no exime al ejecutor de la obra, de los defectos y vicios ocultos que resultaren y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo para el Ayuntamiento del Municipio de Durango. Los representantes del comité de vecinos responsable de su operación, conservación y mantenimiento, así como la Dependencia Normativa podrán firmar ésta Acta en forma condicionada, indicando las razones de su condicionamiento.

ENTREGA - RECEPCIÓN: La **DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS** por medio de la presente Acta y en el momento, hace entrega de la obra al **COMITÉ COMUNITARIO**, quién será el responsable de su operación, conservación y mantenimiento por lo que recibe de conformidad.


ENTREGA

RECIBE

ARQ. RODRIGO ALEJANDRO MINARES CASAVANTES
DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

(DEPENDENCIA EJECUTORA)

ARQ. JOSÉ ALEJANDRO SILERIO SOTO
SUBDIRECTOR EN INFRAESTRUCTURA DE
EDIFICACIÓN



Samantha Herrera
Lourdes Samantha Herrera Quintero

BENEFICIARIOS



SI LA FIRMA ES CONDICIONADA ANOTAR:

Nombre: _____

Cargo: _____ Entidad o Dependencia: _____

Razones: _____ Firma: _____

