

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

COORDINACIÓN DE CONTROL FÍSICO-FINANCIERO

Acta Número: CFF-2020-07

Programa: SE.-URBANIZACIÓN MUNICIPAL

Subprograma: 04.- ALUMBRADO PÚBLICO

Clave de la Obra: SE200041 CP

Descripción de la Obra: AMPLIACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS CALLES

Ubicación: COL. AMPLIACIÓN 12 DE DICIEMBRE

Colonia: COL. AMPLIACIÓN 12 DE DICIEMBRE

Fecha Real de Inicio: 08/09/2020

Fecha Real de Terminación: 16/10/2020

En la Localidad de: Durango

Municipio: 005.- DURANGO

Estado de: DURANGO

Inversión Aprobada: El financiamiento para la construcción de esta obra se llevó a cabo mediante las aportaciones que a continuación se describen:

Unidad: LUMINARIAS Cantidad: 5

No. De oficio	Fecha	Total	Ramo 33	Estatal	Municipal	Beneficiarios
2020-R33-FAISM-A-0285	23/07/2020	41,561.64	41,561.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Inversión Ejercida. La inversión ejercida durante el año fue:

Unidad: LUMINARIAS Cantidad: 5

Observación	Año Fiscal	Total	Ramo 33	Estatal	Municipal	Beneficiarios
Ejercido	2020	\$39,999.12	\$39,999.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00

ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN de trabajos correspondientes a:

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA PARA ALUMBRADO PUBLICO A BASE DE DIODOS EMISORES DE LUZ (LED'S) CON UN MÓDULO DE LED'S Y VIDRIO PLANO DE POLICARBONATO MARCA SOLA BASIC MODELO SOLA LED CITY PLUS DE 70 W, TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN 12-277 VCA INCLUYE: (GARANTÍA POR ESCRITO DE 10 AÑOS), MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y BUEN FUNCIONAMIENTO. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BRAZO DE 1.80 MTS POR 1 1/2".SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE POT # 14 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA 2BS SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR AC-508 COBRE ALUMINIO



OBRAS PÚBLICAS

Dirección de Obras Públicas




De conformidad con lo establecido en el Artículo 54 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Durango y Artículo 40 de su Reglamento.


Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la misma se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, por lo cual se encuentra en condiciones de ser recibida por el comité de vecinos encargado de su operación, conservación y mantenimiento. La presente acta no exime al ejecutor de la obra, de los defectos y vicios ocultos que resultaren y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo para el Ayuntamiento del Municipio de Durango. Los representantes del comité de vecinos responsable de su operación, conservación y mantenimiento, así como la Dependencia Normativa podrán firmar esta Acta en forma condicionada, indicando las razones de su condicionamiento.

ENTREGA - RECEPCIÓN: La **DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS** por medio de la presente Acta y en el momento, hace entrega de la obra al **COMITÉ COMUNITARIO**, quién será el responsable de su operación, conservación y mantenimiento por lo que recibe de conformidad.


ENTREGA

RECIBE


ARQ. RODRIGO ALEJANDRO MÍÑARES CASAVANTES
DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS


BENEFICIARIOS

(DEPENDENCIA EJECUTORA)


ING. RAFAEL REY MARTÍNEZ FLORES
SUBDIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



OBRAS PÚBLICAS

Dirección de Obras Públicas



SI LA FIRMA ES CONDICIONADA ANOTAR:

Nombre: _____

Cargo: _____ Entidad o Dependencia: _____

Razones: _____ Firma: _____

[Faint, illegible handwritten text, possibly a signature or notes.]

