


ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

COORDINACIÓN DE CONTROL FÍSICO-FINANCIERO



Acta Número: CFF-2020-31

Programa: SC.- AGUA POTABLE

Subprograma: 03.-CONSTRUCCIÓN

Clave de la Obra: SC200062 CP

Descripción de la Obra: CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN CALLE ENRIQUE CARROLA ANTUNA FRENTE A CURE

Ubicación:

Colonia: CD. VICTORIA DE DURANGO

Fecha Real de Inicio: 19 de octubre de 2020 **Fecha Real de Terminación:** 2 de diciembre de 2020

En la Localidad de: Durango

Municipio: 005.- DURANGO

Estado de: DURANGO

Inversión Aprobada: El financiamiento para la construcción de esta obra se llevó a cabo mediante las aportaciones que a continuación se describen:

Unidad POZO Cantidad: 1

No. De oficio	Fecha	Total	Ramo 33	Estatad	Municipal	Beneficiarios
2020-R33-FAISM-A-0365	25 de septiembre de 2020	\$637,684.76	\$637,684.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Inversión Ejercida. La inversión ejercida durante el año fue:

Unidad POZO Cantidad: 1

Observación	Año Fiscal	Total	Ramo 33	Estatad	Municipal	Beneficiarios
Ejercido	2020	\$624,728.85	\$624,728.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00

ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN de trabajos correspondientes a:

CANEXION AL POZOLIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN.EXCAVACION A MANO EN TERRENO INVESTIGADO EN OBRA, CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYE AFINE DE TALUD Y ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DE MATERIAL NO ÚTIL.EXCAVACIÓN CON MAQUINA EN MATERIAL TIPO "B" EN SECO DE 0.00 A 3.00 MTS, DE PROFUNDIDAD INCLUYE: AFINE DE PLANTILLA Y TALUDES PARA ALOJAR CIMENTACIÓN.SUMINISTRPO Y COLOCACION DE PLANTILLA DE MATERIAL TRITURADO DE 1" DE 10 CMS DE ESPESOR NO COMPACTADA.SUMINSTRO DE TUBERIA DE P.V.C. ALCANTARILLADO SISTEMA METRICO SERIE 20 NOM-001-CNA; NMX 215 L.A.B. FABRICA DE 12" DE DIAMETRO.RELLENO COMPACTADO CON EQUIPO MECÁNICO EN CAPAS DE 20 CENTIMETROS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION AL 90% DE LA PRUEBA PROCTOR MODIFICADA, INCLUYE ,MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.ATIPICOSPOZO DE VISITA TIPO COMÚN, HASTA 1.50 MTS DE PROFUNDIDAD.CAJA DE CAPTACIÓNLIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN.EXCAVACION A MANO EN TERRENO INVESTIGADO EN OBRA, CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYE AFINE DE TALUD Y ACARREO DENTRO Y FUERA AD LA OBRA DE MATERIAL NO ÚTIL.PARRILLA HECHA A BASE DE ACERO DE NÚMERO 4 FY=4200 @ 15 CMS., INCLUYE GANCHOS, DOBLECES, SILLETAS, SEPARADORES Y HABILITADO.CIMBRA APARENTE PARA TRABES Y LOSAS EN ESTRUCTURAS REGIONALES A BASE DE TRIPLAY, INCLUYE HABILITADO, ARMADO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO Y FABRICACIÓN DE GOTERO CON JUNQUILLO DE 14.16 ML.CONCRETO F'c= 250 KG/CM2 T.M.A. 3/4" HECHO EN OBRA, INCLUYE COLOCADO, VIBRADO Y RIEGO CON AGUA DYRANTE 7 DIAS Y PRUEBAS DE LABORATORIO 3 CILINDROS POR ETAPA DE COLADO.SUMINISTRO Y COLOCACION DE MARCO Y CONTRAMARCO PARA REJILLA DE CAJA DE CAPTACION DE 1/4" X 4" W= 8.04 KG/M3, AHOGADO EN CONCRETO.REPOSICION DE PAVIMENTOTRAZO Y CORTE C/CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO DE 25 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO DE 250 KG/CM2 CON CORTADORA.DEMOLICION DE CONCRETO EN PAVIMENTO HIDRÁULICO DE 20 A 25 CMS DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y EQUIPO MENOR, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL NO ÚTIL FUERA DE LA OBRA ASI COMO CORTES CON CORTADORA PARA PERFILAR ZONA DE DEMOLICIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN.TENDIDO DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 25 CENTIMETROS DE ESPESOR PROMEDIO, A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO MR-45 CON FIBRA DE POLIPROPILENO EN UNA PROPORCIÓN DE 900 GR/M3, COLADO CONTINUO, INCLUYE CIMBRA METÁLICA, MEMBRANA DE CURADO, CELOTEX, CORTE DE JUNTAS FRIAS CON DISCO, ACERO PARA BARRAS DE AMARRE, SILLETAS Y VARILLA LISA PARA PASAJUNTAS.

De conformidad con lo establecido en el Artículo 54 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Durango y Artículo 40 de su Reglamento.


Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la misma se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, por lo cual se encuentra en condiciones de ser recibida por el comité de vecinos encargado de su operación, conservación y mantenimiento. La presente acta no exime al ejecutor de la obra, de los defectos y vicios ocultos que resultaren y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo para el Ayuntamiento del Municipio de Durango. Los representantes del comité de vecinos responsable de su operación, conservación y mantenimiento, así como la Dependencia Normativa podrán firmar esta Acta en forma condicionada, indicando las razones de su condicionamiento.

ENTREGA - RECEPCIÓN: La **DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS** por medio de la presente Acta y en el momento, hace entrega de la obra al **COMITÉ COMUNITARIO**, quién será el responsable de su operación, conservación y mantenimiento por lo que recibe de conformidad.

ENTREGA

RECIBE


ARQ. RODRIGO ALEJANDRO MIJARES CASAVANTES
DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS


Magdalena del C. Orta Villegas
BENEFICIARIOS

(DEPENDENCIA EJECUTORA)


ING. RAFAEL REY MARTÍNEZ FLORES
Subdirector de Obra



OBRAS PÚBLICAS

Dirección de Obras Públicas



SI LA FIRMA ES CONDICIONADA ANOTAR:

Nombre: _____

Cargo: _____ Entidad o Dependencia: _____

Razones: _____ Firma: _____

