

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

COORDINACIÓN DE CONTROL FÍSICO-FINANCIERO

Acta Número: CFF-2021-61

Programa: SE.- URBANIZACION MUNICIPAL

Subprograma: 06.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES

Clave de la Obra: SE210055 CP

Descripción de la Obra: PAVIMENTACIÓN CALLE UNIDOS VENCEREMOS

Ubicación: ENTRE MANUEL BUENDÍA Y CERRADA

Colonia: JOSE REVUELTAS



Fecha Real de Inicio: 09/11/2021

Fecha Real de Terminación: 30/12/2021

En la Localidad de: Durango

Municipio: 005.- DURANGO

Estado de: DURANGO

Inversión Aprobada: El financiamiento para la construcción de esta obra se llevó a cabo mediante las aportaciones que a continuación se describen:

Unidad M2 Cantidad: 1,146.19

No. De oficio	Fecha	Total	Ramo 33	Estatad	Municipal	Beneficiarios
NO. 2021-R33-FAISM-A-0572	2 de julio de 2021	\$1,053,282.31	\$996,248.11	\$0	\$.0	\$57,034.2

Inversión Ejercida. La inversión ejercida durante el año fue:

Unidad M2 Cantidad: 1,146.19

Observación	Año Fiscal	Total	Ramo 33	Estatad	Municipal	Beneficiarios
Ejercido	2021	\$1,051,864.67	\$.0	\$0	\$994,958.79	\$56,905.88

ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN de trabajos correspondientes a:

Excavación en caja en material tipo b, a una profundidad de 60 cm (según norma n-ctr-car-1-01-003/11), cuando el material se desperdicie para alojar la de estructura de pavimentos p.u.o.t. carga y acarreo del material producto de excavación tipo b en caja (según norma n-ctr-car-1-01-013) cuando el material se desperdicie p.u.o.t. subrasante, incluye mejoramiento de t.n. con incorporación de calhidra a un 5% de su p.v.s.s., escarificado, disgregado, acamellonado, agua, compactado al 90% proctor con un espesor de 15 centímetros compactados. (según norma n-cmt-4-02-002/11) sub base hidráulica (según norma sct-n-cmt-4-02-002/04 y n-ctr-car-1-04-002/03), compactada al 95% de su p.v.s.m. prueba aashto modificada, con un espesor de 15 cm incluye: acarreo del banco elegido por el contratista, maquinaria, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t. base hidráulica (según norma sct-n-cmt-4-02-002/04 y n-ctr-car-1-04-002/03), compactada al 100% de su p.v.s.m. prueba aashto modificada, de 15 cm de espesor incluye acarreo del banco elegido por el contratista, maquinaria, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t. suministro y aplicación de emulsión asfáltica superestable para riego de impregnación a razón de 1.5 lt/m², según la normas (n-cmt-4-05-001/06 y n-ctr-car-1-04-004/15) incluye: barrido de superficie por tratar, almacenamiento, calentamiento y bombeo de la emulsion asfáltica, acarreo de material. Riego de poreo con arena sobre superficie impregnada, incluye: acarreo de materiales, mano de obra, maquinaria y equipo. Suministro y colocación de concreto premezclado de 15 cm de espesor para losa, de baja contracción (fibra de polipropileno en una proporción de 900 gr/m³), de resistencia a la flexión con un revenimiento máximo de 10 + 2.5 cm y un m.r 42 kg/cm² con una contracción por secado no mayor a las 600 millonésimas medidas a los 28 días según astm c-157, fabricado con cemento tipo cpp-30 r (según nmx c-414) y agregado máximo de 38 mm; incluye: membrana de curado seal tight de w.r. meadus cure eb marca sonneborn curaquim lpu blanco de impermeabilidad o similar; a base agua y parafina de pigmentación blanca (norma de calidad sct.), con aspersor manual de irrigador de presión; incluye: retiro del material de poreo (limpieza), vaciado, vibrado, cimbra, descimbra, sellador para curado, cortes con disco, sellado de juntas con material sellante para juntas transversales y longitudinales sonomeric-1 mca. Sonneborn, quimlar de impermeabilidad o similar. , incluye: cintilla de poliuretano (backer-rod), mano de obra, limpieza y barrido de junta. Aplicación de pintura para tráfico sobre guardación tipo con dos aplicaciones de acuerdo a la nom-034-sct2-2003, incluye: preparación de la superficie y limpieza, p.u.o.t. suministro y colocación de brocal de fo. Fo. Para tráfico pesado logotipo de h. Ayuntamiento de durango 2019-2022 para pozos de visita incluye: colocado y m. De o. Renivelación, hincados y permisos... renivelación de pozo visita de 1.00 m. De profundidad, incluye: muros de tabique de 28 cms. Aplanado de cemento-arena 1:5 y escalones hechos a base de varilla #4 @50 cms.

De conformidad con lo establecido en el Artículo 54 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Durango y Artículo 40 de su Reglamento.

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la misma se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, por lo cual se encuentra en condiciones de ser recibida por el comité de vecinos encargado de su operación, conservación y mantenimiento. La presente acta no exime al ejecutor de la obra, de los defectos y vicios ocultos que resultaren y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo para el Ayuntamiento del Municipio de Durango. Los representantes del comité de vecinos responsable de su operación, conservación y mantenimiento, así como la Dependencia Normativa podrán firmar esta Acta en forma condicionada, indicando las razones de su condicionamiento.

ENTREGA - RECEPCIÓN: La DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS por medio de la presente Acta y en el momento, hace entrega de la obra al **COMITÉ COMUNITARIO**, quién será el responsable de su operación, conservación y mantenimiento por lo que recibe de conformidad.

ENTREGA

ARQ. RODRIGO ALEJANDRO MIJARES CASAVANTES
DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

(DEPENDENCIA EJECUTORA)

RECIBE

BENEFICIARIOS

ING. RAFAEL REY MARTINEZ FLORES
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE
CAMINOS



OBRAS PÚBLICAS

Dirección de Obras Públicas




SI LA FIRMA ES CONDICIONADA ANOTAR:

Nombre: _____

Cargo: _____ Entidad o Dependencia: _____

Razones: _____ Firma: _____

Firma manuscrita en tinta negra.