

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

COORDINACIÓN DE CONTROL FÍSICO-FINANCIERO

Acta Número: CFF-2023-102

Programa: SE.- URBANIZACIÓN MUNICIPAL ✓
Subprograma: 06.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES ✓
Clave de la Obra: SE230042 CP ✓
Descripción de la Obra: PAVIMENTACION DE LA CALLE 15 DE MAYO ✓
Ubicación: ENTRE C. LIC. JOSE RAMON HERNANDEZ MERAZ Y 18 DE MAYO ✓
Colonia: COL. AMPLIACION MIGUEL DE LA MADRID. ✓



Fecha Real de Inicio: 21/10/2023 ✓ **Fecha Real de Terminación:** 13/12/2023 ✓
En la Localidad de: Durango **Municipio:** 005.- DURANGO **Estado de:** DURANGO

Inversión Aprobada: El financiamiento para la construcción de esta obra se llevó a cabo mediante las aportaciones que a continuación se describen:

Unidad M2 Cantidad: 2,174.54 ✓

No. De oficio	Fecha	Total	Ramo 33	Estatal	Municipal	Beneficiarios
NO. 2023-R33-FAISM-A-0963	2 de mayo de 2023	\$3,067,674.62	\$3,067,674.62	\$0	\$.0	\$.0

Inversión Ejercida. La inversión ejercida durante el año fue:

Unidad M2 Cantidad: 2,102.52 ✓

Observación	Año Fiscal	Total	Ramo 33	Estatal	Municipal	Beneficiarios
Ejercido	2023	\$3,067,674.64	\$3,067,674.64	\$0	\$.0	\$.0

ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN de trabajos correspondientes a:

TERRACERIAS. Excavación en caja de material tipo "C" a una profundidad de 40.00 centímetros (según norma N-CTR-CAR-1-01-003/11), cuando el material se desperdicie para alojar la estructura de pavimentos P.U.O.T. Carga y acarreo del material producto de excavación en caja, incluye abundamiento (según norma N-CTR-CAR-1-01-0123) cuando el material se desperdicie P.U.O.T. ATIPICO BACHEO PROFUNDO INCLUYE: RETIRO DE BACHE, SUMINISTRO Y COMPACTACION DE MATERIAL DE BANCO, ACARREOS DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION DE BACHE. TERRACERIAS Afine de T.N. disgregado, acamellonado, agua, compactado al 90% proctor del material tipo "C". Base hidráulica, según norma (N-CMT-4-02-002/21) compactado al 100% de su P.V.S.M. Prueba AASHTO modificada, con un espesor de 20 centímetros. Incluye acarreos del banco elegido por el contratista, maquinaria, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T. PAVIMENTO 15 CM Suministro y aplicación de emulsión asfáltica de rompimiento lento (ECL-65) para riego de impregnación a razón de 1.5 lts/m², según la norma N-4-05-001/06. Incluye barrido, emulsión, almacenaje, materiales, mano de obra, P.U.O.T. Riego de poreo con arena sobre superficie impregnada, incluye acarreo de materiales, mano de obra, maquinaria y equipo. Suministro y colocación de concreto premezclado de 15.00 centímetros de espesor para losa, de baja contracción (fibra de polipropileno en una proporción de 900 gr./m³) de resistencia a la flexión con un revenimiento máximo de 10 + 2.5 centímetros y un M.R. = 42 kg./cm² con una contracción por secado no mayor a las 600 millonésimas medidos a los 28 días según ASTM C-157, fabricado con cemento CCP-30R, (según norma NMX C-414) y agregado máximo de 19mm. Incluye membrana de curado Seal Tight de W.R. Meadus Cure Eb marca SONNEBORN CURAQUIM LPU; a base agua y parafina de pigmentación blanca (NORMA DE CALIDAD S.C.T.), con espesor manual de irrigador de presión. Incluye: Retiro de material de poreo (limpieza), vaciado, vibrado, cimbra, descimbra, sellador de curado, cortes con disco. Sellado de Juntas con material sellante para juntas transversales y longitudinales Sonomeric-1MCA, Sonneborn, Quimilmar de Imperquimia ó similar, incluye: cintilla de poliuretano (Backerod), mano de obra, limpieza y barrido de junta. OBRA COMPLEMENTARIA Aplicación de pintura para tráfico sobre guarnición trapezoidal tipo con dos aplicaciones de acuerdo a la norma NOM-034-SCT2-2003. Incluye: preparación de la superficie y limpieza, P.U.O.T. RENIVELACION, HINCADOS Y PERMISOS Renivelacion de pozo de visita de 1.50 metros de profundidad, incluye muros de tabique de 28.00 centímetros aplanado con pasta de cemento gris. BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA Suministro y colocación de brocal de fo.fo. para tráfico pesado con logotipo de H. Ayuntamiento de Durango 2022-2025 para pozos de visita, incluye: colocado y m. de o. ATIPICO SUMINISTRO E INSTALACION DE BOYA PARA TRAFICO COLOR AMARILLO INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA


De conformidad con lo establecido en el Artículo 54 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Durango y Artículo 40 de su Reglamento.

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la misma se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, por lo cual se encuentra en condiciones de ser recibida por el comité de vecinos encargado de su operación, conservación y mantenimiento. La presente acta no exime al ejecutor de la obra, de los defectos y vicios ocultos que resultaren y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo para el Ayuntamiento del Municipio de Durango. Los representantes del comité de vecinos responsable de su operación, conservación y mantenimiento, así como la Dependencia Normativa podrán firmar esta Acta en forma condicionada, indicando las razones de su condicionamiento.

ENTREGA - RECEPCIÓN: La **DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS** por medio de la presente Acta y en el momento, hace entrega de la obra al **COMITÉ COMUNITARIO**, quién será el responsable de su operación, conservación y mantenimiento por lo que recibe de conformidad.

ENTREGA

RECIBE




ING. JOSÉ JAVIER CHÁVEZ CIBRIÁN
DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS



BENEFICIARIOS

(DEPENDENCIA EJECUTORA)



ING. RAFAEL REY MARTINEZ FLORES
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE
CAMINOS





SI LA FIRMA ES CONDICIONADA ANOTAR:

Nombre: _____

Cargo: _____ Entidad o Dependencia: _____

Razones: _____ Firma: _____

