

Total: 2
 Tercer Trimestre 2017

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO													AVANCE FINANCIERO								AVANCE FÍSICO			OBSERVACIONES				
CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	PRESUPUESTO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO		UNIDAD DE MEDIDA	POBLACIÓN	AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO
DUR17170200897327	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, EN EL ESTADO DE DURANGO // (CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN BLVD. DOLORES DEL RÍO ENTRE C. JUÁREZ Y C. NEGRETE EN DURANGO, DGO.) - 5088716	5088716	DURANGO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	SUBSIDIOS	U128 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL			Z3-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	MUNICIPIO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2017		\$2,076,900	\$2,076,900	\$2,076,900	\$617,789	\$617,789	\$617,789	29.75	\$0	M²		0.00	36.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.