



DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

COORDINACIÓN DE CONTROL FÍSICO-FINANCIERO

Acta Número: CFF/14.-02016-76

Programa: SE.- URBANIZACION MUNICIPAL
Subprograma: 06.- PAVIMENTACION DE CALLES
Clave de la Obra: 16/05200 CP
Descripción de la Obra: Construcción De Pavimento Hidráulico En C. Durango, Mier
Ubicación: Entre Maximiliano Silerio Y Ángel Sergio Guerrero Mier
Colonia: Gobernadores



Fecha Real de Inicio: 13/02/2017

Fecha Real de Terminación: 09/10/2017

En la Localidad de: Durango Municipio: 005.- DURANGO Estado de: DURANGO
Inversión Aprobada: El financiamiento para la construcción de esta obra se llevó a cabo mediante las aportaciones que a continuación se describen:

Unidad M2 Cantidad: 751.51

Table with 7 columns: No. De oficio, Fecha, Total, Ramo 33, Estatal, Municipal, Beneficiarios. Row 1: R33-047/16, 05/08/16, \$491,162, \$446,775, \$0, \$0, \$44,387

Inversión Ejercida. La inversión ejercida durante el año fue:

Unidad M2 Cantidad: 751.51

Table with 7 columns: Observación, Año Fiscal, Total, Ramo 33, Estatal, Municipal, Beneficiarios. Row 1: Ejercido, 2016, \$476,031, \$432,998, \$0, \$0, \$43,033

ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN de trabajos correspondientes a:

Terracerías comunitaria. Escarificación y excavación en material tipo "c" para abrir caja a una profundidad de 40 - 60 cms. Promedio. Carga y acarreo del material tipo "c" producto de excavación y cajeo. Reafine de terreno natural por medios mecánicos en material tipo "c". Base hidráulica incluye: acarreo de material de banco, acamellonado, tendido y compactado al 100% proctor con un espesor de 20 cm compactos. Pavimento 15 cm. Riego de impregnación incluye: barrido de superficie por tratar, almacenamiento, calentamiento y bombeo de la emulsión asfáltica acarreo de material a razón de 1.00 lts/m2. Riego de poreo con arena sobre superficie impregnada incluye: acarreo de materiales, mano de obra, maquinaria y equipo. Tendido de pavimento de concreto hidráulico de 15 cms. De espesor, incluye: cimbra metálica y membrana de curado, celotex, corte de juntas frías. Sellado de juntas a base de emulsión asfáltica incluye: limpieza y barrido de junta, aplicación de arena para poreo y cierre de junta. Obra complementaria. Pintura vinílica marca berel y/o similar sobre guarnición tipo con dos aplicaciones, incluye: preparación de la superficie y limpieza.



DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

De conformidad con lo establecido en el Artículo 54 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Durango y Artículo 40 de su Reglamento.

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la misma se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, por lo cual se encuentra en condiciones de ser recibida por el comité de vecinos encargado de su operación, conservación y mantenimiento. La presente acta no exime al ejecutor de la obra, de los defectos y vicios ocultos que resultaren y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo para el H. Ayuntamiento del Municipio de Durango. Los representantes del comité de vecinos responsable de su operación, conservación y mantenimiento, así como la Dependencia Normativa podrán firmar ésta Acta en forma condicionada, indicando las razones de su condicionamiento.

ENTREGA - RECEPCIÓN: La **DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS** por medio de la presente Acta y en el momento, hace entrega de la obra al **COMITÉ COMUNITARIO**, quién será el responsable de su operación, conservación y mantenimiento por lo que recibe de conformidad.

ENTREGA

[Handwritten Signature]

ARQ. HUMBERTO RAÚL ROSALES BADILLO
DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

RECIBE

[Handwritten Signature]

BENEFICIARIOS

(DEPENDENCIA EJECUTORA)

[Handwritten Signature]

ARQ. SERGIO HUMBERTO QUIÑONES MEDINA
SUBDIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS





Durango

DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

SI LA FIRMA ES CONDICIONADA ANOTAR:

Nombre: _____

Cargo: _____ Entidad o Dependencia: _____

Razones: _____ Firma: _____



OBRAS PÚBLICAS