



DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

COORDINACIÓN DE CONTROL FÍSICO-FINANCIERO

Acta Número: CFF/14 -02016-19

Programa: Se.- Urbanización Municipal
Subprograma: 06.- Pavimentación De Calles
Clave de la Obra: 16/05207 CP
Descripción de la Obra: Construcción De Pavimento Hidráulico En C. Pacto Federal
Ubicación: Entre Revolución Ayutla y México Triunfo
Colonia: Ignacio Zaragoza



Fecha Real de Inicio: 01/11/2016

Fecha Real de Terminación: 23/12/2016

En la Localidad de: Durango Municipio: 005.- DURANGO Estado de: DURANGO
Inversión Aprobada: El financiamiento para la construcción de esta obra se llevó a cabo mediante las aportaciones que a continuación se describen:

Unidad M2 Cantidad: 1652

Table with 7 columns: No. De oficio, Fecha, Total, Ramo 33, Estatal, Municipal, Beneficiarios. Row 1: R33-050/16, 09/08/16, \$877,042, \$701,136, \$0, \$0, \$175,906

Inversión Ejercida. La inversión ejercida durante el año fue:

Unidad M2 Cantidad:1652

Table with 7 columns: Observación, Año Fiscal, Total, Ramo 33, Estatal, Municipal, Beneficiarios. Row 1: Ejercido, 2016, \$841,525, \$672,715, \$0, \$0, \$168,810

ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN de trabajos correspondientes a:

Terracerías Comunitaria . Escarificación y excavación en material tipo "B" para abrir caja a una profundidad de 70 - 80 centímetros promedio. Carga y acarreo del material producto de excavación y cajeo. Subrasante, incluye mejoramiento de T. N., escarificado, disgregado, acamellonado, agua, compactado al 90 % Proctor con un espesor de 20 centímetros compactos. Sub-base hidráulica, incluye acarreo de material de banco, acamellonado, tendido y compactado al 95% Proctor con un espesor de 15 centímetros compactos. Base hidráulica, incluye acarreo de material de banco, acamellonado, tendido y compactado al 100% Proctor con un espesor de 15 centímetros compactos. Pavimento 15 Centímetros. Riego de impregnación, incluye barrido de superficie por tratar, adquisición, almacenamiento, calentamiento y bombeo de la emulsión asfáltica, acarreo de material, a razón de 1.50 Litro/M2. Riego de poreo con arena sobre superficie impregnada, incluye acarreo de materiales, mano de obra, maquinaria y equipo. Tendido de pavimento de concreto hidráulico de 15 centímetros de espesor promedio, incluye cimbra metálica y membrana de curado, celotex, corte de juntas frías. Tendido de pavimento de concreto hidráulico de 15 centímetros de espesor en acabado estampado del sistema (Tipo modelo increte) en colado continuo, incluye cimbra metálica, corte con disco de la junta fría, extendido con regla vibratoria, moldes, desmoldante y mano de obra. Sellado de juntas a base de emulsión asfáltica, incluye limpieza y barrido de junta, aplicación de arena para poreo, y cierre de junta. Obra Complementaria Renivelación de pozo de visita tipo común de 70 centímetros de altura, con muro de tabique de barro rojo recocido de 28 centímetros de espesor, asentado con mortero cemento - arena 1:5, aplanado pulido en interior de 2.50 centímetros. Suministro y colocación de brocal de Fo. Fo. para tráfico pesado con logotipo del H. Ayuntamiento de Durango 2013 - 2016 para pozo de visita, incluye colocado y mano de obra. Pintura vinílica marca berel y/o similar sobre guarnición tipo con dos aplicaciones, incluye preparación de la superficie y limpieza.



Durango


## DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

De conformidad con lo establecido en el Artículo 54 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Durango y Artículo 40 de su Reglamento.

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la misma se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, por lo cual se encuentra en condiciones de ser recibida por el comité de vecinos encargado de su operación, conservación y mantenimiento. La presente acta no exime al ejecutor de la obra, de los defectos y vicios ocultos que resultaren y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo para el H. Ayuntamiento del Municipio de Durango. Los representantes del comité de vecinos responsable de su operación, conservación y mantenimiento, así como la Dependencia Normativa podrán firmar ésta Acta en forma condicionada, indicando las razones de su condicionamiento.

**ENTREGA - RECEPCIÓN:** La DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS por medio de la presente Acta y en el momento, hace entrega de la obra al **COMITÉ COMUNITARIO**, quién será el responsable de su operación, conservación y mantenimiento por lo que recibe de conformidad.

ENTREGA




ARQ. HUMBERTO RAÚL ROSALES BADILLO  
DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

RECIBE

  
BENEFICIARIOS

(DEPENDENCIA EJECUTORA)

~~~~  
ARQ. SERGIO HUMBERTO QUIÑONES MEDINA  
SUBDIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS





Durango

## DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

SI LA FIRMA ES CONDICIONADA ANOTAR:

Nombre: \_\_\_\_\_

Cargo: \_\_\_\_\_ Entidad o Dependencia: \_\_\_\_\_

Razones: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_



OBRAS PÚBLICAS  
Municipio de Durango, Coahuila