



DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

COORDINACIÓN DE CONTROL FÍSICO-FINANCIERO

Acta Número: CFF/14.-02016-93

Programa: SH.- MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

Subprograma: CUARTO ROSA CONSTRUCCION

Clave de la Obra: 16/5174 CP

Descripción de la Obra: Construcción De Cuarto Dormitorio En C. Santa Catalina

Ubicación:

Colonia: San José III



Fecha Real de Inicio: 26/09/2016

Fecha Real de Terminación: 30/09/2016

En la Localidad de: Durango

Municipio: 005.- DURANGO

Estado de: DURANGO

Inversión Aprobada: El financiamiento para la construcción de esta obra se llevó a cabo mediante las aportaciones que a continuación se describen:

Unidad CUARTO Cantidad: 1

No. De oficio	Fecha	Total	Ramo 33	Estatel	Municipal	Beneficiarios
R33-043/16	28/07/16	\$58,468	\$58,468	\$0	\$0	\$0

Inversión Ejercida. La inversión ejercida durante el año fue:

Unidad CUARTO Cantidad:1

Observación	Año Fiscal	Total	Ramo 33	Estatel	Municipal	Beneficiarios
Ejercido	2016	\$52,060.92	\$52,060.92	\$0	\$0	\$0

ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN de trabajos correspondientes a:

Cimentación. Excavación a mano en terreno investigado en obra, cualquier profundidad incluye: afine de talud, carga y acarreo dentro y fuera de la obra de material no útil. Relleno y compactación de material producto de excavación con pisón y agua en capas de 20 cms. De espesor, incluye: acarreo dentro y fuera de obra. Mampostería de piedra brasa sin labrar asentada con mortero cem-cal-arena 1:2:6 en cimentación. Anclaje de castillo a mampostería de 30x30x70 cms. De concreto f'c=150 kg/cm² armado con armex de 15x15-4 incluye: cimbra, colado y descimbrado. Obra negra. Cadena de concreto f'c= 150 kg/cm² armado de 14x20 cms. Con acero armex 15x20-4 incluye: cimbrado, colocado y descimbrado. Castillo o cadena de concreto f'c= 150 kg/cm² 14x15 cms. Armado con armex 15x15-4 incluye: cimbra aparente, descimbrado, traslapes y desperdicios. Castillo o cadena de concreto f'c= 150 kg/cm² 14x15 cms. Armado con armex 15x15-4 incluye: cimbra aparente, descimbrado, traslapes y desperdicios. Muro de tabique rojo recocido de 14 cms. De espesor asentado con mortero tipo comercial-arena 1:3 acabado común. Losa de concreto de 200 kgs/cm² hecho en obra. Cimbra para losa y fronteras con madera de pino de 3a, acabado común para recibir aplanado, incluye: cimbrado y descimbrado. Acero de refuerzo en estructura de diámetro # 3 f'y=4200 kg/cm² incluye: suministro, habilitado, armado, traslapes, ganchos, silletas y desperdicios. Concreto f'c= 200 kg/cm² en estructuras y losas de 15 a 10 cms. Para dar pendiente, con t.m.a. de ¾" incluye: colocado, vibrado y curado. Firme de concreto de 8 cms de espesor. Suministro y relleno de material inerte de banco y agua en compactado en capas de 20 cms. De espesor al 85% proctor con placa apisonadora (bailarina) incluye: acarreo dentro y fuera de la obra, medir compacto. Piso de concreto f'c= 150 kg/cm² de 8 cms. De espesor incluye: nivelación y compactación. Acabado pulido. Instalación eléctrica. Salida de contacto qo. Monofásico polarizado duplex 15 amp.ah.con caja de lamina, con poliducto de 1/2". Incluye todo lo necesario p/buen funcionamiento. Salida de alumbrado o contacto con caja de lamina y tubo conduit. Galvanizado de 1/2" incluye :tapas marca qo. Y/o similar, cables de conducción, unidades de contacto y apagadores con todo lo necesario para su buen funcionamiento. Acabados. Aplanado de muros interiores, exteriores, pretil, y plafón, con mortero tipo comercial-arena en proporción 1:6 a plomo y regla acabado fino, incluye: andamios metálicos para maniobras, remates y emboquillados.. Pintura vinílica marca berel y/o similar lavable en muros interiores, exteriores, pretil, y plafones a dos aplicaciones trabajo terminado, incluye: preparación de superficie, rebabea y plaste necesario, incluye: zoclos y andamios metálicos para maniobras. Herrería. Suministro y colocación de puerta metálica sencilla de lamina estriada cal #20 de 0.90x2.10 incluye: marco, cerradura, esmalte anticorrosivo, pintura de esmalte de acabado y placa de 3/16"x 10x 10 cm para fijación elementos de concreto. Suministro y colocación de herrería de puertas y ventanas o escalon juntoado con cemento y escobillado de mortero (lechada) para cierre de poros en juntas. Pretil de tabique rojo recocido en 14 cms. De espesor asentado con mortero cem-arena 1:5 de 15 cms. De alto en acabado de mortero cem-cal-arena 1:3:12, incluye chafán. Relleno de material inerte o tezontle para dar pendiente en azotea de 10 cms. De espesor promedio incluye: elevación, tendido y compactado. Suministro y colocación de bajada de agua pluvial con tubo de pvc de 3" de diámetro incluye: codos y todo lo necesario para su buen funcionamiento. Atipicos. Alimentación eléctrica con poliducto de 1/2" y dos cables de #10, incluye; mano de obra, cableado, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.






DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

De conformidad con lo establecido en el Artículo 54 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Durango y Artículo 40 de su Reglamento.

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la misma se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, por lo cual se encuentra en condiciones de ser recibida por el comité de vecinos encargado de su operación, conservación y mantenimiento. La presente acta no exime al ejecutor de la obra, de los defectos y vicios ocultos que resultaren y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo para el H. Ayuntamiento del Municipio de Durango. Los representantes del comité de vecinos responsable de su operación, conservación y mantenimiento, así como la Dependencia Normativa podrán firmar ésta Acta en forma condicionada, indicando las razones de su condicionamiento.

ENTREGA - RECEPCIÓN: La DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS por medio de la presente Acta y en el momento, hace entrega de la obra al **COMITÉ COMUNITARIO**, quién será el responsable de su operación, conservación y mantenimiento por lo que recibe de conformidad.


ENTREGA


ARQ. HUMBERTO RAÚL ROSALES BADILLO
DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

RECIBE

LUCIA Heliana Carrera
BENEFICIARIOS
Calle Sata Canton'ing
ES Qui'na Sata Elizabeth

(DEPENDENCIA EJECUTORA)


ARQ. SERGIO ARTURO CAMPILLO NOGUEIRA
SUBDIRECTOR EN INFRAESTRUCTURA DE
EDIFICACIÓN





DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

SI LA FIRMA ES CONDICIONADA ANOTAR:

Nombre: _____

Cargo: _____ Entidad o Dependencia: _____

Razones: _____ Firma: _____

