Total: 6 Sequndo Trimestre 2018

																	AVANCE FINANCIERO							AVANCE FÍS	E FÍSICO		
CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETID O	DEVENGAD O	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	DE PO			UMULA DO	OBSERVACIONES
DUR17170200896361	Construcción De Vialidad De Concreto Hidráulico 3272.09 M2 En Avenida Nuevo Amanecer En Durango Localidad Victoria De Durango./2017-04-03-0120	017-04-03-0120	Durango Durango	Cobertura municipal	Fic	deicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$5,725,330	\$5,042,521	\$5,042,521	\$5,042,521	\$5,042,521	\$5,042,521	\$5,042,521	100.00	\$0	M²		100	100 ES 20 RE	nanciera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA DN FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 18. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPOR CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 18. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE PPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 NO DE 2016 SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200896362	Construcción De Vialidad De Concreto Hidráulico 1983 M2 En Calle Puerto Ensenada En Durango Localidad Victoria De Durango./2017-04-03-0121	017-04-03-0121	Durango Durango	Cobertura municipal	Fic	deicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,172,423	\$2,094,533	\$2,094,533	\$2,094,533	\$2,094,533	\$2,094,533	\$2,094,533	100.00	\$0	M²		100	100 ES 20 RE	nanciera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA DN FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 18. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPOR S CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 18. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE PPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 NO DE 2018 - SISTEMA PASO AITE AL DÍA 30 NO DE 2018 - SISTEMA PASO AITE AL DÍA 30
DUR17170200896364	Construcción De Vialidad De Concreto Hidráulico 4145 MZ En Calle Oaxaca En Durango Localidad De Victoria De Durango./2017-04-03-0123	017-04-03-0123	Durango Durango	Cobertura municipal	Fic	deicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$4,784,409	\$4,784,409	\$4,784,409	\$4,784,409	\$2,228,204	\$2,228,204	\$2,228,204	46.57	\$0	M²		100	80 ES 20 RE	nanciera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA I IN FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO I 18. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPOR SI CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO I 18. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE PORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 I 100 DE 2013 SISTEMA PASA al siguiente nivel.
DUR17180101070222	Construcción De 1231.29 M2 De La Vialidad De Concreto Hidráulico En La Calle Veraruz En La Localidad Victoria De Durango, Durango. / 2018-04-03-0163	018-04-03-0163	Durango Durango	Cobertura municipal	Fic	deicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,321,920	\$1,321,920	\$1,321,920	\$1,321,920	\$870,903	\$870,903	\$870,903	65.88	\$0	M²		100	75 ES 20 RE	nanciera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA I DN FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO I SI, FÍSICA: LA INFORMACIÓN QUE SE REPOR SI CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO I 18. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE PORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 I NIO DE 2015 SISTEMA Pasa al siguiente nivel.
DUR17180101070250	Construcción De Vialidad De Concreto Hidráulico 2358 M2 En Calle Coshulla En Durango Localidad Victoria De Durango. / 2017-04-03-0122	017-04-03-0122	Durango Durango	Cobertura municipal	Fic	deicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,922,480	\$2,889,817	\$2,889,817	\$2,889,817	\$2,889,817	\$2,889,817	\$2,889,817	100.00	\$0	M²		100	100 ES 20 RE	nanciera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ION FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO I 18. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPOR IS CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO I 18. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE PORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 I 100 DE 2018 SISTEMA/ PASA al siguiente nivel.
DUR17180101071111	Construcción De Vialidad De Concreto Hidráulico 3062 M2 En Calle Mina Magistral Del Oro En Durango Localidad Victoria De Durango. / 2017-04-03-0119	017-04-03-0119	Durango Durango	Cobertura municipal	Fic	delcomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$3,706,000	\$3,705,355	\$3,705,355	\$3,705,355	\$3,705,355	\$3,705,355	\$3,705,355	100.00	\$0	M²		100	100 ES 20 RE	nanciera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA IN FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO I 18. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPOR CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO I 18. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE FORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 I NIO DE 2018 SISTEMA/ PESA al siguiente NO SISTEMA/ PESA AL SISTEMA/ PESA al siguiente NO SISTEMA/ PESA AL SISTEMA/ PESA AL SISTEMA/ PESA AL SIGUIENTE NO SISTEMA/ PESA AL SISTEMA/ PESA AL SISTEMA/ PESA AL SIGUIENTE NO SISTEMA/ PESA AL SISTEMA/ PESA