



DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

COORDINACIÓN DE CONTROL FÍSICO-FINANCIERO

Acta Número: CFF/14.-02017-179

Programa: SJ.- INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA

Subprograma: REHABILITACION DE SANITARIOS

Clave de la Obra: 17/05216 CP

Descripción de la Obra: REHABILITACION DE SANITARIOS EN ESC. PRIM. CARLOS REAL

Ubicación:

Colonia: POB. MORCILLO

Fecha Real de Inicio: 10/23/2017

Fecha Real de Terminación: 12/4/2017

En la Localidad de: Durango

Municipio: 005.- DURANGO

Estado de: DURANGO

Inversión Aprobada: El financiamiento para la construcción de esta obra se llevó a cabo mediante las aportaciones que a continuación se describen:

Unidad OBRA Cantidad: 1

No. De oficio	Fecha	Total	Ramo 33	Estatad	Municipal	Beneficiarios
R33-071/17	13/09/17	\$179,999	\$179,999	\$0	\$0	\$0

Inversión Ejercida. La inversión ejercida durante el año fue:

Unidad OBRA Cantidad:1

Observación	Año Fiscal	Total	Ramo 33	Estatad	Municipal	Beneficiarios
Ejercido	2017	\$176,058	\$176,058	\$0	\$0	\$0

ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN de trabajos correspondientes a:

Desmontaje de muebles sanitarios w.c tanque bajo descarga 6lts incluye: acarreo fuera de la obra de material no util y almacenaje de recuperable indicado.desmontaje de muebles sanitarios de lavabo ovalin incluye: acarreo fuera de la obra de material no util y almacenaje de recuperable indicado.desmontaje de tinaco rotoplas de 600 lts incluye: material de recuperacion.rehabilitacion de carcamo seco de 2.40x2.40x1.75 mts incluye: resanes en aplanados, pintura vinilica, fijacion de tapas metalicas, pintura esmalte en tapas y ventila de malla y limpieza interior.desmantelamiento y retiro de coladera de piso en sanitario sin recuperacion incluye: accesorios internos, resanes en piso, mano de obra y herramienta y retiro de material no util fuera de la obra o donde lo indique el supervisor.desmontaje de electroniveles de tinacos y cisterna.retiro de deposito de 6 ltsdesmontaje de bomba existente incluye: tuberia de succion, alimentacion a tinacos y almacenaje de material recuperable y acarreo de material no util fuera de la obra.limpieza y desasolve de cisterna.limpieza de tinaco con agua, jabon y cepillo.succion de bomba de 2hp a cisterna con tubo de cobre incluye: pichanca y valvula flotador en alimentacion.suministro y colocacion de mingitorio de porcelana color blanco modelo austral marca lamosa con cespól integrado y llave de resorte incluye: pijas y pruebas (marcas y modelos especificados en proyecto)suministro y colocacion de llaves para mingitorio de resorte incluye: todo lo necesario para su correcto funcionamiento.suministro y colocacion de wc tanque bajo descarga de 6 lts incluye: pijas cuello de cera, cadena y accesorios bronce, tubo alimentador coflex, llave de paso angular, asiento y tapa a base de resina plastica (pasta) y pruebas (marcas y modelos especificados en proyecto.) Suministro y colocacion de lavabo ovalin para empotrar incluye: tubos flexibles, chapetones, llaves, contrarejilla y cespól cromado, valvula de paso angular y pruebas (marcas y modelos especificados en proyecto).suministro y colocacion de tapa para coladera helvex 25 para piso incluye: materiales

FISM

DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

menores, mano de obra y prueba. suministro y colocación de bomba centrífuga 1 hp - 127 v mca pedrollo y/o contratipo incluye: material de fijación. pintura epoxine 500 aplicada con brocha en interior de cisterna incluye: preparación de la superficie, trabajo terminado. limpieza de muros con jabón, agua y ácido con cepillo de cerda gruesa incluye: todo lo necesario para su trabajo. suministro y colocación de interruptor flotador fg-1 de bomba en tinacos incluye: tubo de fo. Galvanizado p.d. Y cable thw 10. suministro y colocación de luminaria fluorescente de 2x39 watts con acrílico envolvente y cabecera cromada incluye: tubos fluorescentes, conexión a tierra de reactores con cable # 12 y fijación con 4 anclas roscadas de 1/4" o 6 mm con cartucho cal #22, material de fijación, balastro y acrílico. suministro y colocación de centro de carga qo4 monofásico con conexiones y prueba. suministro y colocación de interruptor termomagnético de 1x20 amp. Tipo qo, incl. Conexión y prueba. cableado de salidas eléctricas de alumbrado con cable cal # 12 se respetará código de colores incluye: unidades de apagador y tapas sencillas. salida eléctrica para bomba de 3/4" hp incluye: interruptor de navajas de 2x30 amp, fusibles, tubo conduit pvc rígido 13 mm, cableado cal 10, respetar código de colores y aterrizaje de bomba, conectores, tubo conduit flexible en tramo de bomba a interruptor de navajas, cama de arena y encofrado con concreto pobre. revisión y reparación de circuitos eléctricos de bombas incluye descableado y cableado según proyecto. descableado de salidas eléctricas. desmontaje de tablero tipo qo incluye: recuperación y almacenaje indicado. desmontaje de lámpara de sobreponer de 30x30 watts incluye: acarreo fuera de la obra de material no útil y almacenaje indicado. Pintura esmalte en escalera marina aplicada con brocha en cisterna incluye: preparación de la superficie, trabajo terminado. pintura vinil-acrílica marca berel línea berelinte y/o (contratipo) interior y exterior en muros y plafones, marcas y línea especificadas incluye: sellador. pintura esmalte alquídico 900 en herrería ambas caras y líneas especificadas, incluye sellador trabajo terminado. piso de azulejo de 40x40 cms de 1ra, marca aquarelle asentado con mortero comercial-arena 1:4, emboquillado con cemento blanco. suministro y colocación de azulejo (en muros) 25x50 cms marca aquarelle de primera asentado con pegazulejo de piso a cerramientos, incluye: emboquillado con cemento blanco, materiales, andamios, desperdicios, limpieza, mano de obra y herramienta, repellido con mortero comercial-arena proporción 1:4 y colores indicados por supervisión. suministro y colocación de jabonera de porcelana blanca de empotrar. suministro y colocación de papelera de porcelana blanca de empotrar. elaboración de rotulación para identificación de baños hombres y mujeres (figura humana) dimensiones de 1.00 m de altura para nivel preescolar y de 1.35 m para nivel primaria a base de pintura vinil acrílica, color y dimensiones proporcionados por la dirección municipal de obras públicas. suministro y colocación de barra de seguridad recta satinada de 40.7 cms mod b-470-s marca helvex anclada a muro según proyecto. suministro y colocación de chapa para puerta metálica. suministro y colocación de espejo de 40x60 cms. Con bastidor de triplay y marco de aluminio. desmontaje de puerta multipanel de 1.00x2.50 mts incluye marco, acarreo fuera de la obra de material no útil y almacenaje indicado. demolición de banqueta existente con herramienta menor y por medios manuales incluye acarreo de escombros dentro y fuera de obra. suministro y colocación de llave nariz para área de aseorampa exterior para discapacitados de 0.80x1.50 m acabado escobillado, concreto f'c=200 kg/cm², incluye cajeo, cimbrado, fabricación de concreto, relleno y acarreo de material no útil fuera de obra. suministro y colocación de escalera marina para cisterna, 0.50 m de ancho por 3.00 m de altura fondeada y con acabado pintura esmalte color blanco, incluye desasolve de cisterna para poder realizar los trabajos de manera adecuada, instalación de escalera y acarreo de material fuera de obra. mantenimiento en interior de registro sanitario incluye tapa de herrería nueva de 40x60 cms. chequeo y desasolve de red sanitaria general en baños incluye: mano de obra, acarreo de material no útil fuera de la obra, limpieza y desinfección general. boquilla en marquesina existente con cemento blanco, incluye demoliciones necesarias acarreo de escombros y mano de obra. alimentación con tubo plus de 1" desde salida de tubo con cobre a alimentación de tinacos incluye mano de obra y material salida hidráulica para jarro de aire en azotea con tubo plus de 1" conectado a tubería de cobre de 1" incluye material con desperdicio, conexiones necesarias y mano de obra. colocación de 6 herrajes en depósitos de wc y reparación de fugas. banqueta exterior en baños de 10 cms. A 12 cm de espesor, concreto f'c=150 kg/cm² con filo boleado, acabado fino con brocha y corte de juntas con disco a cada 120 m. Incluye: cajeo y relleno, cimbrado y fabricación del concreto





Durango

DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

De conformidad con lo establecido en el Artículo 54 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Durango y Artículo 40 de su Reglamento.

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la misma se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, por lo cual se encuentra en condiciones de ser recibida por el comité de vecinos encargado de su operación, conservación y mantenimiento. La presente acta no exime al ejecutor de la obra, de los defectos y vicios ocultos que resultaren y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo para el H. Ayuntamiento del Municipio de Durango. Los representantes del comité de vecinos responsable de su operación, conservación y mantenimiento, así como la Dependencia Normativa podrán firmar ésta Acta en forma condicionada, indicando las razones de su condicionamiento.

ENTREGA - RECEPCIÓN: La **DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS** por medio de la presente Acta y en el momento, hace entrega de la obra al **COMITÉ COMUNITARIO**, quién será el responsable de su operación, conservación y mantenimiento por lo que recibe de conformidad.

ENTREGA


ARQ. HUMBERTO RAÚL ROSALES BADILLO
DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

RECIBE



SEED
SUBDIRECCIÓN DE
EDUCACIÓN
PRIMARIA
ESCUELA PRIMARIA
"GRAL. CARLOS REAL"
CLAVE 100PR13235
MORCILLO, DGO


JESÚS JAVIER FLORES RUZ
BENEFICIARIOS

(DEPENDENCIA EJECUTORA)


ARQ. SERGIO ARTURO CAMPILLO NOGUEIRA
SUBDIRECTOR EN INFRAESTRUCTURA DE
EDIFICACIÓN





Durango

DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

SI LA FIRMA ES CONDICIONADA ANOTAR:

Nombre: _____

Cargo: _____ Entidad o Dependencia: _____

Razones: _____ Firma: _____

