

ENTIDAD: Durango

Primer Trimestre 2018

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2019	1	DUR180401496642	PROYECTO DE INVERSION	5380332	(FF1: CICLO_RECORSO:2018, RAN0:15, MODALIDAD:2, PROG_PRES:27), TIPO_RECORSO:FIDECOM SOS, MONTO:5380332, MODIFICADO:5380332.0)	CONSTRUCCIÓN DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SANTIAGO GARCÍA MINCHICA	10	DURANGO	5	DURANGO	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO	18FDRS 161 CP	N	0	0	659	(META1: (UNIDAD_MEDIDAME TROS CUADRADOS, META_4(731.84, META_MODIFICADA:4 731.84))	1	(GEO1: (CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, DIRECCION:DURANGO , DGO, MEXICO, LON:-104.6631759, LAT:24.0277202))	01-09-2018	31-12-2018	3,766,232	3,766,232	2,378,821	2,378,821	2,378,821	(CTT01: (TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:MINI CPIO-DGO-MINERO-0022018, CONTRATISTA:RICARDO ANDRES SANTILLAN VENEZAS, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE DURANGO, DGO, MONTO:4978105.85, IMPORTE_MODIFICADO:497 8105.84))	(META1: (UNIDAD_M EDDA:MET ROS CUADRADO S, DGO, AVANCE:208 1.0))	(1495642)PROYE CTO_PROCESO, EN EJECUCION	VALIDADO AVANCES	
2019	1	DUR18180201141461	PROYECTO DE INVERSION	12519501	(FF1: CICLO_RECORSO:2018, RAN0:15, MODALIDAD:4, PROG_PRES:1, TIPO_RECORSO:FIDECOM SOS, MONTO:12519501.7, MODIFICADO:12519501.7))	Pavimentación De La Calle Jose Angel Salas Luna Entre Durango Y Oaxaca Calle Oaxaca Entre Artesales Y Veracruz	10	DURANGO	5	DURANGO	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	18FDRS 136 CP	N	0	0	1026	(META1: (UNIDAD_MEDIDAME TROS CUADRADOS, META_1(0, META_MODIFICADA:7 365.0))	1	(GEO1: (CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:0, DIRECCION:COL MADERERA, LON:-104.670194, LAT:24.023988))	01-06-2018	01-12-2018	12,519,501	12,519,501	10,277,224	10,277,224	10,277,224	(CTT01: (TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:MINI CPIO-DGO-MINERO-0012018, CONTRATISTA:GAMBIA DE ROS C.V, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE DURANGO, DGO, MONTO:1449190527.5, IMPORTE_MODIFICADO:1.14 991062E7))	(META1: (UNIDAD_M EDDA:MET ROS CUADRADO S, DGO, AVANCE:681 5.0))	(1280985)PROYE CTO_PROCESO, EN EJECUCION	VALIDADO AVANCES	