



DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

COORDINACIÓN DE CONTROL FÍSICO-FINANCIERO

Acta Número: CFF/19.-02019-58

Programa: SE.-URBANIZACION MUNICIPAL
Subprograma: 06.- PAVIMENTACION DE CALLES
Clave de la Obra: 19/05018 CP
Descripción de la Obra: PAVIMENTO HIDRAULICO EN C. 18 DE OCTUBRE
Ubicación: ENTRE 1 DE OCTUBRE Y JUAN DIEGO
Colonia: CERRO DE GUADALUPE

Fecha Real de Inicio: 6/15/2019

Fecha Real de Terminación: 7/27/2019

En la Localidad de: Durango Municipio: 005.- DURANGO Estado de: DURANGO
Inversión Aprobada: El financiamiento para la construcción de esta obra se llevó a cabo mediante las aportaciones que a continuación se describen:

Unidad M2 Cantidad: 427

Table with 7 columns: No. De oficio, Fecha, Total, Ramo 33, Estatal, Municipal, Beneficiarios. Row 1: R33-003/19, 14/02/19, \$418,840, \$418,840, \$0, \$0, \$0



Inversión Ejercida. La inversión ejercida durante el año fue:

Unidad M2 Cantidad:427

Table with 7 columns: Observación, Año Fiscal, Total, Ramo 33, Estatal, Municipal, Beneficiarios. Row 1: Ejercido, 2019, \$407,977.28, \$407,977.28, \$0, \$0, \$0

ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN de trabajos correspondientes a:

PAVIMENTO. TERRACERIAS COMUNITARIA. Escarificación y excavación en material tipo "B" para abrir caja a una profundidad de 70 -- 80 cms. promedio. Carga y acarreo del material producto de excavación y cajeo. Subrasante incluye: mejoramiento de t.n. escarificado, disgregado, acamellonado, agua, compactado al 90% proctor con un espesor de 15 cms compactos. Escarificación y excavación en material tipo "C" para abrir caja a una profundidad de 70 -- 80 cms. promedio. Carga y acarreo del material producto de excavación y cajeo. Reafine de t.n. por medios mecanicos en terreno tipo "C". Base hidráulica incluye: acarreo de material de banco, acamellonado, tendido y compactado al 100% proctor con un espesor de 20 cm compactos. PAVIMENTO. Riego de impregnación incluye: barrido de superficie por tratar, almacenamiento, calentamiento y bombeo de la emulsión asfáltica acarreo de material a razón de 1.00 lts/m2. Riego de poreo con arena sobre superficie impregnada incluye: acarreo de materiales, mano de obra, maquinaria y equipo. Tendido de concreto hidráulico de 15 cms. De espesor para revestimiento de canal, incluye: cimbra metálica y membrana de curado, celotex, corte de juntas frías. Suministro de concreto premezclado f'c=250 kg/cm2 con fibra de polipropileno en una proporción de 900 gr. / m³. Sellado de juntas a base de emulsión asfáltica incluye: limpieza y barrido de junta, aplicación de arena para poreo y cierre de junta. OBRA COMPLEMENTARIA. Muro de contencion, incluye trazo, nivelacion, excavación, relleno del material producto de excavacion, plantilla de concreto de 8 cms, muro de mamposteria, materiales, herramienta y mano de obra. Renivelación de caja de valvulas, incluye materiales, herramienta y mano de obra. 1.30x0.95 mts libres. Renivelación de pozo de visita tipo comun de 70 cms de altura. con muros de bloque de 28 cms. Aplanado, mortero cemento-arena 1:5 con acabado pulido en interiores de 2.5 cms-Suministro y colocación de brocal de fo.fo. para trafico pesado con logotipo de h. ayuntamiento de durango 2016-2019 para pozos de visita incluye:colocado y m. de o.





# DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

De conformidad con lo establecido en el Artículo 54 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Durango y Artículo 40 de su Reglamento.

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la misma se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, por lo cual se encuentra en condiciones de ser recibida por el comité de vecinos encargado de su operación, conservación y mantenimiento. La presente acta no exime al ejecutor de la obra, de los defectos y vicios ocultos que resultaren y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo para el Ayuntamiento del Municipio de Durango. Los representantes del comité de vecinos responsable de su operación, conservación y mantenimiento, así como la Dependencia Normativa podrán firmar ésta Acta en forma condicionada, indicando las razones de su condicionamiento.

**ENTREGA - RECEPCIÓN:** La **DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS** por medio de la presente Acta y en el momento, hace entrega de la obra al **COMITÉ COMUNITARIO**, quién será el responsable de su operación, conservación y mantenimiento por lo que recibe de conformidad.

ENTREGA

ARQ. JOSÉ ALFREDO MARÍN PULGARÍN  
DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

RECIBE

BENEFICIARIOS

(DEPENDENCIA EJECUTORA)

D.A.

ARQ. SERGIO HUMBERTO QUINONES MEDINA  
SUBDIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS





# DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

SI LA FIRMA ES CONDICIONADA ANOTAR:

Nombre: \_\_\_\_\_

Cargo: \_\_\_\_\_ Entidad o Dependencia: \_\_\_\_\_

Razones: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_

