



ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

COORDINACIÓN DE CONTROL FÍSICO-FINANCIERO

Acta Número: CFF-2020-39

- ✓ Programa: SE.-URBANIZACIÓN MUNICIPAL
- ✓ Subprograma: 08.- INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA RURAL Y URBANA
- ✓ Clave de la Obra: SE200049 CP
- ✓ Descripción de la Obra: ESPACIO MULTIDEPORTIVO "COSTURERO", C. MARCIANO ARAMBULA
- ✓ Ubicación:
- ✓ Colonia: COL. BENJAMIN MENDEZ

✓ Fecha Real de Inicio: 28 de septiembre de 2020 ✓ Fecha Real de Terminación: 31 de diciembre de 2020

En la Localidad de: Durango Municipio: 005.- DURANGO Estado de: DURANGO
Inversión Aprobada: El financiamiento para la construcción de esta obra se llevó a cabo mediante las aportaciones que a continuación se describen:

Unidad OBRA Cantidad: 1

No. De oficio	Fecha	Total	Ramo 33	Estatad	Municipal	Beneficiarios
✓ 2020-R33-FAISM-A-0324	✓ 23 de julio de 2021	\$2,634,213.06	\$2,634,213.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Inversión Ejercida. La inversión ejercida durante el año fue:

Unidad OBRA Cantidad: 1

Observación	Año Fiscal	Total	Ramo 33	Estatad	Municipal	Beneficiarios
Ejercido	2020	\$2,558,487.82	\$2,558,487.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00

ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN de trabajos correspondientes a:

PRELIMINARES LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN CON APARATOS TOPOGRÁFICOS EN TERRENO PLANO DE 1000 A 3000 M², INCLUYE: TOPÓGRAFO Y CADENERO, OPERADOR TRAZO Y CORTE DE PISO DE CONCRETO DE 10 CMS. DE ESPESOR CON CORTADORA DE DISCO A UNA PROFUNDIDAD MÍNIMA DE 2.5 CMS. DEMOLICIÓN DE CONCRETO SIMPLE INCLUYE: CARGA Y ACARREO DE MATERIAL NO ÚTIL FUERA DE LA OBRA EXCAVACIÓN A MANO EN MAT.TIPO "B" DE 0.00 A 1.50 M. DE PROF. SECCIÓN OBLIGADA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO, CONSIDERANDO UNA HOLGURA MÁXIMA DE 15 CM. POR LADO PARA ELEMENTOS DE CONCRETO, Y 5 CM. POR LADO PARA ELEMENTOS DE MAMPOSTERÍA, LA CUAL SE VERIFICARÁ EN LA OBRA. INCLUYE: CARGA DE MATERIAL NO ÚTIL A CAMIÓN CON PALA DE MANO Y ACARREO DEL MATERIAL NO ÚTIL EN CAMIÓN FUERA DE LA OBRA Y DE LA MANCHA URBANA. ZAPATAS PLANTILLA DE CONCRETO F'C= 100 KG/CM² HECHO EN OBRA DE 5 CENTÍMETROS DE ESPESOR, INCLUYE: COLOCADO, MATERIAL Y MANO DE OBRA. ACERO DE REFUERZO DEL NÚM. 3, (3/8") FY= 4200 KG/ML, EN CIMENTACIÓN, (SEGÚN PROYECTO), INCLUYE: HABILITADO Y ARMADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. ACERO DE REFUERZO DEL NÚM. 5, (5/8") FY= 4200 KG/ML, EN CIMENTACIÓN, (SEGÚN PROYECTO), INCLUYE: HABILITADO Y ARMADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. CIMBRA PARA CIMENTACIÓN CON MADERA DE PINO DE 3A., ACABADO COMÚN, INCLUYE: CIMBRADO Y DESCIMBRADO. CONCRETO HECHO EN OBRA EN CIMENTACIÓN F'C= 250 KG/CM² CON AGREGADO DE 19 MM (¾") INCLUYE: CEMENTO, ARENA, GRAVA, AGUA, MANO DE OBRA PARA LA FABRICACIÓN DE CONCRETO CON REVOLVEDORA DE 1 SACO. RELLENO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN CON PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: ACARREO DENTRO Y FUERA DE OBRA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANCLAS DE ACERO DE REDONDO LISO TIPO A-36 DE 5/8" DE DIÁMETRO Y 120 CMS. DE LONGITUD, INCLUYE: NIVELACIÓN, PLOMO, GASTOS DE TALLER, TUERCA Y CONTRATUERCA, RONDANAS, EQUIPO NECESARIO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, (CUMPLIR CON ESPECIFICACIONES SEGÚN PROYECTO). SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GROUT MORTERO ESTABILIZADOR, INCLUYE: CIMBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FIRME F'C 150 KG/CM² DE 10 CM DE ESPESOR INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y EQUIPO. ESTRUCTURA SUMINISTRO, COLOCACIÓN, HABILITADO Y NIVELACIÓN DE PLACA BASE CON ACERO A-36 DE 40X30 CMS. Y ¾" DE ESPESOR, CON 10 BARRENOS DE ¾" INCLUYE: FILETE DE SOLDADURA, EQUIPO NECESARIO, APLICACIÓN DE FONDO ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ESMALTE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. SUMINISTRO, MONTAJE Y NIVELACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PERFILES ESTRUCTURALES DE ACERO TIPO A-36 (IPR DE 10"X6" CON UN PESO 32.9 KG/ML EN UNA SOLA PIEZA), INCLUYE: TORNILLERÍA, SOLDADURA E-70 DE ¾" EN COLUMNAS, CONEXIONES, APLICACIÓN DE FONDO ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ESMALTE, ELEVACIONES, CORTES, DESPERDICIOS, MERMAS, MANIOBRAS, FLETES, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. TRABAJO TERMINADO, (CUMPLIR CON ESPECIFICACIONES SEGÚN PROYECTO). SUMINISTRO, COLOCACIÓN, HABILITADO Y NIVELACIÓN DE PLACA DE AMARRE DE 12"X6" DE 3/16" DE ESPESOR INCLUYE: FILETE DE SOLDADURA, APLICACIÓN DE FONDO ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ESMALTE, EQUIPO NECESARIO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. SUMINISTRO,

MONTAJE Y NIVELACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PERFILES ESTRUCTURALES DE ACERO TIPO A-36 (PERFIL HSS DE 8"x6"x3/16" 203X152 MM CON UN PESO 25.38 KG/ML EN UNA SOLA PIEZA), INCLUYE: TORNILLERÍA, SOLDADURA E-70 DE 3/4" EN VIGAS, LARGUEROS, CONEXIONES, APLICACIÓN DE FONDO ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ESMALTE, ELEVACIONES, CORTES, DESPERDICIOS, MERMAS, MANIOBRAS, FLETES, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. TRABAJO TERMINADO, (CUMPLIR CON ESPECIFICACIONES SEGÚN PROYECTO). SUMINISTRO, MONTAJE Y NIVELACIÓN DE CARTABON PARA RIGIDIZAR DE 4"x6" X 1/2", 3" X 8" X 3/16", CARTALETAS EN COLUMNAS DE 0.08 X 0.29 CM DE 3/16" @ 40 CMS. Y PLACA DE ANCLAJE EN FORMA TRAPEZOIDAL CON BASE MAYOR DE 0.60 CM, BASE MENOR 0.30 CM Y ALTURA DE 0.145 CM DE 3/8", INCLUYE: SOLDADURA E-70 DE 1/8", APLICACIÓN DE FONDO ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ESMALTE, ELEVACIONES, CORTES, DESPERDICIOS, MERMAS, MANIOBRAS, FLETES, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA, TRABAJO TERMINADO, (CUMPLIR CON ESPECIFICACIONES SEGÚN PROYECTO). SUMINISTRO, FABRICACIÓN, COLOCACIÓN EN CUBIERTA AUTO SOPORTANTE ROLADA A BASE DE LÁMINA PINTO GRADO 37 CAL 22 MARCA TERNIUM Y/O CONTRA TIPO QUE AL ROLARLA DISMINUYE A 63 CMS. EFECTIVOS SUJETA CON TORNILLO DE 3/8" X 2" GRADO 8 GALVANIZADO (CUMPLIR CON ESPECIFICACIONES SEGÚN PROYECTO) INCLUYE APLICACIÓN DE FONDO ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ESMALTE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALÓN EN PLACA DE ACERO A-36 DE 3/16" DE ESPESOR CON UN DESARROLLO DE 61 CMS., INCLUYE: MANO DE OBRA, SOLDADURA, HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN (EL PRECIO INCLUYE 2 CASQUILLOS PARA BAJADAS PLUVIALES DE 10 CMS DE LONGITUD Y 3/4" DE DIÁMETRO), CONECTORES, APLICACIÓN DE FONDO ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ESMALTE, ELEVACIONES, CORTES, DESPERDICIOS, MERMAS, MANIOBRAS, FLETES, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. TRABAJO TERMINADO, (CUMPLIR CON ESPECIFICACIONES SEGÚN PROYECTO). SUMINISTRO, FABRICACIÓN, COLOCACIÓN EN PLACAS DE AMARRE DE 8"x6", A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA CAL 12 SUJETA CON TORNILLO DE 1/2"x1 1/2" DE ALTA SEGURIDAD GRADO 8 GALVANIZADO INCLUYE APLICACIÓN DE FONDO ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ESMALTE. SUMINISTRO, FABRICACIÓN, COLOCACIÓN EN PLACAS DE AMARRE DE 8"x6", A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA CAL 16 SUJETA CON TORNILLO DE 1/2"x1 1/2" DE ALTA SEGURIDAD INCLUYE APLICACIÓN DE FONDO ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ESMALTE. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO METÁLICO CED-40 DE 100 MM (4") DE DIÁMETRO PARA BAJADA PLUVIAL, INCLUYE: SOPORTERÍA A BASE DE ABRAZADERAS OMEGA SEGÚN PROYECTO (2 ABRAZADERAS POR BAJADA), FILETE DE SOLDADURA, ROSCADO, FONDO ANTICORROSIVO, PINTURA ESMALTE, CORTES, DESPERDICIOS, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO CED 40 DE 45º X 4" DE DIÁMETRO PARA BAJADA PLUVIAL, INCLUYE: FILETE DE SOLDADURA, FONDO ANTICORROSIVO, PINTURA ESMALTE, CORTES, DESPERDICIOS, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. ALUMBRADO ALUMBRADO PERIMETRAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REFLECTOR LED 50 WATTS MCA TECNOLED ,6500° K, DE 4600 LUMENES INCLUYE: CLAVIJA A 220 VOLTS, CABLE USO RUDO 3X12, FIJACIÓN, PRUEBAS, CONEXIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POLIDUCTO DE 1 1/2" REFORZADO PARA CANALIZACIÓN DE CABLEADO Y ALIMENTACIÓN. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE URD TRIPLEX (2 X 6) + (1 X 6) DE ALUMINIO INCLUYE TODO LO NECESARIO Y CONEXIONES. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR AC-508. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR PARA ACOMETIDA FORRADO 6-8. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FOTOCELDA 220V. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE PARA FOTOCELDA INCLUYE FIJACIÓN. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN VARILLA DE TIERRA FÍSICA DE 5/8" X 3 METROS CON CONECTOR REFORZADO INSTALADA EN ÚLTIMO REGISTRO. RETIRO DE CABLE EXISTENTE 2-1 CALIBRE 6 MARCA NEUTRO NEL SIN RECUPERACIÓN, MEDIANTE MEDIOS MANUALES, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, DESCOEXIÓN, CORTES Y EQUIPO. ALUMBRADO CANCHA DE FÚTBOL SIETESUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REFLECTOR LED 250 WATTS MCA TECNOLED ,6500° K, DE 25000 LUMENES INCLUYE: CLAVIJA A 220 VOLTS, CABLE USO RUDO 3X12, FIJACIÓN, PRUEBAS, CONEXIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE URD TRIPLEX (2 X 6) + (1 X 6) DE ALUMINIO INCLUYE TODO LO NECESARIO Y CONEXIONES. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR AC-508. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 2 POLOS 10 AMPERES TIPO QO, INCLUYE CONEXIÓN Y PRUEBA. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTACTOR MAGNÉTICO PARA 30 AMP 220 V SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RELOJ DIGITAL CON RESPALDO DE BATERÍA MARCA TORK, INCLUYE FIJACIÓN EN GABINETE 30X40X20. RETIRO DE CABLE EXISTENTE 2-1 CALIBRE 6 MARCA NEUTRO NEL SIN RECUPERACIÓN, MEDIANTE MEDIOS MANUALES, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, DESCOEXIÓN, CORTES Y EQUIPO. DOMO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REFLECTOR LED 100 WATTS MCA TECNOLED ,6500° K, DE 9000 LUMENES INCLUYE: CLAVIJA A 220 VOLTS, CABLE USO RUDO 3X12, FIJACIÓN, PRUEBAS, CONEXIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTACTOR MAGNÉTICO PARA 30 AMP 220 V SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTACTO DÚPLEX POLARIZADO PARA INTERPERIE, INCLUYE PLACAS, PIJAS, CONEXIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. SALIDA PARA CONTACTO DÚPLEX POLARIZADO PARA INTEMPERIE, INCLUYE PLACA, CONDULET FS 3/4, CABLES SEGÚN CÉDULA, TUBOS GALVANIZADO 3/4", COPLES, CODOS, CONEXIONES, PIJAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO ELÉCTRICO PREFABRICADO DE CONCRETO 40X40X40 CON TAPA. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO ELÉCTRICO 60X60X60 CENTÍMETROS PREFABRICADO CON TAPA DE CONCRETO, MARCO Y CONTRAMARCO. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA GALVANIZADA 1/2" PARED DELGADA INCLUYE 2 CON CABLES CALIBRE N° 10, UN CABLE CU CALIBRE N° 12 DESNUDO, JUNTAS CORTES, REGISTROS GAL CON TAPA CONTRAS, MONITORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO A TABLERO DE DISTRIBUCIÓN, 6 METROS DE DESARROLLO. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA QO112L125GRB TIPO INDUSTRIAL DE 12 ESPACIOS EMPOTRADO INCLUYE: TAPA. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA QO2 TIPO INDUSTRIAL DE 2 ESPACIOS EMPOTRADO. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 2 POLOS 15-50 AMPERES TIPO QO, INCLUYE CONEXIÓN Y PRUEBA. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 2 POLOS 10 AMPERES TIPO QO, INCLUYE CONEXIÓN Y PRUEBA. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 1 POLO 15-50 AMPERES TIPO QO, INCLUYE CONEXIÓN Y PRUEBA. RETIRO Y ALMACENAMIENTO DE ARBOTANTE CÓNICO CIRCULAR CON CRUCETA PARA TRES REFLECTORES A PATIO DE MANIOBRAS. RETIRO Y ALMACENAMIENTO DE REFLECTOR DE 400 WATTS CON CAMPANA DE 18" A BODEGA RETIRO Y DEMOLICIÓN DE BASE DE CONCRETO EXISTENTE. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR AC-508. BAÑOS SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA LED MARCA TECNOLITE MODELO 18PTLEDCC30MVB ALGEDI III INCLUYE LUMINARIA, PIJAS, CONEXIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO. CABLEADO DE SALIDA PARA LUMINARIA LED MARCA TECNOLITE MODELO 18PTLEDCC30MVB ALGEDI III, INCLUYE: PIJAS, CABLES SEGÚN CÉDULA 2-12 Y 1-12 DESNUDO, CINTAS, CONEXIONES, FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DOS APAGADORES ESCALERA EMPOTRADO EN MURO LÍNEA MATIX COLOR BLANCO INCLUYE: PLACA, CANOA GALVANIZADA REFORZADA, CABLES, JUNTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. CABLEADO DE SALIDA PARA DOS APAGADORES SENCILLOS INCLUYE: PIJAS, CABLES SEGÚN CÉDULA 2-12 Y 1-12 DESNUDO, CINTAS, CONEXIONES, FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 1 POLO 15-50 AMPERES TIPO QO, INCLUYE CONEXIÓN Y PRUEBA. ALIMENTACIÓN GENERAL DE QO" A 1012 A BASE DE CABLE THW #8 3-8 2 FASES Y 1-10 TIERRA, INCLUYE: CONEXIÓN, MATERIAL, AMARRES, M.O Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. BOMBA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE DE 3/4" PARA AGUA LIMPIA DE CISTERNA, MONOFÁSICA 127 V MODELO SP1ME075H INCLUYE FLOTADORES, CONEXIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 1 POLO 15-50 AMPERES TIPO QO, INCLUYE CONEXIÓN Y PRUEBA. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SALIDA PARA BOMBA SUMERGIBLE DE 1 HP MONOFÁSICA 127V INCLUYE: ARRANCADOR, TUBOS PVC REFORZADO 3/4", CABLES SEGÚN CÉDULA 2-12 Y 1-12 DESNUDO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON 10 METROS DE DESARROLLO DESDE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN SANITARIOS PRELIMINARES DEMOLICIÓN DE PISO CERÁMICO EXISTENTE, INCLUYE CARGA Y ACARREO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA. DEMOLICIÓN DE APLANADO DE YESO EN PLAFÓN, INCLUYE INCLUYE CARGA Y ACARREO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA. DESMONTAJE DE WC SIN RECUPERACIÓN, INCLUYE TRASLADO A PLANTA DE MANIOBRAS MUNICIPALES. DESMONTAJE DE MINGITORIO SIN RECUPERACIÓN, INCLUYE TRASLADO A PLANTA DE MANIOBRAS MUNICIPALES. DESMONTAJE DE LAVABO DE PEDESTAL SIN RECUPERACIÓN, INCLUYE TRASLADO A PLANTA DE MANIOBRAS MUNICIPALES. DESMONTAJE DE TINACO ROTOPLAS, SIN RECUPERACIÓN INCLUYE CONEXIÓN HIDRÁULICA, DESCENSO DESDE UNA ALTURA DE 3 METROS, ACARREO A PLANTA OPM, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. DESMONTAJE DE PUERTA METÁLICA DE 0.90X2.10, INCLUYE MATERIAL CON RECUPERACIÓN. DESMONTAJE DE PUERTA METÁLICA Y REJA DE 1.50X2.10 METROS SIN RECUPERACIÓN, INCLUYE ACARREO HASTA PLANTA DE OPM, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. LIMPIEZA DE AZOTEA DE SANITARIOS; 2020 INCLUYE: BASE DE TINACO. ALBAÑILERÍA Y ACABADOS APLANADO Y PERFILADO EN MUROS EN MAL ESTADO CON MORTERO EN ÁREA DE DESMONTAJE DE PUERTAS. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE LOSETA CERÁMICA PENSADA Y ESMALTADA DE 33X33 CENTÍMETROS (LÍNEA LEMOS Y/O ROMA MARCA VITROMEX O LÍNEA DESERT Y/O VENATO MARCA INTERCERAMIC O LÍNEA CAREZZA Y/O CARIBEAN, MARCA PORCELANITE) MEDIDA APROXIMADA DE PRIMERA ENTREGA. INTHONGOS TRAFICO PESADO GARANTÍA 25 AÑOS, ASENTADA CON MORTERO COMERCIAL-ARENA 1:4 Y/O ADHESIVO PEGA PISO CERÁMICO Y JUNTEADOR, EN COLOR UNIFORMADO, COLOR

MUNICIPIO DE
DURANGO

OPERADO
2020
FISM

De conformidad con lo establecido en el Artículo 54 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Durango y Artículo 40 de su Reglamento.

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la misma se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, por lo cual se encuentra en condiciones de ser recibida por el comité de vecinos encargado de su operación, conservación y mantenimiento. La presente acta no exime al ejecutor de la obra, de los defectos y vicios ocultos que resultaren y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo para el Ayuntamiento del Municipio de Durango. Los representantes del comité de vecinos responsable de su operación, conservación y mantenimiento, así como la Dependencia Normativa podrán firmar esta Acta en forma condicionada, indicando las razones de su condicionamiento.

ENTREGA - RECEPCIÓN: La **DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS** por medio de la presente Acta y en el momento, hace entrega de la obra al **COMITÉ COMUNITARIO**, quién será el responsable de su operación, conservación y mantenimiento por lo que recibe de conformidad.

ENTREGA

ARQ. RODRIGO ALEJANDRO MIJARES CASAVANTES
DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

(DEPENDENCIA EJECUTORA)

ARQ. JOSÉ ALEJANDRO SILERIO SOTO
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA EN
EDIFICACIÓN

RECIBE

BENEFICIARIOS



OBRAS PÚBLICAS

Dirección de Obras Públicas



SI LA FIRMA ES CONDICIONADA ANOTAR:

Nombre: _____

Cargo: _____ Entidad o Dependencia: _____

Razones: _____ Firma: _____

