

OPERADO

2020

FISM**OBRAS PÚBLICAS**
Dirección de Obras Públicas**ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN**

COORDINACIÓN DE CONTROL FÍSICO-FINANCIERO

Acta Número: CFF-2020-53

- ✓ Programa: SJ.- INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA
- ✓ Subprograma: 03.-CONSTRUCCIÓN
- ✓ Clave de la Obra: SJ200001 PR
- ✓ Descripción de la Obra: CONSTRUCCIÓN DE AULA ADOSADA EN LA ESC. PRIM. 12 DE OCTUBRE EN EL POBLADO CRISTOBAL COLON , CLAVE: 10DPR0935K

Ubicación:

Colonia: POB. CRISTOBAL COLON

Fecha Real de Inicio: 31 de agosto de 2020 Fecha Real de Terminación: 26 de noviembre de 2020

En la Localidad de: Durango

Municipio: 005.- DURANGO

Estado de: DURANGO

Inversión Aprobada: El financiamiento para la construcción de esta obra se llevó a cabo mediante las aportaciones que a continuación se describen:

Unidad AULA Cantidad: 1

No. De oficio	Fecha	Total	Ramo 33	Estatad	Municipal	Beneficiarios
2020-R33-FAISM-A-0307	9 de julio de 2020	\$488,740.00	\$488,740.00	\$0	\$0	\$0

Inversión Ejercida. La inversión ejercida durante el año fue:

Unidad AULA Cantidad: 1

Observación	Año Fiscal	Total	Ramo 33	Estatad	Municipal	Beneficiarios
Ejercido	2020	\$399,463.92	\$399,463.92	\$0	\$0	\$0

ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN de trabajos correspondientes a:


PRELIMINARES LIMPIEZA DE TERRENO, INCLUYE DESHIERBE A MÁQUINA Y ACARREO FUERA DE LA OBRA DE MATERIAL NO ÚTIL. TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO PLANO POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES, PASOS Y REFERENCIAS EN ÁREA DE CONSTRUCCIÓN, INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL TIPO "A" HASTA 0.50 METROS DE PROFUNDIDAD A CIELO ABIERTO, PARA SUSTITUIR ARCILLAS EXPANSIVAS (DESPALME), INCLUYE CARGA DE MATERIAL NO ÚTIL A CAMIÓN CON PALA DE MANO Y ACARREO DEL MATERIAL NO ÚTIL EN CAMIÓN FUERA DE LA OBRA Y DE LA MANCHA URBANA. EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 1.50 METROS DE PROFUNDIDAD SECCIÓN OBLIGADA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO, CONSIDERANDO UNA HOGURA MÁXIMA DE 15 CENTÍMETROS POR LADO PARA ELEMENTOS DE CONCRETO Y 5 CENTÍMETROS POR LADO PARA ELEMENTOS DE MAMPOSTERÍA, LA CUAL SE VERIFICARÁ EN LA OBRA, INCLUYE CARGA DE MATERIAL NO ÚTIL A CAMIÓN CON PALA DE MANO Y ACARREO DEL MATERIAL NO ÚTIL EN CAMIÓN FUERA DE LA OBRA Y DE LA MANCHA URBANA. RELLENO COMPACTADO CON EQUIPO MECÁNICO EN CAPAS DE 20 CENTÍMETROS DE ESPESOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN AL 90 % DE LA PRUEBA PROCTOR MODIFICADA, INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE, COMPACTADO CON EQUIPO MECÁNICO EN CAPAS DE 20 CENTÍMETROS DE ESPESOR AL 90 % PROCTOR MODIFICADA, INCLUYE MATERIALES MENORES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL BOLA DE RÍO TIPO MATAJÓN. CIMENTACIÓN PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=100 KG./CM2 DE 6 CENTÍMETROS DE ESPESOR T. M. A. DE 1 1/2". CIMBRA PARA CIMENTACIÓN CON MADERA DE PINO DE TERCERA, ACABADO COMÚN, INCLUYE CIMBRADO Y DESCIMBRADO. ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN CON VARILLA NÚMERO 3 F'Y=4,200 KG./CM2, INCLUYE SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS Y DESPERDICIOS. CONCRETO F'C=250 KG./CM2, T. M. A. 3/4" HECHO EN OBRA PARA CIMENTACIÓN, INCLUYE COLOCADO, VIBRADO, RIEGO CON AGUA DURANTE 7 DÍAS Y PRUEBAS DE LABORATORIO 3 CILINDROS POR ETAPA DE COLADO. MURETE DE ENRASE EN CIMENTACIÓN DE BLOCK HUECO 15 X 20 X 40 EN 15 CENTÍMETROS, RELLENO CON CONCRETO F'C=100 KG./CM2, T. M. A. 1 1/2", ASENTADO CON MORTERO COMERCIAL - ARENA 1:4 CON REFUERZO DE VARILLA NÚMERO 3 A CADA 2 HUECOS Y UNA HORIZONTAL A CADA 3 HILADAS. RODAPIÉ DE CONCRETO DE 15 X 30 CENTÍMETROS F'C=150 KG./CM2, T. M. A. 1 1/2" SIN ARMAR, INCLUYE CIMBRA COMÚN, DESCIMBRADO, COLADO, VIBRADO, CURADO Y CRUCES DE VARILLA. CASTILLO (K-1) DE 14 X 20 CENTÍMETROS CON F'C=150 KG./CM2 ARMADO CON 4 VARILLAS NÚMERO 3 Y ESTRIBOS NÚMERO 2 A CADA 20 CENTÍMETROS. ANCLAJE DE CASTILLO EN CIMENTACIÓN DE 15 X 20 CENTÍMETROS ARMADA CON 4 VARILLAS NÚMERO 3 Y ESTRIBOS NÚMERO 2 A CADA 20 CENTÍMETROS. MUROS, CADENAS Y CASTILLOS CADENA Y/O CASTILLO DE CONCRETO DE 14 X 14 CENTÍMETROS CON F'C=150 KG./CM2, T. M. A. 3/4", INCLUYE CIMBRA COMÚN, DESCIMBRADO, COLADO, VIBRADO, CURADO Y CRUCES DE VARILLA. CASTILLO (K-1) DE 14 X 20 CENTÍMETROS CON F'C=150 KG./CM2 ARMADO CON 4 VARILLAS NÚMERO 3 Y ESTRIBOS NÚMERO 2 A CADA 20 CENTÍMETROS, T. M. A. 3/4", INCLUYE CIMBRA COMÚN, DESCIMBRADO, COLADO, VIBRADO, CURADO Y CRUCES DE VARILLA. MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO SECCIÓN DE 7 X 14 X 28 CENTÍMETROS DE 14 CENTÍMETROS DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO COMERCIAL - ARENA 1:4, INCLUYE MATERIALES MENORES, ACARREOS, MANIOBRAS, IZAJES, HUMEDECIDO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. ZOCLO DE CONCRETO SIMPLE DE 14 X 10 CENTÍMETROS F'C=150 KG./CM2 NORMAL, T. M. A. 1 1/2", ACABADO APARENTE CON PASTA CEMENTO GRIS - AGUA. CADENA DE DESPLANTE TIPO (CD - 1) PARA ESTRUCTURAS REGIONALES BAJO MURO CABECERO E INTERMEDIO, DE CONCRETO F'C=200 KG./CM2 DE 14 X 35 CENTÍMETROS DE SECCIÓN, ARMADA CON 4 VARILLAS NÚMERO 4 Y ESTRIBOS NÚMERO 2 A CADA 20 CENTÍMETROS, T. M. A. 3/4" TRITURADO, INCLUYE CIMBRA COMÚN, DESCIMBRADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, CRUCES DE VARILLA Y PRUEBAS DE LABORATORIO 2 CILINDROS POR ETAPA DE COLADO. CADENA DE DESPLANTE TIPO (CT - 1) PARA ESTRUCTURAS REGIONALES BAJO MURO LONGITUDINAL, DE CONCRETO F'C=250 KG./CM2 DE 14 X 35 CENTÍMETROS DE SECCIÓN, ARMADA CON 4 VARILLAS NÚMERO 4 Y ESTRIBOS NÚMERO 2 SEPARACIÓN VARIABLE SEGÚN PLANO E - 1, T. M. A. 3/4" TRITURADO, INCLUYE CIMBRA COMÚN, DESCIMBRADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, CRUCES DE VARILLA Y PRUEBAS DE LABORATORIO 2 CILINDROS POR ETAPA DE

OBRAS PÚBLICAS

Dirección de Obras Públicas



COLADO. ENTREPISOS CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG./CM2, T. M. A. 3/4" EN LOSAS Y TRABES, PARA ESTRUCTURA REGIONAL RDC, INCLUYE COLOCADO, BOMBEO, VIBRADO, RIEGO CON AGUA DURANTE 7 DÍAS Y PRUEBAS DE LABORATORIO 3 CILINDROS POR ETAPA DE COLADO. ACERO DE REFUERZO EN LOSAS Y TRABES DE PRIMER NIVEL, CON VARILLA NÚMERO 2 F'Y=2,530 KG./CM2, INCLUYE SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, DOBLECES Y DESPERDICIOS. ACERO DE REFUERZO EN LOSAS Y TRABES DE PRIMER NIVEL, CON VARILLA NÚMERO 3 F'Y=4,200 KG./CM2, INCLUYE SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, DOBLECES, DESPERDICIOS, SILLETAS Y TRASLAPES. ACERO DE REFUERZO EN LOSAS Y TRABES DE PRIMER NIVEL, CON VARILLA NÚMERO 4 F'Y=4,200 KG./CM2, INCLUYE SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, DOBLECES, DESPERDICIOS, SILLETAS Y TRASLAPES. ACERO DE REFUERZO EN LOSAS Y TRABES DE PRIMER NIVEL, CON VARILLA NÚMERO 5 F'Y=4,200 KG./CM2, INCLUYE SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, DOBLECES, DESPERDICIOS, SILLETAS Y TRASLAPES. CUBIERTA CIMBRA APARENTE PARA TRABES Y LOSAS EN ESTRUCTURAS REGIONALES A BASE DE TRIPLAY, INCLUYE HABILITADO, ARMADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO Y FABRICACIÓN DE GOTERO CON JUNQUILLO DE 14.16 METROS LINEALES. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO SBS DE 4.00 MILÍMETROS DE ESPESOR, CON REFUERZO DE FIBRA DE POLIÉSTER Y ACABADO CON GRAVILLA COLOR TERRACOTA O EQUIVALENTE (SEGÚN ESPECIFICACIONES), ADHERIDO POR TERMOFUSIÓN, INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ELEVACIONES DE MATERIAL, IMPRIMACIÓN, CALAFATEO DE POSIBLES FISURAS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DE ÁREAS DE TRABAJO, GARANTÍA POR 10 AÑOS P. U. O. T. HERRERÍA. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VIDRIO FLOTADO DE 4 MILÍMETROS. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA DE PERFIL TUBULAR DE LÁMINA CALIBRE 20 TIPO CORREDIZA, INCLUYE ESMALTE ANTICORROSIVO Y PLACA DE 3/16" X 10 X 10 CENTÍMETROS PARA FIJACIÓN A ELEMENTOS DE CONCRETO. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA PRINCIPAL DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE NÚMERO 22, ARMADA CON ESTRUCTURA DE PERFIL TUBULAR, SOLDADO Y ENSAMBLADO POR AMBAS CARAS DE LA LÁMINA, SECCIÓN DE 0.90 X 2.20 METROS, BASTIDOR, BISAGRA DE LIBRO, MARCO METÁLICO, INCLUYE PASADOR, ESMALTE ANTICORROSIVO, PLACA DE 3/16" X 10 CENTÍMETROS X 10 CENTÍMETROS, PARA FIJACIÓN A PISO, SOLDADURAS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CHAPA PARA PUERTA. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIÓN PARA CANCELERÍA FORMADA DE REDONDO LISO DE 1/2" EN SU INTERIOR, REFORZADA A SUS EXTREMOS CON VARILLA DE 1" TAMBIÉN LISA, ENSAMBLADAS ESTAS A UNA PLACA DE SOLERA DE 1 1/2" X 1/4" DOS EN EL ANCLAJE Y UNA AL CENTRO, ESTAS PERFORADAS SOLDADAS, ESTAS ANCLADAS A UNA BISAGRA TIPO TEJUELO Y EN LA PARTE SUPERIOR UN PASADOR DE VARILLA DE 1/4", ESTOS ANCLADOS A UNA PLACA DE 0.10 X 0.10 X 1/4" Y MENSULA CON ANCLAS DE VARILLA DE 3/8" SEGÚN PROYECTO, INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA, ESMALTE DOS APLICACIONES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, SOLDADURA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. REFERENCIA H - 01. INSTALACIONES ELÉCTRICAS SALIDA DE CENTRO AISLADO EN CAJA DE LÁMINA CON TUBO CONDUIT FIERRO GALVANIZADO DE PARED DELGADA, INCLUYE APAGADOR, CABLEADO, DUCTOS, COPLES, Codos SEGÚN PROYECTO, SE RESPETARÁ CÓDIGO DE COLORES PARA IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS Y FASES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. SALIDA DE CONTACTO MONOFÁSICO POLARIZADO DUPLEX 15 AMPERIOS EN CAJA DE LÁMINA CON TUBO CONDUIT PARED DELGADA, INCLUYE CABLEADO SEGÚN PROYECTO, SE RESPETARÁ CÓDIGO DE COLORES PARA IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS Y FASES. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 1 POLO DE 15 A 50 AMPERIOS TIPO QO, INCLUYE CONEXIÓN, PRUEBA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA FLUORESCENTE DE 2 X 32 WATTS, 127 VOLTS, GABINETE. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLERO DE 1 FASE 3 HILOS 120/240 VOLTS, ZAPATAS PARA 60 AMPERIOS, PARA CUATRO CIRCUITOS, DE EMPOTRAR MARCA BTICINO MODELO BTN/4ER, INCLUYE MATERIAL DE FIJACIÓN, MANO DE OBRA (MARCAS ESPECIFICADAS) Y HERRAMIENTA. INSTALACIONES ESPECIALES SALIDA PARA LLEGADA DE RED POR LA AZOTEA CON TUBO CONDUIT DE 19 MILÍMETROS Y UNA MUFA DE 19 MILÍMETROS. SALIDA PARA LLEGADA DE RED POR PISO CON TUBO CONDUIT DE 25 MILÍMETROS (ESTA CONECTADO A UN REGISTRO ELÉCTRICO O VOZ Y DATOS). SALIDA PARA RACK (PARA PASAR 18 CABLES) A BASE DE TRES CAJAS CUADRADAS DE 4 X 4 Y TUBO CONDUIT DE 25 MILÍMETROS AHOGADO EN MURO, ALTURAS INDICADAS POR SUPERVISIÓN, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, GUÍA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. SALIDA PARA T. V. CON TUBO CONDUIT DE 19 MILÍMETROS Y GUÍA. REGISTRO ELÉCTRICO DE 60 X 60 X 80 CENTÍMETROS CON BLOCK Y/O TABIQUE, CON TAPA DE CONCRETO, CON MARCO Y CONTRAMARCO, EN APLANADO INTERIOR DE CEMENTO PULIDO. PISOS FIRME DE CONCRETO F'C=150 KG./CM2 DE 8 CENTÍMETROS DE ESPESOR, T. M. A. 1 1/2". SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE LOSETA CERÁMICA PRENSADA Y ESMALTADA DE 33 X 33 CENTÍMETROS (LÍNEA LEMOS Y/O ROMA MARCA VITROMEX, O LÍNEA DESERT Y/O VENATO, MARCA INTERCERÁMIC O LÍNEA CAREZZA Y/O CARIBEAN, MARCA PORCELANITE) MEDIDAS APROXIMADAS, DE PRIMERA CALIDAD, ANTIHONGOS, TRÁFICO PESADO GARANTÍA 25 AÑOS, ASENTADA CON MORTERO COMERCIAL - ARENA 1:4 Y/O ADHESIVO PEGAPISO CERÁMICO Y JUNTEADOR, EMBOQUILLADO, COLOR ESPECÍFICO SEGÚN PROYECTO. BANQUETA DE CONCRETO DE F'C=150 KG./CM2 DE 10 CENTÍMETROS DE ESPESOR, ACABADO CON BROCHA DE PELO SUAVE, JUNTAS FRÍAS, T. M. A. 1 1/2", INCLUYE PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, CIMBRADO, ELABORACIÓN DEL CONCRETO, TENDIDO, VIBRADO, CURADO, REGLEADO, JUNTAS DE CARTÓN ASFALTADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. FORJADO DE NARIZ EN BANQUETA, INCLUYE SOLO CIMBRA, OCHAVOS Y MANO DE OBRA. CEJA DE CONCRETO F'C=150 KG./CM2 SECCIÓN PROMEDIO 28 X 12 CENTÍMETROS, ARMADA CON VARILLA DEL NÚMERO 3 PERIMETRAL Y GANCHOS NÚMERO 2 A CADA 20 CENTÍMETROS, INCLUYE CIMBRA APARENTE, JUNTAS FRÍAS Y APLICACIÓN DE VOLTEADOR EN REMATES A ZOCLO Y FRONTERAS INTERIORES Y EXTERIORES. RECUBRIMIENTOS APLANADO FINO EN MUROS Y PLAFONES CON MORTERO COMERCIAL - ARENA 1:4 CON ESPESOR PROMEDIO DE 2 CENTÍMETROS MÁXIMO Y 1 CENTÍMETRO MÍNIMO, A PLOMO Y REGLA, A CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD, ACABADO CON LLANA DE MADERA Y FLOTEADO CON ESPONJA APLICANDO VOLTEADOR EN REMATES Y FORJADO DE BOQUILLAS CON REGLA A PLOMO O NIVEL, INCLUYE FILETES P. U. O. T. FORJADO DE RANURA EN APLANADO. PINTURA Y LIMPIEZA PINTURA VINIL - ACRÍLICA INTERIOR - EXTERIOR EN MUROS Y PLAFONES DE CONCRETO, MARCAS Y LÍNEAS ESPECIFICADAS, INCLUYE PLASTE CORRIDO (SEGÚN ESPECIFICACIÓN), SELLADOR, TRABAJO TERMINADO. PINTURA VINIL - ACRÍLICA INTERIOR - EXTERIOR EN ZOCLO DE CONCRETO, MARCAS Y LÍNEAS ESPECIFICADAS, INCLUYE SELLADOR, TRABAJO TERMINADO. LIMPIEZA DE VIDRIOS CON AGUA Y JABÓN AMBAS CARAS. LIMPIEZA DE PISOS CON AGUA Y CEPILLO DE RAÍZ. RED ELÉCTRICA SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO DE P. V. C. DE 25 MILÍMETROS 1" DE DIÁMETRO, INCLUYE TRAZO, NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, CAMA DE ARENA, RELLENO, ACARREO DE MATERIAL NO UTILIZABLE, ENCOFRADO CON CONCRETO POBRE, CONEXIONES Y MANO DE OBRA. SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE NÚMERO 8, INCLUYE CINTA AISLANTE, CONEXIÓN Y PRUEBA. REGISTRO ELÉCTRICO DE 60 X 60 X 80 CENTÍMETROS CON BLOCK Y/O TABIQUE, CON TAPA DE CONCRETO, CON MARCO Y CONTRAMARCO, EN APLANADO INTERIOR DE CEMENTO PULIDO. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANDADO MARCA PHILLIPS MODELO 14. CORTE CON DISCO ABRASIVO PARA LIMITAR DEMOLICIÓN DE PISO EXISTENTE PARA RED ELÉCTRICA EXTERIOR. SARDINEL DE CONCRETO DE 10 X 10 CENTÍMETROS ARMADO CON ALAMBRO DE 1/4, INCLUYE CIMBRA ACABADO APARENTE ATÍPICOS IMPERMEABILIZACIÓN DE CADENA DE DESPLANTE A BASE DE IMPERMEABILIZANTE ACRILICO BASE AGUA, A UNA CARA DE 35 CMS DE ALTO INCLUYE LIMPIEZA DEL ÁREA Y APLICACIÓN A DOS MANOS. PREPARACIÓN PARA RECIBIR ADOSE EN ESTRUCTURAS RDC DE 6.00X8.00 MTS, INCLUYE: DEMOLICIÓN DEL VOLADO CABECERO, CABEZALES DE TRABES, CEJA PERIMETRAL, RANURA EN APLANADO PARA DESCUBRIR ACERO DE CASTILLO Y ANCLAR A ÉSTOS, ASÍ COMO RESANES Y PINTURA EXTERIOR DEL ÁREA EXISTENTE, EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS ELEVACIONES, CARGA Y ACARREO FUERA DE LA OBRA AL TIRO AUTORIZADO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P. U. O. T. SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE CABLE DE COBRE CON AIS. THW CAL. # 8, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN A CUALQUIER NIVEL Y GRADO DE DIFICULTAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, CORTES, DESPERDICIOS, PUNTA O COCAS, ENCINTADO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P. U. O. T. ROTULACIÓN DE DOS LOGOTIPOS DEL ESCUDO DE DURANGO UNO EN UN ÁREA DE 2.95X2.40, OTRO DE 1.20X1.20 ASÍ COMO LETRAS DE LA ESCUELA DE ESCUELA PRIMARIA EN UN ÁREA DE 0.20X1.90 MTS, EL NOMBRE DE LA ESCUELA EN UN ÁREA DE 0.30X3.25 MTS Y LA CLAVE DE LA ESCUELA EN UN ÁREA DE 0.15X1.30 MTS, INCLUYE ROTULACIÓN, TRAZO, NIVELACIÓN, PINTURA VINIL ACRILICA SEGÚN CÓDIGO DE ESPECIFICACIÓN, MANO DE OBRA, RETOQUES Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. IMPRESIÓN Y COLOCACIÓN DE LONA DE VINIL, INFORMATIVA DE LA OBRA CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS 2.00X1.00 MTS; SEGÚN DISEÑO ESPECIFICADO DE LA DEPENDENCIA, INCLUYE OJILLOS NECESARIOS PARA SU COLOCACIÓN.



OPERADO

2020

FISM

OBRAS PÚBLICAS

Dirección de Obras Públicas



DURANGO

De conformidad con lo establecido en el Artículo 54 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Durango y Artículo 40 de su Reglamento.

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la misma se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, por lo cual se encuentra en condiciones de ser recibida por el comité de vecinos encargado de su operación, conservación y mantenimiento. La presente acta no exime al ejecutor de la obra, de los defectos y vicios ocultos que resultaren y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo para el Ayuntamiento del Municipio de Durango. Los representantes del comité de vecinos responsable de su operación, conservación y mantenimiento, así como la Dependencia Normativa podrán firmar esta Acta en forma condicionada, indicando las razones de su condicionamiento.

ENTREGA - RECEPCIÓN: La **DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS** por medio de la presente Acta y en el momento, hace entrega de la obra al **COMITÉ COMUNITARIO**, quién será el responsable de su operación, conservación y mantenimiento por lo que recibe de conformidad.

ENTREGA

ARQ. RODRIGO ALEJANDRO MIJARES CASAVANTES
DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS



SEED
SUBDIRECCIÓN DE
EDUCACIÓN PRIMARIA
ESCUELA PRIMARIA
DOCE DE OCTUBRE
CLAVE: 100PRO35K
CRISTÓBAL COLÓN
DURANGO

RECIBE

BENEFICIARIOS

(DEPENDENCIA EJECUTORA)

ARQ. JOSÉ ALEJANDRO SILERIO SOTO
Subdirector de Infraestructura en Edificación



OBRAS PÚBLICAS

Dirección de Obras Públicas



SI LA FIRMA ES CONDICIONADA ANOTAR:

Nombre: _____

Cargo: _____ Entidad o Dependencia: _____

Razones: _____ Firma: _____

