



ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

COORDINACIÓN DE CONTROL FÍSICO-FINANCIERO

Acta Número: CFF-2021-52

Programa: SD.- ALCANTARILLADO Y DRENAJE

Subprograma: 01.- REHABILITACION

Clave de la Obra: SD210014 CP

Descripción de la Obra: RED DE ALCANTARILLADO CALLE LOS PINOS

Ubicación: ENTRE ALAMOS Y CERRADA

Colonia: COL. AMPLIACIÓN EL SALTITO

Fecha Real de Inicio: 16/09/2021

Fecha Real de Terminación: 18/12/2021

En la Localidad de: Durango

Municipio: 005.- DURANGO

Estado de: DURANGO

Inversión Aprobada: El financiamiento para la construcción de esta obra se llevó a cabo mediante las aportaciones que a continuación se describen:

Unidad ML Cantidad: 105.5

No. De oficio	Fecha	Total	Ramo 33	Estatal	Municipal	Beneficiarios
NO. 2021-R33-FAISM-A-0574	2 de julio de 2021	\$612,821.41	\$544,108.48	\$0	\$.0	\$68,712.93

Inversión Ejercida. La inversión ejercida durante el año fue:

Unidad ML Cantidad: 93.7

Observación	Año Fiscal	Total	Ramo 33	Estatal	Municipal	Beneficiarios
Ejercido	2021	\$490,255.35	\$435,297.72	\$0	\$.0	\$54,957.63

ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN de trabajos correspondientes a:


Trazo y nivelación topográfica.... Trazo y nivelación topográfica. Ruptura y demolición de..... Banqueta de concreto. Construcción de..... Banqueta de concreto f'c 150 kg/cm2 de 10 cm de espesor acabado pulido o raya con escobillita/ brocha de pelo con junta fría, acabado con voltiador incluye: cimbra de frontera Excavación con equipo para zanjas en cualquier material excepto roca, en seco..... En zona "C" de 0.00 a 2.00 metros de profundidad. Plantilla apisonada al 85 % Proctor en zanjas..... Con material producto de banco. Instalación de tubería de P. V. C. con cople..... De 200 milímetros de diámetro. Relleno en zanjas..... Compactado al 85% Proctor con material de banco. Compactado al 90% Proctor con material de banco. Descarga domiciliaria en terreno natural por método tradicional, incluye excavación para zanjas en material común en seco, relleno compactado al 85%, limpieza de la zona de trabajo, instalación de la tubería de P. V. C. simple de 6" de diámetro, suministro e instalación de todos los materiales indicados por plano..... Descarga domiciliaria (Sin banqueta) en material "C" por método tradicional, incluye excavación para zanjas en material común en seco, relleno compactado al 85%, limpieza de la zona de trabajo, instalación de la tubería de P. V. C. sanitario (De 0.00 a 8.00 metros de longitud) de 6" de diámetro, suministro e instalación de todos los materiales indicados por plano. Registro de albañal con muros de tabique, aplanados con mortero cemento - arena 1:3 y tapa de concreto con marco de fierro..... De 0.40 x 0.60 y 0.50 metros de profundidad. Incremento por cada 0.50 metros de profundidad. Pozos de Visita tipo "Común", plantilla de F'c=100 kg./cm2, muro de tabique 6 x 12 x 25 centímetros, aplanado pulido de cemento - arena 1:5 y escalones hechos a base de varilla del número 4 F'y=4,200 kg./cm2, incluye relleno con material de banco, compactado hasta el nivel de pavimento. Pozo de visita tipo común, hasta 1.70 metros de profundidad. Renivelación, Hincados y Permisos..... Renivelación de pozo de visita de 1.00 metro de profundidad, incluye muros de tabique de 28 centímetros, aplanado de cementoarena 1:5 y escalones hechos a base de varilla # 4 a cada 50 centímetros. Acarreo primer kilómetro de materiales pétreos, arena, grava, material producto de excavación en camión volteo, descarga a volteo en camino..... Plano revestido y lomerío suave pavimentado. Acarreo kilómetros subsecuentes al primero de materiales pétreos, arena, grava, material producto de excavación en camión volteo, descarga a volteo en camino..... Plano revestido y lomerío suave pavimentado. Lonas y Letreros Suministro y colocación de lona de obra de 2.00 metros de largo por 1.00 metro de ancho de conformidad con las especificaciones técnicas solicitadas por la Dirección Municipal de Obras Públicas. Relleno y compactación de material producto de excavación con pison y agua en 20 centímetros espesor, incluye acarreo dentro y fuera de la obra 03 Red de Alcantarillado / 007 Materiales Suministro de tubería de P. V. C. alcantarillado sistema métrico serie 20 NOM - 001 CNA; NMX 215, L. A. B. Fábrica..... De 200 milímetros de diámetro. Brocales y Tapas para Pozos de Visita..... Suministro y colocación de brocal de Fo. Fo. para tráfico pesado con logotipo de H. Ayuntamiento de Durango 2019 - 2022 para pozos de visita, incluye colocado y mano de obra.

De conformidad con lo establecido en el Artículo 54 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Durango y Artículo 40 de su Reglamento.

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la misma se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, por lo cual se encuentra en condiciones de ser recibida por el comité de vecinos encargado de su operación, conservación y mantenimiento. La presente acta no exime al ejecutor de la obra, de los defectos y vicios ocultos que resultaren y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo para el Ayuntamiento del Municipio de Durango. Los representantes del comité de vecinos responsable de su operación, conservación y mantenimiento, así como la Dependencia Normativa podrán firmar esta Acta en forma condicionada, indicando las razones de su condicionamiento.

ENTREGA - RECEPCIÓN: La **DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS** por medio de la presente Acta y en el momento, hace entrega de la obra al **COMITÉ COMUNITARIO**, quién será el responsable de su operación, conservación y mantenimiento por lo que recibe de conformidad.

ENTREGA




ARQ. RODRIGO ALEJANDRO MINARES CASAVANTES
DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

RECIBE

F.A. 
BENEFICIARIOS

(DEPENDENCIA EJECUTORA)



ING. RAFAEL REY MARTINEZ FLORES
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE
CAMINOS



SI LA FIRMA ES CONDICIONADA ANOTAR:

Nombre: _____

Cargo: _____ Entidad o Dependencia: _____

Razones: _____ Firma: _____

