

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

- COORDINACIÓN DE CONTROL FÍSICO-FINANCIERO

Acta Número: CFF-2021-50

Programa: SE.- URBANIZACION MUNICIPAL ✓
 Subprograma: 06.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES ✓
 Clave de la Obra: SE210038 CP ✓
 Descripción de la Obra: PAVIMENTACIÓN CALLE EL BRILLANTE ✓
 Ubicación: ENTRE CALLE SANTIAGO GARCÍA MINCHACA Y PUEBLO NUEVO ✓
 Colonia: COL. AMALIA SOLORZANO ✓



Fecha Real de Inicio: 27/11/2021 ✓ Fecha Real de Terminación: 30/12/2021 ✓
 En la Localidad de: Durango Municipio: 005.- DURANGO Estado de: DURANGO
 Inversión Aprobada: El financiamiento para la construcción de esta obra se llevó a cabo mediante las aportaciones que a continuación se describen:

Unidad M2 Cantidad: 462.15 ✓

No. De oficio	Fecha	Total	Ramo 33	Estatal	Municipal	Beneficiarios
NO. 2021-R33-FAISM-A-0558 ✓	28 de junio de 2021 ✓	\$457,520.61 ✓	\$457,520.61 ✓	\$0	\$.0	\$0
NO. 2021-R33-FAISM-698 ✓	30 de diciembre de 2021 ✓	\$58,573.36 ✓	\$58,573.36 ✓	\$0	\$.0	\$0

Inversión Ejercida. La inversión ejercida durante el año fue:

Unidad M2 Cantidad: 462.15 ✓

Observación	Año Fiscal	Total	Ramo 33	Estatal	Municipal	Beneficiarios
Ejercido	2021 ✓	\$516,093.97 ✓	\$516,093.97 ✓	\$0	\$.0	\$.0

ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN de trabajos correspondientes a:

Excavación en caja en material tipo "c" a una profundidad de 60 cms. Según norma-ctr-car-1-01-11), cuando el material se desperdicie para alojar la estructura de pavimentos p.u.o.t. Carga y acarreo del material producto de excavación en caja (según norma n-ctr-car-1-01-013) cuando el material se desperdicie p.u.o.t. Subrasante, incluye mejoramiento de t.n. Con incorporación de calhida un 5% de su p.v.s.s., escarificado, disgregado, acamellonado, agua, compactado al 90%proctor con un espesor de 15 centímetros compactos. (según norma n-cmt-4-02-002/11). Sub-base hidráulica, según norma (n-cmt-4-02-002/11) compactado de su p.v.s.m. Prueba aashto modificada, con un espesor de 15 centímetros compactos. Incluye acarreo del banco elegido por el contratista, maquinaria, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución p.u.o.t. Base hidráulica, según norma(n-cmt-4-02-002/11) compactado al100% su p.v.s.m. Prueba aashto modificada, con un espesor de 15 centímetros compactos. Incluye acarreos del banco elegido por el contratista, maquinaria, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución p.u.o.t. Suministro y aplicación de emulsión asfáltica super estable para riego impregnación a razón de 1.5lts/m², (según la norma-4-05-001/06). Incluye: barrido, emulsión, almacenaje, materiales, mano de obra, p.u.o.t. Riego de poreo con arena sobre superficie impregnada, incluye acarreo materiales, mano de obra, maquinaria y equipo. Suministro y colocación de concreto premezclado de 15 centímetros espesor para losa, de baja contracción(fibra de polipropileno en una proporción de 900gr./m³) de resistencia a la flexión con un revenimiento máximo de 10+2.5 centímetros y un mr=42kg/cm² con una contracción por secado no mayor a las 600 millonésimas medidos a los 28 días según astmc-157, fabricado con cemento ccp-30r, (según norma nmxc-414) y agregado máximo de 38mm; incluye: membrana de curado sealtight de w.r. Meadauscare eb marca sonneborn curaquimpu blanco de impermeabilidad o similar; a base agua y parafina de pigmentación blanca (norma de calidad sct.), con aspersor manual de irrigador depresión: incluye: retiro de material de poreo(limpieza), vaciado, vibrado, cimbra, descimbra, sellador para curado, cortes con disco. Sellado de juntas con material sellante para juntas transversales longitudinales sonomeric-1mca, sonneborn, quimlar de impermeabilidad o similar, incluye: cintilla de poliuretano(backerod) y mano de obra, limpieza y barrido de junta. Aplicación de pintura para tráfico sobre guarnición tipo con dos aplicaciones de acuerdo a la horma (nom-034-sct2-2003, incluye: preparación de la superficie y limpieza, p.u.o.t. Muro de contención a base de piedra braza, asentada con mortero comercial-arena 1:4 sección trapezoidal de 1.00m de base x 0.80m altura x 0.8m corona. Suministro de señal vertical preventiva o de "alto", de 71 cm x 71 cm, tipo charola con ceja, incluye poste y pernos para sujeción



De conformidad con lo establecido en el Artículo 54 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Durango y Artículo 40 de su Reglamento.

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la misma se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, por lo cual se encuentra en condiciones de ser recibida por el comité de vecinos encargado de su operación, conservación y mantenimiento. La presente acta no exime al ejecutor de la obra, de los defectos y vicios ocultos que resultaren y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo para el Ayuntamiento del Municipio de Durango. Los representantes del comité de vecinos responsable de su operación, conservación y mantenimiento, así como la Dependencia Normativa podrán firmar esta Acta en forma condicionada, indicando las razones de su condicionamiento.


ENTREGA - RECEPCIÓN: La **DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS** por medio de la presente Acta y en el momento, hace entrega de la obra al **COMITÉ COMUNITARIO**, quién será el responsable de su operación, conservación y mantenimiento por lo que recibe de conformidad.

ENTREGA

RECIBE




ARQ. RODRIGO ALEJANDRO MNARES CASAVANTES
DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS



BENEFICIARIOS

(DEPENDENCIA EJECUTORA)



ING. RAFAEL REY MARTINEZ FLORES
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE
CAMINOS



OBRAS PÚBLICAS
Dirección de Obras Públicas



SI LA FIRMA ES CONDICIONADA ANOTAR:

Nombre: _____

Cargo: _____ Entidad o Dependencia: _____

Razones: _____ Firma: _____

