

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

COORDINACIÓN DE CONTROL FÍSICO-FINANCIERO

Acta Número: CFF-2021-65

Programa: SE.- URBANIZACION MUNICIPAL
Subprograma: 06.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES
Clave de la Obra: SE210033 CP
Descripción de la Obra: PAVIMENTACIÓN PRIVADA MAJUL
Ubicación: ENTRE CALLE LOS FRESNOS Y CERRADA
Colonia: COL. EL SALTITO



Fecha Real de Inicio: 07/11/2021 Fecha Real de Terminación: 17/12/2021
En la Localidad de: Durango Municipio: 005.- DURANGO Estado de: DURANGO
Inversión Aprobada: El financiamiento para la construcción de esta obra se llevó a cabo mediante las aportaciones que a continuación se describen:

Unidad M2 Cantidad: 713.62

No. De oficio	Fecha	Total	Ramo 33	Estatal	Municipal	Beneficiarios
NO. 2021-R33-FAISM-A*0558	28 de junio de 2021	\$705,542.54	\$.0	\$0	\$681,674.66	\$23,867.88

Inversión Ejercida. La inversión ejercida durante el año fue:

Unidad M2 Cantidad: 802.42

Observación	Año Fiscal	Total	Ramo 33	Estatal	Municipal	Beneficiarios
Ejercido	2021	\$705,191.85	\$.0	\$0	\$681,356.37	\$23,835.48

ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN de trabajos correspondientes a:

Terracerías comunitaria. Excavación en caja en material tipo "c" a una profundidad de 60 cms. (según norma n-ctr-car-1-01-003/11), cuando el material se desperdicie para alojar la estructura de pavimentos p.u.o.t. carga y acarreo del material producto de excavación en caja (según norma n-ctr-car-1-01-013) cuando el material se desperdicie p.u.o.t. sub-base hidráulica según norma (n-cmt-4-02-002/11) compactado al 5% de su p.v.s.m. prueba aashto modificada, con un espesor de 15 centímetros compactos, incluye: acarreo del banco elegido por el contratista, maquinaria, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución p.u.o.t base hidráulica, según norma (n-cmt-4-02-002/11) compactado al 100% de su p.v.s.m. prueba aashto modificada, con un espesor de 15 centímetros compactos, incluye acarreos del banco elegido por el contratista, maquinaria, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución p.u.o.t. pavimento 15 cm suministro y aplicación de emulsión asfáltica super estable para riego de impregnación a razón de 1.5 lts/m2 (según la norma n-405-001/06), incluye: barrido emulsión, almacenaje, materiales, mano de obra p.u.o.t. riego de poreo con arena sobre superficie impregnada, incluye acarreo de materiales, mano de obra, maquinaria y equipo. Suministro y colocación de concreto premezclado de 15 centímetros de espesor para losa, de baja contracción (fibra de polipropileno en una proporción de 900 gr/m3) de resistencia a la flexión con un revenimiento máximo de 10 + 2.5 centímetros y un $m_r=42$ kg/cm2 con una contracción por secado no mayor a las 600 millonésimas medidos a los 28 días según astm c-157, fabricado con cemento ccp-30r (según norma nmx c-414) y agregado máximo de 38 mm; incluye membrana de curado seal tight de w.r. meadaus cure eb marca sonneborn curaquim lpu blanco de impermeabilidad o similar, a base de agua y parafina de pigmentación blanca (norma de calidad sct<9, con aspirador manual de irrigador de presión; incluye: retiro de material de poreo (limpieza) vaciado, vibrado, cimbra, descimbra, sellador para curado, cortes con disco. Sellado de juntas con material sellante para juntas transversales y longitudinales sonomeric-1mca, sonneborn, quimlar de impermeabilidad o similar, incluye: cintilla de poliuretano (backerod) y mano de obra, limpieza y barrido de junta. Obra complementaria aplicación de pintura para tráfico sobre guarnición tipo con dos aplicaciones de acuerdo a la norma (nom-034-sct2-2003), incluye: preparación de la superficie y limpieza p.u.o.t. atipicos excavación en caja en material tipo "b", a una profundidad de 60 cm (según norma n-ctr-car-1-01-003/11), cuando el material se desperdicie para alojar la estructura de pavimentos p.u.o.t subrasante, incluye escarificado, disgregado, acamellonado, agua y compactación del terreno natural al 90% (según norma c-cmt-4-02-002/11) p.u.o.t reubicación de estructura de c.f.e. en baja tensión a guarnición de banquetas



De conformidad con lo establecido en el Artículo 54 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Durango y Artículo 40 de su Reglamento.


Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la misma se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, por lo cual se encuentra en condiciones de ser recibida por el comité de vecinos encargado de su operación, conservación y mantenimiento. La presente acta no exime al ejecutor de la obra, de los defectos y vicios ocultos que resultaren y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo para el Ayuntamiento del Municipio de Durango. Los representantes del comité de vecinos responsable de su operación, conservación y mantenimiento, así como la Dependencia Normativa podrán firmar esta Acta en forma condicionada, indicando las razones de su condicionamiento.

ENTREGA - RECEPCIÓN: La **DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS** por medio de la presente Acta y en el momento, hace entrega de la obra al **COMITÉ COMUNITARIO**, quién será el responsable de su operación, conservación y mantenimiento por lo que recibe de conformidad.

ENTREGA




RECIBE


ARQ. RODRIGO ALEJANDRO MIJARES CASAVANTES
DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS


BENEFICIARIOS

(DEPENDENCIA EJECUTORA)


ING. RAFAEL REY MARTINEZ FLORES
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE
CAMINOS

OBRAS PÚBLICAS
Dirección de Obras Públicas



SI LA FIRMA ES CONDICIONADA ANOTAR:

Nombre: _____

Cargo: _____ Entidad o Dependencia: _____

Razones: _____ Firma: _____

