



ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN
COORDINACIÓN DE CONTROL FÍSICO-FINANCIERO

Acta Número: CFF-2022-16

Programa: SE.- URBANIZACIÓN MUNICIPAL ✓

Subprograma: 08.- INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA RURAL Y URBANA ✓

Clave de la Obra: SE220019 CP ✓

Descripción de la Obra: REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO "GALINDO HIGUERA" ✓

Ubicación: 0

Colonia: COL. SANTA MARIA ✓

Fecha Real de Inicio: 06/06/2022 ✓

Fecha Real de Terminación: 03/09/2022 ✓

En la Localidad de: Durango

Municipio: 005.- DURANGO

Estado de: DURANGO

Inversión Aprobada: El financiamiento para la construcción de esta obra se llevó a cabo mediante las aportaciones que a continuación se describen:

Unidad OBRA Cantidad: 1.00

No. De oficio	Fecha	Total	Ramo 33	Estatal	Municipal	Beneficiarios
NO. 2022-R33-FAISM-A-0743 ✓	11 de abril de 2022	\$1,399,999.47 ✓	\$1,399,999.47 ✓	\$0	\$.0	\$.0

Inversión Ejercida. La inversión ejercida durante el año fue:

Unidad OBRA Cantidad: 1.00

Observación	Año Fiscal	Total	Ramo 33	Estatal	Municipal	Beneficiarios
Ejercido	2022 ✓	\$1,397,437.38 ✓	\$1,397,437.38 ✓	\$0	\$.0	\$.0

ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN de trabajos correspondientes a:


PRELIMINARES Desmontaje y retiro de malla ciclónica de cancha de futbol 7 de hasta 2.00 metros de alto, cortes de alambre o alambrones de amarre, acarreo y retiro fuera de la obra al lugar asignado por la supervisión. Renivelación de cancha de futbol 7 en baches con pasta cemento y/o asfalto. CANCHA DE FUTBOL 7. Suministro y colocación de pasto sintético monofilamentado de 50 mm de altura de 850 gr/m2 de fibra, 9 años de garantía contra degradación de rayos uv, tejido tufting pelo cortado, hilado polietileno, agregados de arena silica, malla 20-30 limpia clasificada y horneada de cantos redondos y agregados de hule granulado malla 2 a 3 libre de polvo y 100 % libre de acero, delineado oficial con pasto blanco, cosido a mano, incluye material ,mano de obra, limpieza del área al terminar los trabajos, todo lo necesario para su correcta instalación (15 kg de arena y 8 kg de caucho por m2 de pasto). Suministro y colocación de malla ciclónica 55x55 cal 10.5 de 2.00 metros de alto incluye fijación con solera soldada de 3/4x3/16 con fondo anticorrosivo y acabado esmalte alquidalico en 2 capas con soleras y postes incluye equipo, herramientas, andamios, materiales y mano de obra. Reposición de red de polietileno de alta densidad cuadro 5x5 y altura de 4 metros en muros cabeceros de cancha de futbol 7. Pintura vinil-acrílica interior-exterior en muros de cancha de futbol 7, de 2 a 3 manos marca berel berelex de 15 años de garantía, incluye sellador, reparación, lijado, descascarado, limpieza, materiales, andamios, herramientas y mano de obra. REHABILITACION DE ESPACIO Pintura esmalte marca berel y/o similar alquidalico en columnas de velarías, aplicación de 2 a 3 manos, trabajo terminado incluye limpieza, reparación de superficie, lijado, andamios, materiales, herramientas y mano de obra en tubo de 3" hasta 8" de 2 a 5 metros de altura. Pintura vinil-acrílica interior-exterior en muros de cancha de futbol 7, de 2 a 3 manos marca berel berelex de 15 años de garantía, incluye sellador, reparación, lijado, descascarado, limpieza, materiales, andamios, herramientas y mano de obra. Suministro y tendido de hojarasca en área de juegos infantiles con 10 cm de espesor. Pintura top deportivo en líneas de canchas de usos múltiples en diferentes colores, de 5 cm de ancho trabajo terminado incluye trazo, limpieza y preparación de la superficie. Pintura esmalte marca berel y/o similar alquidado en puertas y ventanas, aplicación de 2 a 3 manos, en trabajo terminado, incluye limpieza, reparación de la superficie, lijado, andamios, materiales, herramientas y mano de obra. ALUMBRADO CALLE Desmontaje, almacenamiento y traslado a bodega de obras públicas en carretera a México Km. 2.5 de luminaria existente en arbotante. Suministro y colocación de luminaria Sola Basic de 70 watts, modelo sola led city plus de led sin base para fotocelda incluye: luminaria de 70 watts multivoltaje. Suministro y colocación de brazo para arbotante de 50 cms por 2", perforada con tres perforaciones para atornillar en percha de arbotante., incluye pintura, materiales, herramientas y mano de obra. Suministro y colocación de conector cilíndrico para acometida Suministro y colocación de conector ac-508 incluye: cinta de aislar super 33 y super 23 Pintura en arbotante cónico hexagonal de 7 mts de alto color blanco con pintura anticorrosiva y de esmalte, a dos tonos indicados por supervisión, incluye materiales, herramientas y mano de obra. IMAGEN INSTITUCIONAL Rotulación de logotipo institucional del programa de recursos. Lona institucional de 2.00 x 1.00 mts con rotulación definida por la supervisión Pintura vinil-acrílica interior-exterior en muros de cancha de futbol 7, de 2 a 3 manos marca berel berelex de 15 años de garantía, incluye sellador, reparación, lijado, descascarado, limpieza, materiales, andamios, herramientas y mano de obra

De conformidad con lo establecido en el Artículo 54 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Durango y Artículo 40 de su Reglamento.

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la misma se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, por lo cual se encuentra en condiciones de ser recibida por el comité de vecinos encargado de su operación, conservación y mantenimiento. La presente acta no exime al ejecutor de la obra, de los defectos y vicios ocultos que resultaren y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo para el Ayuntamiento del Municipio de Durango. Los representantes del comité de vecinos responsable de su operación, conservación y mantenimiento, así como la Dependencia Normativa podrán firmar esta Acta en forma condicionada, indicando las razones de su condicionamiento.

ENTREGA - RECEPCIÓN: La DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS por medio de la presente Acta y en el momento, hace entrega de la obra al **COMITÉ COMUNITARIO**, quién será el responsable de su operación, conservación y mantenimiento por lo que recibe de conformidad.

ENTREGA



ING. JOSÉ JAVIER CHÁVEZ CIBRIÁN
DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

RECIBE



BENEFICIARIOS

(DEPENDENCIA EJECUTORA)



ARQ. JOSÉ ALEJANDRO SILERIO SOTO
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA EN
EDIFICACIÓN



SI LA FIRMA ES CONDICIONADA ANOTAR:

Nombre: _____

Cargo: _____ Entidad o Dependencia: _____

Razones: _____ Firma: _____

