



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN
COORDINACIÓN DE CONTROL FÍSICO-FINANCIERO

Acta Número: CFF-2022-40

Programa: SE.- URBANIZACIÓN MUNICIPAL
Subprograma: 08.- INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA RURAL Y URBANA
Clave de la Obra: SE220028 CP
Descripción de la Obra: REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO 450 EN COL. LAS MARGARITAS
Ubicación:
Colonia: COL. LAS MARGARITAS

Fecha Real de Inicio: 28/06/2022
Fecha Real de Terminación: 25/09/2022
En la Localidad de: Durango Municipio: 005.- DURANGO Estado de: DURANGO
Inversión Aprobada: El financiamiento para la construcción de esta obra se llevó a cabo mediante las aportaciones que a continuación se describen:

Unidad OBRA Cantidad: 1.00

Table with 7 columns: No. De oficio, Fecha, Total, Ramo 33, Estatal, Municipal, Beneficiarios. Row 1: NO. 2022-R33-FAJSM-A-0750, 29 de abril de 2022, \$1,467,235.09, \$1,467,235.09, \$0, \$0, \$0

Inversión Ejercida La inversión ejercida durante el año fue:

Unidad OBRA Cantidad: 1.00

Table with 7 columns: Observación, Año Fiscal, Total, Ramo 33, Estatal, Municipal, Beneficiarios. Row 1: Ejercido, 2022, \$1,455,580.27, \$1,455,580.27, \$0, \$0, \$0

ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN de trabajos correspondientes a:

Limpeza, trazo y nivelación. Excavación a mano en mat. tipo "b" de 0.00 a 1.50 m. De prof. Sección obligada, incluye afine de taludes y fondo, considerando una holgura máxima de 15 cm. Por lado para elementos de concreto y 5 cm. Por lado para elementos de mampostería, la cual se verificará en la obra. Incluye carga de material no útil a camión con pala de mano y acarreo del material no útil fuera de la obra y de la mancha urbana. Rodapié de concreto armado con armex 25x30 cms. f'c de 150 kg/cm2 acabado aparente. Aproveche de rodapié con producto de excavación. Anclaje de tubo galvanizado de 2" en rodapié de concreto hecho en obra de f'c de 150 kg/cm2 con un anclaje mínimo de 30x30 cms, para colocar malla. Suministro y colocación de malla ciclónica de 33x33 cal. 10.5 incluye postes verticales y horizontales en parte superior abrazaderas, tornillos y todo lo necesario para su correcta instalación. Suministro y colocación de puerta de malla ciclónica de 55x55 cal. 10.5 de 2.00 mts de altura por 1.00 mts de ancho fijado en todos lados que tenga contacto al ptr con solera de 1"x3/16" entretejida a malla y fijada a ptr. Campo. Aplicación de pintura de esmalte de 2 a 3 manos de 10 cm espesor incluye preparación de superficie. Según proyecto. Suministro y colocación de material de rechazo compactado al 85% incluye; carga y acarreo al lugar de la obra. Excavación en caja en material tipo "b" a una profundidad de 60 cms. (según norma n-ctr-car-1-01-003/11), cuando el material se desperdició par alojar la estructura de pavimentos p.u.o.t. suministro y colocación de pasto sintético monofilamentado de 35 mm de altura de 850 gr/m2 de fibra, 9 años de garantía contra degradación de rayos uv, tejido tufting pelo cortado, hilado polietileno, agregados de arena sílica, malla 20-30 limpia clasificada y horneada de cantos redondos y agregados de hule granulado malla 2 a 3 libre de polvo y 100% libre de acero, delineado oficial con pasto blanco, cosido a mano, incluye material, mano de obra, limpieza del área al terminar los trabajos, todo lo necesario para su correcta instalación (15 kg de arena y 8 kg de caucho por m2 de pasto). Gradas. Suministro y colocación de estructura metálica a base de ptr de 3"x3" w=7.12 kg/m. Incluye: traslados, cortes, soldaduras, uniones, fondo anticorrosivo y pintura esmalte. Suministro y colocación de lámina galvanizada cal. #28 de 10 pjes incluye; caballete, pija autotaladrante con empaque de neopreno. Suministro y colocación de monten mt-12 2" para estructura con soldadura, pintura esmalte, anticorrosivo, equipo de corte y desperdicio. Imagen Institucional. Lona institucional de 2.00x1.00 mts con rotulación definida por la supervisión. Atípicos: Suministro y colocación de monten polin cal. 12 de 10% (10ep12) para estructura con soldadura, pintura esmalte, anticorrosivo, equipo de corte y desperdicio. Elaboración de dado d-1 de concreto de 30 x 30 x 60 cm a base de concreto f'c= 200 kg/cm2 hecho en obra t.m.a. de 3/4" armado con 4 varilla del #4 (1/2") y estribos de 1/4" @ 20 cms, placa de 10 x 10 cm de 1/4" de espesor ahogada para recibir ptr de 3"x3". Incluye: excavación, armado, cimbrado, colado, vibrado, descimbrado; material y mano de obra y todo lo necesario para su correcta elaboración p.u.o.t. firme de concreto de f'c=150 cm2 de 10 cm de espesor, armado con malla electro soldada 6-6 10-10, acabado con brocha de pelo suave, incluye: cimbrado, descimbrado, curado, vibrado, escobillado, aplicación de volteador en remates a zoclo y fronteras interior y exterior. Juntas, cargas, descargas, así como acarreos y sobre acarreos dentro y fuera de la obra, desperdicios, retiro de desperdicios fuera de la obra y limpieza, mano de obra, materiales, herramientas y equipo, por unidad de obra terminada. Suministro y colocación de mortero asfáltico tipo slurry seal con un espesor de 1 a 1.5 cm en dos capas, a base de emulsión asfáltica y finos de trituración con granulometría densa de 3/16" a finos textura rugosa en primera capa y granulometría específica fina con material seleccionado fino en segunda capa incluye: cribado del material, maquinaria, mano de obra, materiales, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución p.u.o.t.


De conformidad con lo establecido en el Artículo 54 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Durango y Artículo 40 de su Reglamento.

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la misma se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, por lo cual se encuentra en condiciones de ser recibida por el comité de vecinos encargado de su operación, conservación y mantenimiento. La presente acta no exime al ejecutor de la obra, de los defectos y vicios ocultos que resultaren y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo para el Ayuntamiento del Municipio de Durango. Los representantes del comité de vecinos responsable de su operación, conservación y mantenimiento, así como la Dependencia Normativa podrán firmar esta Acta en forma condicionada, indicando las razones de su condicionamiento.

ENTREGA - RECEPCIÓN: La DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS por medio de la presente Acta y en el momento, hace entrega de la obra al **COMITÉ COMUNITARIO**, quién será el responsable de su operación, conservación y mantenimiento por lo que recibe de conformidad.

ENTREGA

RECIBE


ING. JOSÉ JAVIER CHÁVEZ CIBRIÁN
DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS


Eduardo Manuel Soto Serrano
BENEFICIARIOS

(DEPENDENCIA EJECUTORA)


ARQ. JOSÉ ALEJANDRO SILERIO SOTO
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA EN
EDIFICACION



SI LA FIRMA ES CONDICIONADA ANOTAR:

Nombre: _____

Cargo: _____ Entidad o Dependencia: _____

Razones: _____ Firma: _____

