

# ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

COORDINACIÓN DE CONTROL FÍSICO-FINANCIERO

Acta Número: CFF-2022-42

Programa: SE.- URBANIZACIÓN MUNICIPAL ✓

Subprograma: 08.- INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA RURAL Y URBANA ✓

Clave de la Obra: SE220065 CP

Descripción de la Obra: REHABILITACIÓN EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO "GUADALUPE"

Ubicación:

Colonia: FRACC. GUADALUPE ✓

Fecha Real de Inicio: 01/09/2022 ✓

Fecha Real de Terminación: 29/11/2022 ✓

En la Localidad de: Durango

Municipio: 005.- DURANGO

Estado de: DURANGO

Inversión Aprobada: El financiamiento para la construcción de esta obra se llevó a cabo mediante las aportaciones que a continuación se describen:

Unidad OBRA Cantidad: 1.00

No. De oficio	Fecha	Total	Ramo 33	Estatal	Municipal	Beneficiarios
NO. 2022-R33-FAISM-A-0792	15 de junio de 2022	\$1,350,000.00	\$1,350,000.00	\$0	\$0	\$0
No. 2022-R33-FAISM-CP-0918	30 de diciembre de 2022	\$75,672.29	\$75,672.29	\$0	\$0	\$0
No. 2022-R33-FAISM-AM-0906	30 de diciembre de 2022	\$54,574.78	\$0	\$0	\$54,574.78	\$0

Inversión Ejercida. La inversión ejercida durante el año fue:

Unidad OBRA Cantidad: 1.

Observación	Año Fiscal	Total	Ramo 33	Estatal	Municipal	Beneficiarios
Ejercicio	2022	\$1,328,899.50	\$1,274,324.74	\$0	\$54,574.78	\$0

## ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN de trabajos correspondientes a:

Rehabilitación de espacio multideportivo "Guadalupe". Cancha. Pintura de esmalte alquídico marca berel y/o similar en líneas de canchas de básquetbol, voleibol etc. De 5 cms. De ancho trabajo terminado. Incluye: trazo, limpieza y preparación de la superficie. Pintura esmalte alquídico marca berel y/o similar en cancha de basquetbol trabajo terminado incluye trazo, limpieza y preparación de la superficie. Pintura vinílica marca berel y/o similar, sobre guarinición tipo con dos aplicaciones, incluye preparación de la superficie y limpieza. Acabados: Pintura esmalte de 2 a 3 manos marca berel en muros, plafón, puertas, herrería, ventanas, incluye: preparación, lijado, descascarado, limpieza, materiales, andamios, herramientas y mano de obra. Pintura esmalte de 2 a 3 manos marca berel en estructura de velarías tubo de 3" a 4", incluye: preparación, lijado, descascarado, limpieza, materiales, andamios, herramientas y mano de obra. Pintura de esmalte de 2 a 3 manos marca berel en estructura chancha, gradas de ptr de 2.5x2.5, tubo de 2". Incluye: preparación, lijado, descascarado, limpieza, materiales, andamios, herramientas y mano de obra. Pintura vinílica interior - exterior, en muros cabeceros de cancha incluye andamios, protecciones, fletes, maniobras, desperdicio, limpieza, mano de obra y herramientas. Juego demolición de firme de concreto de 10 centímetros de espesor co equipo manual incluye carga y acarreo de material fuera de la obra guarinición de concreto (rodapié) f'c=150 kg/cm2 de 15x25 cms, boleado en la parte superior sin armar incluye cimbra metálica y papel filtro en cada junta @ 6 mts y descimbrado. Suministro y colocación de juego infantil modulo britania eos-71b 10.0 marca jumbo corteza suministro y colocación de corteza fina triturada en área de trota pista y áreas de juegos infantiles con espesor promedio de 20 cms, incluye hule de silo, acarreo, limpieza y acomodo de la misma. Cancha de futbol suministro y colocación de red perimetral para cancha de futbol de polietileno de alta densidad, cuadro de 5x5 color negro de 5 metros de alto por 50 ml de longitud. Suministro y colocación de malla ciclónica de 63x63 cal. 10.5 incluye fijación con solera soldada de 3/4x3/16 con fondo anticorrosivo y acabado con esmalte alquídico en 2 capas en soleras, en parte baja según proyecto. Incluye: equipo, herramientas, andamios, materiales y mano de obra. Baños desmontaje de llave mezcladora de ovalin suministro y colocación de llave economizadora modelo tv-105 marca helvex o similar incluye llave angular y colex suministro y colocación de bote en ovalin existente atípico sistema de superficie de pasto sintético, de polietileno (pe) 100%, monofilamento bicolor, instalación en forma europea dos tonos, tapete de xp pto, altura 45 mm, peso de 850 gr/m2, base doble durabac pro, total de peso con agregados 1100 gr/m2 garantía de 9 años contra rayos uv y garantía de 1 año sobre la instalación. Incluye: cinta unión, cordo a mano con hilo encerado, vulcanizado, caucho granulado tamaño de 2 a 4 mm a razón de 8 kg/m2, arena a razón de 15 kg/m2, incluye: fletes, transporte, mano de obra, materiales, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. Instalación eléctrica cancha de futbol suministro y colocación de reflector led de 600 watts, mca. Tecnoled. 6500k, de 63000 lumenes y/o similar incluye: conectores registros, cable uso rudo cal 3x12, fijación, pruebas, conexiones y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Retiro y almacenamiento de reflector tipo campana de 1000 watts a bodegas municipales (planta en carretera México km 2.5) incluye: traslado a almacén indicada por supervisión. Canchas de usos múltiples domo suministro y colocación de reflector led de 100 watts, mca. Tecnoled. 6500k rzh-100w-bb de 10,000 lumenes y/o similar incluye: conectores registros, cable uso rudo cal 3x12, fijación, pruebas, conexiones y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Alumbrado perimetral suministro y colocación de luminaria sola basic de 50 watts, modelo sola led city plus de led de 50 w y/o similar sin base para fotocelda Incluye: luminaria de 50 watts multivoltaje. Retiro y almacenamiento de luminaria solar de 70 watts a bodegas municipales (planta en carretera México km 2.5) Incluye: traslado a almacén indicada por supervisión. Pintura de arbotante cónico cuadrado de 7 mts incluye: pintura anticorrosiva y esmalte a dos aplicaciones con un tono blanco hasta la parte superior (o con tonos indicados por supervisión), pintura para 7 años. Imagen institucional lona institucional de 2.00 x 1.00 mts con rotulación definida por la supervisión. Rotulación de logotipo institucional del programa de recursos

De conformidad con lo establecido en el Artículo 54 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Durango y Artículo 40 de su Reglamento.

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la misma se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, por lo cual se encuentra en condiciones de ser recibida por el comité de vecinos encargado de su operación, conservación y mantenimiento. La presente acta no exime al ejecutor de la obra, de los defectos y vicios ocultos que resultaren y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo para el Ayuntamiento del Municipio de Durango. Los representantes del comité de vecinos responsable de su operación, conservación y mantenimiento, así como la Dependencia Normativa podrán firmar esta Acta en forma condicionada, indicando las razones de su condicionamiento.

**ENTREGA - RECEPCIÓN:** La **DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS** por medio de la presente Acta y en el momento, hace entrega de la obra al **COMITÉ COMUNITARIO**, quién será el responsable de su operación, conservación y mantenimiento por lo que recibe de conformidad:

ENTREGA

RECIBE

ING. JOSÉ JAVIER CHÁVEZ CIBRIÁN  
DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

*CESAR MEJOLAGO GARCIA*

BENEFICIARIOS

(DEPENDENCIA EJECUTORA)

OPERADO

2022

FISM

ARQ. JOSE ALEJANDRO SILERIO SOTO  
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA EN  
EDIFICACION

# OBRAS PÚBLICAS

Dirección de Obras Públicas



SI LA FIRMA ES CONDICIONADA ANOTAR:

Nombre: \_\_\_\_\_

Cargo: \_\_\_\_\_ Entidad o Dependencia: \_\_\_\_\_

Razones: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_

