

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

COORDINACIÓN DE CONTROL FÍSICO-FINANCIERO

Acta Número: CFF-2023-122

Programa: SJ.-INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA ✓

Subprograma: 07.-CONSTRUCCIÓN DE BARDAS ✓

Clave de la Obra: SJ230009 CP

Descripción de la Obra: CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL, ESCUELA PRIMARIA PATRIA NUEVA, CCT10EPR0482Z. ✓

Ubicación: 0

Colonia: COL. SAN JOSE III ✓

Fecha Real de Inicio: 20/11/2023 ✓ **Fecha Real de Terminación:** 31/12/2023 ✓

En la Localidad de: Durango

Municipio: 005.- DURANGO

Estado de: DURANGO

Inversión Aprobada: El financiamiento para la construcción de esta obra se llevó a cabo mediante las aportaciones que a continuación se describen:

Unidad M2 Cantidad: 461.5 ✓

No. De oficio	Fecha	Total	Ramo 33	Estatad	Municipal	Beneficiarios
NO. 2023-R33-FAISM-A-1111	27 de septiembre de 2023	\$1,141,194.32	\$1,141,194.32	\$0	\$ 0	\$ 0

Inversión Ejercida. La inversión ejercida durante el año fue:

Unidad M2 Cantidad: 428.4 ✓

Observación	Año Fiscal	Total	Ramo 33	Estatad	Municipal	Beneficiarios
Ejercido	2023	\$1,141,194.31	\$1,141,194.31	\$0	OPERADO	0

ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN de trabajos correspondientes a:

Preliminares. Limpieza, trazo y nivelación. Barda Perimetral Excavacion a mano en material tipo "B" de 0.00 a 1.00 metros de profundidad, seccion obligada, incluye afine de taludes y fondo, considerando una holgura de 5 centímetros para elementos de mampostería, la cual se verificará en la obra, incluye carga de material y acarreo del material no útil en camion fuera de la obra y de la mancha urbana. cimiento de mampostería de piedra braza colocada cuatrapeada, limpia sin labrar, asentada con mortero cemento - arena 1:4, incluye materiales, acarreos, herramientas y mano de obra. Aprovecho de cimiento con producto de excavación. anclaje de castillo sencillo de 15 x 15 centímetros de 4 varillas del numero 3 anclaje de castillo doble de 15 x 15 centímetros de 4 varillas del numero 3. Muro de tabique aparente, asentado con mortero - arena prop. 1:4, acabado aparente, incluye nivelación, plomeo, suministro y colocacion de ladrillo, resaque de mezcla en juntas. castillo de concreto de 15 x 15 - 4 F'c=150 kg/cm2, armado con 4 varillas del numero 3 y estribos del número 2 a cada 20 centímetros, acabado aparente con junquillo de 1", incluye cimbra. Dala de desplante de 15 x 20 de concreto F'c=150 kg/cm2, reforzadacon 4 varillas de 3/8" y estribos de alambreon a cada 20 centímetros, incluye cimbra, junquillo, armado, colado, descimbrado y todo lo necesario. Dala de cerramiento de 15 x 20 de concreto F'c=150 kg/cm2, reforzadacon 4 varillas de 3/8" y estribos de alambreon a cada 20 centímetros, incluye cimbra, junquillo, armado, colado, descimbrado y todo lo necesario. Suministro y colocacion de banda de poliestireno de 1/2 de espesor por 15 centímetros de ancho. Suministro y colocación de porton de 3 metros de ancho a dos hojas a base de perfil tubular de 3" calibre 14 y tablero duela 148LC calibre 22 marca prolams, con refuerzo horizontal con pasador de piso en cada hoja y chapa de embutir marca philips, xxxxxx superior e inferior con fondo anticorrosivo nodix marca Berel y esmalte alquidal summa serie 600 marca Berel aplicado en dos capas. imagen institucional Rotulacion de logotipo institucional del programa de recursos. Lona institucional de 2.00 por 1.00 metro con rotulacion definida por la supervisión. Atipicos Excavacion a mano en material tipo "A" de 0.00 hasta 0.50 m de profundidad a cielo abierto, incluye carga de material no útil a camion con pala de mano y acarreo de material no útil en camion fuera de la obra y de la

mancha urbana. Suministro y relleno de material inerte, compactado con equipo manual en capas de 20 centímetros de espesor al 90 % proctor modificada, incluye materiales menores, mano de obra y herramientas. Muro de tabique rojo común de 14 centímetros de espesor, asentado con mortero tipo comercial-arena 1:3, acabado común, incluye acarreo de materiales dentro y fuera de la obra a cualquier distancia y limpieza del área de trabajo durante la ejecución. Cimbra aparente para trabes y losas en estructuras regionales a base de triplay, incluye: habilitado, armado, cimbrado, descimbrado y fabricación de gotero con junquillo. Acero de refuerzo en losas y trabes de 1° nivel, con varilla N° 2 F'Y= 2530 kg/cm² incluye suministro, habilitado, armado, ganchos, dobleces y desperdicios. Acero de refuerzo en losas y trabes de 1° nivel, con varilla N° 3 F'Y= 4200 kg/cm² incluye suministro, habilitado, armado, ganchos, dobleces, desperdicios, silletas y traslapes. Acero de refuerzo en losas y trabes de 1° nivel, con varilla N° 4 F'Y= 4200 kg/cm² incluye suministro, habilitado, armado, ganchos, dobleces, desperdicios, silletas y traslapes. Concreto hecho en obra F'C=250 kg/cm² T.M.A. 3/4" en losas u trabes, incluye colocado, vibrado, riego con agua durante 7 días y pruebas de laboratorio 3 cilindros por etapa de colado. Salida de centro aislado en caja de lámina con tubo conduit fierro galvanizado de pared delgada, incluye apagador, cableado, ductos, coples, codos según proyecto, se respetará código de colores para identificación de circuitos y fases, andamios, mano de obra y herramienta. Suministro y colocación de luminaria VSHINY luz de techo plana led de 18 vatios, de 3000 k a 6500 k, temperatura de color ajustable. Banqueta de concreto hecho en obra de F'C= 250 kg/cm² de 10 centímetros de espesor, acabado con brocha de pelo suave, juntas frías, T.M.A. 1 1/2" incluye preparación de la superficie, cimbrado, elaboración del concreto, tendido, vibrado, curado, regleado, descimbrado, mano de obra, herramientas y corte de concreto con cortadora. Suministro y colocación de malla electrosoldada 6x6/10-10 para piso. Aplanado fino en muros y plafones con mortero comercial-arena 1:4 con espesor promedio de 2 centímetros máximo y 1 centímetro mínimo, a plomo y regla, a cualquier altura y grado de dificultad, acabado con llana de madera y floteado con esponja aplicando volteador en remates y forjado de boquillas con regla a plomo o nivel, incluye filete P.U.O.T. Pintura vinil-acrílica interior-exterior en muros y plafones de concreto, marcas y líneas especificadas, incluye plaste corrido (según especificación), sellador, trabajo terminado. Limpieza de pisos con agua y cepillo de raíz. Suministro y colocación de portón metálico de 3.66 x 3.00 metros de ancho a dos hojas, a base de perfil tubular de 3" calibre 14 y tablero duela 147 calibre 22 marca prolamsa, con refuerzo horizontal de perfil tubular de 1 1/2" calibre 16, pasador de piso en cada hoja incluye puerta peatonal en una de las hojas con chapa de embutir, bívulo superior e inferior, fondo anticorrosivo NODIX marca BEREL y pintura esmalte ALKIDAL SUMMA serie 600 marca BEREL aplicado en dos capas. Suministro y colocación de portón metálico de 2.90 x 2.15 metros de ancho a dos hojas, a base de perfil tubular de 3" calibre 14 y tablero duela 147 calibre 22 marca prolamsa, con refuerzo horizontal de perfil tubular de 1 1/2" calibre 16, pasador de piso en cada hoja incluye chapa de embutir, bívulo superior e inferior, fondo anticorrosivo NODIX marca BEREL y pintura esmalte ALKIDAL SUMMA serie 600 marca BEREL aplicado en dos capas. Suministro y colocación de emplaste en losas, incluye andamios, trabajo terminado. Acarreo primer kilómetro de escombros en camión volteo, descarga a volteo en camino plano revestido y lomerío suave pavimentado. Acarreo kilómetro subsiguientes al primero de escombros en camión volteo, descarga a volteo en camino plano revestido y lomerío suave pavimentado.



De conformidad con lo establecido en el Artículo 54 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Durango y Artículo 40 de su Reglamento.

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la misma se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, por lo cual se encuentra en condiciones de ser recibida por el comité de vecinos encargado de su operación, conservación y mantenimiento. La presente acta no exime al ejecutor de la obra, de los defectos y vicios ocultos que resultaren y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo para el Ayuntamiento del Municipio de Durango. Los representantes del comité de vecinos responsable de su operación, conservación y mantenimiento, así como la Dependencia Normativa podrán firmar esta Acta en forma condicionada, indicando las razones de su condicionamiento.

ENTREGA - RECEPCIÓN: La **DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS** por medio de la presente Acta y en el momento, hace entrega de la obra al **CÓMITÉ COMUNITARIO**, quién será el responsable de su operación, conservación y mantenimiento por lo que recibe de conformidad.

ENTREGA

ING. JOSÉ JAVIER CHÁVEZ CIBRIÁN
DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS



SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN
ESCUELA PRIMARIA
"PATRIA NUEVA"
CLAVE 10EPR04822
DURANGO, DGO

RECIBE

Jaqueline Flores Guerrero

BENEFICIARIOS

(DEPENDENCIA EJECUTORA)

ING. CARLOS EMMANUEL MÁRQUEZ MARTÍNEZ
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA EN
EDIFICACION



SI LA FIRMA ES CONDICIONADA ANOTAR:

Nombre: _____

Cargo: _____ Entidad o Dependencia: _____

Razones: _____ Firma: _____

