

## ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

COORDINACIÓN DE CONTROL FÍSICO-FINANCIERO

Acta Número: CFF-2023-95

Programa: SE.- URBANIZACIÓN MUNICIPAL

Subprograma: 02.-GUARNICIONES Y BANQUETAS

Clave de la Obra: SE230053 CP

Descripción de la Obra: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE ROSAS

Ubicación: ENTRE C. ROCIOS Y GARDENÍAS

Colonia: COL. AMPLIACION LAS PALMAS

Fecha Real de Inicio: 18/09/2023

Fecha Real de Terminación: 10/10/2023

En la Localidad de: Durango

Municipio: 005.- DURANGO

Estado de: DURANGO

Inversión Aprobada: El financiamiento para la construcción de esta obra se llevó a cabo mediante las aportaciones que a continuación se describen:

Unidad ML Cantidad: 180.77

No. De oficio	Fecha	Total	Ramo 33	Estatal	Municipal	Beneficiarios
NO. 2023-R33-FAISM-A-0964	2 de mayo de 2023	\$316,352.3	\$316,352.3	\$0	\$0	\$0
NO. 2023-R33-FAISM-AM-1120	28 de septiembre de 2023	\$241,266.93	\$241,266.93			

Inversión Ejercida. La inversión ejercida durante el año fue:

Unidad ML Cantidad: 181.97

Observación	Año Fiscal	Total	Ramo 33	Estatal	Municipal	Beneficiarios
Ejercido	2023	\$311,197.93	\$311,197.93	\$0	\$0	\$0

ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN de trabajos correspondientes a:

Limpieza trazo y nivelación. Excavación a mano en terreno investigado en obra, cualquier profundidad, incluye afine de talud y acarreo dentro y fuera de la obra de material no útil. Relleno y compactación de material producto de excavación con pison y agua en capas de 20 centímetros de espesor, incluye acarreo dentro y fuera de la obra. Guarnición de concreto tipo de 15 x 20 x 40 centímetros trapezoidal, F'c=150 kg./cm<sup>2</sup>, incluye papel fieltro en juntas a cada 6 metros, cimbra metálica y mano de obra. ATÍPICOS BANQUETA Limpieza, trazo y nivelación (un trazo solamente), incluye: materiales para trazo manual. Excavación a mano en terreno investigado en obra, cualquier profundidad, incluye afine de talud y acarreo dentro y fuera de la obra de material no útil. Suministro y relleno de material de banco, compactado en capas de 20 centímetros de espesor del 85% proctor con placa apisonada (bailarina), incluye acarreo volumen medido compacto. Banqueta de concreto F'c=150 kg./cm<sup>2</sup> 10 centímetros de espesor, acabado pulido o raya con escobillita/brocha de pelo, con juntas frías acabado/volteador, incluye cimbra de frontera.

OPERADO

2023

FISM

De conformidad con lo establecido en el Artículo 54 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Durango y Artículo 40 de su Reglamento.


Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la misma se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, por lo cual se encuentra en condiciones de ser recibida por el comité de vecinos encargado de su operación, conservación y mantenimiento. La presente acta no exime al ejecutor de la obra, de los defectos y vicios ocultos que resultaren y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo para el Ayuntamiento del Municipio de Durango. Los representantes del comité de vecinos responsable de su operación, conservación y mantenimiento, así como la Dependencia Normativa podrán firmar esta Acta en forma condicionada, indicando las razones de su condicionamiento.

**ENTREGA - RECEPCIÓN:** La **DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS** por medio de la presente Acta y en el momento, hace entrega de la obra al **COMITÉ COMUNITARIO**, quién será el responsable de su operación, conservación y mantenimiento por lo que recibe de conformidad.

ENTREGA


RECIBE

  
\_\_\_\_\_  
ING. JOSÉ JAVIER CHÁVEZ CIBRIÁN  
DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

  
\_\_\_\_\_

BENEFICIARIOS

(DEPENDENCIA EJECUTORA)

  
\_\_\_\_\_  
ING. RAFAEL REY MARTINEZ FLORES  
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE  
CAMINOS



SI LA FIRMA ES CONDICIONADA ANOTAR:

Nombre: \_\_\_\_\_

Cargo: \_\_\_\_\_ Entidad o Dependencia: \_\_\_\_\_

Razones: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_



*[Handwritten signature]*

