

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																		FORTALECE 2017						NIVEL PROYECTO					
Total: 52 Tercer Trimestre 2017																													
INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO														AVANCE FINANCIERO								AVANCE FÍSICO				OBSERVACIONES			
CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	PRESUPUESTO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA	POBLACIÓN		AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO	
DUR17170200896521	CONSTRUCCIÓN DE BORDA PERIMETRAL ESCUELA PRIMARIA MANUEL LOZOYA CIGARRÓA EN DURANGO, DGO. - 5105558	5105558	DURANGO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	SUBSIDIOS		U132 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL		23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	MUNICIPIO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2017			\$555,721	\$555,721	\$555,721	\$308,796	\$308,796	\$308,796	55.57	\$0	M²		0.00	65.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200896522	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN 3A CERRADA LOS ÁLAMOS ENTRE LA CERRADA Y CERRADA, COL. RINCÓNADA LOS ÁLAMOS EN DURANGO, DGO. - 5763106	5763106	DURANGO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	SUBSIDIOS		U132 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL		23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	MUNICIPIO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2017		\$304,674	\$304,674	\$304,674	\$93,285	\$93,285	\$93,285	30.62	\$0	M²		0.00	45.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR17170200896523	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE JAIME NUÑO ENTRE C. JARDINES Y C. BRAVO, COL. DEL VALLE EN DURANGO, DGO. - 5762233	5762233	DURANGO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	SUBSIDIOS		U132 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL		23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	MUNICIPIO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2017		\$773,376	\$773,376	\$773,376	\$226,409	\$226,409	\$226,409	29.28	\$0	M²		0.00	45.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR17170200897324	CONSTRUCCIÓN DE BORDA PERIMETRAL ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ EN EL POB. NAVAJAS EN DURANGO, DGO. - 5764858	5764858	DURANGO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	SUBSIDIOS		U132 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL		23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	MUNICIPIO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2017		\$647,480	\$647,480	\$647,480	\$191,312	\$191,312	\$191,312	29.55	\$0	M²		0.00	49.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR17170200897325	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE NUEVO MÉXICO ENTRE C. ITALIA Y C. ATENAS, COL. UNIVERSAL EN DURANGO, DGO. - 5764051	5764051	DURANGO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	SUBSIDIOS		U132 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL		23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	MUNICIPIO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2017		\$649,459	\$649,459	\$649,459	\$190,060	\$190,060	\$190,060	29.26	\$0	M²		0.00	35.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR17170200897326	CONSTRUCCIÓN DE BORDA PERIMETRAL ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO J. MADERO EN EL POBLADO EL REFUGIO (EL CONEJO) EN DURANGO, DGO. - 5765666	5765666	DURANGO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	SUBSIDIOS		U132 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL		23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	MUNICIPIO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2017		\$291,730	\$291,730	\$291,730	\$85,285	\$85,285	\$85,285	29.23	\$0	M²		0.00	38.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR17170200897328	CONSTRUCCIÓN DE VALIDAD CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ÁLAMOS ENTRE AV. LA SALLE Y C. DEL SAUZ, COL. EL SALTITO EN DURANGO, DGO. - 5785727	5785727	DURANGO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	SUBSIDIOS		U132 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL		23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	MUNICIPIO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2017		\$4,450,500	\$4,450,500	\$4,450,500	\$1,185,362	\$1,185,362	\$1,185,362	26.63	\$0	M²		0.00	42.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR17170200898132	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE AZUCENA ENTRE C. GARDENIA Y C. TULIPÁN, COL. VALLE FLORIDO EN DURANGO, DGO. - 5764394	5764394	DURANGO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	SUBSIDIOS		U132 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL		23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	MUNICIPIO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2017		\$672,592	\$672,592	\$672,592	\$198,036	\$198,036	\$198,036	29.44	\$0	M²		0.00	46.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR17170200898133	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE VICENTE SUÁREZ ENTRE C. MELCHOR OCCAMPO Y C. DE MAYO, FRACC. BENITO JUÁREZ EN DURANGO, DGO. - 5763544	5763544	DURANGO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	SUBSIDIOS		U132 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL		23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	MUNICIPIO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2017		\$551,240	\$551,240	\$551,240	\$162,118	\$162,118	\$162,118	29.41	\$0	M²		0.00	44.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR17170200898134	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE PETRA ORONA ENTRE C. ROSA ROSALES Y C. TERESA ARRATIA, COL. AZTECA EN DURANGO, DGO. - 5763474	5763474	DURANGO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	SUBSIDIOS		U132 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL		23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	MUNICIPIO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2017		\$543,007	\$543,007	\$543,007	\$159,494	\$159,494	\$159,494	29.37	\$0	M²		0.00	43.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR17170200898135	REHABILITACIÓN DE CONCHA ACÚSTICA DENTRO DEL PARQUE SAHUATÓBA EN DURANGO, DGO. - 5785622	5785622	DURANGO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	SUBSIDIOS		U132 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL		23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	MUNICIPIO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2017		\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$400,321	\$400,321	\$400,321	40.48	\$0	M²		0.00	59.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR17170200898972	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE ISAIRO VENZOR ENTRE C. FLORES MAGÓN Y C. FRANCISCO VILLA, COL. J. GUADALUPE RODRÍGUEZ EN DURANGO, DGO. - 5764196	5764196	DURANGO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	SUBSIDIOS		U132 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL		23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	MUNICIPIO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2017		\$965,998	\$965,998	\$965,998	\$287,465	\$287,465	\$287,465	29.76	\$0	M²		0.00	52.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR17170200898973	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN VARIAS CALLES DE LA ZONA URBANA EN DURANGO, DGO. - 5088584	5088584	DURANGO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	SUBSIDIOS		U132 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL		23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	MUNICIPIO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2017		\$9,609,371	\$9,609,371	\$9,609,371	\$4,746,053	\$4,746,053	\$4,746,053	49.39	\$0	M²		0.00	71.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR17170200898974	CONSTRUCCIÓN DE AULA AISLADA EN ESCUELA PRIMARIA LICENCIADO ADOLFO LÓPEZ MATEOS EN DURANGO, POBLADO LA TINAJA - 5786127	5786127	DURANGO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	SUBSIDIOS		U132 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL		23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	MUNICIPIO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2017		\$370,875	\$370,875	\$370,875	\$261,825	\$261,825	\$261,825	70.60	\$0	M²		0.00	82.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR171702008989778	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE FORMACIÓN ARTÍSTICA HUZACHE EN DURANGO, DGO. - 5764561	5764561	DURANGO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	SUBSIDIOS		U132 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL		23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	MUNICIPIO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2017		\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$527,686	\$527,686	\$527,686	53.36	\$0	M²		0.00	70.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																		FORTALECE 2017					NIVEL PROYECTO												
Total: 52 Tercer Trimestre 2017																																			
INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO														AVANCE FINANCIERO								AVANCE FÍSICO				OBSERVACIONES									
CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	PRESUPUESTO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA	POBLACIÓN		AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO							
DUR17170200896521	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL ESCUELA PRIMARIA MANUEL LOZOYA CIGARROA EN DURANGO, DGO. - 5105558	5105558	DURANGO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	SUBSIDIOS		U132 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL		23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	MUNICIPIO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2017			\$555,721	\$555,721	\$555,721	\$308,796	\$308,796	\$308,796	55.57	\$0	M²		0.00	65.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.						
DUR17170200900613	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE 24 DE AGOSTO ENTRE C. 10 DE SEPTIEMBRE Y C. 20 DE NOVIEMBRE, COL. TIERRA Y LIBERTAD EN DURANGO, DGO. - 5762883	5762883	DURANGO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	SUBSIDIOS		U132 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL		23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	MUNICIPIO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2017		\$1,124,939	\$1,124,939	\$1,124,939	\$501,381	\$501,381	\$501,381	44.57	\$0	M²		0.00	50.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.							
DUR17170200900614	CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA EN ESCUELA SECUNDARIA ESTATAL PENSAMIENTO LIBERAL EN EL FRACC. SAN MARCOS EN DURANGO, DGO. - 5786232	5786232	DURANGO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	SUBSIDIOS		U132 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL		23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	MUNICIPIO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2017		\$316,480	\$316,480	\$316,480	\$94,165	\$94,165	\$94,165	29.75	\$0	M²		0.00	43.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.							
DUR17170200901426	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN 4A CERRADA DE FRAY DIEGO ENTRE PROL. MAGNOLIAS O UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE DURANGO Y CERRADA, FRACC. HACIENDA DE FRAY DIEGO EN DURANGO, DGO. - 5762103	5762103	DURANGO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	SUBSIDIOS		U132 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL		23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	MUNICIPIO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2017		\$233,055	\$233,055	\$233,055	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M²		0.00	15.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.							
DUR17170200901427	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN PRIVADA EL BRILLANTE SOBRE CALLE PRIV. DE OCAÑO, FRACC. EL BRILLANTE EN DURANGO, DGO. - 5763853	5763853	DURANGO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	SUBSIDIOS		U132 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL		23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	MUNICIPIO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2017		\$810,746	\$810,746	\$810,746	\$238,648	\$238,648	\$238,648	29.44	\$0	M²		0.00	45.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.							
DUR17170200901428	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE VIOLETA ENTRE C. GARDENIA Y C. JACARANDA, COL. VALLE FLORIDO, DURANGO, DGO. - 5763311	5763311	DURANGO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	SUBSIDIOS		U132 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL		23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	MUNICIPIO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2017		\$500,209	\$500,209	\$500,209	\$147,395	\$147,395	\$147,395	29.47	\$0	M²		0.00	46.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.							
DUR17170200901429	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL JARDÍN DE NIÑOS EMILIO SOLA EN EL POB. PILAR DE ZARAGOZA EN DURANGO, DGO. - 5765197	5765197	DURANGO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	SUBSIDIOS		U132 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL		23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	MUNICIPIO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2017		\$548,579	\$548,579	\$548,579	\$379,447	\$379,447	\$379,447	69.17	\$0	M²		0.00	80.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.							
DUR17170200901430	BACHEO EN VARIAS CALLES DE LA ZONA URBANA EN DURANGO, DGO. - 5785859	5785859	DURANGO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	SUBSIDIOS		U132 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL		23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	MUNICIPIO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2017		\$3,306,808	\$3,306,808	\$3,306,808	\$2,215,730	\$2,215,730	\$2,215,730	67.01	\$0	M²		0.00	80.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.							
DUR17170200901431	CONSTRUCCIÓN BARDA PERIMETRAL SECUNDARIA '450' FRACC. BICENTENARIO EN DURANGO, DGO. - 5765456	5765456	DURANGO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	SUBSIDIOS		U132 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL		23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	MUNICIPIO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2017		\$896,847	\$896,847	\$896,847	\$263,997	\$263,997	\$263,997	29.44	\$0	M²		0.00	35.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.							
DUR17170200902197	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE BERLÍN ENTRE C. BUENOS AIRES Y C. NAPOLES, COL. UNIVERSAL EN DURANGO, DGO. - 5762613	5762613	DURANGO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	SUBSIDIOS		U132 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL		23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	MUNICIPIO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2017		\$730,044	\$730,044	\$730,044	\$214,598	\$214,598	\$214,598	29.40	\$0	M²		0.00	45.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.							
DUR17170200902198	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL JARDÍN DE NIÑOS ACATZIN FRACC. REAL VICTORIA EN DURANGO, DGO. - 5765029	5765029	DURANGO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	SUBSIDIOS		U132 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL		23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	MUNICIPIO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2017		\$632,304	\$632,304	\$632,304	\$324,686	\$324,686	\$324,686	51.35	\$0	M²		0.00	55.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.							
DUR17170200902199	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN PRIVADA GUADALUPE VICTORIA O ANDADOR GUADIANA 1 ENTRE BLVD. FRANCISCO VILLA Y AND. GUADIANA 2, FRACC. GUADALUPE INFONAVIT EN DURANGO, DGO. - 5763645	5763645	DURANGO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	SUBSIDIOS		U132 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL		23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	MUNICIPIO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2017		\$304,094	\$304,094	\$304,094	\$89,459	\$89,459	\$89,459	29.42	\$0	M²		0.00	66.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.							
DUR17170300957100	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE AZUCENA ENTRE C. GARDENIA Y C. TULIPÁN, COL. VALLE FLORIDO EN DURANGO, DGO. - 5764394 - 6085	6085	DURANGO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	SUBSIDIOS		U132 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL		23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2017		\$673,592	\$673,592	\$673,592	\$198,036	\$198,036	\$198,036	29.40	\$0	M²		0.00	48.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.							
DUR17170300957440	BACHEO EN VARIAS CALLES DE LA ZONA URBANA EN DURANGO, DGO. - 5785859 - 6231	6231	DURANGO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	SUBSIDIOS		U132 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL		23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2017		\$3,306,808	\$3,306,808	\$3,306,808	\$2,215,730	\$2,215,730	\$2,215,730	67.01	\$0	M²		0.00	80.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.							
DUR17170300957540	CONSTRUCCIÓN BARDA PERIMETRAL SECUNDARIA 450 FRACC. BICENTENARIO EN DURANGO, DGO. - 5765456 - 6095	6095	DURANGO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	SUBSIDIOS		U132 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL		23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2017		\$896,947	\$896,847	\$896,947	\$263,997	\$263,997	\$263,997	29.43	\$0	M²		0.00	52.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.							

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública															FORTALECE 2017							NIVEL PROYECTO							
Total: 52 Tercer Trimestre 2017																													
INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO															AVANCE FINANCIERO										AVANCE FÍSICO				OBSERVACIONES
CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	PRESUPUESTO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA	POBLACIÓN	AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO		
DUR1717030096521	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL ESCUELA PRIMARIA MANUEL LOZOYA CIGARROA EN DURANGO, DGO. - 5105558	5105558	DURANGO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	SUBSIDIOS		U132 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL		23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	MUNICIPIO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2017		\$555,721	\$555,721	\$555,721	\$308,796	\$308,796	\$308,796	55.57	\$0	M²		0.00	65.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR17170300957901	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE VIOLETA ENTRE C. GARDENIA Y C. JACARANDA, COL. VALLE FLORIDO, DURANGO, DGO. - 5763311 - 6073	6073	DURANGO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	SUBSIDIOS		U132 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL		23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2017		\$500,209	\$500,209	\$500,209	\$147,395	\$147,395	\$147,395	29.47	\$0	M²		0.00	55.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR17170300958331	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE BERLIN ENTRE C. BUENOS AIRES Y C. NAPOLES, COL. UNIVERSAL EN DURANGO, DGO. - 5762613 - 6068	6068	DURANGO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	SUBSIDIOS		U132 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL		23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2017		\$730,044	\$730,044	\$730,044	\$214,598	\$214,598	\$214,598	29.40	\$0	M²		0.00	59.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR17170300958655	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL JARDÍN DE NIÑOS EMILIO SOLA EN EL POB. PILAR DE ZARAGOZA EN DURANGO, DGO. - 5765197 - 6092	6092	DURANGO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	SUBSIDIOS		U132 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL		23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2017		\$548,579	\$548,579	\$548,579	\$379,447	\$379,447	\$379,447	69.17	\$0	M²		0.00	77.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR17170300959237	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN 3A CERRADA LOS ALAMOS ENTRE 3A CERRADA Y CERRADA, COL. RINCÓNADA LOS ALAMOS EN DURANGO, DGO. - 5763106 - 6072	6072	DURANGO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	SUBSIDIOS		U132 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL		23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2017		\$304,676	\$304,676	\$304,676	\$93,285	\$93,285	\$93,285	30.62	\$0	M²		0.00	45.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR17170300959332	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE JAIME NUÑO ENTRE C. JARDINES Y C. BRAVO, COL. DEL VALLE EN DURANGO, DGO. - 5762233 - 6066	6066	DURANGO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	SUBSIDIOS		U132 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL		23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2017		\$773,376	\$773,376	\$773,376	\$226,409	\$226,409	\$226,409	29.28	\$0	M²		0.00	40.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR17170300960116	CONSTRUCCIÓN DE AULA AISLADA EN ESCUELA PRIMARIA LICENCIADO ADOLFO LÓPEZ MATEOS EN DURANGO, POBLADO LA TINAJA - 5786127 - 6233	6233	DURANGO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	SUBSIDIOS		U132 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL		23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2017		\$370,875	\$370,875	\$370,875	\$261,825	\$261,825	\$261,825	70.60	\$0	M²		0.00	90.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR17170300960560	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN 4A CERRADA DE FRAY DIEGO ENTRE PROL. MAGNOLIAS O UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE DURANGO Y CERRADA, FRACC. HACIENDA DE FRAY DIEGO EN DURANGO, DGO. - 5762103 - 6064	6064	DURANGO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	SUBSIDIOS		U132 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL		23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2017		\$233,055	\$233,055	\$233,055	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M²		0.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR17170300961040	CONSTRUCCIÓN DE VALIDAD CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ALAMOS ENTRE AV. LA SALLE Y C. DEL SAUZ, COL. EL SALITTO EN DURANGO, DGO. - 5785727 - 6229	6229	DURANGO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	SUBSIDIOS		U132 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL		23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2017		\$4,450,500	\$4,450,500	\$4,450,500	\$1,185,362	\$1,185,362	\$1,185,362	26.63	\$0	M²		0.00	38.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR17170300961098	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO EN EL POBLADO EL REFUGIO (EL CONEJO) EN DURANGO, DGO. - 5765666 - 6097	6097	DURANGO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	SUBSIDIOS		U132 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL		23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2017		\$291,730	\$291,730	\$291,730	\$85,285	\$85,285	\$85,285	29.23	\$0	M²		0.00	47.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR17170300961238	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE PETRA ORONA ENTRE C. ROSA ROSALES Y C. TERESA ARRATIA, COL. AZTECA EN DURANGO, DGO. - 5763474 - 6075	6075	DURANGO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	SUBSIDIOS		U132 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL		23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2017		\$543,007	\$543,007	\$543,007	\$159,494	\$159,494	\$159,494	29.37	\$0	M²		0.00	40.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR17170300961440	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL ESCUELA PRIMARIA MANUEL LOZOYA CIGARROA EN DURANGO, DGO. - 5105558 - 2327	2327	DURANGO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	SUBSIDIOS		U132 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL		23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2017		\$555,721	\$555,721	\$555,721	\$308,796	\$308,796	\$308,796	55.57	\$0	M²		0.00	66.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR17170300961590	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ EN EL POB. NAVAJAS EN DURANGO, DGO. - 5764886 - 6089	6089	DURANGO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	SUBSIDIOS		U132 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL		23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2017		\$647,480	\$647,480	\$647,480	\$191,312	\$191,312	\$191,312	29.55	\$0	M²		0.00	51.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR17170300962014	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN PRIVADA EL BRILLANTE SOBRE CALLE PRIV. DE OCAMPO, FRACC. EL BRILLANTE EN DURANGO, DGO. - 5763853 - 6079	6079	DURANGO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	SUBSIDIOS		U132 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL		23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2017		\$810,746	\$810,746	\$810,746	\$238,648	\$238,648	\$238,648	29.44	\$0	M²		0.00	46.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR17170300962018	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE FORMACIÓN ARTÍSTICA HUIZACHE EN DURANGO, DGO. - 5764561 - 6086	6086	DURANGO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	SUBSIDIOS		U132 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL		23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2017		\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$527,686	\$527,686	\$527,686	53.36	\$0	M²		0.00	70.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO														AVANCE FINANCIERO								AVANCE FÍSICO				OBSERVACIONES		
CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	PRESUPUESTO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA	POBLACIÓN		AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO
DUR1717030096521	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL ESCUELA PRIMARIA MANUEL LOZOYA CIGARRERA EN DURANGO, DGO. - 5105558	510558	DURANGO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	SUBSIDIOS		U132 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL		23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	MUNICIPIO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2017		\$555,721	\$555,721	\$555,721	\$308,796	\$308,796	\$308,796	55.57	\$0	M²		0.00	65.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300962020	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL JARDÍN DE NIÑOS ACATZIN FRACC. REAL VICTORIA EN DURANGO, DGO. - 5765029 - 6091	6091	DURANGO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	SUBSIDIOS		U132 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL		23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2017		\$632,304	\$632,304	\$632,304	\$324,686	\$324,686	\$324,686	51.35	\$0	M²		0.00	67.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300962250	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN VARIAS CALLES DE LA ZONA URBANA EN DURANGO, DGO. - 5088584 - 2198	2198	DURANGO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	SUBSIDIOS		U132 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL		23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2017		\$9,609,571	\$9,609,571	\$9,609,571	\$4,746,053	\$4,746,053	\$4,746,053	49.39	\$0	M²		0.00	65.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300962407	REHABILITACIÓN DE CONCHA ACÚSTICA DENTRO DEL PARQUE SAHAROTABA EN DURANGO, DGO. - 5785622 - 6228	6228	DURANGO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	SUBSIDIOS		U132 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL		23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2017		\$999,000	\$989,000	\$999,000	\$400,321	\$400,321	\$400,321	40.48	\$0	M²		0.00	55.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300962466	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE NUEVO MEXICO ENTRE C. ITALIA Y C. ATENAS, COL. UNIVERSAL EN DURANGO, DGO. - 5764051 - 6082	6082	DURANGO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	SUBSIDIOS		U132 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL		23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2017		\$649,459	\$649,459	\$649,459	\$190,060	\$190,060	\$190,060	29.26	\$0	M²		0.00	42.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300963231	CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA EN ESCUELA SECUNDARIA ESTATAL PENSAMIENTO LIBERAL EN EL FRACC. SAN MARCOS EN DURANGO, DGO. - 5786232 - 6234	6234	DURANGO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	SUBSIDIOS		U132 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL		23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2017		\$316,480	\$316,480	\$316,480	\$94,165	\$94,165	\$94,165	29.75	\$0	M²		0.00	48.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300963259	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE 24 DE AGOSTO ENTRE C. 16 DE SEPTIEMBRE Y C. 20 DE NOVIEMBRE, COL. TIERRA Y LIBERTAD EN DURANGO, DGO. - 5762883 - 6070	6070	DURANGO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	SUBSIDIOS		U132 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL		23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2017		\$1,124,939	\$1,124,939	\$1,124,939	\$501,381	\$501,381	\$501,381	44.57	\$0	M²		0.00	58.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300963338	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN PRIVADA GUADALUPE VICTORIA O ANDADOR GUADIANA 1 ENTRE BLVD. FRANCISCO VILLA Y AND. GUADIANA 2, FRACC. GUADALUPE INFONAVIT EN DURANGO, DGO. - 5763645 - 6077	6077	DURANGO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	SUBSIDIOS		U132 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL		23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2017		\$305,094	\$305,094	\$305,094	\$89,459	\$89,459	\$89,459	29.32	\$0	M²		0.00	80.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300963813	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE VICENTE SUÁREZ ENTRE C. MELCHOR OCAÑO Y C. 1 DE MAYO, FRACC. BENITO JUÁREZ EN DURANGO, DGO. - 5763544 - 6076	6076	DURANGO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	SUBSIDIOS		U132 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL		23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2017		\$551,240	\$551,240	\$551,240	\$162,118	\$162,118	\$162,118	29.41	\$0	M²		0.00	41.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300963817	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE ISAURO VENZOR ENTRE C. FLORES MAGÓN Y C. FRANCISCO VILLA, COL. J. GUADALUPE RODRÍGUEZ EN DURANGO, DGO. - 5764196 - 6083	6083	DURANGO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	SUBSIDIOS		U132 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL		23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2017		\$965,998	\$965,998	\$965,998	\$287,465	\$287,465	\$287,465	29.76	\$0	M²		0.00	49.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.