

Total: 27  
Cuarto Trimestre 2017

CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	PRESUPUESTO	MODIFICADO	AVANCE FINANCIERO						AVANCE FÍSICO			OBSERVACIONES
																RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA	POBLACIÓN	
DUR17170200896521	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL ESCUELA PRIMARIA MANUEL LOZOYA CIGARRA EN DURANGO, DGO. - 5105558	5105558	DURANGO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	SUBSIDIOS	U132 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	MUNICIPIO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2017	\$561,902	\$541,986	\$541,986	\$541,986	\$541,986	\$541,986	\$541,986	100.00	\$0	M²	0.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200896522	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN 3A CERRADA LOS ÁLAMOS ENTRE 1A CERRADA Y CERRADA COL. RINCONADA LOS ÁLAMOS EN DURANGO, DGO. - 5763106	5763106	DURANGO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	SUBSIDIOS	U132 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	MUNICIPIO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2017	\$308,062	\$276,270	\$276,270	\$276,270	\$276,270	\$276,270	\$276,270	100.00	\$0	M²	0.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200896523	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE JAIME NUÑO ENTRE C. JARDINES Y C. BRAVO, COL. DEL VALLE EN DURANGO, DGO. - 5762233	5762233	DURANGO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	SUBSIDIOS	U132 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	MUNICIPIO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2017	\$781,978	\$746,888	\$746,888	\$746,888	\$746,888	\$746,888	\$746,888	100.00	\$0	M²	0.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200897324	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ EN EL POB. NAVAJAS EN DURANGO, DGO. - 5764858	5764858	DURANGO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	SUBSIDIOS	U132 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	MUNICIPIO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2017	\$654,681	\$637,706	\$637,706	\$637,706	\$637,706	\$637,706	\$637,706	100.00	\$0	M²	0.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200897325	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE NUEVO MÉXICO ENTRE C. ITALIA Y C. ATENAS, COL. UNIVERSAL EN DURANGO, DGO. - 5764051	5764051	DURANGO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	SUBSIDIOS	U132 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	MUNICIPIO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2017	\$656,682	\$649,459	\$649,459	\$649,459	\$649,459	\$649,459	\$649,459	100.00	\$0	M²	0.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200897326	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO EN EL POBLADO EL REFUGIO (EL CONEJO) EN DURANGO, DGO. - 5765666	5765666	DURANGO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	SUBSIDIOS	U132 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	MUNICIPIO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2017	\$294,974	\$285,583	\$285,583	\$285,583	\$285,583	\$285,583	\$285,583	100.00	\$0	M²	0.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200897328	CONSTRUCCIÓN DE VIALIDAD CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ÁLAMOS ENTRE AV. LA SALLE Y C. DEL SAUZ, COL. EL SALITTO EN DURANGO, DGO. - 5785727	5785727	DURANGO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	SUBSIDIOS	U132 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	MUNICIPIO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2017	\$4,500,000	\$4,628,402	\$4,628,402	\$4,628,402	\$4,628,402	\$4,628,402	\$4,628,402	100.00	\$0	M²	0.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200898132	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE AZUCENA ENTRE C. GARDENIA Y C. TULIPÁN, COL. VALLE FLORIDO EN DURANGO, DGO. - 5764394	5764394	DURANGO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	SUBSIDIOS	U132 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	MUNICIPIO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2017	\$681,084	\$632,357	\$632,357	\$632,357	\$632,357	\$632,357	\$632,357	100.00	\$0	M²	0.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200898133	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE VICENTE SUÁREZ ENTRE C. MELCHOR OCAMPO Y C. 1 DE MAYO, FRACC. BENITO JUÁREZ EN DURANGO, DGO. - 5763544	5763544	DURANGO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	SUBSIDIOS	U132 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	MUNICIPIO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2017	\$557,371	\$539,610	\$539,610	\$539,610	\$539,610	\$539,610	\$539,610	100.00	\$0	M²	0.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200898134	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE PETRA ORONA ENTRE C. ROSA ROSALES Y C. TERESA ARRATIA, COL. AZTECA EN DURANGO, DGO. - 5763474	5763474	DURANGO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	SUBSIDIOS	U132 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	MUNICIPIO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2017	\$549,047	\$524,557	\$524,557	\$524,557	\$524,557	\$524,557	\$524,557	100.00	\$0	M²	0.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200898972	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE ISAURO VENZOR ENTRE C. FLORES MAGÓN Y C. FRANCISCO VILLA, COL. J. GUADALUPE RODRIGUEZ EN DURANGO, DGO. - 5764196	5764196	DURANGO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	SUBSIDIOS	U132 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	MUNICIPIO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2017	\$976,742	\$930,619	\$930,619	\$930,619	\$930,619	\$930,619	\$930,619	100.00	\$0	M²	0.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 27  
Cuarto Trimestre 2017

CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	PRESUPUESTO	MODIFICADO	AVANCE FINANCIERO						AVANCE FÍSICO			OBSERVACIONES
																RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA	POBLACIÓN	
DUR17170200898973	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN VARIAS CALLES DE LA ZONA URBANA EN DURANGO, DGO. - 5088584	5088584	DURANGO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	SUBSIDIOS	U132 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	MUNICIPIO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2017	\$9,716,250	\$9,974,971	\$9,974,971	\$9,974,971	\$9,974,971	\$9,974,971	\$9,974,971	100.00	\$0	M²	0.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017.
DUR17170200898974	CONSTRUCCIÓN DE AULA AISLADA EN ESCUELA PRIMARIA LICENCIADO ADOLFO LÓPEZ MATEOS EN DURANGO, POBLADO LA TINAJA - 5786127	5786127	DURANGO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	SUBSIDIOS	U132 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	MUNICIPIO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2017	\$375,000	\$363,495	\$363,495	\$363,495	\$363,495	\$363,495	\$363,495	100.00	\$0	M²	0.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200899778	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE FORMACIÓN ARTÍSTICA HUIZACHE EN DURANGO, DGO. - 5764561	5764561	DURANGO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	SUBSIDIOS	U132 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	MUNICIPIO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2017	\$1,000,000	\$970,346	\$970,346	\$970,346	\$970,346	\$970,346	\$970,346	100.00	\$0	M²	0.00	100.00	Financiera: ESTE PROYECTO DEBE DE ESTAR EN ESTATUS CANCELADO YA QUE ESTA DUPLICADO EN EL PORTAL. / Física: ESTE PROYECTO DEBE DE ESTAR EN ESTATUS CANCELADO YA QUE ESTA DUPLICADO EN EL PORTAL. / Registro: ESTE PROYECTO DEBE DE ESTAR EN ESTATUS CANCELADO YA QUE ESTA DUPLICADO EN EL PORTAL.
DUR17170200900613	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE 24 DE AGOSTO ENTRE C. 16 DE SEPTIEMBRE Y C. 20 DE NOVIEMBRE, COL. TIERRA Y LIBERTAD EN DURANGO, DGO. - 5762883	5762883	DURANGO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	SUBSIDIOS	U132 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	MUNICIPIO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2017	\$1,137,451	\$981,507	\$981,507	\$981,507	\$981,507	\$981,507	\$981,507	100.00	\$0	M²	0.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017.
DUR17170200900614	CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA EN ESCUELA SECUNDARIA ESTATAL PENSAMIENTO LIBERAL EN EL FRACC. SAN MARCOS EN DURANGO, DGO. - 5786232	5786232	DURANGO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	SUBSIDIOS	U132 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	MUNICIPIO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2017	\$320,000	\$345,196	\$345,196	\$345,196	\$345,196	\$345,196	\$345,196	100.00	\$0	M²	0.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200901426	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN 4A CERRADA DE FRAY DIEGO ENTRE PROL. MAGNOLIAS O UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE DURANGO Y CERRADA, FRACC. HACIENDA DE FRAY DIEGO EN DURANGO, DGO. - 5762103	5762103	DURANGO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	SUBSIDIOS	U132 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	MUNICIPIO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2017	\$235,647	\$227,155	\$227,155	\$227,155	\$227,155	\$227,155	\$227,155	100.00	\$0	M²	0.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017.
DUR17170200901427	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN PRIVADA EL BRILLANTE SOBRE CALLE PRIV. DE OCAMPO, FRACC. EL BRILLANTE EN DURANGO, DGO. - 5763853	5763853	DURANGO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	SUBSIDIOS	U132 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	MUNICIPIO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2017	\$819,763	\$795,004	\$795,004	\$795,004	\$795,004	\$795,004	\$795,004	100.00	\$0	M²	0.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017.
DUR17170200901428	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE VIOLETA ENTRE C. GARDENIA Y C. JACARANDA, COL. VALLE FLORIDO, DURANGO, DGO. - 5763311	5763311	DURANGO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	SUBSIDIOS	U132 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	MUNICIPIO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2017	\$505,772	\$635,538	\$635,538	\$635,538	\$635,538	\$635,538	\$635,538	100.00	\$0	M²	0.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017.
DUR17170200901429	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL JARDÍN DE NIÑOS EMILIO SOLÁ EN EL POB. PILAR DE ZARAGOZA EN DURANGO, DGO. - 5765197	5765197	DURANGO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	SUBSIDIOS	U132 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	MUNICIPIO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2017	\$554,680	\$534,058	\$534,058	\$534,058	\$534,058	\$534,058	\$534,058	100.00	\$0	M²	0.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200901430	BACHEO EN VARIAS CALLES DE LA ZONA URBANA EN DURANGO, DGO. - 5785859	5785859	DURANGO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	SUBSIDIOS	U132 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	MUNICIPIO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2017	\$3,343,588	\$3,174,586	\$3,174,586	\$3,174,586	\$3,174,586	\$3,174,586	\$3,174,586	100.00	\$0	M²	0.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017.
DUR17170200901431	CONSTRUCCIÓN BARRA PERIMETRAL SECUNDARIA 450' FRACC. BICENTENARIO EN DURANGO, DGO. - 5765456	5765456	DURANGO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	SUBSIDIOS	U132 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	MUNICIPIO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2017	\$906,822	\$879,989	\$879,989	\$879,989	\$879,989	\$879,989	\$879,989	100.00	\$0	M²	0.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 27  
Cuarto Trimestre 2017

CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	PRESUPUESTO	MODIFICADO	AVANCE FINANCIERO						AVANCE FÍSICO			OBSERVACIONES	
																RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA	POBLACIÓN		AVANCE ANUAL
DUR17170200902197	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE BERLÍN ENTRE C. BUENOS AIRES Y C. NAPOLES, COL. UNIVERSAL EN DURANGO, DGO. - 5762613	5762613	DURANGO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	SUBSIDIOS		U132 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	MUNICIPIO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2017	\$738,164	\$715,328	\$715,328	\$715,328	\$715,328	\$715,328	\$715,328	100.00	\$0	M²	0.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017.
DUR17170200902198	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL JARDÍN DE NIÑOS ACATZÍN FRACC. REAL VICTORIA EN DURANGO, DGO. - 5765029	5765029	DURANGO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	SUBSIDIOS		U132 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	MUNICIPIO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2017	\$639,337	\$692,129	\$692,129	\$692,129	\$692,129	\$692,129	\$692,129	100.00	\$0	M²	0.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200902199	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN PRIVADA GUADALUPE VICTORIA O ANDADOR GUADIANA 1 ENTRE BLVD. FRANCISCO VILLA Y AND. GUADIANA 2, FRACC. GUADALUPE INFONAVIT EN DURANGO, DGO. - 5763645	5763645	DURANGO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	SUBSIDIOS		U132 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	MUNICIPIO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2017	\$308,488	\$145,542	\$145,542	\$145,542	\$145,542	\$145,542	\$145,542	100.00	\$0	M²	0.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017.
DUR17170300962407	REHABILITACIÓN DE CONCHA ACÚSTICA DENTRO DEL PARQUE SAHUATOBA EN DURANGO, DGO. - 5789622 - 6228	6228	DURANGO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	SUBSIDIOS		U132 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2017	\$1,000,000	\$988,900	\$988,900	\$988,900	\$988,900	\$988,900	\$988,900	100.00	\$0	M²	0.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017.
DUR17170401041320	REHABILITACIÓN DE PARQUE RECREATIVO MASSIE EN DURANGO, DGO. - 5762037	274	DURANGO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	SUBSIDIOS		U132 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2017	\$3,397,825	\$3,360,449	\$3,360,449	\$3,360,449	\$2,043,568	\$2,043,568	\$2,043,568	60.81	\$0	M²	0.00	75.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.