

Durango Número de Proyectos Reportados: 934

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
			Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
DUR12130100012661	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN LA CALLE ÁLVARO OBREGÓN	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$105,039	\$105,034	\$105,034	\$105,034	\$105,034	\$105,034	\$105,034	100.00	\$0	M	438	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100012665	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN LA CALLE MÁRTIRES DE CHIMALHUACÁN	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$52,023	\$52,023	\$52,023	\$52,023	\$52,023	\$52,023	\$52,023	100.00	\$0	M	222	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100012670	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE JESÚS GARCÍA	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$115,891	\$115,891	\$115,891	\$115,891	\$115,891	\$115,891	\$115,891	100.00	\$0	M²	440	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100012673	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE DOROTEO ARANGO Y 24 DE MARZO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$98,182	\$98,182	\$98,182	\$98,182	\$98,182	\$98,182	\$98,182	100.00	\$0	M²	219	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029079	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$313,339	\$313,339	\$313,339	\$313,339	\$313,339	\$313,339	\$313,339	100.00	\$0	Sistema	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029080	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$220,317	\$220,317	\$220,317	\$220,317	\$220,317	\$220,317	\$220,317	100.00	\$0	Sistema	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029081	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$88,127	\$88,127	\$88,127	\$88,127	\$88,127	\$88,127	\$88,127	100.00	\$0	Sistema	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029082	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$323,131	\$323,131	\$323,131	\$323,131	\$323,131	\$323,131	\$323,131	100.00	\$0	Sistema	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029083	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (IA. ETAPA)	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$168,910	\$168,910	\$168,910	\$168,910	\$168,910	\$168,910	\$168,910	100.00	\$0	Sistema	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029084	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (IA. ETAPA)	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$308,443	\$308,443	\$308,443	\$308,443	\$308,443	\$308,443	\$308,443	100.00	\$0	Sistema	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029085	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (IA. ETAPA)	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$308,443	\$308,443	\$308,443	\$308,443	\$308,443	\$308,443	\$308,443	100.00	\$0	Sistema	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029086	CONSTRUCCIÓN RED DE AGUA POTABLE	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$53,240	\$53,240	\$53,240	\$53,240	\$53,240	\$53,240	\$53,240	100.00	\$0	Sistema	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029087	CONSTRUCCIÓN RED DE AGUA POTABLE (I ETAPA)	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$149,491	\$149,491	\$149,491	\$149,491	\$149,491	\$149,491	\$149,491	100.00	\$0	Sistema	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029088	CONSTRUCCIÓN RED DE AGUA POTABLE (I ETAPA)	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$147,992	\$147,992	\$147,992	\$147,992	\$147,992	\$147,992	\$147,992	100.00	\$0	Sistema	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029089	CONSTRUCCIÓN RED DE AGUA POTABLE (II ETAPA)	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$74,746	\$74,746	\$74,746	\$74,746	\$74,746	\$74,746	\$74,746	100.00	\$0	Sistema	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029090	CONSTRUCCIÓN RED DE AGUA POTABLE (IV ETAPA)	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$475,543	\$475,543	\$475,543	\$475,543	\$475,543	\$475,543	\$475,543	100.00	\$0	Sistema	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029091	CONSTRUCCIÓN RED GENERAL DE AGUA POTABLE	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$224,966	\$224,966	\$224,966	\$224,966	\$224,966	\$224,966	\$224,966	100.00	\$0	Sistema	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029092	CONSTRUCCIÓN RED GENERAL DE AGUA POTABLE	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$149,994	\$149,994	\$149,994	\$149,994	\$149,994	\$149,994	\$149,994	100.00	\$0	Sistema	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029093	CONSTRUCCIÓN RED GENERAL DE AGUA POTABLE (I ETAPA)	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$280,892	\$280,892	\$280,892	\$280,892	\$280,892	\$280,892	\$280,892	100.00	\$0	Sistema	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029094	CONSTRUCCIÓN REDES DE AGUA POTABLE	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$224,988	\$224,988	\$224,988	\$224,988	\$224,988	\$224,988	\$224,988	100.00	\$0	Sistema	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029095	INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EN EL SECTOR AZCAPOTZALCO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$220,318	\$220,318	\$220,318	\$220,318	\$220,318	\$220,318	\$220,318	100.00	\$0	Sistema	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029096	INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EN EL SECTOR JARDINES (IA. ETAPA)	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$240,491	\$240,491	\$240,491	\$240,491	\$240,491	\$240,491	\$240,491	100.00	\$0	Sistema	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029097	INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EN EL SECTOR LA VIRGEN	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$208,382	\$208,382	\$208,382	\$208,382	\$208,382	\$208,382	\$208,382	100.00	\$0	Sistema	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029098	INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EN EL SECTOR MAYAGOITIA	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$168,782	\$168,782	\$168,782	\$168,782	\$168,782	\$168,782	\$168,782	100.00	\$0	Sistema	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013

Durango Número de Proyectos Reportados: 934

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
			Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
DUR12130100012661	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN LA CALLE ÁLVARO OBREGÓN	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$105,039	\$105,034	\$105,034	\$105,034	\$105,034	\$105,034	\$105,034	100.00	\$0	M	438	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029099	SISTEMA DE AGUA POTABLE	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$73,439	\$73,439	\$73,439	\$73,439	\$73,439	\$73,439	\$73,439	100.00	\$0	Sistema	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029100	SISTEMA DE AGUA POTABLE	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$146,878	\$146,878	\$146,878	\$146,878	\$146,878	\$146,878	\$146,878	100.00	\$0	Sistema	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029101	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$614,707	\$614,707	\$614,707	\$614,707	\$614,707	\$614,707	\$614,707	100.00	\$0	ML	889	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029102	REHABILITACIÓN RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE JESÚS GARCÍA	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$117,814	\$117,814	\$117,814	\$117,814	\$117,814	\$117,814	\$117,814	100.00	\$0	ML	396	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029103	REHABILITACIÓN RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SIMÓN BOLÍVAR	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$94,963	\$94,963	\$94,963	\$94,963	\$94,963	\$94,963	\$94,963	100.00	\$0	ML	205	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029104	PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL POZO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$1,036,044	\$1,036,044	\$1,036,044	\$1,036,044	\$1,036,044	\$1,036,044	\$1,036,044	100.00	\$0	Pozo	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029105	PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL POZO LA TINAJA	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$1,037,715	\$1,037,715	\$1,037,715	\$1,037,715	\$1,037,715	\$1,037,715	\$1,037,715	100.00	\$0	Pozo	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029106	ADQUISICIÓN Y COLOCACIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE, SE INCLUYEN BEBEDEROS	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$159,010	\$159,010	\$159,010	\$159,010	\$159,010	\$159,010	\$159,010	100.00	\$0	Tanque	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029107	ADQUISICIÓN Y COLOCACIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE, SE INCLUYEN BEBEDEROS	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$159,010	\$159,010	\$159,010	\$159,010	\$159,010	\$159,010	\$159,010	100.00	\$0	Tanque	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029108	ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PRETRATAMIENTO DE LA PTAR ORIENTE (IA, ETAPA)	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$1,774,967	\$1,774,967	\$1,774,967	\$1,774,967	\$1,774,967	\$1,774,967	\$1,774,967	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029109	CONSTRUCTOR TAPIAS (IIIA ETAPA) Y SUBCOLECTORES UBICADO ENTRE LA AVENIDA PRIMO DE VERDAD Y CARRETERA A MAZATLÁN	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$3,137,189	\$3,137,189	\$3,137,189	\$3,137,189	\$3,137,189	\$3,137,188	\$3,137,188	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029110	CONSTRUCCIÓN COLECTOR CRISTÓBAL COLÓN (IIIA ETAPA)	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$1,030,871	\$1,030,871	\$1,030,871	\$1,030,871	\$1,030,871	\$1,030,871	\$1,030,871	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029111	CONSTRUCCIÓN DE EMISOR Y COLECTOR (1RA. ETAPA)	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$803,122	\$803,123	\$803,123	\$803,123	\$803,123	\$803,123	\$803,123	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029112	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA INTEGRAL DE SANEAMIENTO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$401,807	\$401,807	\$401,807	\$401,807	\$401,807	\$401,807	\$401,807	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029113	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA INTEGRAL DE SANEAMIENTO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$323,131	\$323,131	\$323,131	\$323,131	\$323,131	\$323,131	\$323,131	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029121	CONSTRUCCIÓN RED DE ALCANTARILLADO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$303,483	\$303,483	\$303,483	\$303,483	\$303,483	\$303,483	\$303,483	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029122	CONSTRUCCIÓN RED DE ALCANTARILLADO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$1,062,471	\$1,062,471	\$1,062,471	\$1,062,471	\$1,062,471	\$1,062,471	\$1,062,471	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029123	CONSTRUCCIÓN RED DE ALCANTARILLADO (IIIA ETAPA)	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$1,618,640	\$1,618,640	\$1,618,640	\$1,618,640	\$1,618,640	\$1,618,640	\$1,618,640	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029124	CONSTRUCCIÓN RED GENERAL DE ALCANTARILLADO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$99,913	\$99,913	\$99,913	\$99,913	\$99,913	\$99,913	\$99,913	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029125	CONSTRUCCIÓN RED GENERAL DE ALCANTARILLADO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$349,612	\$349,612	\$349,612	\$349,612	\$349,612	\$349,612	\$349,612	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029126	CONSTRUCCIÓN RED GENERAL DE ALCANTARILLADO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$248,395	\$248,395	\$248,395	\$248,395	\$248,395	\$248,395	\$248,395	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029127	CONSTRUCCIÓN RED GENERAL DE ALCANTARILLADO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$115,206	\$115,206	\$115,206	\$115,206	\$115,206	\$115,206	\$115,206	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029128	CONSTRUCCIÓN RED GENERAL DE ALCANTARILLADO (IA ETAPA)	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$499,235	\$499,235	\$499,235	\$499,235	\$499,235	\$499,235	\$499,235	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2013

Durango Número de Proyectos Reportados: 934

Información General del Proyecto									Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
DUR12130100012661	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN LA CALLE ÁLVARO OBREGÓN	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$105,039	\$105,034	\$105,034	\$105,034	\$105,034	\$105,034	\$105,034	100.00	\$0	M	438	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029129	CONSTRUCCIÓN RED GENERAL DE ALCANTARILLADO (IIA ETAPA)	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$608,945	\$608,945	\$608,945	\$608,945	\$608,945	\$608,945	\$608,945	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029130	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$106,413	\$106,413	\$106,413	\$106,413	\$106,413	\$106,413	\$106,413	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029131	INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN EL SECTOR AZCAPOTZALCO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$351,621	\$351,621	\$351,621	\$351,621	\$351,621	\$351,621	\$351,621	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029132	INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN EL SECTOR JARDINES PRIMERA ETAPA	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$351,378	\$351,378	\$351,378	\$351,378	\$351,378	\$351,378	\$351,378	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029133	INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN EL SECTOR LA VIRGEN	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$559,093	\$559,093	\$559,093	\$559,093	\$559,093	\$559,093	\$559,093	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029134	INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN EL SECTOR MAYAGOITIA	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$556,182	\$556,182	\$556,182	\$556,182	\$556,182	\$556,182	\$556,182	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029135	REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE ALBERTO VÁZQUEZ	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$74,963	\$74,963	\$74,963	\$74,963	\$74,963	\$74,963	\$74,963	100.00	\$0	ML	125	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029136	REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE JESÚS GARCÍA	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$245,724	\$245,724	\$245,724	\$245,724	\$245,724	\$245,724	\$245,724	100.00	\$0	ML	307	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029137	REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE SIMÓN BOLÍVAR	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$249,300	\$249,300	\$249,300	\$249,300	\$249,300	\$249,300	\$249,300	100.00	\$0	ML	205	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029138	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (II ETAPA)	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$73,462	\$73,462	\$73,462	\$73,462	\$73,462	\$73,462	\$73,462	100.00	\$0	Planta	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029139	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DALILA	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$2,434,178	\$2,434,178	\$2,434,178	\$2,434,178	\$2,434,178	\$2,434,178	\$2,434,178	100.00	\$0	Planta	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029140	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL PARQUE (I RA. ETAPA)	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$1,080,706	\$1,080,706	\$1,080,706	\$1,080,706	\$1,080,706	\$1,080,706	\$1,080,706	100.00	\$0	Planta	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029141	DESAZOLVE DE LAGUNAS EN PLANTA DE TRATAMIENTO ORIENTE	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$1,079,770	\$1,079,770	\$1,079,770	\$1,079,770	\$1,079,770	\$1,079,770	\$1,079,770	100.00	\$0	Laguna	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029142	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y RAMPAS PARA DISCAPACITADOS	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$94,753	\$94,753	\$94,753	\$94,753	\$94,753	\$94,753	\$94,753	100.00	\$0	M²	797	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029143	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$375,000	\$375,000	\$375,000	\$375,000	\$375,000	\$375,000	\$375,000	100.00	\$0	M²	1,500	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029144	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN EL J. DE N. LEÓN FELIPE	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$24,116	\$24,116	\$24,116	\$24,116	\$24,116	\$24,116	\$24,116	100.00	\$0	M²	88	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029145	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN EL J. DE N. LEÓN FELIPE	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$17,015	\$17,015	\$17,015	\$17,015	\$17,015	\$17,015	\$17,015	100.00	\$0	M²	65	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029146	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE DOROTEO ARANGO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$44,291	\$44,291	\$44,291	\$44,291	\$44,291	\$44,291	\$44,291	100.00	\$0	M²	161	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029147	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE INDEPENDENCIA	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$51,627	\$51,627	\$51,627	\$51,627	\$51,627	\$51,627	\$51,627	100.00	\$0	M²	188	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029148	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE LUCHA POPULAR Y C. SIN NOMBRE	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$116,087	\$116,087	\$116,087	\$116,087	\$116,087	\$116,087	\$116,087	100.00	\$0	M²	422	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029149	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE NIÑOS HÉROES	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$29,100	\$29,100	\$29,100	\$29,100	\$29,100	\$29,100	\$29,100	100.00	\$0	M²	106	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029150	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE SIMÓN BOLÍVAR	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$83,142	\$83,142	\$83,142	\$83,142	\$83,142	\$83,142	\$83,141	100.00	\$0	M²	302	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029151	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE 24 DE MARZO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$23,229	\$23,229	\$23,229	\$23,229	\$23,229	\$23,229	\$23,229	100.00	\$0	M²	88	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2013

Durango Número de Proyectos Reportados: 934

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
			Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
DUR12130100012661	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN LA CALLE ÁLVARO OBREGÓN	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$105,039	\$105,034	\$105,034	\$105,034	\$105,034	\$105,034	\$105,034	100.00	\$0	M	438	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029152	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONE EN LA CALLE PRIVADA INDIVISO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$15,756	\$15,756	\$15,756	\$15,756	\$15,756	\$15,756	\$15,756	100.00	\$0	M	91	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029153	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$375,000	\$375,000	\$375,000	\$375,000	\$375,000	\$375,000	\$375,000	100.00	\$0	M	1,927	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029154	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN LA CALLE HOJAS SECAS	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$29,433	\$29,433	\$29,433	\$29,433	\$29,433	\$29,433	\$29,433	100.00	\$0	M	180	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029155	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN LA CALLE AMAPOLA	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$15,510	\$15,510	\$15,510	\$15,510	\$15,510	\$15,510	\$15,510	100.00	\$0	M	98	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029160	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN LA CALLE ÁNGEL RODRÍGUEZ	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$13,742	\$13,742	\$13,742	\$13,742	\$13,742	\$13,742	\$13,742	100.00	\$0	M, Muro de contención	16	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029161	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN LA CALLE ÁNGEL RODRÍGUEZ	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$8,636	\$8,636	\$8,636	\$8,636	\$8,636	\$8,636	\$8,636	100.00	\$0	M	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029162	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN LA CALLE BENITO JUÁREZ	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$209,957	\$209,957	\$209,957	\$209,957	\$209,957	\$209,957	\$209,957	100.00	\$0	M	745	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029163	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN LA CALLE CERRADA VERANO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$20,142	\$20,142	\$20,142	\$20,142	\$20,142	\$20,142	\$20,142	100.00	\$0	M	118	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029164	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN LA CALLE CESAREO RODRÍGUEZ	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$40,417	\$40,417	\$40,417	\$40,417	\$40,417	\$40,416	\$40,416	100.00	\$0	M	250	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029165	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN LA CALLE CHAPULTEPEC	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$31,359	\$31,359	\$31,359	\$31,359	\$31,359	\$31,358	\$31,358	100.00	\$0	M	198	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029166	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN LA CALLE DONATO GUERRA	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$11,510	\$11,510	\$11,510	\$11,510	\$11,510	\$11,510	\$11,510	100.00	\$0	M	171	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029167	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN LA CALLE FRANCISCO VILLA	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$199,388	\$199,388	\$199,388	\$199,388	\$199,388	\$199,388	\$199,388	100.00	\$0	M	708	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029168	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$78,401	\$74,355	\$74,355	\$74,355	\$74,355	\$74,355	\$74,355	100.00	\$0	M	342	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029169	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN LA CALLE HÉROES DE NACOZARI	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$79,689	\$67,191	\$67,191	\$67,191	\$67,191	\$67,191	\$67,191	100.00	\$0	M	348	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029170	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN LA CALLE HÉROES DE NACOZARI	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$74,187	\$70,364	\$70,364	\$70,364	\$70,364	\$70,364	\$70,364	100.00	\$0	M	324	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029171	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN LA CALLE INDEPENDENCIA	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$79,581	\$72,620	\$72,620	\$72,620	\$72,620	\$72,620	\$72,620	100.00	\$0	M	347	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029172	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN LA CALLE ISIDRO HERNÁNDEZ	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$17,037	\$17,037	\$17,037	\$17,037	\$17,037	\$17,036	\$17,036	99.99	\$0	M	91	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029173	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN LA CALLE JOSÉ MARÍA REGATO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$69,683	\$69,683	\$69,683	\$69,683	\$69,683	\$69,683	\$69,683	100.00	\$0	M	440	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029174	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN LA CALLE LILAS	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$42,190	\$42,190	\$42,190	\$42,190	\$42,190	\$42,190	\$42,190	100.00	\$0	M	266	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029175	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN LA CALLE LIRIOS	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$29,251	\$29,251	\$29,251	\$29,251	\$29,251	\$29,251	\$29,251	100.00	\$0	M	140	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029176	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN LA CALLE LUCHA POPULAR Y CALLE SIN NOMBRE	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$39,635	\$39,635	\$39,635	\$39,635	\$39,635	\$39,635	\$39,635	100.00	\$0	M	161	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029177	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN LA CALLE MORELOS	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$57,190	\$36,962	\$36,962	\$36,962	\$36,962	\$36,962	\$36,962	100.00	\$0	M	249	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029178	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN LA CALLE NIÑOS HÉROES	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$45,817	\$30,374	\$30,374	\$30,374	\$30,374	\$30,374	\$30,374	100.00	\$0	M	200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2013

Durango Número de Proyectos Reportados: 934

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
			Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
DUR12130100012661	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN LA CALLE ÁLVARO OBREGÓN	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$105,039	\$105,034	\$105,034	\$105,034	\$105,034	\$105,034	\$105,034	100.00	\$0	M	438	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029179	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN LA CALLE NIÑOS HÉROES	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$29,267	\$29,267	\$29,267	\$29,267	\$29,267	\$29,267	\$29,267	100.00	\$0	M	170	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029180	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN LA CALLE NOCHE BUENA	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$1,535	\$1,535	\$1,535	\$1,535	\$1,535	\$1,534	\$1,534	99.93	\$0	M	9	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029181	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN LA CALLE PÍPLA	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$43,490	\$35,745	\$35,745	\$35,745	\$35,745	\$35,745	\$35,745	100.00	\$0	M	190	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029182	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN LA CALLE PRINCIPAL	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$189,933	\$189,933	\$189,933	\$189,933	\$189,933	\$189,933	\$189,933	100.00	\$0	M	1,200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029183	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN LA CALLE PRINCIPAL	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$9,217	\$9,217	\$9,217	\$9,217	\$9,217	\$9,217	\$9,217	100.00	\$0	M	55	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029184	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN LA CALLE PRIVADA PASCUAL DE LA FUENTE #2	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$30,950	\$30,951	\$30,951	\$30,951	\$30,951	\$30,951	\$30,951	100.00	\$0	M	178	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029185	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN LA CALLE RAMÓN NAVARRO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$2,072	\$2,072	\$2,072	\$2,072	\$2,072	\$2,072	\$2,072	100.00	\$0	M	13	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029186	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN LA CALLE SANTIAGO BACAORTIZ	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$58,123	\$58,123	\$58,123	\$58,123	\$58,123	\$58,122	\$58,122	100.00	\$0	M	367	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029187	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN LA CALLE TRUENOS	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$42,714	\$42,714	\$42,714	\$42,714	\$42,714	\$42,714	\$42,714	100.00	\$0	M	270	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029188	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN LA CALLE VALLE CACARIAS	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$16,645	\$16,645	\$16,645	\$16,645	\$16,645	\$16,645	\$16,645	100.00	\$0	M	102	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029189	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN LA CALLE VICENTE GUERRERO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$53,532	\$53,532	\$53,532	\$53,532	\$53,532	\$53,530	\$53,530	100.00	\$0	M	338	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029190	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN LA CALLE 4 DE ABRIL	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$2,106	\$2,106	\$2,106	\$2,106	\$2,106	\$2,106	\$2,106	100.00	\$0	M	12	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029191	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN LA CALLE 5 DE MAYO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$40,545	\$40,545	\$40,545	\$40,545	\$40,545	\$40,543	\$40,543	100.00	\$0	M	256	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029192	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN LA CALLE 8 DE MAYO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$8,395	\$8,395	\$8,395	\$8,395	\$8,395	\$8,395	\$8,395	100.00	\$0	M	51	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029193	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN ACCESO A LA COLONIA MÉNDEZ ARCEO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$460,158	\$460,158	\$460,158	\$460,158	\$460,158	\$460,158	\$460,158	100.00	\$0	M²	1,560	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029194	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE ADELA TAPIA	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$523,370	\$451,976	\$451,976	\$451,976	\$451,976	\$451,976	\$451,976	100.00	\$0	M²	1,562	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029196	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE ÁNGEL RODRÍGUEZ	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$140,833	\$140,833	\$140,833	\$140,833	\$140,833	\$140,833	\$140,833	100.00	\$0	M²	376	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029197	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE CERRADA VERANO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$171,387	\$171,387	\$171,387	\$171,387	\$171,387	\$171,387	\$171,387	100.00	\$0	M²	593	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029198	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE CESÁREO RODRÍGUEZ	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$417,927	\$417,927	\$417,927	\$417,927	\$417,927	\$417,927	\$417,927	100.00	\$0	M²	1,270	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029199	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE CUATRO Y MEDIO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$327,110	\$327,110	\$327,110	\$327,110	\$327,110	\$327,110	\$327,110	100.00	\$0	M²	1,104	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029200	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE DONATO GUERRA	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$211,089	\$211,063	\$211,063	\$211,063	\$211,063	\$211,063	\$211,063	100.00	\$0	M²	699	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029201	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE ESCARCHA 200	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$266,844	\$266,844	\$266,844	\$266,844	\$266,844	\$266,844	\$266,844	100.00	\$0	M²	795	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029202	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE FREDY FERNÁNDEZ	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$392,120	\$392,120	\$392,120	\$392,120	\$392,120	\$392,120	\$392,120	100.00	\$0	M²	1,361	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013

Durango Número de Proyectos Reportados: 934

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones		
			Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
DUR12130100012661	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN LA CALLE ÁLVARO OBREGÓN	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$105,039	\$105,034	\$105,034	\$105,034	\$105,034	\$105,034	\$105,034	100.00	\$0	M	438	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029203	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE HOJAS SECAS	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$206,460	\$206,460	\$206,460	\$206,460	\$206,460	\$206,460	\$206,460	100.00	\$0	M²	716	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029204	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE ISIDRO HERNÁNDEZ	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$286,985	\$248,625	\$248,625	\$248,625	\$248,625	\$248,625	\$248,625	100.00	\$0	M²	854	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029205	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE JORGE RIVERO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$581,995	\$581,995	\$581,995	\$581,995	\$581,995	\$581,995	\$581,995	100.00	\$0	M²	2,034	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029206	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE JOSÉ CARLOS TRUJILLO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$200,764	\$200,764	\$200,764	\$200,764	\$200,764	\$200,764	\$200,764	100.00	\$0	M²	794	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029207	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE JUAN DIEGO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$7,798	\$5,837	\$5,837	\$5,837	\$5,837	\$5,837	\$5,837	100.00	\$0	M²	21	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029208	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE NIÑOS HÉROES	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$466,172	\$466,172	\$466,172	\$466,172	\$466,172	\$466,172	\$466,172	100.00	\$0	M²	1,490	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029209	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE NOCHE BUENA	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$313,866	\$313,866	\$313,866	\$313,866	\$313,866	\$313,866	\$313,866	100.00	\$0	M²	1,087	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029210	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$2,468,906	\$2,104,087	\$2,104,087	\$2,104,087	\$2,104,087	\$2,104,087	\$2,104,086	100.00	\$0	M²	5,611	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029211	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$226,570	\$226,570	\$226,570	\$226,570	\$226,570	\$226,570	\$226,570	100.00	\$0	M²	791	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029212	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE PRIV. SIN NOMBRE	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$124,664	\$73,439	\$73,439	\$73,439	\$73,439	\$73,439	\$73,439	100.00	\$0	M²	322	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029213	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE PRIVADA ARAMBULA	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$206,016	\$206,016	\$206,016	\$206,016	\$206,016	\$206,016	\$206,016	100.00	\$0	M²	637	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029214	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE PRIVADA INDIVISO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$97,400	\$97,406	\$97,406	\$97,406	\$97,406	\$97,406	\$97,406	100.00	\$0	M²	294	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029215	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE PRIVADA PASCUAL DE LA FUENTE #2	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$336,444	\$336,444	\$336,444	\$336,444	\$336,444	\$336,444	\$336,444	100.00	\$0	M²	1,143	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029216	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE RAMÓN NAVARRO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$290,872	\$290,872	\$290,872	\$290,872	\$290,872	\$290,872	\$290,872	100.00	\$0	M²	1,074	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029217	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE REFORMA	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$83,149	\$83,149	\$83,149	\$83,149	\$83,149	\$83,149	\$83,149	100.00	\$0	M²	290	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029218	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE SANTA CRUZ	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$325,958	\$325,958	\$325,958	\$325,958	\$325,958	\$325,958	\$325,958	100.00	\$0	M²	1,090	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029219	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE TERESA ARRATIA	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$153,267	\$153,267	\$153,267	\$153,267	\$153,267	\$153,267	\$153,267	100.00	\$0	M²	603	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029220	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE VALLE CACARIAS	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$438,623	\$438,623	\$438,623	\$438,623	\$438,623	\$438,623	\$438,623	100.00	\$0	M²	1,355	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029221	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE 23 DE SEPTIEMBRE	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$156,220	\$156,220	\$156,220	\$156,220	\$156,220	\$156,220	\$156,220	100.00	\$0	M²	548	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029222	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE 4 DE ABRIL	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$316,242	\$316,242	\$316,242	\$316,242	\$316,242	\$316,242	\$316,242	100.00	\$0	M²	1,090	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029223	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE 5 DE MAYO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$483,210	\$483,210	\$483,210	\$483,210	\$483,210	\$483,210	\$483,210	100.00	\$0	M²	1,713	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029224	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE 8 DE MAYO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$268,502	\$268,502	\$268,502	\$268,502	\$268,502	\$268,502	\$268,502	100.00	\$0	M²	924	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029225	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE BOLIVIA	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$2,293,102	\$2,293,102	\$2,293,102	\$2,293,102	\$2,293,102	\$2,293,102	\$2,293,102	100.00	\$0	M²	7,451	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013

Durango Número de Proyectos Reportados: 934

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones		
			Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
DUR12130100012661	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN LA CALLE ÁLVARO OBREGÓN	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$105,039	\$105,034	\$105,034	\$105,034	\$105,034	\$105,034	\$105,034	100.00	\$0	M	438	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029226	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE ACCESO AL POLIGONO DE LA COL. SAN CARLOS CAMINO A LA LOMA	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$600,574	\$600,574	\$600,574	\$600,574	\$600,574	\$600,574	\$600,574	100.00	\$0	M², Concreto hidráulico	3,546	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029227	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE ADÁN SORIA RAMIREZ	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$361,678	\$361,678	\$361,678	\$361,678	\$361,678	\$361,678	\$361,678	100.00	\$0	M²	1,372	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029228	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE ADRIÁN VALLES	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$367,417	\$367,417	\$367,417	\$367,417	\$367,417	\$367,417	\$367,417	100.00	\$0	M²	1,394	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029229	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE AGUSTÍN MELGAR	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$248,962	\$248,962	\$248,962	\$248,962	\$248,962	\$248,962	\$248,962	100.00	\$0	M131	944	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029230	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE ALBERTO VÁZQUEZ	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$239,161	\$239,161	\$239,161	\$239,161	\$239,161	\$239,161	\$239,161	100.00	\$0	M132	833	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029233	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE ALMECES	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$663,937	\$663,937	\$663,937	\$663,937	\$663,937	\$663,937	\$663,937	100.00	\$0	M², Concreto hidráulico	4,176	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029234	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE AMAPOLA	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$190,877	\$190,877	\$190,877	\$190,877	\$190,877	\$190,877	\$190,877	100.00	\$0	M²	1,440	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029235	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE ANTORCHA POPULAR	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$153,437	\$153,437	\$153,437	\$153,437	\$153,437	\$153,437	\$153,437	100.00	\$0	M²	885	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029236	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE ARTÍCULO 27	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$120,764	\$120,764	\$120,764	\$120,764	\$120,764	\$120,764	\$120,764	100.00	\$0	M²	424	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029237	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE AV. DEL SOL	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$579,199	\$579,199	\$579,199	\$579,199	\$579,199	\$579,199	\$579,199	100.00	\$0	M²	1,894	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029238	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE AV. ZODIACO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$677,138	\$677,138	\$677,138	\$677,138	\$677,138	\$677,138	\$677,138	100.00	\$0	M², Concreto hidráulico	4,438	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029239	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE GAMINO A LA LOMA	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$790,250	\$790,250	\$790,250	\$790,250	\$790,250	\$790,250	\$790,250	100.00	\$0	M², Concreto hidráulico	4,910	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029240	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE CARLOS GUERECIA DÍAZ	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$497,402	\$497,402	\$497,402	\$497,402	\$497,402	\$497,402	\$497,402	100.00	\$0	M²	1,601	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029241	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE CEDROS	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$243,044	\$243,044	\$243,044	\$243,044	\$243,044	\$243,044	\$243,044	100.00	\$0	M², Concreto hidráulico	1,846	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029242	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE CENTENA Y POSDATA (DOS TRAMOS)	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$927,760	\$927,760	\$927,760	\$927,760	\$927,760	\$927,760	\$927,760	100.00	\$0	M², Concreto hidráulico	5,813	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029243	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE CEREZOS	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$247,977	\$247,977	\$247,977	\$247,977	\$247,977	\$247,977	\$247,977	100.00	\$0	M², Concreto hidráulico	1,950	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029244	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE CERRADA HIDALGO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$335,397	\$335,397	\$335,397	\$335,397	\$335,397	\$335,397	\$335,397	100.00	\$0	M²	1,166	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029245	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE CESAR GUILLERMO MERAZ	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$155,098	\$155,098	\$155,098	\$155,098	\$155,098	\$155,098	\$155,098	100.00	\$0	M², Concreto hidráulico	1,333	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029246	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE CHABACANO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$407,974	\$407,974	\$407,974	\$407,974	\$407,974	\$407,974	\$407,974	100.00	\$0	M²	1,522	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029247	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE CHIHUAHUA	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$954,301	\$954,301	\$954,301	\$954,301	\$954,301	\$954,301	\$954,301	100.00	\$0	M², Concreto hidráulico	5,653	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029248	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE CLARA CORDOVA	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$227,245	\$227,245	\$227,245	\$227,245	\$227,245	\$227,245	\$227,245	100.00	\$0	M²	846	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029249	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE CONCEPCIÓN CONTRERAS Y GUADALUPE VICTORIA	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$1,374,404	\$1,374,404	\$1,374,404	\$1,374,404	\$1,374,404	\$1,374,404	\$1,374,404	100.00	\$0	M², Concreto hidráulico	7,904	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029250	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE CONSTITUCIÓN	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$191,171	\$191,171	\$191,171	\$191,171	\$191,171	\$191,171	\$191,171	100.00	\$0	M², Concreto hidráulico	1,334	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013

Durango Número de Proyectos Reportados: 934

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones		
			Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
DUR12130100012661	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN LA CALLE ÁLVARO OBREGÓN	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$105,039	\$105,034	\$105,034	\$105,034	\$105,034	\$105,034	\$105,034	100.00	\$0	M	438	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029251	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE CUBA	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$314,151	\$314,151	\$314,151	\$314,151	\$314,151	\$314,151	\$314,151	100.00	\$0	M²	1,275	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029252	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE DAVID LÓPEZ OLIVAS	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$229,747	\$229,747	\$229,747	\$229,747	\$229,747	\$229,747	\$229,747	100.00	\$0	M²	907	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029253	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE DIAMANTE	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$96,870	\$96,870	\$96,870	\$96,870	\$96,870	\$96,870	\$96,870	100.00	\$0	M²	543	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029254	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE DOMINGO LOERA	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$235,552	\$235,552	\$235,552	\$235,552	\$235,552	\$235,552	\$235,552	100.00	\$0	M²	751	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029255	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE DOROTEO ARANGO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$687,875	\$662,721	\$662,721	\$662,721	\$662,721	\$662,721	\$662,721	100.00	\$0	M²	2,411	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029256	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE DOROTEO ARANGO (DOS TRAMOS)	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$743,606	\$743,606	\$743,606	\$743,606	\$743,606	\$743,606	\$743,606	100.00	\$0	M², Concreto hidráulico	6,099	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029257	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$910,444	\$910,444	\$910,444	\$910,444	\$910,444	\$910,444	\$910,444	100.00	\$0	M², Concreto hidráulico	5,724	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029258	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE ENRIQUE CUENCA Y CORNELIO REYNA	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$464,791	\$464,791	\$464,791	\$464,791	\$464,791	\$464,791	\$464,791	100.00	\$0	M², Concreto hidráulico	2,759	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029259	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE GENARO VÁZQUEZ	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$411,377	\$411,377	\$411,377	\$411,377	\$411,377	\$411,377	\$411,377	100.00	\$0	M², Concreto hidráulico	1,094	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029260	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$754,710	\$754,710	\$754,710	\$754,710	\$754,710	\$754,710	\$754,710	100.00	\$0	M², Concreto hidráulico	4,978	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029261	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE GUERRERO, JOSEFA ORTIZ DE DGUIEZ, Y MARIANO MATAMOROS	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$192,529	\$192,529	\$192,529	\$192,529	\$192,529	\$192,529	\$192,529	100.00	\$0	M², Concreto hidráulico	1,610	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029262	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE HÉCTOR SUAREZ NO. 400	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$439,502	\$439,502	\$439,502	\$439,502	\$439,502	\$439,502	\$439,502	100.00	\$0	M², Concreto hidráulico	1,605	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029263	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE IGNACIO LÓPEZ TARZO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$275,843	\$275,843	\$275,843	\$275,843	\$275,843	\$275,843	\$275,843	100.00	\$0	M², Concreto hidráulico	1,533	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029264	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE JACARANDAS Y FLOR DE DURAZNO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$452,953	\$452,953	\$452,953	\$452,953	\$452,953	\$452,953	\$452,953	100.00	\$0	M², Concreto hidráulico	3,086	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029265	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE JAIME SALVADOR	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$201,050	\$201,050	\$201,050	\$201,050	\$201,050	\$201,050	\$201,050	100.00	\$0	M²	673	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029266	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE JOSÉ REVUELTAS	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$325,616	\$325,616	\$325,616	\$325,616	\$325,616	\$325,616	\$325,616	100.00	\$0	M², Concreto hidráulico	2,196	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029267	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE LAS AZULENAS	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$136,909	\$136,909	\$136,909	\$136,909	\$136,909	\$136,909	\$136,909	100.00	\$0	M²	467	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029270	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE LUIS BENÍTEZ	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$234,859	\$234,859	\$234,859	\$234,859	\$234,859	\$234,859	\$234,859	100.00	\$0	M²	899	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029271	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE MANZANOS	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$332,858	\$332,858	\$332,858	\$332,858	\$332,858	\$332,858	\$332,858	100.00	\$0	M²	1,287	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029272	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE MÁRTIRES DE CHIMALHUACÁN	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$433,258	\$433,258	\$433,258	\$433,258	\$433,258	\$433,258	\$433,258	100.00	\$0	M²	1,541	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029273	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE MAXIMILIANO SILERIO ESPARZA Y ENRIQUE TORRES SÁNCHEZ	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$832,225	\$832,225	\$832,225	\$832,225	\$832,225	\$832,225	\$832,225	100.00	\$0	M², Concreto hidráulico	4,720	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029274	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE MIGUEL TRILLO Y BENJAMÍN ARGÜEMEDO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$380,828	\$380,828	\$380,828	\$380,828	\$380,828	\$380,828	\$380,828	100.00	\$0	M², Concreto hidráulico	3,398	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029275	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE MISAELE NÚÑEZ ACOSTA	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$1,317,527	\$1,317,527	\$1,317,527	\$1,317,527	\$1,317,527	\$1,317,527	\$1,317,527	100.00	\$0	M², Concreto hidráulico	8,407	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013

Durango Número de Proyectos Reportados: 934

Información General del Proyecto										Avance Financiero									Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
DUR12130100012661	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN LA CALLE ÁLVARO OBREGÓN	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$105,039	\$105,034	\$105,034	\$105,034	\$105,034	\$105,034	\$105,034	100.00	\$0	M	438	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029276	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE MORELOS Y AGUASCALIENTES	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$519,492	\$519,492	\$519,492	\$519,492	\$519,492	\$519,492	\$519,492	100.00	\$0	M², Concreto hidráulico	4,468	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029277	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE NARCIZO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$44,484	\$44,484	\$44,484	\$44,484	\$44,484	\$44,484	\$44,484	100.00	\$0	M², Concreto hidráulico	336	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029278	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE NATIVITAS	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$244,238	\$244,238	\$244,238	\$244,238	\$244,238	\$244,238	\$244,238	100.00	\$0	M²	934	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029279	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE OAXACA	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$204,401	\$204,401	\$204,401	\$204,401	\$204,401	\$204,401	\$204,401	100.00	\$0	M², Concreto hidráulico	678	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029280	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE PLAN DE AYUTLA	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$396,994	\$396,994	\$396,994	\$396,994	\$396,994	\$396,994	\$396,994	100.00	\$0	M², Concreto hidráulico	1,319	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029281	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRIMERO DE MAYO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$258,177	\$258,177	\$258,177	\$258,177	\$258,177	\$258,177	\$258,177	100.00	\$0	M²	978	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029282	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRIV. DEL COBRE	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$78,042	\$78,042	\$78,042	\$78,042	\$78,042	\$78,042	\$78,042	100.00	\$0	M²	468	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029283	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRIVADA LOS ÁLAMOS	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$96,223	\$96,223	\$96,223	\$96,223	\$96,223	\$96,223	\$96,223	100.00	\$0	M²	355	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029284	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE PROFR. JAIME FERNÁNDEZ SARACHO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$123,819	\$123,819	\$123,819	\$123,819	\$123,819	\$123,819	\$123,819	100.00	\$0	M²	486	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029285	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE PROL. 21 DE MARZO Y 10 DE MAYO, PROL. 21 DE MARZO, 10 DE MAYO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$281,091	\$281,091	\$281,091	\$281,091	\$281,091	\$281,091	\$281,091	100.00	\$0	M², Concreto hidráulico	1,863	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029286	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE PUEBLA	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$683,305	\$683,305	\$683,305	\$683,305	\$683,305	\$683,305	\$683,305	100.00	\$0	M²	2,729	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029287	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE RAIZ DEL HOMBRE Y AGUA Y VIENTO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$427,785	\$427,785	\$427,785	\$427,785	\$427,785	\$427,785	\$427,785	100.00	\$0	M², Concreto hidráulico	3,076	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029288	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE RINCONADA MARGARITAS, RINCONADA LOS LIRIOS Y RINCONADA LAS ROSAS	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$483,329	\$483,329	\$483,329	\$483,329	\$483,329	\$483,329	\$483,329	100.00	\$0	M², Concreto hidráulico	3,144	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029289	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE RUBÉN JARAMILLO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$181,881	\$181,881	\$181,881	\$181,881	\$181,881	\$181,881	\$181,881	100.00	\$0	M²	514	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029290	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE SAN ISIDRO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$394,653	\$394,653	\$394,653	\$394,653	\$394,653	\$394,653	\$394,653	100.00	\$0	M², Concreto hidráulico	1,697	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029291	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE SANTA ELENA	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$140,664	\$140,664	\$140,664	\$140,664	\$140,664	\$140,664	\$140,664	100.00	\$0	M², Concreto hidráulico	1,081	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029292	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE SIMÓN BOLÍVAR	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$635,878	\$614,308	\$614,308	\$614,308	\$614,308	\$614,308	\$614,308	100.00	\$0	M²	2,230	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029293	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE SIMÓN BOLÍVAR	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$621,251	\$621,251	\$621,251	\$621,251	\$621,251	\$621,251	\$621,251	100.00	\$0	M²	2,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029294	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE TAMPIO Y VERACRUZ	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$452,855	\$452,855	\$452,855	\$452,855	\$452,855	\$452,855	\$452,855	100.00	\$0	M², Concreto hidráulico	3,994	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029295	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE TLALOC Y CERRO DEL MERCADO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$808,246	\$808,246	\$808,246	\$808,246	\$808,246	\$808,246	\$808,246	100.00	\$0	M², Concreto hidráulico	5,060	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029296	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE TULIPÁN	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$368,434	\$368,434	\$368,434	\$368,434	\$368,434	\$368,434	\$368,434	100.00	\$0	M², Concreto hidráulico	1,405	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029297	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE TUYAS	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$500,909	\$500,909	\$500,909	\$500,909	\$500,909	\$500,909	\$500,909	100.00	\$0	M², Concreto hidráulico	3,445	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029298	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE VERACRUZ E IRAPUATO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$918,209	\$918,209	\$918,209	\$918,209	\$918,209	\$918,209	\$918,209	100.00	\$0	M², Concreto hidráulico	5,728	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013

Durango Número de Proyectos Reportados: 934

Información General del Proyecto									Avance Financiero									Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
DUR12130100012661	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN LA CALLE ÁLVARO OBREGÓN	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$105,039	\$105,034	\$105,034	\$105,034	\$105,034	\$105,034	\$105,034	100.00	\$0	M	438	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029299	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE VIOLETA	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$229,511	\$229,511	\$229,511	\$229,511	\$229,511	\$229,511	\$229,511	100.00	\$0	M², Concreto hidráulico	739	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029300	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE ZODIACO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$223,753	\$223,753	\$223,753	\$223,753	\$223,753	\$223,753	\$223,753	100.00	\$0	M², Concreto hidráulico	1,685	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029301	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE 10 DE FEBRERO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$277,042	\$277,042	\$277,042	\$277,042	\$277,042	\$277,042	\$277,042	100.00	\$0	M², Concreto hidráulico	1,587	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029302	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE 12 DE JULIO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$203,197	\$203,197	\$203,197	\$203,197	\$203,197	\$203,197	\$203,197	100.00	\$0	M², Concreto hidráulico	1,671	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029303	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE 2 DE OCTUBRE	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$175,248	\$175,248	\$175,248	\$175,248	\$175,248	\$175,248	\$175,248	100.00	\$0	M²	643	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029304	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE 4 DE ABRIL, JUAN LIRA, ANDRÉS MELLADO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$657,531	\$657,531	\$657,531	\$657,531	\$657,531	\$657,531	\$657,531	100.00	\$0	M², Concreto hidráulico	4,315	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029306	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE 4 DE MAYO Y 24 DE MAYO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$444,933	\$444,933	\$444,933	\$444,933	\$444,933	\$444,933	\$444,933	100.00	\$0	M², Concreto hidráulico	2,428	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029307	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE 4 DE OCTUBRE	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$235,643	\$235,643	\$235,643	\$235,643	\$235,643	\$235,643	\$235,643	100.00	\$0	M²	815	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029308	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE 5 DE MAYO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$572,218	\$572,218	\$572,218	\$572,218	\$572,218	\$572,218	\$572,218	100.00	\$0	M², Concreto hidráulico	2,160	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029309	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE VERÓNICA CASTRO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$273,605	\$273,605	\$273,605	\$273,605	\$273,605	\$273,605	\$273,605	100.00	\$0	M², Concreto hidráulico	1,004	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029310	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE EMILIANO ZAPATA	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$410,710	\$335,562	\$335,562	\$335,562	\$335,562	\$335,562	\$335,562	100.00	\$0	M²	1,226	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029311	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN LA CALLE DEL SAUZ	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$85,207	\$85,204	\$85,204	\$85,204	\$85,204	\$85,204	\$85,204	100.00	\$0	M	538	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029312	ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE DE LAS ROSAS	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$24,549	\$24,549	\$24,549	\$24,549	\$24,549	\$24,549	\$24,548	100.00	\$0	Luminaria	3	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029313	ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE FUERTES DE LORETO Y GUADALUPE #216	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$5,123	\$5,123	\$5,123	\$5,123	\$5,123	\$5,123	\$5,123	100.00	\$0	Luminaria	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029314	ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE TERESA ARRATIA	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$16,068	\$16,068	\$16,068	\$16,068	\$16,068	\$16,068	\$16,068	100.00	\$0	Luminaria	3	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029315	ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE 13 DE SEPTIEMBRE ESQ. NIÑOS HÉROES	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$6,156	\$6,156	\$6,156	\$6,156	\$6,156	\$6,156	\$6,156	100.00	\$0	Luminaria	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029316	ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE ADOLFO LOZANO NO. 114	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$3,472	\$3,472	\$3,472	\$3,472	\$3,472	\$3,472	\$3,472	100.00	\$0	Luminaria	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029317	ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE ADOLFO LOZANO NO. 124 A	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$3,472	\$3,472	\$3,472	\$3,472	\$3,472	\$3,472	\$3,472	100.00	\$0	Luminaria	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029318	ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE AV. VALLE VERDE	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$7,650	\$7,650	\$7,650	\$7,650	\$7,650	\$7,650	\$7,650	100.00	\$0	Luminaria	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029319	ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE AV. VALLE VERDE	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$6,080	\$6,080	\$6,080	\$6,080	\$6,080	\$6,079	\$6,079	99.98	\$0	Luminaria	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029320	ALUMBRADO PUBLICO EN LA AVE. VALLE VERDE ESQ. CACTUS	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$11,367	\$11,367	\$11,367	\$11,367	\$11,367	\$11,366	\$11,366	99.99	\$0	Luminaria	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029321	ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE CACTUS	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$12,429	\$12,429	\$12,429	\$12,429	\$12,429	\$12,429	\$12,429	100.00	\$0	Luminaria	2	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029322	ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE CANAL DE RIEGO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$6,118	\$6,118	\$6,118	\$6,118	\$6,118	\$6,118	\$6,118	100.00	\$0	Luminaria	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013

Durango Número de Proyectos Reportados: 934

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
			Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
DUR12130100012661	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN LA CALLE ÁLVARO OBREGÓN	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$105,039	\$105,034	\$105,034	\$105,034	\$105,034	\$105,034	\$105,034	100.00	\$0	M	438	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029323	ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE FRONTERA SUR	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$16,632	\$16,632	\$16,632	\$16,632	\$16,632	\$16,632	\$16,632	100.00	\$0	Luminaria	3	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029324	ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE JORGE CARRILLO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$12,377	\$12,377	\$12,377	\$12,377	\$12,377	\$12,377	\$12,377	100.00	\$0	Luminaria	2	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029325	ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE LUCES DE NUEVA YORK	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$9,230	\$9,230	\$9,230	\$9,230	\$9,230	\$9,230	\$9,230	100.00	\$0	Luminaria	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029326	ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE LUIS CORDOVA	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$21,752	\$21,752	\$21,752	\$21,752	\$21,752	\$21,751	\$21,751	100.00	\$0	Luminaria	2	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029327	ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE LUNA SILVESTRE	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$8,830	\$8,830	\$8,830	\$8,830	\$8,830	\$8,830	\$8,830	100.00	\$0	Luminaria	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029328	ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE MELISAS	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$12,158	\$12,158	\$12,158	\$12,158	\$12,158	\$12,158	\$12,158	100.00	\$0	Luminaria	2	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029329	ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE RICARDO LEZAMA PESCADOR NO. 210	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$7,668	\$7,668	\$7,668	\$7,668	\$7,668	\$7,668	\$7,668	100.00	\$0	Luminaria	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029330	ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE TAMPICO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$15,136	\$15,136	\$15,136	\$15,136	\$15,136	\$15,136	\$15,136	100.00	\$0	Luminaria	3	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029331	ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE VALLE DEL GUADIANA	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$13,801	\$13,801	\$13,801	\$13,801	\$13,801	\$13,801	\$13,801	100.00	\$0	Luminaria	3	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029332	ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$998,558	\$998,558	\$998,558	\$998,558	\$998,558	\$998,558	\$998,558	100.00	\$0	Celda Solar	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029333	MODULO FOTOVOLTAICO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$53,711	\$53,711	\$53,711	\$53,711	\$53,711	\$53,711	\$53,711	100.00	\$0	Celda Solar	3	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029334	MODULO FOTOVOLTAICO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$19,063	\$19,063	\$19,063	\$19,063	\$19,063	\$19,063	\$19,063	100.00	\$0	Celda Solar	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029335	MODULO FOTOVOLTAICO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$53,711	\$53,711	\$53,711	\$53,711	\$53,711	\$53,711	\$53,711	100.00	\$0	Celda Solar	3	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029336	MODULO FOTOVOLTAICO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$19,063	\$19,063	\$19,063	\$19,063	\$19,063	\$19,063	\$19,063	100.00	\$0	Celda Solar	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029337	MODULO FOTOVOLTAICO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$36,387	\$36,387	\$36,387	\$36,387	\$36,387	\$36,387	\$36,387	100.00	\$0	Celda Solar	2	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029338	MODULO FOTOVOLTAICO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$36,387	\$36,387	\$36,387	\$36,387	\$36,387	\$36,387	\$36,387	100.00	\$0	Celda Solar	2	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029339	MODULO FOTOVOLTAICO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$69,295	\$69,295	\$69,295	\$69,295	\$69,295	\$69,295	\$69,295	100.00	\$0	Celda Solar	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029340	CONSTRUCCIÓN DE CLÍNICA DE REHABILITACIÓN LUZ SENDERO DEL AMOR	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	M², Centros De Salud	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029346	CONSTRUCCIÓN DE DOMO CON ESTRUCTURA AUTOSOPORTABLE EN ESC. PRIM. MISAEEL NÚÑEZ ACOSTA	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$403,942	\$403,942	\$403,942	\$403,942	\$403,942	\$402,427	\$402,427	99.62	\$0	M²	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029347	CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN ESC. PRIM. IGNACIO ZARAGOZA	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$315,978	\$315,978	\$315,978	\$315,978	\$315,978	\$315,978	\$315,978	100.00	\$0	M²	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029348	CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN ESC. PRIM. MÁRTIRES DE LA EDUCACIÓN	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$278,303	\$278,303	\$278,303	\$278,303	\$278,303	\$278,303	\$278,303	100.00	\$0	M²	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029349	CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN ESC. PRIM. TIERRA Y LIBERTAD	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$310,930	\$310,930	\$310,930	\$310,930	\$310,930	\$310,930	\$310,930	100.00	\$0	M²	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029350	CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN ESC. SEC. SILVESTRE DORADOR MINCHACA	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$347,258	\$347,258	\$347,258	\$347,258	\$347,258	\$347,258	\$347,258	100.00	\$0	M²	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013

Durango Número de Proyectos Reportados: 934

Información General del Proyecto									Avance Financiero									Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
DUR12130100012661	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN LA CALLE ÁLVARO OBREGÓN	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$105,039	\$105,034	\$105,034	\$105,034	\$105,034	\$105,034	\$105,034	100.00	\$0	M	438	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029351	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CON LA CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$415,646	\$415,646	\$415,646	\$415,646	\$415,646	\$415,646	\$415,646	100.00	\$0	M²	10,133	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029352	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CON LA CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$665,554	\$665,554	\$665,554	\$665,554	\$665,554	\$665,554	\$665,554	100.00	\$0	M²	17,775	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029353	IMPERMEABILIZACIÓN RURAL	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$314,679	\$314,679	\$314,679	\$314,679	\$314,679	\$314,679	\$314,679	100.00	\$0	Acción	333	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029354	IMPERMEABILIZACIÓN URBANA	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$630,303	\$630,303	\$630,303	\$630,303	\$630,303	\$630,303	\$630,303	100.00	\$0	Acción	667	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029355	LECHADAS URBANA	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$568,687	\$568,687	\$568,687	\$568,687	\$568,687	\$568,687	\$568,687	100.00	\$0	Acción	1,685	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029356	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$644,625	\$644,625	\$644,625	\$644,625	\$644,625	\$644,625	\$644,625	100.00	\$0	Acción	1,910	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029357	PROGRAMA MANOS A LA OBRA RURAL	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$568,350	\$568,350	\$568,350	\$568,350	\$568,350	\$568,350	\$568,350	100.00	\$0	Acción	1,684	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029358	REHABILITACIÓN DE TECHO (LAMINA)	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$295,400	\$295,400	\$295,400	\$295,400	\$295,400	\$295,400	\$295,400	100.00	\$0	Acción	74	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029359	TECHO SEGURO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$648,000	\$648,000	\$648,000	\$648,000	\$648,000	\$648,000	\$648,000	100.00	\$0	Acción	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029360	CONSTRUCCIÓN DE RECAMARA ADICIONAL URBANA	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	100.00	\$0	Acción	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029361	PROGRAMA MANOS A LA OBRA DESPLANTE DE MUROS	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$476,550	\$476,550	\$476,550	\$476,550	\$476,550	\$476,550	\$476,550	100.00	\$0	Acción	1,412	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029362	ENJARRE CON ACABADO DE PINTURA URBANO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$566,913	\$566,913	\$566,913	\$566,913	\$566,913	\$566,913	\$566,913	100.00	\$0	Acción	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029363	ENJARRE ZONA URBANA	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$568,688	\$568,687	\$568,687	\$568,687	\$568,687	\$568,687	\$568,687	100.00	\$0	Acción	1,685	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029364	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (DESPLANTE DE MUROS EN VIVIENDA)	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$568,688	\$568,687	\$568,687	\$568,687	\$568,687	\$568,687	\$568,687	100.00	\$0	Acción	1,685	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029365	PROGRAMA MANOS A LA OBRA ENJARRE	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$476,550	\$476,550	\$476,550	\$476,550	\$476,550	\$476,550	\$476,550	100.00	\$0	Acción	1,412	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029366	PROGRAMA MANOS A LA OBRA LECHADAS	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$476,550	\$476,550	\$476,550	\$476,550	\$476,550	\$476,550	\$476,550	100.00	\$0	Acción	1,412	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029367	CERCO PARCELARIO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$6,400	\$6,400	\$6,400	\$6,400	\$6,400	\$6,400	\$6,400	100.00	\$0	Hectárea	667	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029368	CERCO PARCELARIO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$6,400	\$6,400	\$6,400	\$6,400	\$6,400	\$6,400	\$6,400	100.00	\$0	ML. Canales de Riego	667	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029369	CERCO PARCELARIO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$6,400	\$6,400	\$6,400	\$6,400	\$6,400	\$6,400	\$6,400	100.00	\$0	ML. Canales de Riego	667	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029370	CERCO PARCELARIO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$6,400	\$6,400	\$6,400	\$6,400	\$6,400	\$6,400	\$6,400	100.00	\$0	ML. Canales de Riego	667	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029371	CERCO PARCELARIO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$6,400	\$6,400	\$6,400	\$6,400	\$6,400	\$6,400	\$6,400	100.00	\$0	ML. Canales de Riego	667	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029372	CERCO PARCELARIO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$6,400	\$6,400	\$6,400	\$6,400	\$6,400	\$6,400	\$6,400	100.00	\$0	ML. Canales de Riego	667	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029373	CERCO PARCELARIO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$4,000	100.00	\$0	ML. Canales de Riego	417	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013

Durango Número de Proyectos Reportados: 934

Información General del Proyecto									Avance Financiero									Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
DUR12130100012661	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN LA CALLE ÁLVARO OBREGÓN	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$105,039	\$105,034	\$105,034	\$105,034	\$105,034	\$105,034	\$105,034	100.00	\$0	M	438	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029423	CERCO PARCELARIO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	100.00	\$0	ML. Canales de Riego	2,083	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029424	CERCO PARCELARIO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$12,000	\$12,000	\$12,000	\$12,000	\$12,000	\$12,000	\$12,000	100.00	\$0	ML. Canales de Riego	1,250	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029425	CERCO PARCELARIO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$1,600	\$1,600	\$1,600	\$1,600	\$1,600	\$1,600	\$1,600	100.00	\$0	ML. Canales de Riego	167	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029426	CERCO PARCELARIO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	100.00	\$0	Hectárea	833	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029427	CERCO PARCELARIO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$4,000	100.00	\$0	Hectárea	417	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029428	CERCO PARCELARIO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$5,600	\$5,600	\$5,600	\$5,600	\$5,600	\$5,600	\$5,600	100.00	\$0	Hectárea	583	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029429	CERCO PARCELARIO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$6,400	\$6,400	\$6,400	\$6,400	\$6,400	\$6,400	\$6,400	100.00	\$0	Hectárea	667	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029430	CERCO PARCELARIO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$6,400	\$6,400	\$6,400	\$6,400	\$6,400	\$6,400	\$6,400	100.00	\$0	Hectárea	667	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029431	CERCO PARCELARIO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$16,000	\$16,000	\$16,000	\$16,000	\$16,000	\$16,000	\$16,000	100.00	\$0	Hectárea	1,667	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029432	CERCO PARCELARIO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	100.00	\$0	Hectárea	833	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029433	CERCO PARCELARIO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$4,000	100.00	\$0	Hectárea	417	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029434	CERCO PARCELARIO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$6,400	\$6,400	\$6,400	\$6,400	\$6,400	\$6,400	\$6,400	100.00	\$0	Hectárea	667	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029435	CERCO PARCELARIO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$70,400	\$70,400	\$70,400	\$70,400	\$70,400	\$70,400	\$70,400	100.00	\$0	Hectárea	7,333	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029436	CERCO PARCELARIO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$24,000	\$24,000	\$24,000	\$24,000	\$24,000	\$24,000	\$24,000	100.00	\$0	Hectárea	2,500	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029437	CERCO PARCELARIO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$6,400	\$6,400	\$6,400	\$6,400	\$6,400	\$6,400	\$6,400	100.00	\$0	Hectárea	667	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029438	CERCO PARCELARIO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	100.00	\$0	Hectárea	833	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029439	CERCO PARCELARIO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	100.00	\$0	Hectárea	833	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029440	CERCO PARCELARIO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$4,000	100.00	\$0	Hectárea	417	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029441	CERCO PARCELARIO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$4,000	100.00	\$0	Hectárea	417	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029442	CERCO PARCELARIO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$4,800	\$4,800	\$4,800	\$4,800	\$4,800	\$4,800	\$4,800	100.00	\$0	Hectárea	500	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029443	CERCO PARCELARIO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$24,000	\$24,000	\$24,000	\$24,000	\$24,000	\$24,000	\$24,000	100.00	\$0	Hectárea	2,500	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029444	CERCO PARCELARIO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	100.00	\$0	Hectárea	833	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029445	CERCO PARCELARIO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$4,000	100.00	\$0	Hectárea	417	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013

Durango Número de Proyectos Reportados: 934

Información General del Proyecto									Avance Financiero									Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
DUR12130100012661	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN LA CALLE ÁLVARO OBREGÓN	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$105,039	\$105,034	\$105,034	\$105,034	\$105,034	\$105,034	\$105,034	100.00	\$0	M	438	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029446	CERCO PARCELARIO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$1,600	\$1,600	\$1,600	\$1,600	\$1,600	\$1,600	\$1,600	100.00	\$0	Hectárea	167	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029447	CERCO PARCELARIO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	100.00	\$0	Hectárea	4,167	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029448	CERCO PARCELARIO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$4,000	100.00	\$0	Hectárea	417	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029449	CERCO PARCELARIO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	100.00	\$0	Hectárea	833	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029450	CERCO PARCELARIO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	100.00	\$0	Hectárea	833	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029451	CERCO PARCELARIO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$4,000	100.00	\$0	Hectárea	417	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029452	CERCO PARCELARIO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$12,000	\$12,000	\$12,000	\$12,000	\$12,000	\$12,000	\$12,000	100.00	\$0	Hectárea	1,250	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029453	CERCO PARCELARIO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$12,800	\$12,800	\$12,800	\$12,800	\$12,800	\$12,800	\$12,800	100.00	\$0	Hectárea	1,333	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029457	CERCO PARCELARIO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$3,200	\$3,200	\$3,200	\$3,200	\$3,200	\$3,200	\$3,200	100.00	\$0	Hectárea	333	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029458	CERCO PARCELARIO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$32,000	\$32,000	\$32,000	\$32,000	\$32,000	\$32,000	\$32,000	100.00	\$0	Hectárea	3,333	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029459	CERCO PARCELARIO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$6,400	\$6,400	\$6,400	\$6,400	\$6,400	\$6,400	\$6,400	100.00	\$0	Hectárea	667	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029460	CERCO PARCELARIO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$5,600	\$5,600	\$5,600	\$5,600	\$5,600	\$5,600	\$5,600	100.00	\$0	Hectárea	583	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029461	CERCO PARCELARIO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$4,000	100.00	\$0	Hectárea	417	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029462	CERCO PARCELARIO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$4,800	\$4,800	\$4,800	\$4,800	\$4,800	\$4,800	\$4,800	100.00	\$0	Hectárea	500	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029463	CERCO PARCELARIO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$16,000	\$16,000	\$16,000	\$16,000	\$16,000	\$16,000	\$16,000	100.00	\$0	Hectárea	1,667	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029464	CERCO PARCELARIO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	100.00	\$0	Hectárea	833	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029465	CERCO PARCELARIO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	100.00	\$0	Hectárea	833	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029466	CERCO PARCELARIO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	100.00	\$0	Hectárea	833	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029467	CERCO PARCELARIO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$6,400	\$6,400	\$6,400	\$6,400	\$6,400	\$6,400	\$6,400	100.00	\$0	Hectárea	667	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029468	CERCO PARCELARIO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$3,200	\$3,200	\$3,200	\$3,200	\$3,200	\$3,200	\$3,200	100.00	\$0	Hectárea	333	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029469	CERCO PARCELARIO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	100.00	\$0	Hectárea	833	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029470	CERCO PARCELARIO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$4,000	100.00	\$0	Hectárea	417	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029471	CERCO PARCELARIO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$5,600	\$5,600	\$5,600	\$5,600	\$5,600	\$5,600	\$5,600	100.00	\$0	Hectárea	583	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013

Durango Número de Proyectos Reportados: 934

Información General del Proyecto									Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
DUR12130100012661	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN LA CALLE ÁLVARO OBREGÓN	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$105,039	\$105,034	\$105,034	\$105,034	\$105,034	\$105,034	\$105,034	100.00	\$0	M	438	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029496	CERCO PARCELARIO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$4,000	100.00	\$0	Hectárea	417	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029497	CERCO PARCELARIO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	100.00	\$0	Hectárea	833	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029498	CERCO PARCELARIO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$12,000	\$12,000	\$12,000	\$12,000	\$12,000	\$12,000	\$12,000	100.00	\$0	Hectárea	1,250	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029499	CERCO PARCELARIO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	100.00	\$0	Hectárea	833	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029500	CERCO PARCELARIO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$5,600	\$5,600	\$5,600	\$5,600	\$5,600	\$5,600	\$5,600	100.00	\$0	Hectárea	583	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029501	CERCO PARCELARIO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$4,000	100.00	\$0	Hectárea	417	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029502	CERCO PARCELARIO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$3,200	\$3,200	\$3,200	\$3,200	\$3,200	\$3,200	\$3,200	100.00	\$0	Hectárea	333	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029503	CERCO PARCELARIO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	100.00	\$0	Hectárea	2,083	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029504	CERCO PARCELARIO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	100.00	\$0	Hectárea	833	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029505	CERCO PARCELARIO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	100.00	\$0	Hectárea	833	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029506	CERCO PARCELARIO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$5,600	\$5,600	\$5,600	\$5,600	\$5,600	\$5,600	\$5,600	100.00	\$0	Hectárea	583	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029507	CERCO PARCELARIO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$4,800	\$4,800	\$4,800	\$4,800	\$4,800	\$4,800	\$4,800	100.00	\$0	Hectárea	500	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029508	CERCO PARCELARIO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$6,400	\$6,400	\$6,400	\$6,400	\$6,400	\$6,400	\$6,400	100.00	\$0	Hectárea	667	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029509	CERCO PARCIAL	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	100.00	\$0	Hectárea	833	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029510	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PARCELARIO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	100.00	\$0	Hectárea	4,167	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029511	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PARCELARIO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$6,400	\$6,400	\$6,400	\$6,400	\$6,400	\$6,400	\$6,400	100.00	\$0	Hectárea	667	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029512	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PARCELARIO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	100.00	\$0	Hectárea	833	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029513	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PARCELARIO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$6,400	\$6,400	\$6,400	\$6,400	\$6,400	\$6,400	\$6,400	100.00	\$0	Hectárea	667	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029514	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PARCELARIO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$19,200	\$19,200	\$19,200	\$19,200	\$19,200	\$19,200	\$19,200	100.00	\$0	Hectárea	2,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029515	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PARCELARIO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$14,400	\$14,400	\$14,400	\$14,400	\$14,400	\$14,400	\$14,400	100.00	\$0	Hectárea	1,500	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029516	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PARCELARIO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$6,400	\$6,400	\$6,400	\$6,400	\$6,400	\$6,400	\$6,400	100.00	\$0	Hectárea	667	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029517	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PARCELARIO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$9,600	\$9,600	\$9,600	\$9,600	\$9,600	\$9,600	\$9,600	100.00	\$0	Hectárea	1,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029518	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PARCELARIO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$6,400	\$6,400	\$6,400	\$6,400	\$6,400	\$6,400	\$6,400	100.00	\$0	Hectárea	667	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013

Durango Número de Proyectos Reportados: 934

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
			Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
DUR12130100012661	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN LA CALLE ALVARO OBREGÓN	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$105,039	\$105,034	\$105,034	\$105,034	\$105,034	\$105,034	\$105,034	100.00	\$0	M	438	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029547	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PARCELARIO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$6,400	\$6,400	\$6,400	\$6,400	\$6,400	\$6,400	\$6,400	100.00	\$0	Hectárea	667	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029548	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PARCELARIO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$5,600	\$5,600	\$5,600	\$5,600	\$5,600	\$5,600	\$5,600	100.00	\$0	Hectárea	583	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029549	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PARCELARIO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$5,600	\$5,600	\$5,600	\$5,600	\$5,600	\$5,600	\$5,600	100.00	\$0	Hectárea	583	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029550	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PARCELARIO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$4,000	100.00	\$0	Hectárea	417	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029551	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PARCELARIO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$6,400	\$6,400	\$6,400	\$6,400	\$6,400	\$6,400	\$6,400	100.00	\$0	Hectárea	667	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029552	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CANALES DE RIEGO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	100.00	\$0	ML. Canales de Riego	374	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029553	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CANALES DE RIEGO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	100.00	\$0	ML. Canales de Riego	400	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029554	CERCO PARCELARIO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	100.00	\$0	Hectárea	833	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029555	EQUIPAMIENTO DE POZO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$35,000	100.00	\$0	Hectárea	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029556	EQUIPAMIENTO DE POZO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	100.00	\$0	Hectárea	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029557	EQUIPAMIENTO DE POZO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$190,937	\$190,937	\$190,937	\$190,937	\$190,937	\$190,937	\$190,937	100.00	\$0	Hectárea	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029558	EQUIPAMIENTO DE POZO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$111,285	\$111,285	\$111,285	\$111,285	\$111,285	\$111,285	\$111,285	100.00	\$0	Hectárea	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029559	EQUIPAMIENTO DE POZO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$289,727	\$289,727	\$289,727	\$289,727	\$289,727	\$289,727	\$289,727	100.00	\$0	Hectárea	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029560	PERFORACIÓN DE POZO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	100.00	\$0	Hectárea	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029561	EQUIPAMIENTO DE POZO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$270,040	\$270,040	\$270,040	\$270,040	\$270,040	\$270,040	\$270,040	100.00	\$0	Hectárea	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029562	EQUIPAMIENTO DE POZO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$33,537	\$33,537	\$33,537	\$33,537	\$33,537	\$33,537	\$33,537	100.00	\$0	Hectárea	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029563	EQUIPAMIENTO DE POZO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$96,780	\$96,780	\$96,780	\$96,780	\$96,780	\$96,780	\$96,780	100.00	\$0	Hectárea	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029564	EQUIPAMIENTO DE POZO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	100.00	\$0	Hectárea	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029565	EQUIPAMIENTO DE POZO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	100.00	\$0	Hectárea	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029566	PERFORACIÓN DE POZO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$87,580	\$87,580	\$87,580	\$87,580	\$87,580	\$87,580	\$87,580	100.00	\$0	Hectárea	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029567	CERCO PARCELARIO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$16,000	\$16,000	\$16,000	\$16,000	\$16,000	\$16,000	\$16,000	100.00	\$0	Bodegas	1,667	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029573	CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE ABREVADERO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	100.00	\$0	M2. Presón	2,500	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029574	CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE ABREVADERO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	100.00	\$0	Bodegas	2,500	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013

Durango Número de Proyectos Reportados: 934

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
			Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
DUR12130100012661	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN LA CALLE ÁLVARO OBREGÓN	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$105,039	\$105,034	\$105,034	\$105,034	\$105,034	\$105,034	\$105,034	100.00	\$0	M	438	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029674	REHABILITACIÓN DE BORDO DE ABREVEDERO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	100.00	\$0	Bodegas	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029675	REHABILITACIÓN DE BORDO DE ABREVEDERO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$24,000	\$24,000	\$24,000	\$24,000	\$24,000	\$24,000	\$24,000	100.00	\$0	Bodegas	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029676	REHABILITACIÓN DE BORDO DE ABREVEDERO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	100.00	\$0	Bodegas	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029677	REHABILITACIÓN DE BORDO DE ABREVEDERO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$388,000	\$388,000	\$388,000	\$388,000	\$388,000	\$388,000	\$388,000	100.00	\$0	Bodegas	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029678	REHABILITACIÓN DE BORDO DE ABREVEDERO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	100.00	\$0	Establo/Aprisco	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029679	REHABILITACIÓN DE BORDO DE ABREVEDERO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	100.00	\$0	Establo/Aprisco	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029680	ADQUISICIÓN Y DOTACIÓN DE EQUIPO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	100.00	\$0	Equipo	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029681	ADQUISICIÓN Y DOTACIÓN DE EQUIPO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	100.00	\$0	Equipo	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029682	GASTOS INDIRECTOS	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$2,172,678	\$2,172,678	\$2,172,678	\$2,172,678	\$2,172,678	\$2,163,072	\$2,163,072	99.56	\$0	Informe	1	100.00	94.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130100029683	DESARROLLO INSTITUCIONAL	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$2,082,218	\$2,082,218	\$2,082,218	\$2,082,218	\$2,082,218	\$2,082,218	\$2,082,218	100.00	\$0	Informe	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR12130200160899	ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE CD. JUÁREZ O NARDO ENTRE PROL. NIÑOS HÉROES Y CHAPULTEPEC	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL (URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y ASISTENCIA DESARROLLO SOCIAL)	EN EJECUCIÓN	2012	\$5,648	\$5,648	\$5,648	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Luminaria	20	100.00	0.00	Financiera: LA LOCALIDAD ES: COL. JUAN ESCUTIA / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
DUR12130200160926	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS EN LA CALLE NIÑOS HÉROES - PROL. NIÑOS HÉROES	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL (URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y ASISTENCIA DESARROLLO SOCIAL)	EN EJECUCIÓN	2012	\$6,414	\$6,414	\$6,414	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Luminaria	20	100.00	0.00	Financiera: LA LOCALIDAD ES: COL. JUAN ESCUTIA / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
DUR12130200160958	PAVIMENTACIÓN DEL CRUCERO EN LA CALLE MISAEI NÚÑEZ ESQ. CON JACINTO CANEK	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL (URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y ASISTENCIA DESARROLLO SOCIAL)	TERMINADO	2012	\$25,689	\$25,689	\$25,689	\$25,689	\$25,689	\$25,689	\$25,689	100.00	\$0	M² Concreto hidráulico	17	100.00	100.00	Financiera: LA LOCALIDAD ES: COL. ASENTAMIENTOS HUMANOS / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
DUR12130200160980	PAVIMENTACIÓN DEL CRUCERO EN LA CALLE MISAEI NÚÑEZ ESQ. CON 16 DE NOVIEMBRE	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL (URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y ASISTENCIA DESARROLLO SOCIAL)	TERMINADO	2012	\$29,001	\$29,001	\$29,001	\$29,001	\$29,001	\$29,001	\$29,001	100.00	\$0	M² Concreto hidráulico	17	100.00	100.00	Financiera: LA LOCALIDAD ES: COL. ASENTAMIENTOS HUMANOS / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
DUR12130200161007	PAVIMENTACIÓN DEL CRUCERO EN LA CALLE MISAEI NÚÑEZ ESQ. CON LUCIO BLANCO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL (URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y ASISTENCIA DESARROLLO SOCIAL)	TERMINADO	2012	\$28,695	\$28,695	\$28,695	\$28,695	\$28,695	\$28,695	\$28,695	100.00	\$0	M² Concreto hidráulico	17	100.00	100.00	Financiera: LA LOCALIDAD ES: COL. ASENTAMIENTOS HUMANOS / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
DUR12130200168990	CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN ESC. SEC. "JAIME TORRE BODET"	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	EDUCACIÓN Y DEPORTE	EN EJECUCIÓN	2012	\$1,077,246	\$1,077,246	\$1,077,246	\$1,077,246	\$1,077,245	\$861,231	\$861,231	79.95	\$0	Obra	450	100.00	80.00	Financiera: LA LOCALIDAD ES: COL. 16 DE SEPTIEMBRE / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
DUR13130100012734	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	EN EJECUCIÓN	2013	\$690	\$690	\$690	\$690	\$690	\$636	\$636	92.17	\$0	M	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR13130100012758	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN LA CALLE DAVID REYNOSO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	EN EJECUCIÓN	2013	\$1,062	\$1,062	\$1,062	\$1,062	\$1,062	\$293	\$293	27.59	\$0	M	6	100.00	28.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR13130100012774	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN LA CALLE SALVADOR GAMIZ	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	EN EJECUCIÓN	2013	\$1,551	\$1,551	\$1,551	\$1,551	\$1,551	\$428	\$428	27.60	\$0	M	8	100.00	28.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR13130100012786	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN LA CALLE ESTHER FERNÁNDEZ	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	EN EJECUCIÓN	2013	\$880	\$810	\$810	\$810	\$810	\$810	\$810	100.00	\$0	M	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR13130100012800	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN LA CALLE LLUVIA CON SOL	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	EN EJECUCIÓN	2013	\$3,458	\$10,771	\$10,771	\$10,771	\$10,771	\$3,077	\$3,077	28.57	\$0	M	20	100.00	29.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR13130100012811	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN LA CALLE CHIHUAHUA	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	EN EJECUCIÓN	2013	\$8,128	\$8,128	\$8,128	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M	47	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013

Durango Número de Proyectos Reportados: 934

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
			Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
DUR12130100012661	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN LA CALLE ÁLVARO OBREGÓN	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$105,039	\$105,034	\$105,034	\$105,034	\$105,034	\$105,034	\$105,034	100.00	\$0	M	438	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR13130100012823	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN LA CALLE FELIPE ÁNGELES	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	EN EJECUCIÓN	2013	\$2,779	\$2,565	\$2,565	\$2,565	\$2,565	\$2,565	\$2,565	100.00	\$0	M	16	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR13130100012833	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN LA CALLE SIMÓN ÁLVAREZ	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	EN EJECUCIÓN	2013	\$517	\$1,815	\$1,815	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M	3	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR13130100012850	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN LA CALLE DOROTEO ARANGO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	EN EJECUCIÓN	2013	\$1,003	\$924	\$924	\$924	\$924	\$924	\$924	100.00	\$0	M	6	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR13130100012871	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN LA CALLE 1RO. DE MAYO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	EN EJECUCIÓN	2013	\$2,964	\$2,964	\$2,964	\$2,964	\$2,964	\$2,730	\$2,730	92.11	\$0	M	17	100.00	92.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR13130100012923	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN LA CALLE SANTA MARÍA	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	EN EJECUCIÓN	2013	\$96,680	\$93,414	\$93,414	\$93,414	\$93,414	\$93,414	\$93,414	100.00	\$0	M	561	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR13130100012942	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN LA CALLE NIÑO JESÚS	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	EN EJECUCIÓN	2013	\$97,250	\$92,951	\$92,951	\$92,951	\$92,951	\$92,951	\$92,951	100.00	\$0	M	564	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR13130100013470	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN LA CALLE SAN JOSÉ	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	EN EJECUCIÓN	2013	\$98,417	\$94,629	\$94,629	\$94,629	\$94,629	\$94,629	\$94,629	100.00	\$0	M	571	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR13130100013497	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN LA CALLE ALEJANDRA GUZMÁN	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	EN EJECUCIÓN	2013	\$30,834	\$30,824	\$30,824	\$30,824	\$30,824	\$30,824	\$30,824	100.00	\$0	M	179	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR13130100013523	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN LA CALLE TABASCO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	EN EJECUCIÓN	2013	\$12,383	\$10,367	\$10,367	\$10,367	\$10,367	\$10,367	\$10,367	100.00	\$0	M	72	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR13130100013553	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN LA CALLE PUEBLA	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	EN EJECUCIÓN	2013	\$48,453	\$44,640	\$44,640	\$44,640	\$44,640	\$44,639	\$44,639	100.00	\$0	M	281	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR13130100013578	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN LA CALLE TABASCO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	EN EJECUCIÓN	2013	\$11,170	\$10,550	\$10,550	\$10,550	\$10,550	\$10,550	\$10,550	100.00	\$0	M	65	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR13130100013618	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN LA CALLE PINO SUÁREZ	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	EN EJECUCIÓN	2013	\$223,515	\$199,374	\$199,374	\$199,374	\$199,374	\$199,374	\$199,374	100.00	\$0	M	926	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR13130100013656	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN LA CALLE BENITO JUÁREZ	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	EN EJECUCIÓN	2013	\$218,687	\$205,338	\$205,338	\$205,338	\$205,338	\$60,536	\$60,536	29.48	\$0	M	906	100.00	29.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR13130100013681	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN LA CALLE 5 DE MAYO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	EN EJECUCIÓN	2013	\$156,653	\$156,653	\$156,653	\$156,653	\$156,653	\$148,059	\$148,059	94.51	\$0	M	649	100.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR13130100013698	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	EN EJECUCIÓN	2013	\$201,067	\$195,268	\$195,268	\$195,268	\$195,268	\$195,268	\$195,268	100.00	\$0	M	833	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR13130100013730	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	EN EJECUCIÓN	2013	\$228,825	\$228,825	\$228,825	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M	948	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR13130100013778	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN LA CALLE MARAVILLAS	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	EN EJECUCIÓN	2013	\$15,493	\$15,493	\$15,493	\$15,493	\$15,493	\$14,271	\$14,271	92.11	\$0	M	90	100.00	92.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR13130100013807	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN LA CALLE CIRCUITO ARMANDO DEL CASTILLO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	EN EJECUCIÓN	2013	\$30,889	\$30,889	\$30,889	\$30,889	\$30,889	\$8,533	\$8,533	27.62	\$0	M	179	100.00	28.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR13130100013851	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	EN EJECUCIÓN	2013	\$165,082	\$146,480	\$146,480	\$146,480	\$146,480	\$146,480	\$146,480	100.00	\$0	ML	25	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR13130100013953	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	EN EJECUCIÓN	2013	\$262,876	\$210,526	\$210,526	\$210,526	\$210,526	\$210,526	\$210,526	100.00	\$0	ML	55	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR13130100014017	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE CESAR COSTA	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	EN EJECUCIÓN	2013	\$325,188	\$325,188	\$325,188	\$325,188	\$325,188	\$286,358	\$286,358	88.06	\$0	M²	971	100.00	88.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR13130100014057	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE COAHUILA	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	EN EJECUCIÓN	2013	\$492,621	\$492,621	\$492,621	\$492,621	\$492,621	\$441,980	\$441,980	89.72	\$0	M²	1,471	100.00	89.71	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR13130100014080	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE PUERTO VALLARTA	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	EN EJECUCIÓN	2013	\$157,074	\$157,074	\$157,074	\$157,074	\$157,074	\$139,972	\$139,972	89.11	\$0	M²	460	100.00	89.11	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013

Durango Número de Proyectos Reportados: 934

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones		
			Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
DUR12130100012661	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN LA CALLE ÁLVARO OBREGÓN	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$105,039	\$105,034	\$105,034	\$105,034	\$105,034	\$105,034	\$105,034	100.00	\$0	M	438	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR13130100014111	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE CAPULLOS	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	EN EJECUCIÓN	2013	\$378,498	\$378,498	\$378,498	\$378,498	\$378,498	\$340,150	\$340,150	89.87	\$0	M²	1,130	100.00	89.86	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR13130100014148	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE FLOR DE LIMÓN	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	EN EJECUCIÓN	2013	\$255,126	\$255,126	\$255,126	\$255,126	\$255,126	\$225,638	\$225,638	88.44	\$0	M²	762	100.00	88.44	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR13130100014175	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE IRMA DORANTES	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	EN EJECUCIÓN	2013	\$503,190	\$503,190	\$503,190	\$503,190	\$503,190	\$456,724	\$456,724	90.77	\$0	M²	1,502	100.00	90.76	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR13130100014200	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE PANFILO NATERA	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	EN EJECUCIÓN	2013	\$425,091	\$425,091	\$425,091	\$425,091	\$425,091	\$367,767	\$367,767	86.51	\$0	M²	1,269	100.00	86.51	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR13130100014225	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	EN EJECUCIÓN	2013	\$415,286	\$415,286	\$415,286	\$415,286	\$415,286	\$324,902	\$324,902	78.24	\$0	M²	1,240	100.00	78.23	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR13130100014256	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE LIRIOS	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	EN EJECUCIÓN	2013	\$175,349	\$188,121	\$188,121	\$188,121	\$188,121	\$175,275	\$175,275	93.17	\$0	M²	488	100.00	93.17	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR13130100014282	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE DAVID REYNOSO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	EN EJECUCIÓN	2013	\$180,149	\$180,149	\$180,149	\$180,149	\$180,149	\$144,238	\$144,238	80.07	\$0	M²	538	100.00	80.06	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR13130100014309	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE FLOR SILVESTRE	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	EN EJECUCIÓN	2013	\$407,026	\$407,026	\$407,026	\$407,026	\$407,026	\$371,440	\$371,440	91.26	\$0	M²	1,215	100.00	91.25	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR13130100014334	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE ALBERTO VÁZQUEZ	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	EN EJECUCIÓN	2013	\$311,343	\$311,343	\$311,343	\$311,343	\$311,343	\$280,626	\$280,626	90.13	\$0	M²	929	100.00	90.13	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
DUR13130100014355	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE DIEGO RIVERA	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	EN EJECUCIÓN	2013	\$98,647	\$98,647	\$98,647	\$98,647	\$98,647	\$94,896	\$94,896	96.20	\$0	M²	294	100.00	96.19	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR13130100014381	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE CACTUS	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	EN EJECUCIÓN	2013	\$378,833	\$378,833	\$378,833	\$378,833	\$378,833	\$269,471	\$269,471	71.13	\$0	M²	1,131	100.00	71.13	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR13130100014403	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE SIMÓN ÁLVAREZ	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	EN EJECUCIÓN	2013	\$414,826	\$414,826	\$414,826	\$414,826	\$414,826	\$388,991	\$388,991	93.77	\$0	M²	1,225	100.00	93.78	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR13130100014574	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE "RO. DE MAYO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	EN EJECUCIÓN	2013	\$305,754	\$305,754	\$305,754	\$305,754	\$305,754	\$270,017	\$270,017	88.31	\$0	M²	913	100.00	88.31	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR13130100014609	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE AVENIDA LAS ROSAS	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	EN EJECUCIÓN	2013	\$477,309	\$477,309	\$477,309	\$477,309	\$477,309	\$429,119	\$429,119	89.90	\$0	M²	1,425	100.00	89.90	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR13130100014636	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRIVADA LAS ROSAS	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	EN EJECUCIÓN	2013	\$77,947	\$77,947	\$77,947	\$77,947	\$77,947	\$69,724	\$69,724	89.45	\$0	M²	233	100.00	89.45	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR13130100014683	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE DOROTEO ARANGO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	EN EJECUCIÓN	2013	\$391,685	\$391,685	\$391,685	\$391,685	\$391,685	\$349,657	\$349,657	89.27	\$0	M²	995	100.00	89.27	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR13130100014733	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE FERNANDO ALMADA	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	EN EJECUCIÓN	2013	\$352,664	\$352,664	\$352,664	\$352,664	\$352,664	\$77,747	\$77,747	22.05	\$0	M²	1,053	100.00	22.04	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR13130100014771	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRIVADA NARDO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	EN EJECUCIÓN	2013	\$637,833	\$637,833	\$637,833	\$637,833	\$637,833	\$570,778	\$570,778	89.49	\$0	M²	1,904	100.00	89.48	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR13130100014795	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE FELIPE ANGELES	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	EN EJECUCIÓN	2013	\$84,443	\$75,856	\$75,856	\$75,856	\$75,856	\$75,856	\$75,856	100.00	\$0	M²	252	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR13130100014828	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE SALVADOR GAMIZ	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	EN EJECUCIÓN	2013	\$216,993	\$216,993	\$216,993	\$216,993	\$216,993	\$103,172	\$103,172	47.55	\$0	M²	647	100.00	47.54	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR13130100014851	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE SALVADOR GAMIZ	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	EN EJECUCIÓN	2013	\$330,661	\$330,661	\$330,661	\$330,661	\$330,661	\$157,720	\$157,720	47.70	\$0	M²	931	100.00	47.70	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR13130100014875	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRIVADA TORIBIO ORTEGA	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	EN EJECUCIÓN	2013	\$131,241	\$131,241	\$131,241	\$131,241	\$131,241	\$105,739	\$105,739	80.57	\$0	M²	385	100.00	80.57	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR13130100014896	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE VALLE HERMOSO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	EN EJECUCIÓN	2013	\$188,723	\$188,723	\$188,723	\$188,723	\$188,723	\$168,069	\$168,069	89.06	\$0	M²	563	100.00	89.05	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013

Durango Número de Proyectos Reportados: 934

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
			Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
DUR12130100012661	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN LA CALLE ÁLVARO OBREGÓN	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$105,039	\$105,034	\$105,034	\$105,034	\$105,034	\$105,034	\$105,034	100.00	\$0	M	438	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR13130100014929	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE RICARDO LEZAMA PESCADOR	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	EN EJECUCIÓN	2013	\$622,058	\$622,058	\$622,058	\$622,058	\$622,058	\$109,217	\$109,217	17.56	\$0	M²	1,857	100.00	17.56	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR13130100014954	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE ESTHER FERNÁNDEZ	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	EN EJECUCIÓN	2013	\$325,740	\$325,740	\$325,740	\$325,740	\$325,740	\$291,119	\$291,119	89.37	\$0	M²	972	100.00	89.37	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR13130100014974	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE LLUVIA CON SOL	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	EN EJECUCIÓN	2013	\$145,174	\$164,240	\$164,240	\$164,240	\$164,240	\$133,465	\$133,465	81.26	\$0	M²	433	100.00	81.26	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR13130100015002	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE CHIHUAHUA	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	EN EJECUCIÓN	2013	\$459,528	\$459,528	\$459,528	\$459,528	\$459,528	\$306,104	\$306,104	66.61	\$0	M²	1,372	100.00	66.61	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR13130100015139	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	EN EJECUCIÓN	2013	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$278,467	\$278,467	79.56	\$0	Cancha	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR13130100015210	AMPLIACIÓN DE VIVIENDA	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	EN EJECUCIÓN	2013	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	100	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR13130100015234	LAMINA	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	EN EJECUCIÓN	2013	\$295,400	\$295,400	\$295,400	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	64	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR13130100015278	TECHO SEGURO (LOSA SOLIDA)	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	EN EJECUCIÓN	2013	\$648,000	\$648,000	\$648,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	100	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR13130100015355	IMPERMEABILIZACIÓN URBANA	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	EN EJECUCIÓN	2013	\$667,000	\$667,000	\$667,000	\$667,000	\$667,000	\$667,000	\$667,000	100.00	\$0	Acción	667	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR13130100015379	LECHADAS URBANA	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	EN EJECUCIÓN	2013	\$569,000	\$569,000	\$569,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	1,637	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR13130100015411	IMPERMEABILIZACIÓN RURAL	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	EN EJECUCIÓN	2013	\$333,000	\$333,000	\$333,000	\$333,000	\$333,000	\$333,000	\$333,000	100.00	\$0	Acción	333	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR13130100015455	ENJARRE CON ACABADO DE PINTURA	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	EN EJECUCIÓN	2013	\$566,913	\$566,913	\$566,913	\$566,913	\$566,913	\$566,913	\$566,913	100.00	\$0	Acción	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR13130100015485	ENJARRE ZONA URBANA	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	EN EJECUCIÓN	2013	\$569,000	\$569,000	\$569,000	\$569,000	\$569,000	\$569,000	\$569,000	100.00	\$0	Acción	1,637	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR13130100015522	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	EN EJECUCIÓN	2013	\$569,000	\$569,000	\$569,000	\$569,000	\$569,000	\$569,000	\$569,000	100.00	\$0	Acción	1,637	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR13130100015548	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	EN EJECUCIÓN	2013	\$645,000	\$645,000	\$645,000	\$645,000	\$645,000	\$645,000	\$645,000	100.00	\$0	Acción	1,856	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR13130100015570	PISO FIRME	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	EN EJECUCIÓN	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M²	1	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR13130100015597	MANOS A LA OBRA LECHADA ZONA URBANA	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	EN EJECUCIÓN	2013	\$440,000	\$440,000	\$440,000	\$440,000	\$440,000	\$440,000	\$440,000	100.00	\$0	Acción	1,266	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR13130100015632	MANOS A LA OBRA ENJARRE ZONA URBANA	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	EN EJECUCIÓN	2013	\$440,000	\$440,000	\$440,000	\$440,000	\$440,000	\$440,000	\$440,000	100.00	\$0	Acción	1,266	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR13130100015664	DESPLANTÉ DE MUROS ZONA URBANA	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	EN EJECUCIÓN	2013	\$440,000	\$440,000	\$440,000	\$440,000	\$440,000	\$440,000	\$440,000	100.00	\$0	Acción	1,266	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR13130100015687	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA RURAL	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	EN EJECUCIÓN	2013	\$680,000	\$680,000	\$680,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	1,956	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR13130100015753	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA TELESECUNDARIA NO. 336	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	EN EJECUCIÓN	2013	\$469,479	\$469,479	\$469,479	\$469,479	\$469,479	\$248,787	\$248,787	52.99	\$0	M², Bardas, Cercos	218	100.00	53.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR13130100015779	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESC. SEC. MARCO GONZÁLEZ SOLÍS	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	EN EJECUCIÓN	2013	\$762,379	\$762,379	\$762,379	\$762,379	\$762,379	\$421,250	\$421,250	55.25	\$0	M², Bardas, Cercos	462	100.00	55.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR13130100015800	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESC. SEC. GRAL. JAIME TORRES BODET	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	EN EJECUCIÓN	2013	\$99,151	\$66,406	\$66,406	\$66,406	\$66,406	\$66,406	\$66,406	100.00	\$0	M², Bardas, Cercos	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013

Durango Número de Proyectos Reportados: 934

Información General del Proyecto									Avance Financiero									Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
DUR12130100012661	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN LA CALLE ÁLVARO OBREGÓN	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$105,039	\$105,034	\$105,034	\$105,034	\$105,034	\$105,034	\$105,034	100.00	\$0	M	438	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR13130100015844	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	EN EJECUCIÓN	2013	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$522,344	\$522,344	87.06	\$0	M², Centros De Salud	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR13130100015873	GASTOS INDIRECTOS	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	EN EJECUCIÓN	2013	\$50,000	\$364,820	\$364,820	\$364,820	\$364,820	\$179,152	\$179,152	49.11	\$0	Informe	1	100.00	0.50	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR13130100028086	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE JOSÉ MIGUEL CASTRO CARRILLO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	EN EJECUCIÓN	2013	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$4,153,517	\$4,153,517	83.07	\$0	ML	14	100.00	83.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR13130100028701	CERCO PARCELARIO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	EN EJECUCIÓN	2013	\$32,000	\$32,000	\$32,000	\$32,000	\$32,000	\$32,000	\$32,000	100.00	\$0	ML, Canales de Riego	3,333	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR13130100028749	CERCO PARCELARIO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	EN EJECUCIÓN	2013	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	100.00	\$0	ML, Canales de Riego	833	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR13130100030114	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE ANTORCHA POPULAR	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2013	\$102,933	\$102,933	\$102,933	\$102,933	\$102,933	\$102,933	\$102,933	100.00	\$0	M²	885	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR13130100030198	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE SIMÓN BOLÍVAR	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2013	\$1,158,486	\$1,158,486	\$1,158,486	\$1,158,486	\$1,158,486	\$1,158,486	\$1,158,486	100.00	\$0	M²	6,786	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR13130100030233	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE 5 DE FEBRERO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2013	\$375,454	\$375,454	\$375,454	\$375,454	\$375,454	\$375,454	\$375,454	100.00	\$0	M²	1,393	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR13130100030238	CERCO PARCELARIO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	EN EJECUCIÓN	2013	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	100.00	\$0	ML, Canales de Riego	833	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR13130100030256	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE PROF. JAIME FERNÁNDEZ SARACHO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2013	\$365,973	\$365,973	\$365,973	\$365,973	\$365,973	\$365,973	\$365,973	100.00	\$0	M²	1,389	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR13130100030301	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE PEDRO ÁVILA NEVAREZ	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2013	\$365,305	\$365,305	\$365,305	\$365,305	\$365,305	\$365,305	\$365,305	100.00	\$0	M²	1,384	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR13130100030341	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE AZUCENAS	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2013	\$119,330	\$119,330	\$119,330	\$119,330	\$119,330	\$119,330	\$119,330	100.00	\$0	M²	437	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR13130100030356	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE BENJAMÍN ARGUMEDO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2013	\$688,821	\$688,821	\$688,821	\$688,821	\$688,821	\$688,821	\$688,821	100.00	\$0	M²	3,190	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR13130100030496	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE CESAR GUILLERMO MERAZ	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2013	\$518,998	\$518,998	\$518,998	\$518,998	\$518,998	\$518,998	\$518,998	100.00	\$0	M²	3,070	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR13130100030763	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE CUITLÁHUAC Y TENOCHTITLAN	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2013	\$451,243	\$451,243	\$451,243	\$451,243	\$451,243	\$451,243	\$451,243	100.00	\$0	M²	1,617	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR13130100030831	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2013	\$372,517	\$372,517	\$372,517	\$372,517	\$372,517	\$372,517	\$372,517	100.00	\$0	M²	2,326	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR13130100030935	CERCO PARCELARIO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	EN EJECUCIÓN	2013	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	100.00	\$0	ML, Canales de Riego	833	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR13130100030951	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE ALCATRAZ	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2013	\$162,500	\$162,500	\$162,500	\$162,500	\$162,500	\$162,500	\$162,500	100.00	\$0	M²	796	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR13130100031016	CERCO PARCELARIO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	EN EJECUCIÓN	2013	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	100.00	\$0	ML, Canales de Riego	833	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR13130100031113	AMPLIACIÓN DE VIVIENDA (RECÁMARA ADICIONAL)	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2013	\$1,500,003	\$1,500,003	\$1,500,003	\$1,500,003	\$1,500,003	\$1,500,003	\$1,500,003	100.00	\$0	Acción	86	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR13130100031174	CERCO PARCELARIO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	EN EJECUCIÓN	2013	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	100.00	\$0	ML, Canales de Riego	833	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR13130100031241	IMPERMEABILIZACIÓN	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2013	\$809,680	\$809,680	\$809,680	\$809,680	\$809,680	\$809,680	\$809,680	100.00	\$0	Acción	1,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR13130100031305	CERCO PARCELARIO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	EN EJECUCIÓN	2013	\$6,400	\$6,400	\$6,400	\$6,400	\$6,400	\$6,400	\$6,400	100.00	\$0	ML, Canales de Riego	667	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013

Durango Número de Proyectos Reportados: 934

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
			Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
DUR12130100012661	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN LA CALLE ALVARO OBREGÓN	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$105,039	\$105,034	\$105,034	\$105,034	\$105,034	\$105,034	\$105,034	100.00	\$0	M	438	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR13130100031321	TECHO SEGURO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	EN EJECUCIÓN	2013	\$1,634,039	\$1,634,039	\$1,634,039	\$1,634,039	\$1,634,039	\$1,634,039	\$1,634,039	100.00	\$0	Acción	384	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR13130100031330	CERCO PARCELARIO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	EN EJECUCIÓN	2013	\$6,400	\$6,400	\$6,400	\$6,400	\$6,400	\$6,400	\$6,400	100.00	\$0	ML. Canales de Riego	667	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR13130100031351	CERCO PARCELARIO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	EN EJECUCIÓN	2013	\$6,400	\$6,400	\$6,400	\$6,400	\$6,400	\$6,400	\$6,400	100.00	\$0	ML. Canales de Riego	667	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR13130100031389	CERCO PARCELARIO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	EN EJECUCIÓN	2013	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	100.00	\$0	ML. Canales de Riego	833	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR13130100031406	CERCO PARCELARIO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	EN EJECUCIÓN	2013	\$4,800	\$4,800	\$4,800	\$4,800	\$4,800	\$4,800	\$4,800	100.00	\$0	ML. Canales de Riego	500	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR13130100031420	CERCO PARCELARIO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	EN EJECUCIÓN	2013	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	100.00	\$0	ML. Canales de Riego	833	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR13130100031463	CERCO PARCELARIO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	EN EJECUCIÓN	2013	\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$4,000	100.00	\$0	ML. Canales de Riego	417	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR13130100031476	CERCO PARCELARIO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	EN EJECUCIÓN	2013	\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$4,000	100.00	\$0	ML. Canales de Riego	417	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR13130100031518	CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE ABREVADERO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	EN EJECUCIÓN	2013	\$100,700	\$100,700	\$100,700	\$100,700	\$100,700	\$100,700	\$100,700	100.00	\$0	M² Bordo	5,300	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR13130100031535	CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE ABREVADERO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	EN EJECUCIÓN	2013	\$142,500	\$142,500	\$142,500	\$142,500	\$142,500	\$142,500	\$142,500	100.00	\$0	M² Bordo	7,500	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR13130100032945	CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE ABREVADERO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	EN EJECUCIÓN	2013	\$104,500	\$104,500	\$104,500	\$104,500	\$104,500	\$104,500	\$104,500	100.00	\$0	M² Bordo	5,500	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR13130100032967	CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE ABREVADERO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	EN EJECUCIÓN	2013	\$53,504	\$53,504	\$53,504	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M² Bordo	2,816	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR13130100032987	CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE ABREVADERO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	EN EJECUCIÓN	2013	\$66,500	\$66,500	\$66,500	\$66,500	\$66,500	\$66,500	\$66,500	100.00	\$0	M² Bordo	3,500	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR13130100033047	REHABILITACIÓN DE BORDO DE ABREVADERO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	EN EJECUCIÓN	2013	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	100.00	\$0	M² Bordo	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR13130100033066	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CERCOS	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	EN EJECUCIÓN	2013	\$48,000	\$48,000	\$48,000	\$48,000	\$48,000	\$48,000	\$48,000	100.00	\$0	ML. Canales de Riego	5,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR13130100033133	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CERCOS	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	EN EJECUCIÓN	2013	\$32,000	\$32,000	\$32,000	\$32,000	\$32,000	\$32,000	\$32,000	100.00	\$0	ML. Canales de Riego	3,333	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR13130100033145	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CERCO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	EN EJECUCIÓN	2013	\$12,000	\$12,000	\$12,000	\$12,000	\$12,000	\$12,000	\$12,000	100.00	\$0	ML. Canales de Riego	1,250	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR13130100033168	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CERCO PARCELARIO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	EN EJECUCIÓN	2013	\$16,000	\$16,000	\$16,000	\$16,000	\$16,000	\$16,000	\$16,000	100.00	\$0	ML. Canales de Riego	1,667	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR13130100033391	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CERCO PARCELARIO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	EN EJECUCIÓN	2013	\$28,000	\$28,000	\$28,000	\$28,000	\$28,000	\$28,000	\$28,000	100.00	\$0	ML. Canales de Riego	2,917	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR13130100033405	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CERCO PARCELARIO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	EN EJECUCIÓN	2013	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	100.00	\$0	ML. Canales de Riego	4,167	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR13130100064426	SEGURIDAD PÚBLICA	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	EN EJECUCIÓN	2013	\$167,267,368	\$83,633,684	\$83,633,684	\$83,633,684	\$62,277,555	\$62,277,555	\$62,277,555	74.46	\$0	Sociedad	1	100.00	74.00	Financiera: / Física: / Registro: SE EJERCIO EL RECURSO EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, MATERIALES Y SUMINISTROS COMO SERVICIOS PERSONALES - Se valida y pasa al siguiente nivel.
DUR13130100064500	SERVICIOS MUNICIPALES	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	EN EJECUCIÓN	2013	\$111,511,578	\$55,755,790	\$55,755,790	\$55,755,790	\$46,742,804	\$46,742,804	\$46,742,804	83.83	\$0	Comunidad	1	100.00	83.00	Financiera: / Física: / Registro: SE EJERCIO EL RECURSO PARA LAS OBLIGACIONES QUE TIENE EL MUNICIPIO CON LA COMUNIDAD COMO LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DUR13130200138061	INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EN EL SECTOR 1	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2013	\$69,888	\$69,888	\$69,888	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	550	100.00	0.00	Financiera: LA LOCALIDAD ES: COL. VALLE DEL GUADIANA / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.

Durango Número de Proyectos Reportados: 934

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
			Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
DUR12130100012661	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN LA CALLE ALVARO OBREGÓN	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$105,039	\$105,034	\$105,034	\$105,034	\$105,034	\$105,034	100.00	\$0	M	438	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013	
DUR13130200138085	INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EN EL SECTOR 2	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2013	\$76,852	\$76,862	\$76,862	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	450	100.00	0.00	Financiera: LA LOCALIDAD ES: COL. 16 DE SEPTIEMBRE / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
DUR13130200138103	INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EN EL SECTOR 3	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2013	\$88,441	\$88,441	\$88,441	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	475	100.00	0.00	Financiera: LA LOCALIDAD ES: COL. FELIPE ANGELES / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
DUR13130200138118	INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EN EL SECTOR 4	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2013	\$114,027	\$114,027	\$114,027	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	680	100.00	0.00	Financiera: LA LOCALIDAD ES: COL. 8 DE SEPTIEMBRE / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
DUR13130200138130	INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EN EL SECTOR 5	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2013	\$83,040	\$83,040	\$83,040	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	450	100.00	0.00	Financiera: LA LOCALIDAD ES: COL. JOSE ANGEL LEAL / Física: / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL 30 DE JUNIO DEL 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
DUR13130200138140	INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EN EL SECTOR 6	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2013	\$70,364	\$70,364	\$70,364	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	395	100.00	0.00	Financiera: LA LOCALIDAD ES: COL. DOLORES DEL RIO / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
DUR13130200138149	REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL POZO NO. 7 DEL SISTEMA FERRERÍA	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2013	\$518,415	\$518,415	\$518,415	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	3,500	100.00	0.00	Financiera: LA LOCALIDAD ES: VICTORIA DE DURANGO / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
DUR13130200138158	REEQUIPAMIENTO DEL SISTEMA GABINO SANTILLÁN	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2013	\$536,733	\$536,733	\$536,733	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	250,000	100.00	0.00	Financiera: LA LOCALIDAD ES: VICTORIA DE DURANGO / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
DUR13130200138165	REEQUIPAMIENTO DE POZOS PROFUNDOS: POZO HUIZACHE II AZCAPOTZALCO, LÓPEZ PORTILLO Y LUZ Y ESPERANZA	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2013	\$751,903	\$751,903	\$751,903	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	25,000	100.00	0.00	Financiera: LA LOCALIDAD ES: VICTORIA DE DURANGO / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
DUR13130200138181	SISTEMA DE AGUA POTABLE	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	720	100.00	0.00	Financiera: LA LOCALIDAD ES: COL. LA CAMPANA / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
DUR13130200138195	RED GENERAL DE AGUA POTABLE	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2013	\$222,997	\$222,997	\$222,997	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	1,500	100.00	0.00	Financiera: LA LOCALIDAD ES: COL. VICTORIA DE DURANGO / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
DUR13130200138203	RED GENERAL DE AGUA POTABLE	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2013	\$199,063	\$199,063	\$199,063	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	750	100.00	0.00	Financiera: LA LOCALIDAD ES: COL. AMPLIACION EL ALACRAN / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
DUR13130200138434	RED GENERAL DE AGUA POTABLE	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2013	\$86,595	\$86,595	\$86,595	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	750	100.00	0.00	Financiera: LA LOCALIDAD ES: COL. CERRO DEL FORTIN / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
DUR13130200138448	RED GENERAL DE AGUA POTABLE	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2013	\$167,854	\$167,854	\$167,854	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	750	100.00	0.00	Financiera: LA LOCALIDAD ES: COL. PALMA ALTA / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
DUR13130200138462	RED GENERAL DE AGUA POTABLE	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2013	\$108,383	\$108,383	\$108,383	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	750	100.00	0.00	Financiera: LA LOCALIDAD ES: COL. DEL PRADO / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
DUR13130200138473	RED GENERAL DE AGUA POTABLE	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2013	\$319,693	\$319,693	\$319,693	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	1,250	100.00	0.00	Financiera: LA LOCALIDAD ES: COL. RICARDO ROSALES / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
DUR13130200138518	RED GENERAL DE AGUA POTABLE (IA. ETAPA)	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2013	\$114,138	\$114,138	\$114,138	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	500	100.00	0.00	Financiera: LA LOCALIDAD ES: COL. AMPLIACION TAPIAS (FOS LA VIRGEN) / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2012 - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
DUR13130200138551	RED GENERAL DE AGUA POTABLE (IA. ETAPA)	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2013	\$503,778	\$503,778	\$503,778	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	2,500	100.00	0.00	Financiera: LA LOCALIDAD ES: COL. CIELO AZUL / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
DUR13130200138573	RED GENERAL DE AGUA POTABLE (IA. ETAPA)	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2013	\$101,257	\$101,257	\$101,257	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	750	100.00	0.00	Financiera: LA LOCALIDAD ES: COL. PASEO DE LA PRADERA / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
DUR13130200138589	RED GENERAL DE AGUA POTABLE (IA. ETAPA)	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2013	\$60,334	\$60,334	\$60,334	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	200	100.00	0.00	Financiera: LA LOCALIDAD ES: COL. PRESA DEL HIELO / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
DUR13130200138607	RED GENERAL DE AGUA POTABLE	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2013	\$213,129	\$213,129	\$213,129	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	750	100.00	0.00	Financiera: LA LOCALIDAD ES: COL. HUMBERTO GUTIERREZ / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
DUR13130200138622	RED GENERAL DE AGUA POTABLE (IA. ETAPA)	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2013	\$53,776	\$53,776	\$53,776	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	250	100.00	0.00	Financiera: LA LOCALIDAD ES: COL. VICENTE SUAREZ / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
DUR13130200138651	RED GENERAL DE AGUA POTABLE	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2013	\$163,964	\$163,964	\$163,964	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	250	100.00	0.00	Financiera: LA LOCALIDAD ES: COL. VALLE DORADO NORTE / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
DUR13130200138713	MACROCIRCUITO "VALLE DEL GUADIANA" (IA. ETAPA)	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2013	\$338,474	\$338,474	\$338,474	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	35,000	100.00	0.00	Financiera: LA LOCALIDAD ES: COL. VALLE DEL GUADIANA / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.	

Durango Número de Proyectos Reportados: 934

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
			Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
DUR12130100012661	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN LA CALLE ALVARO OBREGÓN	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$105,039	\$105,034	\$105,034	\$105,034	\$105,034	\$105,034	\$105,034	100.00	\$0	M	438	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR13130200138736	LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN POZO-TANQUE LA TINAJA	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2013	\$426,257	\$426,257	\$426,257	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	10,000	100.00	0.00	Financiera: LA LOCALIDAD ES: POB. LA TINAJA / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
DUR13130200138755	LÍNEA DE CONDUCCIÓN POZO 7 FERRERIA- DURANGO NUEVO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2013	\$325,776	\$325,776	\$325,775	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	10,000	100.00	0.00	Financiera: LA LOCALIDAD ES: VICTORIA DE DURANGO / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
DUR13130200138869	INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN EL SECTOR 1	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2013	\$370,067	\$370,067	\$370,067	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	550	100.00	0.00	Financiera: LA LOCALIDAD ES: COL. VALLE DEL GUADIANA / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
DUR13130200138890	INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN EL SECTOR 2	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2013	\$148,285	\$148,285	\$148,285	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	450	100.00	0.00	Financiera: LA LOCALIDAD ES: COL. 16 DE SEPTIEMBRE / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
DUR13130200139767	INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN EL SECTOR 3	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2013	\$221,471	\$221,471	\$221,471	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	475	100.00	0.00	Financiera: LA LOCALIDAD ES: COL. FELIPE ANGELES / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
DUR13130200139768	INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN EL SECTOR 4	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2013	\$296,228	\$296,228	\$296,228	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	680	100.00	0.00	Financiera: LA LOCALIDAD ES: COL. 8 DE SEPTIEMBRE / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
DUR13130200139769	INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN EL SECTOR 5	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2013	\$133,989	\$133,989	\$133,989	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	450	100.00	0.00	Financiera: LA LOCALIDAD ES: COL. JOSE ANGEL LEAL / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
DUR13130200139770	INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN EL SECTOR 6	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2013	\$153,426	\$153,426	\$153,426	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	395	100.00	0.00	Financiera: LA LOCALIDAD ES: COL. DOLORES DEL RIO / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
DUR13130200139771	INFRAESTRUCTURA SANITARIA	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2013	\$190,587	\$190,587	\$190,587	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	645	100.00	0.00	Financiera: LA LOCALIDAD ES: COL. AGRICOLA 20 DE NOVIEMBRE / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
DUR13130200139772	RED GENERAL DE ALCANTARILLADO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2013	\$400,870	\$400,870	\$400,870	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	1,500	100.00	0.00	Financiera: LA LOCALIDAD ES: COL. VICTORIA DE DURANGO / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
DUR13130200139773	RED GENERAL DE ALCANTARILLADO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2013	\$427,962	\$427,962	\$427,962	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	750	100.00	0.00	Financiera: LA LOCALIDAD ES: COL. AMPLIACION EL ALACRAN / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
DUR13130200139774	REDES DE ALCANTARILLADO (IIA. ETAPA)	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2013	\$163,012	\$163,012	\$163,012	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	1,200	100.00	0.00	Financiera: LA LOCALIDAD ES: COL. GOMEZ MORIN / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
DUR13130200139775	RED GENERAL DE ALCANTARILLADO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2013	\$273,456	\$273,456	\$273,456	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	2,499	100.00	0.00	Financiera: LA LOCALIDAD ES: COL. PALMA ALTA / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
DUR13130200139776	RED GENERAL DE ALCANTARILLADO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2013	\$223,021	\$223,021	\$223,021	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	2,499	100.00	0.00	Financiera: LA LOCALIDAD ES: COL. SOMBRERETILLO / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
DUR13130200139778	RED DE ALCANTARILLADO (IA. ETAPA)	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2013	\$325,815	\$325,815	\$325,815	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	2,500	100.00	0.00	Financiera: LA LOCALIDAD ES: COL. RAQUEL VELAZQUEZ / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
DUR13130200139780	RED GENERAL DE ALCANTARILLADO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2013	\$5,719,614	\$571,614	\$571,614	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	1,237	100.00	0.00	Financiera: LA LOCALIDAD ES: COL. RICARDO ROSALES / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
DUR13130200139782	RED GENERAL DE ALCANTARILLADO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2013	\$352,241	\$352,241	\$352,241	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	957	100.00	0.00	Financiera: LA LOCALIDAD ES: COL. HUMBERTO GUTIERREZ / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
DUR13130200139783	SUBCOLECTOR LÁZARO CÁRDENAS	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2013	\$324,849	\$324,849	\$324,849	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	645	100.00	0.00	Financiera: LA LOCALIDAD ES: COL. LAZARO CARDENAS / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
DUR13130200139786	SUBCOLECTOR AMALIA SOLÓRZANO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2013	\$719,774	\$719,774	\$719,774	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	2,500	100.00	0.00	Financiera: LA LOCALIDAD ES: COL. AMALIA SOLORZANO / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
DUR13130200139790	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN LA CALLE ARROYO ENTRE NARCISO E HINOJO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL (URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y ASISTENCIA)	EN EJECUCIÓN	2013	\$1,138	\$1,138	\$1,138	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ML	4	100.00	0.00	Financiera: LA LOCALIDAD ES: COL. SAN ISIDRO / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
DUR13130200139792	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN LA CALLE CONTADORES ENTRE ÁNGEL RODRÍGUEZ Y PRIVADA OLGA MARGARITA	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL (URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y ASISTENCIA)	EN EJECUCIÓN	2013	\$11,844	\$11,844	\$11,844	\$11,844	\$11,844	\$3,476	\$3,476	29.35	\$0	ML	30	100.00	29.00	Financiera: LA LOCALIDAD ES: COL. 16 DE SEPTIEMBRE / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
DUR13130200139794	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN LA CALLE AND. GARCÍA MÁRQUEZ ENTRE FRANCISCO MONTOYA HASTA LIMITES DEL FRACC. BENITO JUÁREZ	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL (URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y ASISTENCIA)	EN EJECUCIÓN	2013	\$111,741	\$111,741	\$111,741	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ML	648	100.00	0.00	Financiera: LA LOCALIDAD ES: FRACC. CENTAURO DEL NORTE / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.

Durango Número de Proyectos Reportados: 934

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
			Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
DUR12130100012661	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN LA CALLE ÁLVARO OBREGÓN	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$105,039	\$105,034	\$105,034	\$105,034	\$105,034	\$105,034	\$105,034	100.00	\$0	M	438	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR13130200139796	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE CONTADORES ENTRE ÁNGEL RODRIGUEZ Y PRIVADA OLGA MARGARITA	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL (URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y ASISTENCIA SOCIAL)	EN EJECUCIÓN	2013	\$100,575	\$100,575	\$100,575	\$100,575	\$100,575	\$29,462	\$29,462	29.29	\$0	M², Aceras, banquetas o andadores	230	100.00	29.00	Financiera: LA LOCALIDAD ES: COL. 16 DE SEPTIEMBRE / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
DUR13130200139797	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE CONTADORES ENTRE ÁNGEL RODRIGUEZ Y PRIVADA OLGA MARGARITA	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL (URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y ASISTENCIA SOCIAL)	EN EJECUCIÓN	2013	\$167,249	\$167,249	\$167,249	\$167,249	\$167,249	\$40,168	\$40,168	24.02	\$0	M², Muro de contención	83	100.00	24.00	Financiera: LA LOCALIDAD ES: COL. 16 DE SEPTIEMBRE / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
DUR13130200139816	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN LA CALLE MURALLAS ENTRE SALAS LUNA Y LAGUNA	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL (URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y ASISTENCIA SOCIAL)	EN EJECUCIÓN	2013	\$7,056	\$7,056	\$7,056	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ML	41	100.00	0.00	Financiera: LA LOCALIDAD ES: COL. SANTA MARIA / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
DUR13130200139826	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE AND. EJIDAL ENTRE BENITO JUÁREZ Y LERDO DE TEJADA	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	ASISTENCIA SOCIAL (URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y ASISTENCIA SOCIAL)	EN EJECUCIÓN	2013	\$121,715	\$121,715	\$121,715	\$121,715	\$121,715	\$23,754	\$23,754	19.52	\$0	M², Concreto hidráulico	51	100.00	19.52	Financiera: LA LOCALIDAD ES: COL. EJIDAL / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
DUR13130200139830	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ARROYO ENTRE NARCISO E HINOJO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	ASISTENCIA SOCIAL (URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y ASISTENCIA SOCIAL)	EN EJECUCIÓN	2013	\$209,964	\$209,964	\$209,964	\$209,964	\$209,964	\$137,282	\$137,282	65.38	\$0	M², Concreto hidráulico	88	100.00	65.40	Financiera: LA LOCALIDAD ES: COL. SAN ISIDRO / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
DUR13130200139833	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CONTADORES ENTRE ÁNGEL RODRIGUEZ Y PRIVADA OLGA MARGARITA	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	ASISTENCIA SOCIAL (URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y ASISTENCIA SOCIAL)	EN EJECUCIÓN	2013	\$378,028	\$378,028	\$378,028	\$378,028	\$378,028	\$69,233	\$69,233	18.31	\$0	M², Concreto hidráulico	127	100.00	18.31	Financiera: LA LOCALIDAD ES: COL. 16 DE SEPTIEMBRE / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
DUR13130200139837	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MANZANERA DEL CAMPO ENTRE CANAL E ING. ELECTRICOS	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	ASISTENCIA SOCIAL (URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y ASISTENCIA SOCIAL)	EN EJECUCIÓN	2013	\$437,006	\$437,006	\$437,006	\$437,006	\$437,006	\$212,633	\$212,633	48.66	\$0	M², Concreto hidráulico	182	100.00	48.66	Financiera: LA LOCALIDAD ES: COL. HECTOR MAYAGOITIA / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
DUR13130200139840	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE AND. GARCÍA MÁRQUEZ ENTRE FRANCISCO MONTOYA HASTA LIMITES DEL FRACC. BENITO JUÁREZ	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	ASISTENCIA SOCIAL (URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y ASISTENCIA SOCIAL)	EN EJECUCIÓN	2013	\$805,593	\$805,593	\$805,593	\$805,593	\$805,593	\$142,479	\$142,479	17.69	\$0	M², Concreto hidráulico	331	100.00	17.69	Financiera: LA LOCALIDAD ES: FRACC. CENTAURO DEL NORTE / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
DUR13130200139845	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MURALLAS ENTRE SALAS LUNA Y LAGUNA	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	ASISTENCIA SOCIAL (URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y ASISTENCIA SOCIAL)	EN EJECUCIÓN	2013	\$525,808	\$525,808	\$525,808	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M², Concreto hidráulico	219	100.00	0.00	Financiera: LA LOCALIDAD ES: COL. SANTA MARIA / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
DUR13130200139859	CONSTRUCCIÓN DE LA VIALIDAD ACCESO A LA COLONIA PROMOTORES SOCIALES	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL (URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y ASISTENCIA SOCIAL)	EN EJECUCIÓN	2013	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M², Concreto hidráulico	5,600	100.00	0.00	Financiera: LA LOCALIDAD ES: COL. PROMOTORES SOCIALES / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
DUR13130200139889	CONSTRUCCIÓN DE BEBEDERO EN LA ESC. PRIM. DOLORES DEL RIO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	EDUCACIÓN Y DEPORTE	EN EJECUCIÓN	2013	\$43,037	\$43,037	\$43,037	\$43,037	\$43,037	\$12,885	\$12,885	29.94	\$0	Bebedero	350	100.00	29.94	Financiera: LA LOCALIDAD ES: COL. DOLORES DEL RIO / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
DUR13130200139910	CONSTRUCCIÓN DE BEBEDERO EN LA ESC. PRIM. "AZTECA"	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	EDUCACIÓN Y DEPORTE	EN EJECUCIÓN	2013	\$46,659	\$46,659	\$46,659	\$46,659	\$46,659	\$13,970	\$13,970	29.94	\$0	Bebedero	395	100.00	29.94	Financiera: LA LOCALIDAD ES: COL. ANAHUAC / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
DUR13130200139919	CONSTRUCCIÓN DE BEBEDERO EN LA ESC. PRIM. "MIGUEL HIDALGO"	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	EDUCACIÓN Y DEPORTE	EN EJECUCIÓN	2013	\$44,481	\$44,481	\$44,481	\$44,481	\$44,481	\$13,318	\$13,318	29.94	\$0	Bebedero	330	100.00	29.94	Financiera: LA LOCALIDAD ES: COL. LUCIO CABAÑAS / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
DUR13130200139937	CONSTRUCCIÓN DE BEBEDERO EN LA ESC. PRIM. "MI PATRIA ES PRIMERO"	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	EDUCACIÓN Y DEPORTE	EN EJECUCIÓN	2013	\$43,960	\$43,960	\$43,960	\$43,960	\$43,960	\$13,162	\$13,162	29.94	\$0	Bebedero	300	100.00	29.94	Financiera: LA LOCALIDAD ES: COL. ARTURO GAMIZ / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
DUR13130200139988	CONSTRUCCIÓN DE BEBEDERO EN LA ESC. SEC. "ARMANDO DEL CASTILLO FRANCO"	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	EDUCACIÓN Y DEPORTE	EN EJECUCIÓN	2013	\$43,835	\$43,835	\$43,835	\$43,835	\$43,835	\$13,124	\$13,124	29.94	\$0	Bebedero	400	100.00	29.94	Financiera: LA LOCALIDAD ES: COL. MIGUEL DE LA MADRID / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
DUR13130200140020	CONST. DE BEBEDERO EN LA ESC. PRIM. "SENTIMIENTOS DE LA NACIÓN"	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	EDUCACIÓN Y DEPORTE	EN EJECUCIÓN	2013	\$46,464	\$46,464	\$46,464	\$46,464	\$46,464	\$13,911	\$13,911	29.94	\$0	Bebedero	395	100.00	29.94	Financiera: LA LOCALIDAD ES: COL. AMPLIACION LAS ROSAS / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
DUR13130200140033	CONSTRUCCIÓN DE BEBEDERO EN LA ESC. PRIM. "GUADALUPE VICTORIA"	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	EDUCACIÓN Y DEPORTE	EN EJECUCIÓN	2013	\$47,588	\$47,588	\$47,588	\$47,588	\$47,588	\$14,247	\$14,247	29.94	\$0	Bebedero	220	100.00	29.94	Financiera: LA LOCALIDAD ES: POB. 15 DE OCTUBRE / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
DUR13130200140111	CONST. DE BEBEDERO EN LA ESC. PRIM. "CESAR GUILLERMO MERAZ"	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	EDUCACIÓN Y DEPORTE	EN EJECUCIÓN	2013	\$48,872	\$48,872	\$48,872	\$48,872	\$48,872	\$14,632	\$14,632	29.94	\$0	Bebedero	250	100.00	29.94	Financiera: LA LOCALIDAD ES: POB. EL NAYAR / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
DUR13130200141944	CONSTRUCCIÓN DE BEBEDERO EN LA ESC. PRIM. "FRANCISCO I. MADERO"	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	EDUCACIÓN Y DEPORTE	EN EJECUCIÓN	2013	\$49,704	\$49,704	\$49,704	\$49,704	\$49,704	\$14,881	\$14,881	29.94	\$0	Bebedero	280	100.00	29.94	Financiera: LA LOCALIDAD ES: POB. EL REFUGIO / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
DUR13130200141951	CONSTRUCCIÓN DE BEBEDERO EN LA ESC. PRIM. "CUAUHTÉMOC"	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	EDUCACIÓN Y DEPORTE	EN EJECUCIÓN	2013	\$49,834	\$49,834	\$49,834	\$49,834	\$49,834	\$14,920	\$14,920	29.94	\$0	Bebedero	295	100.00	29.94	Financiera: LA LOCALIDAD ES: POB. LOMA DE PRAXEDIS / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.

Durango Número de Proyectos Reportados: 934

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones		
			Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
DUR12130100012661	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN LA CALLE ALVARO OBREGÓN	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$105,039	\$105,034	\$105,034	\$105,034	\$105,034	\$105,034	\$105,034	100.00	\$0	M	438	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR13130200141964	CONSTRUCCIÓN DE BEBEDERO EN LA ESC. SEC. "JUAN ESCUTIA"	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	EDUCACIÓN Y DEPORTE	EN EJECUCIÓN	2013	\$44,202	\$44,202	\$44,202	\$44,202	\$44,202	\$13,234	\$13,234	29.94	\$0	Bebedero	420	100.00	29.94	Financiera: LA LOCALIDAD ES: COL. VALLE DEL GUADIANA / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
DUR13130200141979	CONSTRUCCIÓN DE BEBEDERO EN LA ESC. TELESECUNDARIA NO. 118	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	EDUCACIÓN Y DEPORTE	EN EJECUCIÓN	2013	\$41,879	\$41,879	\$41,879	\$41,879	\$41,879	\$12,539	\$12,539	29.94	\$0	Bebedero	260	100.00	29.94	Financiera: LA LOCALIDAD ES: POB. EL SALTITO / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
DUR13130200141993	CONSTRUCCIÓN DE BEBEDERO EN LA ESC. PRIM. "MOISES SAENZ"	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	EDUCACIÓN Y DEPORTE	EN EJECUCIÓN	2013	\$45,820	\$45,820	\$45,820	\$45,820	\$45,820	\$13,718	\$13,718	29.94	\$0	Bebedero	410	100.00	29.94	Financiera: LA LOCALIDAD ES: COL. UNIVERSAL / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
DUR13130200142071	CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN LA ESC. PRIM. "VICENTE GUERRERO"	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	EDUCACIÓN Y DEPORTE	EN EJECUCIÓN	2013	\$301,401	\$301,401	\$301,401	\$301,401	\$301,401	\$240,744	\$240,744	79.87	\$0	Obra	410	100.00	79.87	Financiera: LA LOCALIDAD ES: COL. 16 DE SEPTIEMBRE / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
DUR13130200142207	CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN LA ESC. PRIM. "LAZARO CARDENAS"	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	EDUCACIÓN Y DEPORTE	EN EJECUCIÓN	2013	\$344,075	\$344,075	\$344,075	\$344,075	\$344,075	\$275,005	\$275,005	79.93	\$0	Obra	260	100.00	79.93	Financiera: LA LOCALIDAD ES: POB. LA FERRERIA / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
DUR13130200142233	CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN LA ESC. PRIM. "DOROTEO ARANGO"	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	EDUCACIÓN Y DEPORTE	EN EJECUCIÓN	2013	\$313,345	\$313,345	\$313,345	\$313,345	\$313,345	\$250,201	\$250,201	79.85	\$0	Obra	350	100.00	79.85	Financiera: LA LOCALIDAD ES: COL. TIERRA Y LIBERTAD / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
DUR13130200142337	CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN LA TELESECUNDARIA NO. 17	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	EDUCACIÓN Y DEPORTE	EN EJECUCIÓN	2013	\$326,775	\$326,775	\$326,775	\$326,775	\$326,775	\$261,202	\$261,202	79.93	\$0	Obra	250	100.00	79.93	Financiera: LA LOCALIDAD ES: POB. EL ARENAL / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
DUR13130200142353	CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN LA TELESECUNDARIA DEL POB. GABINO SANTILLAN	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	EDUCACIÓN Y DEPORTE	EN EJECUCIÓN	2013	\$219,250	\$219,250	\$219,250	\$219,250	\$219,250	\$175,335	\$175,335	79.97	\$0	Obra	240	100.00	79.97	Financiera: LA LOCALIDAD ES: POB. GABINO SANTILLAN / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
DUR13130200142566	CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN LA ESC. SEC. "ULISES NEVARES VARGAS"	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	EDUCACIÓN Y DEPORTE	EN EJECUCIÓN	2013	\$249,490	\$249,490	\$249,490	\$249,490	\$249,490	\$199,215	\$199,215	79.85	\$0	Obra	290	100.00	79.85	Financiera: LA LOCALIDAD ES: COL. AMPLIACION MIGUEL DE LA MADRID / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
DUR13130200142622	BARDA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. "MÁRTIRES DE LA EDUCACIÓN"	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	EDUCACIÓN Y DEPORTE	EN EJECUCIÓN	2013	\$39,758	\$39,758	\$39,758	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M², Bardas, Cercos	310	100.00	0.00	Financiera: LA LOCALIDAD ES: COL. CARLOS LUNA / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
DUR13130200142660	BARDA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. "MIGUEL HIDALGO"	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	EDUCACIÓN Y DEPORTE	EN EJECUCIÓN	2013	\$151,965	\$151,965	\$151,965	\$151,965	\$151,965	\$42,942	\$42,942	28.26	\$0	M², Bardas, Cercos	360	100.00	28.00	Financiera: LA LOCALIDAD ES: COL. LUCIO CABAÑAS / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
DUR13130200142677	BARDA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. "GRAL. FRANCISCO VILLA"	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	EDUCACIÓN Y DEPORTE	EN EJECUCIÓN	2013	\$246,146	\$246,146	\$246,146	\$246,146	\$246,146	\$72,770	\$72,770	29.56	\$0	M², Bardas, Cercos	290	100.00	30.00	Financiera: LA LOCALIDAD ES: COL. JOSE REVUELTAS / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
DUR13130200142726	BARDA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. "LIBERTAD Y TRABAJO"	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	EDUCACIÓN Y DEPORTE	EN EJECUCIÓN	2013	\$37,532	\$37,532	\$37,532	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M², Bardas, Cercos	380	100.00	0.00	Financiera: LA LOCALIDAD ES: COL. CONSTITUCION / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
DUR13130200142777	BARDA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. "PETRONILO AVALOS"	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	EDUCACIÓN Y DEPORTE	EN EJECUCIÓN	2013	\$621,964	\$621,964	\$621,964	\$621,964	\$621,964	\$148,782	\$148,782	23.92	\$0	Metros, Bardas, Cercos	450	100.00	24.00	Financiera: LA LOCALIDAD ES: FRACC. FIDEL VELAZQUEZ I / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
DUR13130200142882	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN LA COL. VICTORIA DE DURANGO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL (URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y ASISTENCIA)	EN EJECUCIÓN	2013	\$535,000	\$535,000	\$535,000	\$535,000	\$535,000	\$188,077	\$188,077	35.15	\$0	ML	1,375	100.00	35.00	Financiera: LA LOCALIDAD ES: COL. VICTORIA DE DURANGO / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
DUR13130200142934	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA COL. VICTORIA DE DURANGO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL (URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y ASISTENCIA)	EN EJECUCIÓN	2013	\$485,000	\$485,000	\$485,000	\$485,000	\$485,000	\$485,000	\$485,000	100.00	\$0	M², Aceras, banquetas o andadores	970	100.00	100.00	Financiera: LA LOCALIDAD ES: COL. VICTORIA DE DURANGO / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
DUR13130200143028	SUMINISTRO DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COL. VICTORIA DE DURANGO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	ENERGÍA	EN EJECUCIÓN	2013	\$2,350,000	\$2,350,000	\$2,350,000	\$2,350,000	\$2,350,000	\$2,350,000	\$2,350,000	100.00	\$0	ML, Cable (líneas de conexión)	5,600	100.00	100.00	Financiera: LA LOCALIDAD ES: COL. VICTORIA DE DURANGO / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
DUR13130200143098	RECONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL EN EL EJIDO LA QUINTA A SAN PEDRO DE LA MAQUINA	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	EN EJECUCIÓN	2013	\$742,316	\$742,316	\$742,316	\$742,316	\$742,316	\$220,979	\$220,979	29.77	\$0	KM	165,800	100.00	30.00	Financiera: LA LOCALIDAD ES: EJIDO LA QUINTA / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
DUR13130200143160	RECONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL EN EL EJIDO SAN PEDRO DE LA MAQUINA A ENTRONQUE CARRETERA OTINAPA A JESÚS ORTEGA 0 000 A 2 200	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	EN EJECUCIÓN	2013	\$400,186	\$400,186	\$400,186	\$400,186	\$400,186	\$118,950	\$118,950	29.72	\$0	KM	256,500	100.00	29.72	Financiera: LA LOCALIDAD ES: EJIDO SAN PEDRO DE LA MAQUINA / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
DUR13130200143280	CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE ABREVADERO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	EN EJECUCIÓN	2013	\$66,500	\$66,500	\$66,500	\$66,500	\$66,500	\$66,500	\$66,500	100.00	\$0	M³	1	100.00	100.00	Financiera: LA LOCALIDAD ES: POB. SANTA CRUZ DE SAN JAVIER / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
DUR13130200143294	CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE ABREVADERO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	EN EJECUCIÓN	2013	\$76,000	\$76,000	\$76,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M³	1	100.00	0.00	Financiera: LA LOCALIDAD ES: POB. GRAL. DOMINGO ARRIETA / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013
DUR13130200143313	CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE ABREVADERO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	EN EJECUCIÓN	2013	\$57,000	\$57,000	\$57,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M³	1	100.00	0.00	Financiera: LA LOCALIDAD ES: POB. SAN PEDRO DE LOS PINOS / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.

Durango Número de Proyectos Reportados: 934

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
			Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
DUR12130100012661	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN LA CALLE ALVARO OBREGÓN	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$105,039	\$105,034	\$105,034	\$105,034	\$105,034	\$105,034	\$105,034	100.00	\$0	M	438	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR13130200143329	CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE ABREVADERO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	EN EJECUCIÓN	2013	\$76,000	\$76,000	\$76,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M²	1	100.00	0.00	Financiera: LA LOCALIDAD ES: POB. SAN JOSE DE ANIMAS / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013
DUR13130200145516	CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE ABREVADERO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	EN EJECUCIÓN	2013	\$76,000	\$76,000	\$76,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M²	1	100.00	0.00	Financiera: LA LOCALIDAD ES: POB. LOS LOBOS / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013
DUR13130200145526	CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE ABREVADERO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	EN EJECUCIÓN	2013	\$76,000	\$76,000	\$76,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M²	1	100.00	0.00	Financiera: LA LOCALIDAD ES: POB. SAN ISIDRO / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013
DUR13130200145538	REHABILITACIÓN DE BORDO DE ABREVADERO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	EN EJECUCIÓN	2013	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M², Bordo	1	100.00	0.00	Financiera: LA LOCALIDAD ES: POB. LA LUZ / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
DUR13130200145556	REHABILITACIÓN DE BORDO DE ABREVADERO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	EN EJECUCIÓN	2013	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M², Bordo	1	100.00	0.00	Financiera: LA LOCALIDAD ES: POB. HEROE DE NACAZARI / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
DUR13130200145625	REHABILITACIÓN DE BORDO DE ABREVADERO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	EN EJECUCIÓN	2013	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M², Bordo	1	100.00	0.00	Financiera: LA LOCALIDAD ES: POB. EL PUEBLITO / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
DUR13130200145858	REHABILITACIÓN DE BORDO DE ABREVADERO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	EN EJECUCIÓN	2013	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M², Bordo	1	100.00	0.00	Financiera: LA LOCALIDAD ES: POB. NICOLAS ROMERO / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
DUR13130200145952	EQUIPAMIENTO DE POZO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	EN EJECUCIÓN	2013	\$356,498	\$356,498	\$356,498	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	1	100.00	0.00	Financiera: LA LOCALIDAD ES: POB. RODRIGUEZ PUEBLA / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
DUR13130200146003	EQUIPAMIENTO DE POZO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	EN EJECUCIÓN	2013	\$264,230	\$264,230	\$264,230	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	1	100.00	0.00	Financiera: LA LOCALIDAD ES: POB. EMPALME PURISIMA / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
DUR13130200146113	EQUIPAMIENTO DE POZO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	EN EJECUCIÓN	2013	\$232,670	\$232,670	\$232,670	\$232,670	\$232,670	\$232,670	\$232,670	100.00	\$0	Equipo	1	100.00	100.00	Financiera: LA LOCALIDAD ES: POB. REGOCLIO / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
DUR13130200146144	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CANAL DE RIEGO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	EN EJECUCIÓN	2013	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ML	25	100.00	0.00	Financiera: LA LOCALIDAD ES: POB. SANTIAGO BAYACORA / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
DUR13130200146163	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PARCELARIO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	EN EJECUCIÓN	2013	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ML	1	100.00	0.00	Financiera: LA LOCALIDAD ES: POB. LABOR DE GUADALUPE / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
DUR13130200146207	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PARCELARIO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	EN EJECUCIÓN	2013	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ML	1	100.00	0.00	Financiera: LA LOCALIDAD ES: POB. ABRAHAM GONZALEZ / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
DUR13130200146232	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PARCELARIO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	EN EJECUCIÓN	2013	\$4,800	\$4,800	\$4,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ML	1	100.00	0.00	Financiera: LA LOCALIDAD ES: POB. SAN JOSE DEL MOLINO / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
DUR13130200146438	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PARCELARIO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	EN EJECUCIÓN	2013	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ML	1	100.00	0.00	Financiera: LA LOCALIDAD ES: POB. FRANCISCO VILLA NUEVO / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
DUR13130200146458	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PARCELARIO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	EN EJECUCIÓN	2013	\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ML	1	100.00	0.00	Financiera: LA LOCALIDAD ES: POB. NAVACOYAN / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
DUR13130200146475	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PARCELARIO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	EN EJECUCIÓN	2013	\$9,600	\$9,600	\$9,600	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ML	1	100.00	0.00	Financiera: LA LOCALIDAD ES: POB. COL. FELIPE ANGELES / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
DUR13130200146490	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PARCELARIO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	EN EJECUCIÓN	2013	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ML	1	100.00	0.00	Financiera: LA LOCALIDAD ES: POB. LABOR DE GUADALUPE / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
DUR13130200146504	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PARCELARIO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	EN EJECUCIÓN	2013	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ML	1	100.00	0.00	Financiera: LA LOCALIDAD ES: POB. FRANCISCO VILLA NUEVO / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
DUR13130200146836	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PARCELARIO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	EN EJECUCIÓN	2013	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ML	1	100.00	0.00	Financiera: LA LOCALIDAD ES: POB. GABINO SANTILLAN / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
DUR13130200146853	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PARCELARIO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	EN EJECUCIÓN	2013	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ML	1	100.00	0.00	Financiera: LA LOCALIDAD ES: POB. FRANCISCO VILLA NUEVO / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
DUR13130200146867	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PARCELARIO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	EN EJECUCIÓN	2013	\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ML	1	100.00	0.00	Financiera: LA LOCALIDAD ES: POB. AGUILES SERDAN / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
DUR13130200146897	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PARCELARIO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	EN EJECUCIÓN	2013	\$44,000	\$40,000	\$40,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ML	1	100.00	0.00	Financiera: LA LOCALIDAD ES: POB. SANTIAGO BAYACORA / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.

Durango Número de Proyectos Reportados: 934

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones		
			Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
DUR12130100012661	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN LA CALLE ÁLVARO OBREGÓN	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$105,039	\$105,034	\$105,034	\$105,034	\$105,034	\$105,034	\$105,034	100.00	\$0	M	438	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR13130200146904	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PARCELARIO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	EN EJECUCIÓN	2013	\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ML	1	100.00	0.00	Financiera: LA LOCALIDAD ES: POB. GRAL. FELIPE ANGELES / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
DUR13130200146924	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PARCELARIO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	EN EJECUCIÓN	2013	\$6,400	\$6,400	\$6,400	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ML	1	100.00	0.00	Financiera: LA LOCALIDAD ES: POB. FRANCISCO MONTES DE OCA / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
DUR13130200146934	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PARCELARIO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	EN EJECUCIÓN	2013	\$6,400	\$6,400	\$6,400	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ML	1	100.00	0.00	Financiera: LA LOCALIDAD ES: POB. JOSE MARIA PINO SUAREZ / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
DUR13130200146966	NIVELACIÓN DE SUELOS	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	EN EJECUCIÓN	2013	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	100.00	\$0	Hectárea	1	100.00	100.00	Financiera: LA LOCALIDAD ES: POB. FRANCISCO MONTES DE OCA / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
DUR13130200146993	NIVELACIÓN DE SUELOS	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	EN EJECUCIÓN	2013	\$17,000	\$17,000	\$17,000	\$17,000	\$17,000	\$17,000	\$17,000	100.00	\$0	Hectárea	1	100.00	100.00	Financiera: LA LOCALIDAD ES: POB. CONTRERAS / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
DUR13130200147011	NIVELACIÓN DE SUELOS	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	EN EJECUCIÓN	2013	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	100.00	\$0	Hectárea	1	100.00	100.00	Financiera: LA LOCALIDAD ES: POB. CONTRERAS / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
DUR13130200147028	NIVELACIÓN DE SUELOS	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	EN EJECUCIÓN	2013	\$7,000	\$7,000	\$7,000	\$7,000	\$7,000	\$7,000	\$7,000	100.00	\$0	Hectárea	1	100.00	100.00	Financiera: LA LOCALIDAD ES: POB. PARRAS DE LA FUENTE / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
DUR13130200147063	NIVELACIÓN DE SUELOS	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	EN EJECUCIÓN	2013	\$7,000	\$7,000	\$7,000	\$7,000	\$7,000	\$7,000	\$7,000	100.00	\$0	Hectárea	1	100.00	100.00	Financiera: LA LOCALIDAD ES: POB. PARRAS DE LA FUENTE / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
DUR13130200147119	NIVELACIÓN DE SUELOS	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	EN EJECUCIÓN	2013	\$16,000	\$16,000	\$16,000	\$16,000	\$16,000	\$16,000	\$16,000	100.00	\$0	Hectárea	1	100.00	100.00	Financiera: LA LOCALIDAD ES: POB. 27 DE NOVIEMBRE / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
DUR13130200147199	NIVELACIÓN DE SUELOS	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	EN EJECUCIÓN	2013	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	100.00	\$0	Hectárea	1	100.00	100.00	Financiera: LA LOCALIDAD ES: J REFUGIO SALCIDO / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
DUR13130200149408	NIVELACIÓN DE SUELOS	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	EN EJECUCIÓN	2013	\$7,000	\$7,000	\$7,000	\$7,000	\$7,000	\$7,000	\$7,000	100.00	\$0	Hectárea	1	100.00	100.00	Financiera: LA LOCALIDAD ES: POB. PARRAS DE LA FUENTE / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
DUR13130200149416	NIVELACIÓN DE SUELOS	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	EN EJECUCIÓN	2013	\$6,000	\$6,000	\$6,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Hectárea	1	100.00	0.00	Financiera: LA LOCALIDAD ES: POB. DOLORES HIDALGO / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
DUR13130200149423	NIVELACIÓN DE SUELOS	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	EN EJECUCIÓN	2013	\$12,000	\$12,000	\$12,000	\$12,000	\$12,000	\$12,000	\$12,000	100.00	\$0	Hectárea	1	100.00	100.00	Financiera: LA LOCALIDAD ES: POB. 5 DE FEBRERO / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
DUR13130200149428	NIVELACIÓN DE SUELOS	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	EN EJECUCIÓN	2013	\$24,000	\$24,000	\$24,000	\$24,000	\$24,000	\$24,000	\$24,000	100.00	\$0	Hectárea	1	100.00	100.00	Financiera: LA LOCALIDAD ES: POB. EL ARENAL / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
DUR13130200149436	NIVELACIÓN DE SUELOS	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	EN EJECUCIÓN	2013	\$13,790	\$13,790	\$13,790	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M², Bordo	1	100.00	0.00	Financiera: LA LOCALIDAD ES: POB. LLANO GRANDE / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
DUR13130200149447	REHABILITACIÓN DE BORDO DE ABREVADERO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	EN EJECUCIÓN	2013	\$7,720	\$7,720	\$7,720	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M², Bordo	1	100.00	0.00	Financiera: LA LOCALIDAD ES: POB. SAN JOSE DEL MOLINO / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
DUR13130200149453	REHABILITACIÓN DE BORDO DE ABREVADERO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	EN EJECUCIÓN	2013	\$96,500	\$96,500	\$96,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M², Bordo	1	100.00	0.00	Financiera: LA LOCALIDAD ES: POB. LA LUZ / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
DUR13130200149461	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CERCO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	EN EJECUCIÓN	2013	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ML	1	100.00	0.00	Financiera: LA LOCALIDAD ES: POB. PRAXEDIS GUERRERO / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
DUR13130200149529	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CERCO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	EN EJECUCIÓN	2013	\$12,000	\$12,000	\$12,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ML	1	100.00	0.00	Financiera: LA LOCALIDAD ES: POB. OTINAPA Y SAN CARLOS / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
DUR13130200149613	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CERCO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	EN EJECUCIÓN	2013	\$12,000	\$12,000	\$12,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ML	1	100.00	0.00	Financiera: LA LOCALIDAD ES: POB. EL ENCINAL / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
DUR13130200149620	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CERCO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	EN EJECUCIÓN	2013	\$32,000	\$32,000	\$32,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ML	1	100.00	0.00	Financiera: LA LOCALIDAD ES: POB. RODRIGUEZ PUEBLA / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
DUR13130200149628	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CERCO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	EN EJECUCIÓN	2013	\$16,000	\$16,000	\$16,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ML	1	100.00	0.00	Financiera: LA LOCALIDAD ES: POB. LABOR DE GUADALUPE / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
DUR13130200149646	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CERCO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	EN EJECUCIÓN	2013	\$16,000	\$16,000	\$16,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ML	1	100.00	0.00	Financiera: LA LOCALIDAD ES: POB. LABOR DE GUADALUPE / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.

Durango Número de Proyectos Reportados: 934

Información General del Proyecto									Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
DUR12130100012661	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN LA CALLE ALVARO OBREGÓN	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$105,039	\$105,034	\$105,034	\$105,034	\$105,034	\$105,034	\$105,034	100.00	\$0	M	438	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR13130200149670	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CERCO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	EN EJECUCIÓN	2013	\$6,400	\$6,400	\$6,400	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ML	1	100.00	0.00	Financiera: LA LOCALIDAD ES: POB. EL CARRIZO / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
DUR13130200149693	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CERCO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	EN EJECUCIÓN	2013	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ML	1	100.00	0.00	Financiera: LA LOCALIDAD ES: POB. NICOLAS ROMERO / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
DUR13130200149715	CONSTRUCCIÓN DE CORRAL DE MANEJO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	EN EJECUCIÓN	2013	\$399,500	\$399,500	\$399,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ML	1	100.00	0.00	Financiera: LA LOCALIDAD ES: POB. FRANCISCO VILLA VIEJO / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
DUR13130200149729	CONSTRUCCIÓN DE CORRAL DE MANEJO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	EN EJECUCIÓN	2013	\$399,500	\$399,500	\$399,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ML	1	100.00	0.00	Financiera: LA LOCALIDAD ES: POB. J REFUGIO SALCIDO / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
DUR13130200149760	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PARCELARIO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	EN EJECUCIÓN	2013	\$8,800	\$8,800	\$8,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ML	1	100.00	0.00	Financiera: LA LOCALIDAD ES: SEBASTIAN LERDO DE TEJADA / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
DUR13130200149773	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PARCELARIO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	EN EJECUCIÓN	2013	\$7,200	\$7,200	\$7,200	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ML	1	100.00	0.00	Financiera: LA LOCALIDAD ES: POB. J. GUDALAUPE RODRIGUEZ / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
DUR13130200149789	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PARCELARIO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	EN EJECUCIÓN	2013	\$8,800	\$8,800	\$8,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ML	1	100.00	0.00	Financiera: LA LOCALIDAD ES: POB. COL. FELIPE ANGELES / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
DUR13130200149802	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PARCELARIO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	EN EJECUCIÓN	2013	\$7,200	\$7,200	\$7,200	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ML	1	100.00	0.00	Financiera: LA LOCALIDAD ES: POB. SAN VICENTE CHUPADEROS / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
DUR13130200149812	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PARCELARIO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	EN EJECUCIÓN	2013	\$4,800	\$4,800	\$4,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ML	1	100.00	0.00	Financiera: LA LOCALIDAD ES: POB. SANTIAGO BAYACORA / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
DUR13130200149828	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PARCELARIO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	EN EJECUCIÓN	2013	\$7,200	\$7,200	\$7,200	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ML	1	100.00	0.00	Financiera: LA LOCALIDAD ES: POB. REGOCLIO / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
DUR13130200149851	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PARCELARIO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	EN EJECUCIÓN	2013	\$57,600	\$57,600	\$57,600	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ML	1	100.00	0.00	Financiera: LA LOCALIDAD ES: POB. JOSE MARIA PINO SUAREZ / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
DUR13130200149891	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PARCELARIO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	EN EJECUCIÓN	2013	\$12,800	\$12,800	\$12,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ML	1	100.00	0.00	Financiera: LA LOCALIDAD ES: POB. SEBASTIAN LERDO DE TEJADA / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
DUR13130200149906	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PARCELARIO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	EN EJECUCIÓN	2013	\$7,200	\$7,200	\$7,200	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ML	1	100.00	0.00	Financiera: LA LOCALIDAD ES: POB. SAN ISIDRO / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
DUR13130200149918	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PARCELARIO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	EN EJECUCIÓN	2013	\$7,200	\$7,200	\$7,200	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ML	1	100.00	0.00	Financiera: LA LOCALIDAD ES: POB. EL CARRIZO / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
DUR13130200149933	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PARCELARIO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	EN EJECUCIÓN	2013	\$4,800	\$4,800	\$4,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ML	1	100.00	0.00	Financiera: LA LOCALIDAD ES: POB. EL CARRIZO / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
DUR13130200149942	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PARCELARIO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	EN EJECUCIÓN	2013	\$4,800	\$4,800	\$4,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ML	1	100.00	0.00	Financiera: LA LOCALIDAD ES: POB. SANTIAGO BAYACORA / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
DUR13130200149951	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PARCELARIO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	EN EJECUCIÓN	2013	\$24,000	\$24,000	\$24,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ML	1	100.00	0.00	Financiera: LA LOCALIDAD ES: POB. EL CARMEN Y ANEXOS / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
DUR13130200149964	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PARCELARIO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	EN EJECUCIÓN	2013	\$22,400	\$22,400	\$22,400	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ML	1	100.00	0.00	Financiera: LA LOCALIDAD ES: POB. PILAR DE ZARAGOZA / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
DUR13130200149974	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PARCELARIO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	EN EJECUCIÓN	2013	\$12,800	\$12,800	\$12,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ML	1	100.00	0.00	Financiera: LA LOCALIDAD ES: POB. PILAR DE ZARAGOZA / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
DUR13130200149988	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PARCELARIO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	EN EJECUCIÓN	2013	\$8,800	\$8,800	\$8,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ML	1	100.00	0.00	Financiera: LA LOCALIDAD ES: POB. PILAR DE ZARAGOZA / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
DUR13130200150038	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PARCELARIO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	EN EJECUCIÓN	2013	\$7,200	\$7,200	\$7,200	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ML	1	100.00	0.00	Financiera: LA LOCALIDAD ES: POB. EL CARMEN Y ANEXOS / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
DUR13130200150349	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PARCELARIO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	EN EJECUCIÓN	2013	\$8,800	\$8,800	\$8,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ML	1	100.00	0.00	Financiera: LA LOCALIDAD ES: POB. FRANCISCO VILLA NUEVO / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
DUR13130200150372	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PARCELARIO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	EN EJECUCIÓN	2013	\$6,400	\$6,400	\$6,400	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ML	1	100.00	0.00	Financiera: LA LOCALIDAD ES: POB. EL CARRIZO / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.

Durango Número de Proyectos Reportados: 934

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
			Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
DUR12130100012661	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN LA CALLE ALVARO OBREGÓN	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$105,039	\$105,034	\$105,034	\$105,034	\$105,034	\$105,034	\$105,034	100.00	\$0	M	438	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR13130200150395	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PARCELARIO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	EN EJECUCIÓN	2013	\$6,400	\$6,400	\$6,400	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ML	1	100.00	0.00	Financiera: LA LOCALIDAD ES: POB. EL CARRIZO / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
DUR13130200150421	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PARCELARIO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	EN EJECUCIÓN	2013	\$7,200	\$7,200	\$7,200	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ML	1	100.00	0.00	Financiera: LA LOCALIDAD ES: POB. VALLE FLORIDO / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
DUR13130200150465	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PARCELARIO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	EN EJECUCIÓN	2013	\$4,800	\$4,800	\$4,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ML	1	100.00	0.00	Financiera: LA LOCALIDAD ES: POB. SAN VICENTE CHUPADEROS / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
DUR13130200150488	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PARCELARIO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	EN EJECUCIÓN	2013	\$4,800	\$4,800	\$4,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ML	1	100.00	0.00	Financiera: LA LOCALIDAD ES: POB. PILAR DE ZARAGOZA / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
DUR13130200150502	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PARCELARIO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	EN EJECUCIÓN	2013	\$4,800	\$4,800	\$4,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ML	1	100.00	0.00	Financiera: LA LOCALIDAD ES: POB. J. REFUGIO SALCIDO / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
DUR13130200150522	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PARCELARIO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	EN EJECUCIÓN	2013	\$10,400	\$10,400	\$10,400	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ML	1	100.00	0.00	Financiera: LA LOCALIDAD ES: POB. 18 DE MARZO / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
DUR13130200150553	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PARCELARIO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	EN EJECUCIÓN	2013	\$4,800	\$4,800	\$4,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ML	1	100.00	0.00	Financiera: LA LOCALIDAD ES: POB. SEBASTIAN LERDO DE TEJADA / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
DUR13130200150563	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PARCELARIO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	EN EJECUCIÓN	2013	\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ML	1	100.00	0.00	Financiera: LA LOCALIDAD ES: POB. VALLE FLORIDO / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
DUR13130200150575	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PARCELARIO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	EN EJECUCIÓN	2013	\$12,800	\$12,800	\$12,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ML	1	100.00	0.00	Financiera: LA LOCALIDAD ES: POB. TOMAS URBINA / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
DUR13130200150595	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PARCELARIO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	EN EJECUCIÓN	2013	\$4,800	\$4,800	\$4,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ML	1	100.00	0.00	Financiera: LA LOCALIDAD ES: POB. IGNACIO LOPEZ RAYON / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
DUR13130200150607	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PARCELARIO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	EN EJECUCIÓN	2013	\$19,200	\$19,200	\$19,200	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ML	1	100.00	0.00	Financiera: LA LOCALIDAD ES: POB. SANTIAGO BAYACORA / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
DUR13130200150616	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PARCELARIO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	EN EJECUCIÓN	2013	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ML	1	100.00	0.00	Financiera: LA LOCALIDAD ES: POB. FRANCISCO VILLA VIEJO / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
DUR13130200150641	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PARCELARIO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	EN EJECUCIÓN	2013	\$4,800	\$4,800	\$4,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ML	1	100.00	0.00	Financiera: LA LOCALIDAD ES: POB. 5 DE FEBRERO / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
DUR13130200150779	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PARCELARIO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	EN EJECUCIÓN	2013	\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ML	1	100.00	0.00	Financiera: LA LOCALIDAD ES: POB. EL CARMEN Y ANEXOS / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
DUR13130200150793	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PARCELARIO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	EN EJECUCIÓN	2013	\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ML	1	100.00	0.00	Financiera: LA LOCALIDAD ES: POB. EL CARMEN Y ANEXOS / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
DUR13130200150825	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PARCELARIO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	EN EJECUCIÓN	2013	\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ML	1	100.00	0.00	Financiera: LA LOCALIDAD ES: POB. EL ENCINAL / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
DUR13130200150845	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PARCELARIO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	EN EJECUCIÓN	2013	\$4,800	\$4,800	\$4,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ML	1	100.00	0.00	Financiera: LA LOCALIDAD ES: POB. EL CARMEN Y ANEXOS / Física: / Registro: POB. EL CARMEN Y ANEXOS - Se valida y pasa al siguiente nivel.
DUR13130200151083	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PARCELARIO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	EN EJECUCIÓN	2013	\$4,800	\$4,800	\$4,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ML	1	100.00	0.00	Financiera: LA LOCALIDAD ES: POB. JUAN B. CEBALLOS / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
DUR13130200151100	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PARCELARIO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	EN EJECUCIÓN	2013	\$6,400	\$6,400	\$6,400	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ML	1	100.00	0.00	Financiera: LA LOCALIDAD ES: POB. JUAN ALDAMA / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
DUR13130200151116	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PARCELARIO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	EN EJECUCIÓN	2013	\$6,400	\$6,400	\$6,400	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ML	1	100.00	0.00	Financiera: LA LOCALIDAD ES: POB. VICENTE SUAREZ / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
DUR13130200151138	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PARCELARIO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	EN EJECUCIÓN	2013	\$12,000	\$12,000	\$12,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ML	1	100.00	0.00	Financiera: LA LOCALIDAD ES: POB. PILAR DE ZARAGOZA / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
DUR13130200151154	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PARCELARIO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	EN EJECUCIÓN	2013	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ML	1	100.00	0.00	Financiera: LA LOCALIDAD ES: POB. MI PATRIA ES PRIMERO / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
DUR13130200151177	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PARCELARIO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	EN EJECUCIÓN	2013	\$16,000	\$16,000	\$16,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ML	1	100.00	0.00	Financiera: LA LOCALIDAD ES: POB. J. GUADALUPE RODRIGUEZ / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.

Durango Número de Proyectos Reportados: 934

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones		
			Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
DUR12130100012661	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN LA CALLE ALVARO OBREGÓN	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$105,039	\$105,034	\$105,034	\$105,034	\$105,034	\$105,034	\$105,034	100.00	\$0	M	438	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR13130200151199	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PARCELARIO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	EN EJECUCIÓN	2013	\$12,000	\$12,000	\$12,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ML	1	100.00	0.00	Financiera: LA LOCALIDAD ES: POB. JOSE MARIA PINO SUAREZ / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
DUR13130200151236	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PARCELARIO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	EN EJECUCIÓN	2013	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ML	1	100.00	0.00	Financiera: LA LOCALIDAD ES: POB. PRAXEDIS GUERRERO / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
DUR13130200151254	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PARCELARIO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	EN EJECUCIÓN	2013	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ML	1	100.00	0.00	Financiera: LA LOCALIDAD ES: POB. PRAXEDIS GUERRERO / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
DUR13130200151268	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PARCELARIO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	EN EJECUCIÓN	2013	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ML	1	100.00	0.00	Financiera: LA LOCALIDAD ES: POB. PRAXEDIS GUERRERO / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
DUR13130200151278	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PARCELARIO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	EN EJECUCIÓN	2013	\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ML	1	100.00	0.00	Financiera: LA LOCALIDAD ES: POB. IGNACIO LOPEZ RAYON / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
DUR13130200154410	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PARCELARIO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	EN EJECUCIÓN	2013	\$4,800	\$4,800	\$4,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ML	1	100.00	0.00	Financiera: LA LOCALIDAD ES: POB. SANTA ISABEL DE BATRES / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
DUR13130200154418	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PARCELARIO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	EN EJECUCIÓN	2013	\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ML	1	100.00	0.00	Financiera: LA LOCALIDAD ES: POB. VALLE FLORIDO / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
DUR13130200154433	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PARCELARIO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	EN EJECUCIÓN	2013	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ML	1	100.00	0.00	Financiera: LA LOCALIDAD ES: POB. PRAXEDIS GUERRERO / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
DUR13130200154512	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CERCO PARCELARIO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	EN EJECUCIÓN	2013	\$12,000	\$12,000	\$12,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ML	1	100.00	0.00	Financiera: LA LOCALIDAD ES: POB. 18 DE MARZO / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
DUR13130200154766	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CERCO PARCELARIO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	EN EJECUCIÓN	2013	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ML	1	100.00	0.00	Financiera: LA LOCALIDAD ES: POB. ECHEVERRIA DE LA SIERRA / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
DUR13130200154785	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CERCO PARCELARIO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	EN EJECUCIÓN	2013	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ML	1	100.00	0.00	Financiera: LA LOCALIDAD ES: POB. SAN FRANCISCO DEL MANZANAL / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
DUR13130200154819	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CERCO PARCELARIO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	EN EJECUCIÓN	2013	\$12,000	\$12,000	\$12,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ML	1	100.00	0.00	Financiera: LA LOCALIDAD ES: POB. JOSE MARIA PINO SUAREZ / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
DUR13130200154830	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CERCO PARCELARIO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	EN EJECUCIÓN	2013	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ML	1	100.00	0.00	Financiera: LA LOCALIDAD ES: POB. CERRO PRIETO / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
DUR13130200154846	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CERCO PARCELARIO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	EN EJECUCIÓN	2013	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ML	1	100.00	0.00	Financiera: LA LOCALIDAD ES: POB. CERRO PRIETO / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
DUR13130200154862	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CERCO PARCELARIO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	EN EJECUCIÓN	2013	\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ML	1	100.00	0.00	Financiera: LA LOCALIDAD ES: POB. GRAL. DOMINGO ARRIETA / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
DUR13130200154881	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CERCO PARCELARIO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	EN EJECUCIÓN	2013	\$6,400	\$6,400	\$6,400	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ML	1	100.00	0.00	Financiera: LA LOCALIDAD ES: POB. OTINAPA Y SAN CARLOS / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
DUR13130200154958	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CERCO PARCELARIO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	EN EJECUCIÓN	2013	\$6,400	\$6,400	\$6,400	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ML	1	100.00	0.00	Financiera: LA LOCALIDAD ES: POB. SAN JOSE DE ANIMAS / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
DUR13130200154977	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CERCO PARCELARIO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	EN EJECUCIÓN	2013	\$12,000	\$12,000	\$12,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ML	1	100.00	0.00	Financiera: LA LOCALIDAD ES: POB. SAN JUAN DE AGUINALDOS / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
DUR13130200154988	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CERCO PARCELARIO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	EN EJECUCIÓN	2013	\$6,400	\$6,400	\$6,400	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ML	1	100.00	0.00	Financiera: LA LOCALIDAD ES: POB. NAVAJAS / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
DUR13130200155037	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CERCO PARCELARIO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	EN EJECUCIÓN	2013	\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ML	1	100.00	0.00	Financiera: LA LOCALIDAD ES: POB. NAVAJAS / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
DUR13130200155106	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CERCO PARCELARIO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	EN EJECUCIÓN	2013	\$4,800	\$4,800	\$4,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ML	1	100.00	0.00	Financiera: LA LOCALIDAD ES: POB. NAVAJAS / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
DUR13130200155119	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CERCO PARCELARIO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	EN EJECUCIÓN	2013	\$6,400	\$6,400	\$6,400	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ML	1	100.00	0.00	Financiera: LA LOCALIDAD ES: POB. NAVAJAS / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
DUR13130200155139	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CERCO PARCELARIO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	EN EJECUCIÓN	2013	\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ML	1	100.00	0.00	Financiera: LA LOCALIDAD ES: POB. AGUSTIN MELGAR / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.

Durango Número de Proyectos Reportados: 934

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
			Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
DUR12130100012661	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN LA CALLE ÁLVARO OBREGÓN	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$105,039	\$105,034	\$105,034	\$105,034	\$105,034	\$105,034	\$105,034	100.00	\$0	M	438	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR13130200155154	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PARCELARIO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	EN EJECUCIÓN	2013	\$7,200	\$7,200	\$7,200	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ML	1	100.00	0.00	Financiera: LA LOCALIDAD ES: POB. PILAR DE ZARAGOZA / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
DUR13130200155200	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CERCO PARCELARIO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	EN EJECUCIÓN	2013	\$4,800	\$4,800	\$4,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ML	1	100.00	0.00	Financiera: LA LOCALIDAD ES: POB. NAVAJAS / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
DUR13130200155225	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CERCO PARCELARIO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	EN EJECUCIÓN	2013	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ML	1	100.00	0.00	Financiera: LA LOCALIDAD ES: POB. MARIANO MATAMOROS / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
DUR13130200155237	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CERCO PARCELARIO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	EN EJECUCIÓN	2013	\$4,800	\$4,800	\$4,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ML	1	100.00	0.00	Financiera: LA LOCALIDAD ES: POB. JESUS GONZALEZ ORTEGA / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
DUR13130200155252	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CERCO PARCELARIO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	EN EJECUCIÓN	2013	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ML	1	100.00	0.00	Financiera: LA LOCALIDAD ES: POB. REGOCUJO / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
DUR13130200155288	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CERCO PARCELARIO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	EN EJECUCIÓN	2013	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ML	1	100.00	0.00	Financiera: LA LOCALIDAD ES: POB. GRAL. DOMINGO ARRIETA / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
DUR13130200155303	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CERCO PARCELARIO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	EN EJECUCIÓN	2013	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ML	1	100.00	0.00	Financiera: LA LOCALIDAD ES: POB. SAN ISIDRO / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
DUR13130200155331	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CERCO PARCELARIO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	EN EJECUCIÓN	2013	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ML	1	100.00	0.00	Financiera: LA LOCALIDAD ES: POB. OTINAPA Y SAN CARLOS / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
DUR13130200155392	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CERCO PARCELARIO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	EN EJECUCIÓN	2013	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ML	1	100.00	0.00	Financiera: LA LOCALIDAD ES: POB. IGNACIO ZARAGOZA / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
DUR13130200155452	REHABILITACIÓN DE BORDO DE ABREVADERO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	EN EJECUCIÓN	2013	\$14,338	\$14,338	\$14,338	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M² Bordo	1	100.00	0.00	Financiera: LA LOCALIDAD ES: POB. TOMAS URBINA / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
DUR13130200155471	REHABILITACIÓN DE BORDO DE ABREVADERO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	EN EJECUCIÓN	2013	\$9,850	\$9,850	\$9,850	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M² Bordo	1	100.00	0.00	Financiera: LA LOCALIDAD ES: POB. JESUS GONZÁLEZ ORTEGA / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
DUR13130200155699	CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE ABREVADERO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	EN EJECUCIÓN	2013	\$38,250	\$38,250	\$38,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M²	1	100.00	0.00	Financiera: LA LOCALIDAD ES: POB. EMPALME PURISIMA / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
DUR13130200155714	CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE ABREVADERO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	EN EJECUCIÓN	2013	\$50,350	\$50,350	\$50,350	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M³	1	100.00	0.00	Financiera: LA LOCALIDAD ES: POB. SAN ISIDRO / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
DUR13130200160285	CONSTRUCCIÓN DE REJILLA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2013	\$28,495	\$28,495	\$28,495	\$28,495	\$28,495	\$28,495	\$28,495	100.00	\$0	ML	160	100.00	100.00	Financiera: LA LOCALIDAD ES: COL. AMPL. ARROYOSECO / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
DUR13130200160393	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN LA CALLE GLADIOLA ENTRE TAMAZULA Y MIGUEL CASTRO CARRILLO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL (URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y ASISTENCIA SOCIAL)	EN EJECUCIÓN	2013	\$32,583	\$32,581	\$32,581	\$32,581	\$32,581	\$32,581	\$32,581	100.00	\$0	ML	83	100.00	100.00	Financiera: LA LOCALIDAD ES: COL. LAS FLORES / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
DUR13130200160420	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN LA CALLE CONSTITUCIÓN ENTRE SIMÓN BOLÍVAR Y REFORMA	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL (URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y ASISTENCIA SOCIAL)	EN EJECUCIÓN	2013	\$127,053	\$127,053	\$127,053	\$127,053	\$127,053	\$35,098	\$35,098	27.62	\$0	ML	263	100.00	28.00	Financiera: LA LOCALIDAD ES: POB. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
DUR13130200161386	REHABILITACIÓN TECHOS	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2013	\$93,750	\$93,750	\$93,750	\$93,750	\$93,750	\$93,750	\$93,750	100.00	\$0	Acción	150	100.00	100.00	Financiera: LA LOCALIDAD ES: ZONA RURAL / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
DUR13130200161442	IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO A BASE DE MORTERO - CEMENTO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL (URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y ASISTENCIA SOCIAL)	TERMINADO	2013	\$1,382,733	\$1,382,733	\$1,382,733	\$1,382,733	\$1,382,733	\$1,382,733	\$1,382,733	100.00	\$0	Acción	9,000	100.00	100.00	Financiera: LA LOCALIDAD ES: ZONA URBANA / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
DUR13130200161460	PROGRAMA DE ENJARRES EN LA ZONA URBANA	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL (URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y ASISTENCIA SOCIAL)	TERMINADO	2013	\$395,359	\$395,359	\$395,359	\$395,359	\$395,359	\$395,359	\$395,359	100.00	\$0	Acción	500	100.00	100.00	Financiera: LA LOCALIDAD ES: ZONA URBANA / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
DUR13130200161490	PROGRAMA DE ENJARRES EN LA ZONA RURAL	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL (URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y ASISTENCIA SOCIAL)	TERMINADO	2013	\$813,211	\$813,211	\$813,211	\$813,211	\$813,211	\$813,211	\$813,211	100.00	\$0	Acción	2,225	100.00	100.00	Financiera: LA LOCALIDAD ES: ZONA RURAL / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.

Durango Número de Proyectos Reportados: 934

Información General del Proyecto									Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
DUR12130100012661	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN LA CALLE ÁLVARO OBREGÓN	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$105,039	\$105,034	\$105,034	\$105,034	\$105,034	\$105,034	\$105,034	100.00	\$0	M	438	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR13130200161542	CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATA EN SACRIFICIO ENTRE CUITLAHUAC Y TLAELOLCO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL (URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y ASISTENCIA SOCIAL)	TERMINADO	2013	\$74,175	\$74,175	\$74,175	\$74,175	\$74,175	\$74,175	\$74,175	100.00	\$0	M²	126	100.00	100.00	Financiera: LA LOCALIDAD ES:COL. ROSAS DEL TEPEYAC / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
DUR13130200161573	CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATA EN HINOJO ENTRE C. VIOLETA Y C. JAZMÍN	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL (URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y ASISTENCIA SOCIAL)	TERMINADO	2013	\$73,473	\$72,473	\$72,473	\$72,473	\$72,473	\$72,473	\$72,473	100.00	\$0	M²	126	100.00	100.00	Financiera: LA LOCALIDAD ES: COL. SAN ISIDRO / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
DUR13130200161599	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN LA CALLE BOLIVIA ENTRE PANAMÁ Y CHILE	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL (URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y ASISTENCIA SOCIAL)	TERMINADO	2013	\$93,306	\$93,306	\$93,306	\$93,306	\$93,306	\$93,306	\$93,306	100.00	\$0	ML	212	100.00	100.00	Financiera: LA LOCALIDAD ES: COL. LAZARO CARDENAS / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
DUR13130200161622	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN LA CALLE ACCESO A LA COLONIA MENDEZ ARCEO ENTRE CALLE OAXACA A UNIDAD DEPORTIVA	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL (URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y ASISTENCIA SOCIAL)	TERMINADO	2013	\$21,138	\$21,138	\$21,138	\$21,138	\$21,138	\$21,138	\$21,138	100.00	\$0	ML	59	100.00	100.00	Financiera: LA LOCALIDAD ES: COL. MENDEZ ARCEO / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
DUR13130200161641	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN LA CALLE JUAN LIRA ENTRE TIERRA Y LIBERTAD Y 2 DE OCTUBRE (SANTO DOMINGO)	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL (URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y ASISTENCIA SOCIAL)	TERMINADO	2013	\$31,720	\$31,720	\$31,720	\$31,720	\$31,720	\$31,720	\$31,720	100.00	\$0	ML	78	100.00	100.00	Financiera: LA LOCALIDAD ES: COL. 8 DE SEPTIEMBRE / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
DUR13130200161665	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN LA CALLE QUERÉTARO ENTRE PUEBLA Y CAMPECHE	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL (URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y ASISTENCIA SOCIAL)	TERMINADO	2013	\$64,206	\$64,206	\$64,206	\$64,206	\$64,206	\$64,206	\$64,206	100.00	\$0	ML	158	100.00	100.00	Financiera: LA LOCALIDAD ES: COL. JARDINES DE CANCUN / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
DUR13130200161681	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN LA CALLE SIMÓN BOLÍVAR ENTRE LUCIO CABAÑAS Y JESÚS GARCÍA	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL (URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y ASISTENCIA SOCIAL)	TERMINADO	2013	\$12,292	\$12,292	\$12,292	\$12,292	\$12,292	\$12,292	\$12,292	100.00	\$0	ML	30	100.00	100.00	Financiera: LA LOCALIDAD ES: COL. ARTURO GAMIZ / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
DUR13130200161697	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN LA CALLE AV. DEL SOL ENTRE C. ESPORAS HASTA DONDE TERMINA LA SECUNDARIA, INCLUYE PRIV. ENMES	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL (URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y ASISTENCIA SOCIAL)	TERMINADO	2013	\$26,837	\$26,837	\$26,837	\$26,837	\$26,837	\$26,837	\$26,837	100.00	\$0	ML	66	100.00	100.00	Financiera: LA LOCALIDAD ES:COL. LUZ Y ESPERANZA / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
DUR13130200161717	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN LA CALLE CUBA ENTRE MÉXICO Y NICARAGUA	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL (URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y ASISTENCIA SOCIAL)	TERMINADO	2013	\$1,441	\$1,441	\$1,441	\$1,441	\$1,441	\$1,441	\$1,441	100.00	\$0	ML	4	100.00	100.00	Financiera: LA LOCALIDAD ES: COL. AMPL. LAZARO CARDENAS / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
DUR13130200161736	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN LA CALLE PUEBLA ENTRE BOLIVIA Y NIÑOS HERÓES	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL (URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y ASISTENCIA SOCIAL)	TERMINADO	2013	\$5,147	\$5,147	\$5,147	\$5,147	\$5,147	\$5,147	\$5,147	100.00	\$0	ML	13	100.00	100.00	Financiera: LA LOCALIDAD ES: COL. MORGA / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
DUR13130200161800	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN LA CALLE DIAMANTE DE TOPACIO A CERRADA	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL (URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y ASISTENCIA SOCIAL)	TERMINADO	2013	\$2,583	\$2,583	\$2,583	\$2,583	\$2,583	\$2,583	\$2,583	100.00	\$0	ML	6	100.00	100.00	Financiera: LA LOCALIDAD ES: COL. MENDEZ ARCEO / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
DUR13130200161834	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN LA CALLE ALUMINIO ENTRE MOVIMIENTO DEL 66 A TOPACIO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL (URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y ASISTENCIA SOCIAL)	TERMINADO	2013	\$4,958	\$4,958	\$4,958	\$4,958	\$4,958	\$4,958	\$4,958	100.00	\$0	ML	12	100.00	100.00	Financiera: LA LOCALIDAD ES: COL. MENDEZ ARCEO / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
DUR13130200161860	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN LA CALLE MOVIMIENTO DEL 66 DE DIAMANTE A MIRADOR	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL (URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y ASISTENCIA SOCIAL)	TERMINADO	2013	\$59,106	\$59,106	\$59,106	\$59,106	\$59,106	\$59,106	\$59,106	100.00	\$0	ML	146	100.00	100.00	Financiera: LA LOCALIDAD ES: COL. MENDEZ ARCEO / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
DUR13130200161879	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN LA CALLE AMAPOLA ENTRE C. LIC. JOSÉ M. CASTRO CARRILLO Y C. GLADIOLA	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL (URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y ASISTENCIA SOCIAL)	TERMINADO	2013	\$28,926	\$28,926	\$28,926	\$28,926	\$28,926	\$28,926	\$28,926	100.00	\$0	ML	71	100.00	100.00	Financiera: LA LOCALIDAD ES:COL. LAS FLORES / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
DUR13130200161903	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN LA CALLE CARLOS GUERECIA DÍAZ ENTRE C. GARDENIAS Y AZUCENAS	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL (URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y ASISTENCIA SOCIAL)	TERMINADO	2013	\$48,452	\$48,452	\$48,452	\$48,452	\$48,452	\$48,452	\$48,452	100.00	\$0	ML	118	100.00	100.00	Financiera: LA LOCALIDAD ES: COL. LAS FLORES / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
DUR13130200161923	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN LA CALLE LAS AZUCENAS ENTRE C. CARLOS GUERECIA DÍAZ Y ARROYO SECO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL (URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y ASISTENCIA SOCIAL)	TERMINADO	2013	\$18,440	\$18,440	\$18,440	\$18,440	\$18,440	\$18,440	\$18,440	100.00	\$0	ML	45	100.00	100.00	Financiera: LA LOCALIDAD ES: COL. LAS FLORES / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.

Durango Número de Proyectos Reportados: 934

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto					Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones		
				Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
DUR12130100012861	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN LA CALLE ÁLVARO OBREGÓN	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	OTRA OBRA PÚBLICA	TERMINADO	2012	\$105,039	\$105,034	\$105,034	\$105,034	\$105,034	\$105,034	\$105,034	100.00	\$0	M	438	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES CON CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2013
DUR13130200161935	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN LA CALLE MÁRTIRES DE CHIMALHUACÁN ENTRE C. CAMINO A LA LOMA Y C. ANTORCHA POPULAR	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL (URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y ASISTENCIA SOCIAL)	TERMINADO	2013	\$12,214	\$12,214	\$12,214	\$12,214	\$12,214	\$12,214	\$12,214	100.00	\$0	ML	30	100.00	100.00	Financiera: LA LOCALIDAD ES: COL. LUZ DEL CARMEN / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
DUR13130200161951	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN LA CALLE CLARA CORDOVA ENTRE ANTORCHA POPULAR Y C. DOMINGO LOERA	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL (URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y ASISTENCIA SOCIAL)	TERMINADO	2013	\$1,221	\$1,221	\$1,221	\$1,221	\$1,221	\$1,221	\$1,221	100.00	\$0	ML	3	100.00	100.00	Financiera: LA LOCALIDAD ES: COL. LUZ DEL CARMEN / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
DUR13130200161994	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN LA CALLE ACCESO A LA COLONIA MENDEZ ARCEO ENTRE ACCESO A LA UNIDAD DEPORTIVA A TOPAR	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL (URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y ASISTENCIA SOCIAL)	TERMINADO	2013	\$41,983	\$41,983	\$41,983	\$41,983	\$41,983	\$41,983	\$41,983	100.00	\$0	ML	102	100.00	100.00	Financiera: LA LOCALIDAD ES: COL. MENDEZ ARCEO / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
DUR13130200162029	CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATA EN SACRIFICIO ENTRE PRIV. TEXCOCO Y MOCTEZUMA	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL (URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y ASISTENCIA SOCIAL)	TERMINADO	2013	\$72,474	\$72,474	\$72,474	\$72,474	\$72,474	\$72,474	\$72,474	100.00	\$0	M²	126	100.00	100.00	Financiera: LA LOCALIDAD ES : COL. ROSAS DEL TEPEYAC / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
DUR13130200162054	PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE WILFRANO TORRES ENTRE DAVID LÓPEZ E IGNACIO DE LA LLAVE	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL (URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y ASISTENCIA SOCIAL)	TERMINADO	2013	\$166,326	\$166,326	\$166,326	\$166,326	\$166,326	\$166,326	\$166,326	100.00	\$0	M²	95	100.00	100.00	Financiera: LA LOCALIDAD ES: COL. EL ALACRAN / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
DUR13130200162069	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE GUSTAVO LUGO ENTRE JOSÉ ROSAS AISPURO Y RICARDO LÓPEZ PESCADOR	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL (URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y ASISTENCIA SOCIAL)	TERMINADO	2013	\$180,284	\$180,284	\$180,284	\$180,284	\$180,284	\$180,284	\$180,284	100.00	\$0	M²	101	100.00	100.00	Financiera: LA LOCALIDAD ES: COL. EL ALACRAN / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES AL 30 DE JUNIO DE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.