



ANEXO III
L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Revisado	Número del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
10. DURANGO RECURSO 2011																								
APORTACIONES FEDERALES 87 REGISTROS																								
	PAIS												39,259,671	39,259,671	39,259,671	18,986,685	48.4%	0	0		91,324.92	49,687.45	54.3%	
	HUM																							
	AGUA POTABLE																							
	SISTEMA DE AGUA POTABLE																							
	MANTENIMIENTO																							
37810	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CARLOS LUNA	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/051007CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS			61,714	61,714	61,714	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	140.00	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD ES: COL. CARLOS LUNA
37757	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE DOROTEO ARANGO	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/051005CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS			12,892	12,892	12,892	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	19.80	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD ES: COL. FELIPE ANGELES
37499	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LEYES DE REFORMA	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/054800CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS			236,052	236,052	236,052	155,812	66.0%	0	0	METRO LINEAL	805.00	598.54	74.4%	LA LOCALIDAD ES: COL. JUSTICIA SOCIAL
37549	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MORELOS	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/050613CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS			95,860	95,860	95,860	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	180.00	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD ES: COL. ASENTAMIENTOS HUMANOS
37445	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE QUERETARO	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/054790CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS			155,980	155,980	155,980	144,782	92.8%	0	0	METRO LINEAL	383.50	368.54	96.1%	LA LOCALIDAD ES: COL. JARDINES DE CANCUN
37681	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE UNIDOS VENCEREMOS	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/051000CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS			82,803	82,803	82,803	24,197	29.2%	0	0	METRO LINEAL	227.00	100.96	44.5%	LA LOCALIDAD ES: COL. JOSE REVUELTAS
37606	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE VIOLETA	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/050640CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS			380,617	380,617	380,617	246,457	64.8%	0	0	METRO LINEAL	448.00	301.25	67.2%	LA LOCALIDAD ES: COL. SAN MARTIN
37723	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/051003CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS			44,364	44,364	44,364	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	111.00	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD ES: COL. JOSE ANGEL LEAL
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																							
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																							
38011	INFRAESTRUCTURA PARA ALCANTARILLADO	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/05621CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS			700,000	700,000	700,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD ES: COL. LAS CALANDRIAS
38412	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE CARLOS LUNA	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/051011CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS			128,441	128,441	128,441	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	138.00	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD ES: COL. CARLOS LUNA
38382	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE DOROTEO ARANGO	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/051009CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS			19,219	19,219	19,219	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	19.80	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD ES: COL. FELIPE ANGELES
37888	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE LEYES DE REFORMA	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/05492CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS			452,806	452,806	452,806	398,164	88.0%	0	0	METRO LINEAL	793.00	697.54	88.0%	LA LOCALIDAD ES: COL. JUSTICIA SOCIAL
38153	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE MORELOS	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/050650CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS			219,056	219,056	219,056	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	172.00	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD ES: COL. ASENTAMIENTOS HUMANOS
38293	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE UNIDOS VENCEREMOS	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/051001CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS			187,780	187,780	187,780	55,975	29.8%	0	0	METRO LINEAL	227.00	84.56	37.3%	LA LOCALIDAD ES: COL. JOSE REVUELTAS
38209	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE VIOLETA	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/050663CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS			540,751	540,751	540,751	347,049	64.2%	0	0	METRO LINEAL	399.50	262.45	65.7%	LA LOCALIDAD ES: COL. SAN MARTIN
38100	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE WILFRANO TORRES	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/050657CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS			86,183	86,183	86,183	86,183	100.0%	0	0	METRO LINEAL	83.40	83.40	100.0%	LA LOCALIDAD ES: COL. EL ALACRAN
38328	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/051004CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS			100,025	100,025	100,025	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	113.20	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD ES: COL. JOSE ANGEL LEAL
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL																							
	CALLES																							
	CONSTRUCCION																							
39383	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE CLAVEL	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/050630CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS			25,799	25,799	25,799	0	0.0%	0	0	METROS	124.13	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD ES: COL. SAN MARTIN
39163	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE BUGAMBILIA	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/050580CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS			187,056	187,056	187,056	0	0.0%	0	0	METROS	900.00	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD ES: COL. PRI
38938	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE CHACACANO	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/050603CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS			36,701	36,701	36,701	28,255	77.0%	0	0	METROS	214.34	210.54	79.6%	LA LOCALIDAD ES: COL. ANTONIO RAMIREZ
39267	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE LEYES DE REFORMA	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/05061CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS			39,884	39,884	39,884	0	0.0%	0	0	METROS	191.90	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD ES: COL. JUSTICIA SOCIAL
38992	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE NEZAHUALCOYOTL	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/050612CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS			64,568	64,568	64,568	58,894	91.2%	0	0	METROS	465.05	465.05	100.0%	LA LOCALIDAD ES: COL. TLATELOLCO
39111	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE PRIVADA NARDO	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/050614CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS			64,931	64,931	64,931	57,626	88.7%	0	0	METROS	450.70	450.70	100.0%	LA LOCALIDAD ES: COL. SAN CARLOS
38559	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE SAN JUDAS TADEO	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/05143CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS			26,155	26,155	26,155	12,944	49.5%	0	0	METROS	183.59	98.54	53.7%	LA LOCALIDAD ES: COL. HECTOR MAYAGOTIA
38797	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE SAN PABLO	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/05146CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS			68,295	68,295	68,295	68,295	100.0%	0	0	METROS	497.53	497.53	100.0%	LA LOCALIDAD ES: COL. 12 DE DICIEMBRE
38706	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE TULIPAN	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/05150CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS			6,633	6,633	6,633	3,726	56.2%	0	0	METROS	20.54	20.54	100.0%	LA LOCALIDAD ES: COL. LA VIRGEN
39325	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE TULIPAN	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/05062CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS			7,619	7,619	7,619	0	0.0%	0	0	METROS	36.66	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD ES: COL. SAN MARTIN
39214	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/050590CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS			15,943	15,943	15,943	0	0.0%	0	0	METROS	76.71	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD ES: COL. ARROYO SECO
38864	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE 7 DE NOVIEMBRE	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/050602CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS			62,352	62,352	62,352	61,569	98.7%	0	0	METROS	300.00	300.00	100.0%	LA LOCALIDAD ES: COL. JOSE REVUELTAS
39561	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE ADAN SORIA	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/05068CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS			72,185	72,185	72,185	0	0.0%	0	0	METROS	347.31	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD ES: COL. LUIS DONALDO COLOSO
39688	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE ADRIAN VALLES	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/05069CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS			36,835	36,835	36,835	0	0.0%	0	0	METROS	177.23	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD ES: COL. LUIS DONALDO COLOSO
39972	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE ANTORCHA POPULAR	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/05085CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS			7,898	7,898	7,898	2,321	29.4%	0	0	METROS	38.00	12.50	32.9%	LA LOCALIDAD ES: COL. LUZ DEL CARMEN
41076	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE CARLOS LUNA	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/051020CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS			19,743	19,743	19,743	5,914	30.0%	0	0	METROS	112.00	35.54	31.7%	LA LOCALIDAD ES: COL. CARLOS LUNA
40211	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/051014CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS			1,430	1,430	1,430	429	30.0%	0	0	METROS	8.11	3.12	38.5%	LA LOCALIDAD ES: COL. VILA DE GUADALUPE



ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Revisado	1	2	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	14	Monto de recursos presupuestarios			Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
															Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
																Ministrado	Programado	Ejercido								
															15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25	
5-DURANGO RECURSO 2011																										
APORTACIONES FEDERALES 87 REGISTROS																										
															39,259,671	39,259,671	39,259,671	18,986,685	48.4%	0	0		91,534.92	49,687.45	54.3%	
40146			CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE ESCARCHA NO. 200	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/051013CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS				2,529	2,529	2,529	758	30.0%	0	0	METROS	12.00	5.00	41.7%	LA LOCALIDAD ES: COL. MASIE
42252			CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE FRESNOS	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/051023CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS				82,555	82,555	82,555	0	0.0%	0	0	METROS	741.72	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD ES: COL. POB. EL SALTITO
39491			CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE HECTOR SUAREZ	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/05566CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS				23,673	23,673	23,673	6,956	29.4%	0	0	METROS	113.90	45.21	39.7%	LA LOCALIDAD ES: COL. VALLE DEL GUADIANA
39427			CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE HERNANDEZ MERAZ	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/05564CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS				18,371	18,371	18,371	0	0.0%	0	0	METROS	88.39	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD ES: COL. EL CIPRES SAN MARTIN
39903			CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE JAIME SALVADOR	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/05581CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS				1,247	1,247	1,247	366	29.4%	0	0	METROS	6.00	2.00	33.3%	LA LOCALIDAD ES: COL. LUZ DEL CARMEN
41867			CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE MAHUL	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/051021CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS				35,438	35,438	35,438	10,650	30.1%	0	0	METROS	201.70	75.60	37.5%	LA LOCALIDAD ES: COL. POB. EL SALTITO
40355			CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE ORILLA DEL MUNDO	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/051017CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS				35,585	35,585	35,585	0	0.0%	0	0	METROS	165.90	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD ES: COL. OCTAVIO PAZ
40098			CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE PEDRO AVILA NEVAREZ	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/05588CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS				72,729	72,729	72,729	0	0.0%	0	0	METROS	349.93	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD ES: COL. LUIS DONALDO COLOSO
42195			CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE PRIMERA CERRADA NOGAL	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/051022CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS				29,015	29,015	29,015	8,353	28.8%	0	0	METROS	164.60	52.63	32.0%	LA LOCALIDAD ES: COL. POB. EL SALTITO
40445			CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE PROF. JAIME FERNANDEZ SARACHO	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/051018CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS				34,736	34,736	34,736	0	0.0%	0	0	METROS	141.62	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD ES: COL. LUIS DONALDO COLOSO
40293			CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE REFORMA	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/051015CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS				895	895	895	268	29.9%	0	0	METROS	5.08	1.70	33.5%	LA LOCALIDAD ES: COL. MIGUEL GONZALEZ AVELAR
40651			CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE VIOLETA	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/051019CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS				50,903	50,903	50,903	15,248	30.0%	0	0	METROS	288.77	98.54	34.1%	LA LOCALIDAD ES: COL. SAN MARTIN DE PORRES
53384			CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE 2A. CERRADA DE NOGAL	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/051027CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS				18,994	18,994	18,994	0	0.0%	0	0	METROS	123.64	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD ES: COL. POB. EL SALTITO
53349			CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE 3A. CERRADA DE NOGAL	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/051026CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS				26,419	26,419	26,419	0	0.0%	0	0	METROS	172.00	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD ES: COL. POB. EL SALTITO
40051			CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE 5 DE FEBRERO	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/05587CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS				54,281	54,281	54,281	0	0.0%	0	0	METROS	261.17	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD ES: COL. LUIS DONALDO COLOSO
49394			CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE AREDUL	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/05116CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS				392,023	392,023	392,023	314,005	80.1%	0	0	METROS CUADRADOS	1,188.03	987.54	83.1%	LA LOCALIDAD ES: COL. SAN MIGUEL
50156			CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE BUGAMBILIA	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/05391CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS				1,238,329	1,238,329	1,238,329	905,148	73.1%	0	0	METROS CUADRADOS	3,570.91	2,678.54	75.0%	LA LOCALIDAD ES: COL. PRI
49069			CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE CARLOS LUNA	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/05611CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS				434,699	434,699	434,699	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,391.16	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD ES: COL. CARLOS LUNA
50609			CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE CLAVEL	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/05396CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS				246,843	246,843	246,843	168,121	68.1%	0	0	METROS CUADRADOS	711.65	501.23	70.4%	LA LOCALIDAD ES: COL. SAN MARTIN
49246			CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE EMILIO TUERO	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/05294CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS				451,461	451,461	451,461	334,426	74.1%	0	0	METROS CUADRADOS	1,446.04	1,121.21	77.5%	LA LOCALIDAD ES: COL. VALLE DEL GUADIANA
47225			CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE ESCARCHA	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/05004CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS				222,979	222,979	222,979	191,287	85.8%	0	0	METROS CUADRADOS	704.20	632.40	89.8%	LA LOCALIDAD ES: COL. MASIE
47416			CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE EVITA MUÑOZ	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/05593CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS				324,818	324,818	324,818	100,649	31.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,039.51	425.63	40.9%	LA LOCALIDAD ES: COL. VALLE DEL GUADIANA
47377			CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE FRANCISCO JAVIER MINA	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/05592CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS				189,687	189,687	189,687	138,482	73.0%	0	0	METROS CUADRADOS	607.05	458.60	75.5%	LA LOCALIDAD ES: COL. HIDAL
49952			CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE FRANCISCO ZARCO	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/05389CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS				162,000	162,000	162,000	139,803	86.3%	0	0	METROS CUADRADOS	600.00	556.24	92.7%	LA LOCALIDAD ES: COL. EL ALACRAN
49720			CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE HECTOR SUAREZ	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/05383CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS				855,416	855,416	855,416	605,801	70.8%	0	0	METROS CUADRADOS	2,466.17	1,895.45	76.9%	LA LOCALIDAD ES: COL. VALLE DEL GUADIANA
50930			CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE HERNANDEZ MERAZ	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/05397CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS				795,686	795,686	795,686	610,726	76.8%	0	0	METROS CUADRADOS	2,293.97	1,809.45	78.9%	LA LOCALIDAD ES: COL. EL CIPRES SAN MARTIN
51225			CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/05384CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS				2,060,276	2,060,276	2,060,276	1,664,758	80.8%	0	0	METROS CUADRADOS	5,939.79	4,985.45	83.9%	LA LOCALIDAD ES: COL. JOSE REVUELTA
49887			CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE JUAN LIRA	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/05388CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS				503,571	503,571	503,571	492,818	97.9%	0	0	METROS CUADRADOS	1,481.80	1,481.80	100.0%	LA LOCALIDAD ES: COL. 8 DE SEPTIEMBRE
51298			CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE LEYES DE REFORMA	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/05394CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS				1,762,108	1,762,108	1,762,108	830,416	47.1%	0	0	METROS CUADRADOS	5,080.17	2,465.98	48.5%	LA LOCALIDAD ES: COL. JUSTICIA SOCIAL
51581			CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE MARIA TERESA RODRIGUEZ	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/05430CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS				333,963	333,963	333,963	268,927	80.5%	0	0	METROS CUADRADOS	1,053.00	856.92	81.3%	LA LOCALIDAD ES: COL. CIENEGA
49810			CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE MORELOS	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/05387CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS				701,899	701,899	701,899	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,023.58	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD ES: COL. ASENTAMIENTO HUMANOS
51687			CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE ORILLA DEL MUNDO	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/051024CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS				661,177	661,177	661,177	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,402.91	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD ES: COL. OCTAVIO PAZ
49324			CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE PRIVADA GAVIOTAS	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/05295CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS				134,985	134,985	134,985	121,987	90.4%	0	0	METROS CUADRADOS	431.99	398.54	92.3%	LA LOCALIDAD ES: COL. VALLE DEL GUADIANA
47335			CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE PUESTA DEL SOL	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/05591CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS				595,572	595,572	595,572	460,417	77.3%	0	0	METROS CUADRADOS	1,906.00	1,569.87	82.4%	LA LOCALIDAD ES: COL. ARCORIS
50459			CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE QUETREART	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/05393CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS				2,053,560	2,053,560	2,053,560	1,634,509	79.6%	0	0	METROS CUADRADOS	5,920.43	4,752.36	80.3%	LA LOCALIDAD ES: COL. JARDINES DE CANCUN
49642			CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE SAN JUDAS TADDO	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/05123CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS				1,086,068	1,086,068	1,086,068	794,639	73.2%	0	0	METROS CUADRADOS	2,950.00	2,365.34	80.2%	LA LOCALIDAD ES: COL. HECTOR MAYAGOTIA
47176			CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE TIERRA Y LIBERTAD	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/05001CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS				198,044	198,044	198,044	169,948	85.8%	0	0	METROS CUADRADOS	585.57	512.34	87.5%	LA LOCALIDAD ES: COL. 8 DE SEPTIEMBRE



ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Revisión	Denominación del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	Información complementaria y explicación de variaciones
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-21/20	25
ID-DURANGO RECURSO 2011																								
APORTACIONES FEDERALES 87 REGISTROS																								
	FAIS												39,259,671	39,259,671	39,259,671	18,986,685	48.4%	0	0		91,524.92	49,687.45	54.3%	
50529	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE TULIPAN	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/05395CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	111,276	111,276	111,276	56,617	50.9%	0		METROS CUADRADOS	320.81	170.41	53.1%	LA LOCALIDAD ES: COL SAN MARTIN
49153	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE UNIDOS VENCEREMOS	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/05998CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	708,409	708,409	708,409	187,967	26.5%	0		METROS CUADRADOS	2,267.11	984.65	43.4%	LA LOCALIDAD ES: COL JOSE REVUELTA
50381	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/05392CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	745,256	745,256	745,256	579,122	77.7%	0		METROS CUADRADOS	2,148.58	1,695.25	78.9%	LA LOCALIDAD ES: COL ARROYO SECO
49463	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE VALENTIN TRUJILLO	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/05300CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	996,371	996,371	996,371	884,210	88.7%	0		METROS CUADRADOS	3,188.67	2,985.42	93.6%	LA LOCALIDAD ES: COL VALLE DEL GUADIANA
50082	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE VIOLETA	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/05390CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,361,661	1,361,661	1,361,661	608,491	44.7%	0		METROS CUADRADOS	3,925.68	1,798.54	45.8%	LA LOCALIDAD ES: COL SAN MARTIN
47260	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE 10 DE MAYO	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/05005CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	245,307	245,307	245,307	206,813	84.3%	0		METROS CUADRADOS	785.05	665.00	84.7%	LA LOCALIDAD ES: COL VALLE DEL GUADIANA
49020	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/05610CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	373,055	373,055	373,055	0	0.0%	0		METROS CUADRADOS	1,193.88	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD ES: COL JOSE ANGEL LEAL
51018	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE 7 DE NOVIEMBRE	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/05399CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	2,206,016	2,206,016	2,206,016	1,815,505	82.3%	0		METROS CUADRADOS	6,359.96	5,283.96	83.1%	LA LOCALIDAD ES: COL JOSE REVUELTA
	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																							
	PREESCOLAR																							
42507	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN J.N LAZARO CARDENAS	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/05173CP	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	269,661	269,661	269,661	194,136	72.0%	0		METROS CUADRADOS, BARRIDAS, CIRCS	157.90	125.40	79.4%	LA LOCALIDAD ES: COL VALLE DE MEXICO
	PRIMARIA																							
42377	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. AGUILAS SERDAN	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	11/05188PR	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	586,331	586,331	586,331	500,460	85.4%	0		METROS CUADRADOS, BARRIDAS, CERCOS	320.00	296.85	92.8%	LA LOCALIDAD ES:POB. LA AGUILAS SERDAN
42454	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIM. CARLOS A. CARRELL	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/05198CP	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	289,758	289,758	289,758	275,177	95.0%	0		METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%	LA LOCALIDAD ES: COL