



Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.

Click Here to Upgrade to Unlimited Pages and Extended Features

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO - FERTILES																								
Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23		24=21/20
	10-DURANGO RECURSO 2011																							
	APORTACIONES FEDERALES 195 REGISTROS																							
	PAIS												41,028,893	41,028,893	41,028,893	35,780,444	87.2%	517,819	517,819		126,700.13	106,472.34	84.0%	
	PSM																							
	AGUA POTABLE																							
	SISTEMA DE AGUA POTABLE																							
	MANTENIMIENTO																							
169896	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE CARLOS LUNA	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/051007CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	46,680	46,680	46,680	46,680	100.0%	0	0	METRO LINEAL	127.00	127.00	100.0%	LA LOCALIDAD ES:COL. CARLOS LUNA
169897	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE DOROTEO ARANGO	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/051005CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	12,891	12,891	12,891	12,890	100.0%	0	0	METRO LINEAL	19.80	19.80	100.0%	LA LOCALIDAD ES:COL. FELIPE ANGELES
169898	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE EMILIANO ZAPATA	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/051045CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	36,468	36,468	36,468	36,467	100.0%	0	0	METRO LINEAL	84.00	84.00	100.0%	LA LOCALIDAD ES:COL. VILLA DE GUADALUPE
169899	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE FREDY FERNANDEZ	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/051046CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	61,749	61,749	61,749	61,748	100.0%	0	0	METRO LINEAL	163.40	163.40	100.0%	LA LOCALIDAD ES:COL. VALLE DEL GUADIANA
169900	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE PRIVADA ARAMBULA	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/051055CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	23,439	23,439	23,439	23,439	100.0%	0	0	METRO LINEAL	82.50	82.50	100.0%	LA LOCALIDAD ES:COL. BENJAMIN MENDEZ
169901	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE PRIVADA INDIVISO	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/051054CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	18,357	18,357	18,357	18,357	100.0%	0	0	METRO LINEAL	27.00	27.00	100.0%	LA LOCALIDAD ES:COL. JUAN LIRA
169902	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE PRIVADA PASCUAL DE LA FUENTE #2	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/051060CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	15,673	15,673	15,673	15,673	100.0%	0	0	METRO LINEAL	16.00	16.00	100.0%	LA LOCALIDAD ES:COL. HECTOR MAYAGOTIA
169903	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE REFORMA	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/051044CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	15,048	15,048	15,048	15,048	100.0%	0	0	METRO LINEAL	43.40	43.40	100.0%	LA LOCALIDAD ES:COL. MIGUEL GONZALEZ AVELAR
169904	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE SANTA CRUZ	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/051056CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	24,554	24,554	24,554	24,554	100.0%	0	0	METRO LINEAL	20.00	20.00	100.0%	LA LOCALIDAD ES:COL. 12 DE DICIEMBRE
169905	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE TERESA ARRATIA	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/051048CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	24,606	24,606	24,606	24,606	100.0%	0	0	METRO LINEAL	67.50	67.50	100.0%	LA LOCALIDAD ES:COL. AZTECA
169906	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE UNIDOS VENCEREMOS	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/051000CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	79,122	79,122	79,122	79,121	100.0%	0	0	METRO LINEAL	205.00	205.00	100.0%	LA LOCALIDAD ES:COL. JOSE RUEVULTAS
169907	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/051003CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	42,598	42,598	42,598	42,598	100.0%	0	0	METRO LINEAL	110.50	110.50	100.0%	LA LOCALIDAD ES:COL. JOSE ANGEL LEAL
169908	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE 23 DE SEPTIEMBRE	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/051047CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	30,210	30,210	30,210	30,210	100.0%	0	0	METRO LINEAL	54.90	54.90	100.0%	LA LOCALIDAD ES:COL. ARTURO GAMIZ
169909	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MORELOS	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/05651CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	81,592	81,592	81,592	81,592	100.0%	0	0	METRO LINEAL	158.30	158.30	100.0%	LA LOCALIDAD ES:COL. ASENTAMIENTOS HUMANOS
169910	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE QUERETARO	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/05479CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	155,980	155,980	155,980	155,980	100.0%	0	0	METRO LINEAL	383.50	383.50	100.0%	LA LOCALIDAD ES:COL. JARDINES DE CANCUN
169911	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE VIOLETA	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/05654CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	310,972	310,972	310,972	310,972	100.0%	0	0	METRO LINEAL	447.00	447.00	100.0%	LA LOCALIDAD ES:COL. SAN MARTIN
169912	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE JORGE RIVERO	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/051064CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	81,978	81,978	81,978	81,978	100.0%	0	0	METRO LINEAL	222.00	222.00	100.0%	LA LOCALIDAD ES:COL. VALLE DEL GUADIANA
169913	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LEYES DE REFORMA	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/05480CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	179,402	179,402	179,402	179,402	100.0%	0	0	METRO LINEAL	110.00	110.00	100.0%	LA LOCALIDAD ES:COL. JUSTICIA SOCIAL
169914	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 8 DE MAYO	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/051061CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	28,964	28,964	28,964	28,964	100.0%	0	0	METRO LINEAL	77.50	77.50	100.0%	LA LOCALIDAD ES:COL. MIGUEL DE LA MADRID
161935	REHABILITACION RED DE AGUA POTABLE CALLE PRIVADA SAN ANGEL	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/051127CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	50,791	50,791	50,791	0	0.0%	0	0	SISTEMA	34.00	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD ES:COL. SAN CARLOS LA UNIDAD DE MEDIDA:TOMA
161913	REHABILITACION RED DE AGUA POTABLE CALLE TULIPANES	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/051086CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	3,700	3,700	3,700	3,700	100.0%	0	0	SISTEMA	3.00	3.00	100.0%	LA LOCALIDAD ES:COL. LAS FLORES SUR LA UNIDAD DE MEDIDA:TOMA
161405	REHABILITACION RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRIV. AMAPOLA	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/051080CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	2,303	2,303	2,303	2,303	100.0%	0	0	SISTEMA	2.00	2.00	100.0%	LA LOCALIDAD ES:COL. LAS FLORES SUR LA UNIDAD DE MEDIDA:TOMA
161823	REHABILITACION RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ADELA TAPIA	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/051081CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	76,060	76,060	76,060	76,060	100.0%	0	0	METRO LINEAL	206.20	206.20	100.0%	LA LOCALIDAD ES:COL. VALLE DEL GUADIANA LA UNIDAD DE MEDIDA:METRO
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																							
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																							
169915	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE TERESA ARRATIA	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/051053CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	53,253	53,253	53,253	53,253	100.0%	0	0	METRO LINEAL	70.00	70.00	100.0%	LA LOCALIDAD ES:COL. AZTECA
169916	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE LEYES DE REFORMA	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/05492CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	450,623	450,623	450,623	450,623	100.0%	0	0	METRO LINEAL	266.70	266.70	100.0%	LA LOCALIDAD ES:COL. JUSTICIA SOCIAL
169917	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE CARLOS LUNA	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/051011CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	105,733	105,733	105,733	105,733	100.0%	0	0	METRO LINEAL	135.00	135.00	100.0%	LA LOCALIDAD ES:COL. CARLOS LUNA
169918	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE DOROTEO ARANGO	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/051009CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	19,218	19,218	19,218	19,218	100.0%	0	0	METRO LINEAL	19.80	19.80	100.0%	LA LOCALIDAD ES:COL. FELIPE ANGELES
169919	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/051050CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	66,592	66,592	66,592	66,591	100.0%	0	0	METRO LINEAL	96.60	96.60	100.0%	LA LOCALIDAD ES:COL. VILLA DE GUADALUPE



Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.

Click Here to Upgrade to Unlimited Pages and Extended Features

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Agua y Saneamiento Bases																									
Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
													14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23		24=21/20	
10-DURANGO RECURSO 2011																									
APORTACIONES FEDERALES 195 REGISTROS																									
PAIS														41,028,893	41,028,893	41,028,893	35,780,444	87.2%	517,819	517,819		126,700.13	106,472.34	84.0%	
PSM																									
169920	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE FREDY FERNANDEZ	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/051051CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-		143,925	143,925	143,925	143,925	100.0%	0	0	METRO LINEAL	168.10	168.10	100.0%	LA LOCALIDAD ES:COL. VALLE DEL GUADIANA
169921	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE MORELOS	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/05659CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-		182,592	182,592	182,592	182,592	100.0%	0	0	METRO LINEAL	156.30	156.30	100.0%	LA LOCALIDAD ES:COL. ASENTAMIENTOS HUMANOS
169922	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE PRIVADA ARAMBULA	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/051058CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-		46,011	46,011	46,011	46,011	100.0%	0	0	METRO LINEAL	80.00	80.00	100.0%	LA LOCALIDAD ES:COL. BENJAMIN MENDEZ
169923	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE PRIVADA INDIVISO	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/051057CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-		29,878	29,878	29,878	29,877	100.0%	0	0	METRO LINEAL	21.50	21.50	100.0%	LA LOCALIDAD ES:COL. JUAN LIRA
169924	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE PRIVADA PASCUAL DE LA FUENTE #2	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/051062CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-		112,193	112,193	112,193	112,193	100.0%	0	0	METRO LINEAL	160.20	160.20	100.0%	LA LOCALIDAD ES:COL. HECTOR MAYAGOTIA
169925	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE QUERETARO	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/05589CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-		324,480	324,480	324,480	324,480	100.0%	0	0	METRO LINEAL	382.00	382.00	100.0%	LA LOCALIDAD ES:COL. JARDINES DE CANCUN
169926	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE REFORMA	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/051049CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-		31,227	31,227	31,227	31,227	100.0%	0	0	METRO LINEAL	43.40	43.40	100.0%	LA LOCALIDAD ES:COL. MIGUEL GONZALEZ AVELAR
169927	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE UNIDOS VENCEREMOS	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/051001CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-		172,012	172,012	172,012	172,012	100.0%	0	0	METRO LINEAL	227.00	227.00	100.0%	LA LOCALIDAD ES:COL. JOSE REVUELTAS
169928	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE VIOLETA	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/05663CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-		540,751	540,751	540,751	540,751	100.0%	0	0	METRO LINEAL	399.50	399.50	100.0%	LA LOCALIDAD ES:COL. SAN MARTIN
169929	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE WILFRANO TORRES	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/05657CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-		86,183	86,183	86,183	86,183	100.0%	0	0	METRO LINEAL	83.40	83.40	100.0%	LA LOCALIDAD ES:COL. EL ALACRAN
169930	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/051004CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-		95,488	95,488	95,488	95,487	100.0%	0	0	METRO LINEAL	107.00	107.00	100.0%	LA LOCALIDAD ES:COL. JOSE ANGEL LEAL
169933	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE 23 DE SEPTIEMBRE	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/051052CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-		67,863	67,863	67,863	67,862	100.0%	0	0	METRO LINEAL	71.50	71.50	100.0%	LA LOCALIDAD ES:COL. ARTURO GAMIZ
169934	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE 8 DE MAYO	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/051063CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-		57,918	57,918	57,918	57,918	100.0%	0	0	METRO LINEAL	72.50	72.50	100.0%	LA LOCALIDAD ES:COL. MIGUEL DE LA MADRID
162088	REHABILITACION RED DE ALCANTARILLADO CALLE PRIV. AMAPOLA	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/051082CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-		33,384	33,384	33,384	33,384	100.0%	0	0	METRO LINEAL	38.20	38.20	100.0%	LA LOCALIDAD ES:COL. LAS FLORES SUR
162135	REHABILITACION RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE TULIPANES	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/051085CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-		29,436	29,436	29,436	29,436	100.0%	0	0	METRO LINEAL	45.00	45.00	100.0%	LA LOCALIDAD ES:COL. LAS FLORES SUR LA UNIDAD DE MEDIDA:METRO
162104	REHABILITACION RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE ADELA TAPIA	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/051083CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-		165,106	165,106	165,106	165,106	100.0%	0	0	METRO LINEAL	218.80	218.80	100.0%	LA LOCALIDAD ES:COL. VALLE DEL GUADIANA LA UNIDAD DE MEDIDA:METRO
162201	REHABILITACION RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE PRIVADA SAN ANGEL	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/051128CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-		311,632	311,632	311,632	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	235.20	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD ES:COL. SAN CARLOS
URBANIZACIÓN MUNICIPAL																									
CALLES																									
CONSTRUCCIÓN																									
169935	CONSTRUCCION DE GUARNCIONES EN LA CALLE BEGONIAS	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/051070CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-		12,558	12,558	12,558	12,558	100.0%	0	0	METROS	65.60	65.60	100.0%	LA LOCALIDAD ES:COL. LAS PALMAS LA UNIDAD DE MEDIDA:METRO LINEAL
169936	CONSTRUCCION DE GUARNCIONES EN LA CALLE LEANDRO VALLES	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	11/051074PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-		34,116	34,116	34,116	6,063	17.8%	0	0	METROS	173.00	31.87	18.4%	LA LOCALIDAD ES:POB. EJIDO BENITO JUAREZ LA UNIDAD DE MEDIDA:METRO LINEAL
169937	CONSTRUCCION DE GUARNCIONES EN LA CALLE NOGAL NO. 100	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/051030CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-		2,756	2,756	2,756	2,756	100.0%	0	0	METROS	20.00	20.00	100.0%	LA LOCALIDAD ES:COL. POB. EL SALTITO LA UNIDAD DE MEDIDA:METRO LINEAL
169938	CONSTRUCCION DE GUARNCIONES EN LA CALLE SAN PABLO	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/05146CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-		68,295	68,295	68,295	68,294	100.0%	0	0	METROS	497.53	497.53	100.0%	LA LOCALIDAD ES:COL. 12 DE DICIEMBRE LA UNIDAD DE MEDIDA ES: METRO LINEAL
169939	CONSTRUCCION DE GUARNCIONES EN LA CALLE 7 DE NOVIEMBRE	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/05602CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-		61,569	61,569	61,569	61,569	100.0%	0	0	METROS	300.00	300.00	100.0%	LA LOCALIDAD ES:COL. JOSE REVUELTAS LA UNIDAD DE MEDIDA ES:METRO LINEAL



Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.

Click Here to Upgrade to Unlimited Pages and Extended Features

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25	
10-DURANGO RECURSO 2011																									
APORTACIONES FEDERALES 195 REGISTROS																									
	PAIS												41,028,893	41,028,893	41,028,893	35,780,444	87.2%	517,819	517,819		126,700.13	106,472.34	84.0%		
	PSM																								
169940		CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE DAVID LOPEZ OLIVAS	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/05570CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	28,121	28,121	28,121	28,121	100.0%	0	0	METROS	137.30	137.30	100.0%	LA LOCALIDAD ES:COL. EL ALACRAN LA UNIDAD DE MEDIDA:METRO LINEAL
163039		CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE ABEDUL	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	11/051100PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	141,973	141,973	141,973	0	0.0%	0	0	METROS	885.92	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD ES:POB. EL SALTITO LA UNIDAD DE MEDIDA:METRO LINEAL
169941		CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE ADAN SORIA	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/05568CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	71,148	71,148	71,148	71,148	100.0%	0	0	METROS	347.31	347.31	100.0%	LA LOCALIDAD ES:COL. LUIS DONALDO COLOSIQ LA UNIDAD DE MEDIDA:METRO LINEAL
169942		CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE ADRIAN VALLES	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/05569CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	36,305	36,305	36,305	36,305	100.0%	0	0	METROS	177.23	177.23	100.0%	LA LOCALIDAD ES:COL. LUIS DONALDO COLOSIQ LA UNIDAD DE MEDIDA:METRO LINEAL
163007		CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE ALAMO	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	11/051098PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	50,683	50,683	50,683	0	0.0%	0	0	METROS	316.27	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD ES:POB. EL SALTITO LA UNIDAD DE MEDIDA:METRO LINEAL
163811		CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE ALBERTO VAZQUEZ	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/051118CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	31,946	31,946	31,946	0	0.0%	0	0	METROS	199.34	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD ES:COL. VALLE DEL GUADIANA LA UNIDAD DE MEDIDA:METRO LINEAL
169943		CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE ALBERTO VAZQUEZ	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/051068CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	32,158	32,158	32,158	29,701	92.4%	0	0	METROS	182.43	170.10	93.2%	LA LOCALIDAD ES:COL. VALLE DEL GUADIANA LA UNIDAD DE MEDIDA:METRO LINEAL
163843		CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE ANDADOR DIEGO RIVERA	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/051120CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	23,285	23,285	23,285	0	0.0%	0	0	METROS	145.30	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD ES:FRACC. CENTAURO DEL NORTE LA UNIDAD DE MEDIDA:METRO LINEAL
162437		CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE ANDADOR 1	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/051093CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	32,852	32,852	32,852	0	0.0%	0	0	METROS	205.00	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD ES:COL. UNIDAD GUADALUPE
162729		CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE ANDADOR 2	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/051094CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	5,882	5,882	5,882	0	0.0%	0	0	METROS	36.80	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD ES:COL. UNIDAD GUADALUPE LA UNIDAD DE MEDIDA:METRO LINEAL
162836		CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE ANDADOR 3	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/051095CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	19,628	19,628	19,628	0	0.0%	0	0	METROS	122.48	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD ES:COL. UNIDAD GUADALUPE LA UNIDAD DE MEDIDA:METRO LINEAL
169944		CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE ANTORCHA POPULAR	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/05585CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	7,735	7,735	7,735	7,735	100.0%	0	0	METROS	38.00	38.00	100.0%	LA LOCALIDAD ES:COL. LUZ DEL CARMEN LA UNIDAD DE MEDIDA:METRO LINEAL
162324		CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE AV. LAS ROSAS	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/051091CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	45,673	45,673	45,673	0	0.0%	0	0	METROS	285.00	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD ES:COL. EL CIPRES LA UNIDAD DE MEDIDA:METRO LINEAL
169945		CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE BUGAMBILIA	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/05558CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	187,056	187,056	187,056	116,527	62.3%	0	0	METROS	900.00	558.00	62.0%	LA LOCALIDAD ES:COL. PRI LA UNIDAD DE MEDIDA ES:METRO LINEAL
169946		CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE CAMELLON CENTRAL EN 7 DE NOVIEMBRE	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/051079CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	90,244	90,244	90,244	90,244	100.0%	0	0	METROS	373.00	373.00	100.0%	LA LOCALIDAD ES:COL. JOSE REVUELTAS LA UNIDAD DE MEDIDA:METRO LINEAL
162402		CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE CAPULLO	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/051092CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	51,048	51,048	51,048	0	0.0%	0	0	METROS	318.54	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD ES:COL. VALLE VERDE LA UNIDAD DE MEDIDA:METRO LINEAL
169947		CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE CARLOS LUNA	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/051020CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	19,642	19,642	19,642	19,642	100.0%	0	0	METROS	114.00	114.00	100.0%	LA LOCALIDAD ES:COL. CARLOS LUNA LA UNIDAD DE MEDIDA:METRO LINEAL
163674		CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE CESAR GUILLERMO MERAZ	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/051110CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	49,962	49,962	49,962	14,813	29.6%	0	0	METROS	217.93	71.25	32.7%	LA LOCALIDAD ES:COL. TLATELOLCO LA UNIDAD DE MEDIDA:METRO LINEAL



Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.

Click Here to Upgrade to Unlimited Pages and Extended Features

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25	
10-DURANGO RECURSO 2011																									
APORTACIONES FEDERALES 195 REGISTROS																									
	PAIS													41,028,893	41,028,893	41,028,893	35,780,444	87.2%	517,819	517,819		126,700.13	106,472.34	84.0%	
	PISM																								
169948		CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE CHABACANO	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/05603CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	28,255	28,255	28,255	28,255	100.0%	0	0	METROS	206.70	206.70	100.0%	LA LOCALIDAD ES:COL ANTONIO RAMIREZ
169949		CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE CLAVEL	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/05563CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	25,422	25,422	25,422	25,422	100.0%	0	0	METROS	124.13	124.13	100.0%	LA LOCALIDAD ES:COL SAN MARTIN LA UNIDAD DE MEDIDA ES:METRO LINEAL
169950		CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE CUTLHAHUAC	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/051069CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	15,531	15,531	15,531	4,612	29.7%	0	0	METROS	88.11	30.40	34.5%	LA LOCALIDAD ES:COL ROSAS DEL TEPEYAC LA UNIDAD DE MEDIDA:METRO LINEAL
169951		CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE EBANO	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/051028CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	51,755	51,755	51,755	51,755	100.0%	0	0	METROS	374.56	374.56	100.0%	LA LOCALIDAD ES:COL POB. EL SALTITO LA UNIDAD DE MEDIDA:METRO LINEAL
163831		CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/051119CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	24,260	24,260	24,260	0	0.0%	0	0	METROS	151.38	0.00	0.0%	LA LOCALIDD ES:COL VILLA DE GUADALUPE LA UNIDAD DE MEDIDA:METRO LINEAL
169952		CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/051014CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,379	1,379	1,379	1,378	99.9%	0	0	METROS	8.11	8.11	100.0%	LA LOCALIDAD ES:COL VILLA DE GUADALUPE LA UNIDAD DE MEDIDA:METRO LINEAL
169953		CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE EMILIO TUERO	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/05294CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	369,401	369,401	369,401	369,401	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	1,447.06	1,447.06	100.0%	LA LOCALIDAD ES:COL VALLE DEL GUADIANA
169954		CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE ESCARCHA NO. 200	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/051013CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	2,327	2,327	2,327	2,327	100.0%	0	0	METROS	12.00	12.00	100.0%	LA LOCALIDAD ES:COL MASIE LA UNIDAD DE MEDIDA:METRO LINEAL
162266		CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE FLOR DE CAPULLO	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/051090CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	39,179	39,179	39,179	0	0.0%	0	0	METROS	244.48	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD ES:COL LA VIRGEN LA UNIDAD DE MEDIDA:METRO LINEAL
163371		CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE FLOR SILVESTRE	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/051106CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	41,668	41,668	41,668	12,353	29.6%	0	0	METROS	260.01	79.54	30.6%	LA LOCALIDAD ES:COL VALLE DEL GUADIANA LA UNIDAD DE MEDIDA:METRO LINEAL
163962		CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	11/051125PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	183,404	183,404	183,404	0	0.0%	0	0	METROS	800.00	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD ES:POB. CEBALLOS LA UNIDAD DE MEDIDA:METRO LINEAL
163055		CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE FRESNOS	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	11/051102PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	7,750	7,750	7,750	0	0.0%	0	0	METROS	48.36	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD ES:POB. EL SALTITO LA UNIDAD DE MEDIDA:METRO LINEAL
169955		CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE FRESNOS	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/051023CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	82,555	82,555	82,555	82,553	100.0%	0	0	METROS	428.95	428.95	100.0%	LA LOCALIDAD ES:COL POB. EL SALTITO LA UNIDAD DE MEDIDA:METRO LINEAL
162256		CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE GRAL. FIERRO	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/051089CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	18,544	18,544	18,544	0	0.0%	0	0	METROS	115.72	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD ES:COL VILLA DE GUADALUPE LA UNIDAD DE MEDIDA:METRO LINEAL
169956		CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE HECTOR SUAREZ	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/05566CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	23,673	23,673	23,673	6,956	29.4%	0	0	METROS	113.90	36.52	32.1%	LA LOCALIDAD ES:COL VALLE DEL GUADIANA LA UNIDAD DE MEDIDA:METRO LINEAL
169957		CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE HERNANDEZ MERAZ	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/05564CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	18,102	18,102	18,102	18,102	100.0%	0	0	METROS	88.39	88.39	100.0%	LA LOCALIDAD ES:COL EL CIPRES SAN MARTIN LA UNIDAD DE MEDIDA:METRO LINEAL
163353		CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE INDEPENDENCIA	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	11/051105PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	36,681	36,681	36,681	10,875	29.6%	0	0	METROS	160.00	58.87	36.8%	LA LOCALIDAD ES:POB. LA TINAJA LA UNIDAD DE MEDIDA:METRO LINEAL
169958		CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE IRMA DORANTES	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/051072CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	52,975	52,975	52,975	19,786	37.3%	0	0	METROS	300.52	115.40	38.4%	LA LOCALIDAD ES:COL VALLE DEL GUADIANA LA UNIDAD DE MEDIDA:METRO LINEAL



Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.

Click Here to Upgrade to Unlimited Pages and Extended Features

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
10-DURANGO RECURSO 2011																								
APORTACIONES FEDERALES 195 REGISTROS																								
PAIS													41,028,893	41,028,893	41,028,893	35,780,444	87.2%	517,819	517,819		126,700.13	106,472.34	84.0%	
PBM																								
169959	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE JAIME SALVADOR	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/05581CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,221	1,221	1,221	1,221	100.0%	0	0	METROS	6.00	6.00	100.0%	LA LOCALIDAD ES:COL. LUZ DEL CARMEN LA UNIDAD DE MEDIDA:METRO LINEAL
163898	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE JORGE CARRILLO	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/051121CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	22,899	22,899	22,899	0	0.0%	0	0	METROS	142.89	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD ES:COL. AMPL. LUZ DEL CARMEN LA UNIDAD DE MEDIDA:METRO LINEAL
163755	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE JORGE OBISPO HERNANDEZ	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/051115CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	60,204	60,204	60,204	0	0.0%	0	0	METROS	375.68	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD ES:COL. AMPL. LUZ DEL CARMEN LA UNIDAD DE MEDIDA:METRO LINEAL
163706	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE JOSE ROSAS AISPURO TORRES	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/051112CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	55,840	55,840	55,840	16,555	29.6%	0	0	METROS	348.44	105.54	30.3%	LA LOCALIDAD ES: COL. LUIS DONALDO COLOSIO LA UNIDAD DE MEDIDA:METRO LINEAL
163638	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE JUAN SALAZAR	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/051111CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	29,468	29,468	29,468	8,737	29.6%	0	0	METROS	128.54	41.21	32.1%	LA LOCALIDAD ES:COL. TLATELOLCO LA UNIDAD DE MEDIDA:METRO LINEAL
169961	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE LEANDRO VALLES	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	11/051066PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	38,586	38,586	38,586	0	0.0%	0	0	METROS	175.83	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD ES:POB. EJIDO BENITO JUAREZ LA UNIDAD DE MEDIDA:METRO LINEAL
169960	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE LEANDRO VALLES	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	11/051065PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	24,895	24,895	24,895	0	0.0%	0	0	METROS	113.13	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD ES:POB. EJIDO BENITO JUAREZ LA UNIDAD DE MEDIDA:METRO LINEAL
163426	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE LERDO DE TEJADA	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/051107CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	33,641	33,641	33,641	9,974	29.6%	0	0	METROS	209.92	65.47	31.2%	LA LOCALIDAD ES:COL. BENITO JUAREZ LA UNIDAD DE MEDIDA:METRO LINEAL
169962	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE LEYES DE REFORMA	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/05561CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	39,214	39,214	39,214	39,214	100.0%	0	0	METROS	191.90	191.90	100.0%	LA LOCALIDAD ES:COL. JUSTICIA SOCIAL LA UNIDAD DE MEDIDA ES:METRO LINEAL
169964	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE LILAS	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/051076CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	42,388	42,388	42,388	18,252	43.1%	0	0	METROS	261.10	114.54	43.9%	LA LOCALIDAD ES:COL. LAS PALMAS LA UNIDAD DE MEDIDA:METRO LINEAL
169963	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE LILAS	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/051071CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	71,546	71,546	71,546	71,546	100.0%	0	0	METROS	412.10	412.10	100.0%	LA LOCALIDAD ES:COL. LAS PALMAS LA UNIDAD DE MEDIDA:METRO LINEAL
169965	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE LUCES DE NUEVA YORK	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/051075CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	33,393	33,393	33,393	14,247	42.7%	0	0	METROS	208.37	94.25	45.2%	LA LOCALIDAD ES:COL. MASIE LA UNIDAD DE MEDIDA:METRO LINEAL
169966	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE MAHUL	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/051021CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	35,438	35,438	35,438	35,438	100.0%	0	0	METROS	201.20	201.20	100.0%	LA LOCALIDAD ES:COL. POB. EL SALTITO LA UNIDAD DE MEDIDA:METRO LINEAL
163567	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE MANUEL DOBLADO	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/051108CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	329,710	329,710	329,710	0	0.0%	0	0	METROS	1,438.18	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD ES:COL. HIDALGO LA UNIDAD DE MEDIDA:METRO LINEAL
163080	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	11/051103PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	36,681	36,681	36,681	10,875	29.6%	0	0	METROS	160.00	55.89	34.9%	LA LOCALIDAD ES:POB. LA TINAJA LA UNIDAD DE MEDIDA:METRO LINEAL
169967	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE NEZAHUALCOYOTL	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/05612CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	58,892	58,892	58,892	58,890	100.0%	0	0	METROS	439.90	439.90	100.0%	LA LOCALIDAD ES:COL. TLATELOLCO LA UNIDAD DE MEDIDA ES:METRO LINEAL
169974	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE NOGAL NO. 704	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/051029CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	608	608	608	608	100.0%	0	0	METROS	4.00	4.00	100.0%	LA LOCALIDAD ES:COL. POB. EL SALTITO LA UNIDAD DE MEDIDA:METRO LINEAL
169975	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE ORILLA DEL MUNDO	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/051017CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	34,548	34,548	34,548	34,547	100.0%	0	0	METROS	165.90	165.90	100.0%	LA LOCALIDAD ES:COL. OCTAVIO PAZ LA UNIDAD DE MEDIDA:METRO LINEAL



Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.

Click Here to Upgrade to Unlimited Pages and Extended Features

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado		Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
														Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
															Ministrado	Programado	Ejercido								
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
10-DURANGO RECURSO 2011																									
APORTACIONES FEDERALES 195 REGISTROS																									
		PAIS												41,028,893	41,028,893	41,028,893	35,780,444	87.2%	517,819	517,819		126,700.13	106,472.34	84.0%	
		PSM																							
169976		CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE PEDRO AVILA NEVAREZ	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/05588CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	71,684	71,684	71,684	71,684	100.0%	0	0	METROS	349.93	349.93	100.0%	LA LOCALIDAD ES:COL. LUIS DONALDO COLOSIDO LA UNIDAD DE MEDIDA:METRO LINEAL
169977		CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE PRIMERA CERRADA NOGAL	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/051022CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	27,536	27,536	27,536	27,536	100.0%	0	0	METROS	167.00	167.00	100.0%	LA LOCALIDAD ES:COL. POB. EL SALTITO LA UNIDAD DE MEDIDA:METRO LINEAL
163943		CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE PRINCIPAL	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	11/051124PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	336,707	336,707	336,707	0	0.0%	0	0	METROS	1,468.70	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD ES:POB. CARLOS REAL LA UNIDAD DE MEDIDA:METRO LINEAL
162243		CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE PRIV. AMAPOLA	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/051084CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	37,098	37,098	37,098	0	0.0%	0	0	METROS	210.45	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD ES:COL. LAS FLORES SUR LA UNIDA DE MEDIDA:METRO LINEAL
169978		CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE PRIVADA NARDO	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/05614CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	64,931	64,931	64,931	64,931	100.0%	0	0	METROS	450.70	450.70	100.0%	LA LOCALIDAD ES:COL. SAN CARLOS LA UNIDAD DE MEDIDA ES:METRO LINEAL
163609		CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE PRIVADA NETZAHUALCOYOTL	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/051109CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	29,780	29,780	29,780	8,830	29.7%	0	0	METROS	129.90	39.58	30.5%	LA LOCALIDAD ES:COL. TLATELOLCO LA UNIDAD DE MEDIDA:METRO LINEAL
169979		CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE PROFIL. JAIME FERNANDEZ SARACHO	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/051018CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	34,736	34,736	34,736	34,736	100.0%	0	0	METROS	141.62	141.62	100.0%	LA LOCALIDAD ES:COL. LUIS DONALDO COLOSIDO LA UNIDAD DE MEDIDA:METRO LINEAL
163782		CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE PUEBLA	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/051117CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	31,503	31,503	31,503	0	0.0%	0	0	METROS	196.58	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD ES:COL. DIANA LAURA RIOJAS LA UNIDAD DE MEDIDA:METRO LINEAL
163720		CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE PUERTO VALLARTA	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/051114CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	10,881	10,881	10,881	0	0.0%	0	0	METROS	67.90	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD ES:COL. MIRAMAR LA UNIDAD DE MEDIDA:METRO LINEAL
163109		CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE REFORMA	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	11/051104PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	36,681	36,681	36,681	10,875	29.6%	0	0	METROS	160.00	55.87	34.9%	LA LOCALIDAD ES:POB. LA TINAJA LA UNIDAD DE MEDIDA:METRO LINEAL
169980		CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE REFORMA	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/051015CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	876	876	876	875	99.9%	0	0	METROS	5.08	5.08	100.0%	LA LOCALIDAD ES:COL. MIGUEL GONZALEZ AVELAR LA UNIDAD DE MEDIDA:METRO LINEAL
162961		CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE RICARDO LEZAMA PESCADOR	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/051096CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	74,519	74,519	74,519	0	0.0%	0	0	METROS	465.00	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD ES:COL. CERRO DEL MERCADO LA UNIDAD DE MEDIDA:METRO LINEAL
169981		CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE SANTOS DEGOLLADO	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	11/051073PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	27,336	27,336	27,336	4,888	17.9%	0	0	METROS	136.00	28.54	21.0%	LA LOCALIDAD ES:POB. EJIDO BENITO JUAREZ LA UNIDAD DE MEDIDA:METRO LINEAL
164091		CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE SIN NOMBRE	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/051126CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	11,394	11,394	11,394	0	0.0%	0	0	METROS	71.10	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD ES:COL. SAN MARTIN LA UNIDAD DE MEDIDA:METRO LINEAL
163774		CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE TABASCO	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/051116CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	10,852	10,852	10,852	0	0.0%	0	0	METROS	67.72	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD ES:COL. DIANA LAURA RIOJAS LA UNIDAD DE MEDIDA:METRO LINEAL
169982		CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE TULIPAN	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/05562CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	7,508	7,508	7,508	7,508	100.0%	0	0	METROS	36.66	36.66	100.0%	LA LOCALIDAD ES:COL. SAN MARTIN LA UNIDAD DE MEDIDA ES:METRO LINEAL
169983		CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/05559CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	15,675	15,675	15,675	15,675	100.0%	0	0	METROS	76.71	76.71	100.0%	LA LOCALIDAD ES:COL. ARROYO SECO LA UNIDAD DE MEDIDA ES:METRO LINEAL
169984		CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE VALLE HERMOSO	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/051067CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	15,340	15,340	15,340	0	0.0%	0	0	METROS	87.02	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD ES:COL. CHULAS FRONTERAS LA UNIDAD DE MEDIDA:METRO LINEAL



Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.

Click Here to Upgrade to Unlimited Pages and Extended Features

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25	
10-DURANGO RECURSO 2011																									
APORTACIONES FEDERALES 195 REGISTROS																									
	PAIS												41,028,893	41,028,893	41,028,893	35,780,444	87.2%	517,819	517,819		126,700.13	106,472.34	84.0%		
	PISM																								
169985		CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE VIOLETA	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/051019CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	50,826	50,826	50,826	50,826	100.0%	0	0	METROS	288.77	288.77	100.0%	LA LOCALIDAD ES:COL. SAN MARTIN DE PORRES LA UNIDAD DE MEDIDA:METRO LINEAL
169986		CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE WILFRANO TORRES	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/05571CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	5,715	5,715	5,715	5,715	100.0%	0	0	METROS	27.90	27.90	100.0%	LA LOCALIDAD ES:COL. EL ALACRAN LA UNIDAD DE MEDIDA:METRO LINEAL
169987		CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE 2A. CERRADA DE NOGAL	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/051027CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	18,782	18,782	18,782	18,782	100.0%	0	0	METROS	125.00	125.00	100.0%	LA LOCALIDAD ES:COL. POB. EL SALTITO LA UNIDAD DE MEDIDA:METRO LINEAL
169988		CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE 3A. CERRADA DE NOGAL	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/051026CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	26,357	26,357	26,357	26,357	100.0%	0	0	METROS	167.70	167.70	100.0%	LA LOCALIDAD ES:COL. POB. EL SALTITO LA UNIDAD DE MEDIDA:METRO LINEAL
169989		CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE 5 DE FEBRERO	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/05587CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	49,064	49,064	49,064	49,064	100.0%	0	0	METROS	239.41	239.41	100.0%	LA LOCALIDAD ES:COL. LUIS DONALDO COLOSID LA UNIDAD DE MEDIDA:METRO LINEAL
169990		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE PUESTA DEL SOL	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/05591CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	521,368	521,368	521,368	521,368	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,899.51	1,899.51	100.0%	LA LOCALIDAD ES:COL. ARCOIRIS
169991		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE ABEDUL	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/05116CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	328,329	328,329	328,329	327,868	99.9%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,185.39	1,185.39	100.0%	LA LOCALIDAD ES:COL. SAN MIGUEL
169992		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE AGUSTIN MELGAR	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/05125CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,089	1,089	1,089	1,089	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	941.00	941.00	100.0%	LA LOCALIDAD ES:COL. NIÑOS HEROES NORTE
169993		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE AMAPOLA	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/05448CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	245,976	245,976	245,976	245,976	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,439.84	1,439.84	100.0%	LA LOCALIDAD ES:COL. LAS FLORES
169994		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE ANTORCHA POPULAR	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/05417CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	9,187	9,187	9,187	9,187	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	779.33	779.33	100.0%	LA LOCALIDAD ES:COL. LUZ DEL CARMEN
169995		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE BUGAMBILIA	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/05391CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,129,929	1,129,929	1,129,929	1,129,929	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	3,566.00	3,566.00	100.0%	LA LOCALIDAD ES:COL. PRI
169996		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE CARLOS GUERECA DIAZ	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/05449CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	11,693	11,693	11,693	11,693	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,600.65	1,600.65	100.0%	LA LOCALIDAD ES:COL. LAS FLORES
169997		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE CARLOS LUNA	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/05611CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	366,268	366,268	366,268	366,268	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,391.38	1,391.38	100.0%	LA LOCALIDAD ES:COL. CARLOS LUNA
169998		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE CLARA CORDOVA	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/05415CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	19,209	19,209	19,209	19,209	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	846.49	846.49	100.0%	LA LOCALIDAD ES:COL. LUZ DEL CARMEN
169999		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE CLAVEL	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/05396CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	307,031	307,031	307,031	307,031	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	683.59	683.59	100.0%	LA LOCALIDAD ES:COL. SAN MARTIN
170000		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE DAVID LOPEZ OLIVAS	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/05403CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	787	787	787	787	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	907.36	907.36	100.0%	LA LOCALIDAD ES:COL. EL ALACRAN
170001		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE DOMINGO LOERA	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/05416CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	2,923	2,923	2,923	2,923	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	751.40	751.40	100.0%	LA LOCALIDAD ES:COL. LUZ DEL CARMEN
170002		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE EVITA MUÑOZ	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/05593CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	283,697	283,697	283,697	283,696	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,048.68	1,048.68	100.0%	LA LOCALIDAD ES:COL. VALLE DEL GUADIANA



Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.

Click Here to Upgrade to Unlimited Pages and Extended Features

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
														Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25	
10-DURANGO RECURSO 2011																									
APORTACIONES FEDERALES 195 REGISTROS																									
	PAIS												41,028,893	41,028,893	41,028,893	35,780,444	87.2%	517,819	517,819		126,700.13	106,472.34	84.0%		
	PSM																								
170003		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE FRANCISCO ZARCO	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/05389CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	135,218	135,218	135,218	135,209	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	525.36	525.36	100.0%	LA LOCALIDAD ES:COL EL ALACRAN
170004		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE HECTOR SUAREZ	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/05383CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	792,376	792,376	792,376	792,376	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	2,394.03	2,394.03	100.0%	LA LOCALIDAD ES:COL VALLE DEL GUADIANA
170005		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE HERNANDEZ MERAZ	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/05397CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	738,238	738,238	738,238	738,238	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	2,315.81	2,315.81	100.0%	LA LOCALIDAD ES:COL EL CIPRES SAN MARTIN
170006		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/05384CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,891,325	1,891,325	1,891,325	1,891,325	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	5,978.12	5,978.12	100.0%	LA LOCALIDAD ES:COL JOSE REVUELTAS
170007		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE JAIME SALVADOR	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/05413CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	3,758	3,758	3,758	3,758	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	672.53	672.53	100.0%	LA LOCALIDAD ES:COL LUZ DEL CARMEN
170008		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE JUAN LIRA	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/05388CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	492,817	492,817	492,817	492,817	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	1,437.21	1,437.21	100.0%	LA LOCALIDAD ES:COL 8 DE SEPTIEMBRE
170012		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE LAS AZUCENAS	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/05450CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	11,693	11,693	11,693	11,693	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	467.47	467.47	100.0%	LA LOCALIDAD ES:COL LAS FLORES
170013		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE LEYES DE REFORMA	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/05394CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,452,855	1,452,855	1,452,855	1,452,454	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	4,689.49	4,689.49	100.0%	LA LOCALIDAD ES:COL JUSTICIA SOCIAL
170014		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE MARIA TERESA RODRIGUEZ	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/05430CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	286,693	286,693	286,693	268,927	93.8%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	1,053.00	945.00	89.7%	LA LOCALIDAD ES:COL CIENEGA
170015		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE MARTIRES DE CHIMALHUACAN	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/05414CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	25,056	25,056	25,056	25,056	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	1,540.53	1,540.53	100.0%	LA LOCALIDAD ES:COL LUZ DEL CARMEN
170016		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE MORELOS	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/05387CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	717,275	717,275	717,275	701,899	97.9%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	2,023.58	2,023.58	100.0%	LA LOCALIDAD ES:COL ASENTAMIENTOS HUMANOS
170017		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE ORILLA DEL MUNDO	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/051024CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	647,958	647,958	647,958	647,958	100.0%	517,819	517,819	M2, CONCRETO HIDRAULICO	2,403.14	2,403.14	100.0%	LA LOCALIDAD ES:COL OCTAVIO PAZ
170018		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE PRIVADA AMAPOLA	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/051077CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	290,347	290,347	290,347	50,031	17.2%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	866.71	152.14	17.6%	LA LOCALIDAD ES:COL LAS FLORES SUR
170019		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE PRIVADA GAVIOTAS	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/05295CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	121,987	121,987	121,987	121,987	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	443.55	443.55	100.0%	LA LOCALIDAD ES:COL VALLE DEL GUADIANA
170020		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE PROF. JAIME FERNANDEZ SARACHO	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/05404CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,071	1,071	1,071	1,071	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	485.51	485.51	100.0%	LA LOCALIDAD ES:COL EL ALACRAN
170021		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE QUERETARO	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/05393CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,779,181	1,779,181	1,779,181	1,779,181	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	5,922.37	5,922.37	100.0%	LA LOCALIDAD ES:COL JARDINES DE CANCUN
170022		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE SAN JUDAS TADEO	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/05123CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	797,182	797,182	797,182	796,827	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	2,531.36	2,531.36	100.0%	LA LOCALIDAD ES:COL HECTOR MAYAGOTIA
170023		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE SIMON BOLIVAR	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/05398CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	30,067	30,067	30,067	30,067	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	1,999.89	1,999.89	100.0%	LA LOCALIDAD ES:COL ARTURO GAMIZ

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública													ANEXO III										TERCER TRIMESTRE de 2012									
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES																																
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)																																
Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones									
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Financieros Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %								
														Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25								
10-DURANGO RECURSO 2011																																
APORTACIONES FEDERALES 195 REGISTROS																																
	PAIS													41,028,893	41,028,893	41,028,893	35,780,444	87.2%	517,819	517,819		126,700.13	106,472.34	84.0%								
	FSM																															
170024	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE TULIPAN	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/05395CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-		95,304	95,304	95,304	95,304	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	317.38	317.38	100.0%	LA LOCALIDAD ES:COL. SAN MARTIN							
170025	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE TULIPAN	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/05149CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-		15,975	15,975	15,975	15,975	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,405.08	1,405.08	100.0%	LA LOCALIDAD ES:COL. LA VIRGEN							
170026	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE TULIPANES	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/051078CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-		157,545	157,545	157,545	26,620	16.9%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	426.56	75.36	17.7%	LA LOCALIDAD ES:COL. LAS FLORES SUR							
170027	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE UNIDOS VENCEREMOS	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/05998CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-		581,268	581,268	581,268	581,268	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	2,267.11	2,267.11	100.0%	LA LOCALIDAD ES:COL. JOSE REVUELTAS							
170028	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/05392CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-		670,369	670,369	670,369	670,369	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	2,153.13	2,153.13	100.0%	LA LOCALIDAD ES:COL. ARROYO SECO							
170029	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE VALENTIN TRUJILLO	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/05300CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-		897,911	897,911	897,911	897,911	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	3,178.91	3,178.91	100.0%	LA LOCALIDAD ES:COL. VALLE DEL GUADIANA							
170030	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE VIOLETA	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/05390CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-		1,336,193	1,336,193	1,336,193	1,336,193	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	3,202.93	3,202.93	100.0%	LA LOCALIDAD ES:COL. SAN MARTIN							
170031	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE 10 DE MAYO	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/05005CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-		208,192	208,192	208,192	208,192	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	770.96	770.96	100.0%	LA LOCALIDAD ES:COL. VALLE DEL GUADIANA							
170032	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/05610CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-		315,067	315,067	315,067	315,067	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,198.97	1,198.97	100.0%	LA LOCALIDAD ES:COL. JOSE ANGEL LEAL							
162987	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE GABRIELA AVELAR	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/051097CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-		12,475	12,475	12,475	0	0.0%	0	0	METROS	77.85	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD ES:COL. CERRO DEL MERCADO LA UNIDAD DE MEDIDA:METRO LINEAL							
170033	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE 7 DE NOVIEMBRE	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/05399CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-		1,838,491	1,838,491	1,838,491	1,838,491	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	5,835.14	5,835.14	100.0%	LA LOCALIDAD ES:COL. JOSE REVUELTAS							
	ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES																															
	ALUMBRADO PÚBLICO																															
	OBRA COMPLEMENTARIA																															
164214	ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE MAURA GOMEZ	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/051122CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-		20,120	20,120	20,120	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	3.00	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD ES:COL. LUZ DEL CARMEN							
	ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL																															
167511	SISTEMA FOTOVOLTAICO DE ELECTRIFICACION	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	11/051135PR	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-		34,647	34,647	34,647	0	0.0%	0	0	CELDA SOLAR	2.00	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD ES:POB. CERRO PRIETO							
167462	SISTEMA FOTOVOLTAICO DE ELECTRIFICACION	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	11/051133PR	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-		33,254	33,254	33,254	0	0.0%	0	0	CELDA SOLAR	2.00	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD ES:POB. BANDERAS DEL AGUILA							
167468	SISTEMA FOTOVOLTAICO DE ELECTRIFICACION	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	11/051129PR	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-		69,296	69,296	69,296	0	0.0%	0	0	CELDA SOLAR	4.00	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD ES:POB. CORRAL DE BARRANCO							
167499	SISTEMA FOTOVOLTAICO DE ELECTRIFICACION	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	11/051133PR	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-		34,647	34,647	34,647	0	0.0%	0	0	CELDA SOLAR	2.00	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD ES:POB. EL MEZTEÑO							
167478	SISTEMA FOTOVOLTAICO DE ELECTRIFICACION	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	11/051130PR	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-		51,972	51,972	51,972	0	0.0%	0	0	CELDA SOLAR	3.00	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD ES:POB. PINOS ALTOS							
167520	SISTEMA FOTOVOLTAICO DE ELECTRIFICACION	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	11/051136PR	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-		34,647	34,647	34,647	0	0.0%	0	0	CELDA SOLAR	2.00	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD ES:POB. LA ESPERANZA							
167485	SISTEMA FOTOVOLTAICO DE ELECTRIFICACION	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	11/051131PR	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-		51,972	51,972	51,972	0	0.0%	0	0	CELDA SOLAR	3.00	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD ES:POB. DOMINGO ARRIETA							
167507	SISTEMA FOTOVOLTAICO DE ELECTRIFICACION	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	11/051134PR	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-		17,324	17,324	17,324	0	0.0%	0	0	CELDA SOLAR	1.00	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD ES:POB. SAN PEDRO DE LOS PINOS							
167490	SISTEMA FOTOVOLTAICO DE ELECTRIFICACION	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	11/051132PR	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-		34,647	34,647	34,647	0	0.0%	0	0	CELDA SOLAR	2.00	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD ES:POB. SANTA ISABEL DE BATRES							
	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA																															
	OTROS NIVELES EDUCATIVOS																															
	CONSTRUCCIÓN																															
170034	CONSTRUCCION DE AULAS EN LA ESC. PREPARATORIA IGNACIO ZARAGOZA	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	11/05671PR	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-		989,915	989,915	989,915	917,473	92.7%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	3.00	3.00	100.0%	LA LOCALIDAD ES:POB. IGNACIO ZARAGOZA							



Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.

Click Here to Upgrade to Unlimited Pages and Extended Features

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25	
10-DURANGO RECURSO 2011																									
APORTACIONES FEDERALES 195 REGISTROS																									
	PAIS													41,028,893	41,028,893	41,028,893	35,780,444	87.2%	517,819	517,819		126,700.13	106,472.34	84.0%	
FISM																									
170035	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA TELESECUNDARIA NO. 450	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	11/05182PR	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	257,308	257,308	257,308	257,308	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	177.79	177.79	100.0%	LA LOCALIDAD ES:POB. EL CARRIZO LA UNIDAD DE MEDIDA:METRO LINEAL	
	PREESCOLAR																								
170036	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL J. DE N. COLIBRI	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	11/05177PR	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	116,039	116,039	116,039	116,038	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	106.00	79.50	75.0%	LA LOCALIDAD ES:POB. LA FERRERIA LA UNIDAD DE MEDIDA:METRO LINEAL	
170037	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL J. DE N. JOSE VASCONCELOS	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/05172CP	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	124,670	124,670	124,670	124,670	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	106.75	106.75	100.0%	LA LOCALIDAD ES:COL. ARROYO SECO LA UNIDAD DE MEDIDA:METRO LINEAL	
170038	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL J. DE N. LAZARO CARDENAS	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/05173CP	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	230,319	230,319	230,319	230,319	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	157.90	157.90	100.0%	LA LOCALIDAD ES:COL. VALLE DE MEXICO LA UNIDAD DE MEDIDA:METRO LINEAL	
170039	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL J. DE N. MUNDO DE JUGUETE	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/05175CP	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	247,318	247,318	247,318	247,318	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	182.66	182.66	100.0%	LA LOCALIDAD ES:COL. VALLE VERDE LA UNIDAD DE MEDIDA:METRO LINEAL	
	PRIMARIA																								
170040	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. AQUILES SERDAN	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	11/05188PR	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	465,911	465,911	465,911	465,911	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	535.74	535.74	100.0%	LA LOCALIDAD ES:POB. AQUILES SERDAN LA UNIDAD DE MEDIDA:METRO LINEAL	
170041	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIM. CARLOS A. CARRILLO	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/05198CP	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	289,758	289,758	289,758	289,728	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%	LA LOCALIDAD ES:COL. MASSIE	
	EQUIPAMIENTO																								
170042	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO	5-DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	11/05596CP	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION	-	-	1,152,228	1,152,228	1,152,228	1,152,228	100.0%	0	0	MOBILIARIO	86.00	86.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA:EQUIPO	
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																								
	PISO FIRME																								
	CONSTRUCCIÓN																								
170043	PISO FIRME	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	11/05553PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	285,104	285,104	285,104	285,104	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	353.00	353.00	100.0%	LA LOCALIDAD ES:PISO FIRME LA UNIDAD DE MEDIDA:ACCION	
	CAMINOS RURALES																								
	CAMINOS RURALES																								
170044	PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	11/051025PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	6,077,429	6,077,429	6,077,429	4,552,641	74.9%	0	0	KILÓMETROS	13,322.91	9,856.54	74.0%	LA LOCALIDAD ES:POB. PINO SUAREZ LA UNIDAD DE MEDIDA:METRO CUBICO	
	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL																								
	INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA																								
170045	CONSTRUCCION DE BORDO PARA ABREVEDERO	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	11/051031PR	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL	-	-	166,641	166,641	166,641	166,641	100.0%	0	0	M2, BORDO	5,054.59	5,054.59	100.0%	LA LOCALIDAD ES:POB. J. REFUGIO SALCIDO	
	INFRAESTRUCTURA PECUARIA																								
167532	CONSTRUCCION DE BORDO PARA ABREVEDERO	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	11/051087PR	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL	-	-	166,667	166,667	166,667	0	0.0%	0	0	M2, PRESÓN	2,025.00	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD ES:POB. PARRAS DE LA FUENTE LA UNIDAD DE MEDIDA:METROS CUADRADOS	
167544	CONSTRUCCION DE BORDO PARA ABREVEDERO	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	11/051088PR	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL	-	-	166,667	166,667	166,667	0	0.0%	0	0	M2, PRESÓN	2,025.00	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD ES:POB. AQUILES SERDAN LA UNIDAD DE MEDIDA:METROS CUADRADOS	
	GASTOS INDIRECTOS																								
	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS																								
	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)																								
170046	SUPERVISION Y CONTROL 2 AL MILLAR DE OBRA EJECUTADA POR ADMON.	5-DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	11/05595CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	CONTRALORIA MUNICIPAL	-	-	39,222	39,222	39,222	39,222	100.0%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%		
	SEGUIMIENTO DE OBRA																								
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS ASIGNADOS A OBRA																								
170047	GASTOS INDIRECTOS	5-DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	11/05554CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,698,714	1,698,714	1,698,714	1,698,714	100.0%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%		

41,028,893

41,028,893

41,028,893

35,780,444

517,819

517,819