

Primer Trimestre 2017
 Total: 574

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO													AVANCE FINANCIERO								AVANCE FÍSICO			OBSERVACIONES			
CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	PRESUPUESTO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA		POBLACION	AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO
DUR00160300757632	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LUZ DE CARMEN - 288504	288504	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1,800	\$1,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	10	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL. YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757636	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE MIGUEL DE LA MADRID HURTADO - 281883	281883	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$900	\$900	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	5	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757637	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LAS ROSAS AMPLIACION - 282225	282225	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,550	\$2,550	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	18	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL. YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757638	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE MIGUEL DE LA MADRID HURTADO - 285050	285050	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,700	\$2,700	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	19	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL. YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757639	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE MIGUEL DE LA MADRID HURTADO - 284910	284910	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	19	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757640	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE MIGUEL DE LA MADRID HURTADO - 284985	284985	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	20	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL. YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757641	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE MIGUEL DE LA MADRID HURTADO - 281467	281467	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	16	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL. YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757642	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE MIGUEL DE LA MADRID HURTADO - 282313	282313	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	15	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL. YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757643	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE MIGUEL DE LA MADRID HURTADO - 282299	282299	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1,800	\$1,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	4	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757644	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LA MODERNA - 281941	281941	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	19	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL. YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757645	REHABILITACION TECHO FIRME LECHADA COLONIA ASENTAMIENTOS HUMANOS - 282429	282429	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$3,150	\$3,150	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	24	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL. YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757646	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE MIGUEL DE LA MADRID HURTADO - 282276	282276	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,700	\$2,700	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	20	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL. YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757647	REHABILITACION TECHO FIRME LECHADA COLONIA ASENTAMIENTOS HUMANOS - 285691	285691	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	20	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL. YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757648	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE MIGUEL DE LA MADRID HURTADO - 282394	282394	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1,350	\$1,350	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	7	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL. YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Primer Trimestre 2017
 Total: 574

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO													AVANCE FINANCIERO								AVANCE FÍSICO			OBSERVACIONES			
CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	PRESUPUESTO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA		POBLACION	AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO
DUR00160300757632	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LUZ DE CARMEN - 288504	288504	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1,800	\$1,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	10	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL. YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757649	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE MIGUEL DE LA MADRID HURTADO - 282247	282247	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1,350	\$1,350	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	6	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL. YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757650	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE MIGUEL DE LA MADRID HURTADO - 281998	281998	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$3,150	\$3,150	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	28	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL. YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757652	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA JARDINES DE CANCUN - 275180	275180	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	27	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL. YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757653	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE MASSIE - 269647	269647	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	19	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL. YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757654	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA JARDINES DE CANCUN - 275310	275310	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	22	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL. YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757656	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE MASSIE - 269711	269711	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$900	\$900	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	9	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL. YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757658	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA VALLE VERDE ORIENTE - 269311	269311	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	18	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757659	REHABILITACION TECHO FIRME LECHADA COLONIA DIVISION DEL NORTE - 269221	269221	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$3,150	\$3,150	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	52	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL. YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757660	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA VALLE VERDE ORIENTE - 269218	269218	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	21	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL. YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757661	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA JARDINES DE CANCUN - 275459	275459	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	23	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL. YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757662	REHABILITACION TECHO FIRME LECHADA COLONIA ASENTAMIENTOS HUMANOS - 275396	275396	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	13	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL. YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757663	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE MASSIE - 274957	274957	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1,800	\$1,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	20	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL. YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757664	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA JARDINES DE CANCUN - 275028	275028	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	16	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL. YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Primer Trimestre 2017
 Total: 574

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO													AVANCE FINANCIERO								AVANCE FÍSICO			OBSERVACIONES			
CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	PRESUPUESTO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA		POBLACION	AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO
DUR00160300757632	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LUZ DE CARMEN - 288504	288504	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1,800	\$1,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	10	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349897 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757665	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LA MODERNA - 276180	276180	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	27	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349897 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757666	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA JARDINES DE CANCUN - 276043	276043	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$900	\$900	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	14	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757667	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA JARDINES DE CANCUN - 275130	275130	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	34	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349897 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757668	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADA COLONIA ASENTAMIENTOS HUMANOS - 275128	275128	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	22	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349897 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757669	REHABILITACION TECHO FIRME LECHADA COLONIA ASENTAMIENTOS HUMANOS - 275894	275894	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$3,150	\$3,150	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	24	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757670	REHABILITACION TECHO FIRME LECHADA COLONIA DOCE DE DICIEMBRE - 266849	266849	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	30	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349897 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757671	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA IGNACIO ZARAGOZA - 266312	266312	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	17	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757673	REHABILITACION TECHO FIRME LECHADA DIVISION DEL NORTE - 272033	272033	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$3,150	\$3,150	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	46	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349897 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757675	REHABILITACION TECHO FIRME LECHADA COLONIA DOCE DE DICIEMBRE - 266207	266207	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$3,150	\$3,150	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	36	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349897 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757676	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA IGNACIO ZARAGOZA - 265648	265648	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	27	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349897 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757677	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA IGNACIO ZARAGOZA - 265918	265918	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	14	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349897 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757678	REHABILITACION TECHO FIRME LECHADA COLONIA DOCE DE DICIEMBRE - 265630	265630	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$3,150	\$3,150	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	34	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349897 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757679	REHABILITACION TECHO FIRME LECHADA COLONIA ASENTAMIENTOS HUMANOS - 272553	272553	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	13	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349897 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Primer Trimestre 2017
 Total: 574

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO													AVANCE FINANCIERO								AVANCE FÍSICO			OBSERVACIONES			
CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	PRESUPUESTO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA		POBLACION	AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO
DUR00160300757632	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LUZ DE CARMEN - 288504	288504	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1,800	\$1,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	10	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757680	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE MASSIE - 272431	272431	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	19	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757681	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE MASSIE - 272311	272311	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1,350	\$1,350	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	15	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757683	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE MASSIE - 269775	269775	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$900	\$900	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	10	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757685	REHABILITACION TECHO FIRME LECHADA COLONIA DIVISION DEL NORTE - 271885	271885	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$3,150	\$3,150	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	24	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757686	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA JUSTICIA SOCIAL - 271880	271880	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	25	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757690	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA IGNACIO ZARAGOZA - 266773	266773	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	30	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757691	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA IGNACIO ZARAGOZA - 268347	268347	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	29	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757692	REHABILITACION TECHO FIRME LECHADA COLONIA DIVISION DEL NORTE - 268346	268346	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$3,150	\$3,150	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	32	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757694	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA IGNACIO ZARAGOZA - 268327	268327	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	24	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757695	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE MASSIE - 268443	268443	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$900	\$900	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	7	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757696	REHABILITACION TECHO FIRME LECHADA COLONIA DIVISION DEL NORTE - 268419	268419	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$3,150	\$3,150	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	28	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757697	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA IGNACIO ZARAGOZA - 268368	268368	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$900	\$900	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	10	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757698	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE MASSIE - 268365	268365	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1,350	\$1,350	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	9	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Primer Trimestre 2017
 Total: 574

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO													AVANCE FINANCIERO								AVANCE FÍSICO			OBSERVACIONES			
CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	PRESUPUESTO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA		POBLACION	AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO
DUR00160300757632	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LUZ DE CARMEN - 288504	288504	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1,800	\$1,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	10	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757699	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA BENIGNO MONTOYA - 268668	268668	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1,350	\$1,350	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	24	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757700	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA EL ROSARIO - 268658	268658	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$900	\$900	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	15	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757706	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA CLAVELLES - 268638	268638	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	22	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757708	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA EJIDAL - 268635	268635	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$3,150	\$3,150	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	26	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757709	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA EJIDAL - 268633	268633	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$4,500	\$4,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	42	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757710	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE VALENTIN GOMEZ FARIAS - 261468	261468	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$900	\$900	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	8	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757711	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA HUMBERTO GUTIERREZ - 261821	261821	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	21	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757713	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE VALENTIN GOMEZ FARIAS - 261321	261321	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,700	\$2,700	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	28	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757714	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE MASSIE - 268266	268266	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1,800	\$1,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	16	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757716	REHABILITACION TECHO FIRME LECHADA COLONIA DIVISION DEL NORTE - 268313	268313	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$3,150	\$3,150	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	22	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757717	REHABILITACION TECHO FIRME LECHADA COLONIA DIVISION DEL NORTE - 268293	268293	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$3,150	\$3,150	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	26	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757718	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE NIÑOS HEROES NORTE - 266195	266195	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1,800	\$1,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	25	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757719	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE NIÑOS HEROES NORTE - 266049	266049	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	25	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Primer Trimestre 2017
 Total: 574

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO													AVANCE FINANCIERO								AVANCE FÍSICO			OBSERVACIONES			
CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	PRESUPUESTO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA		POBLACION	AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO
DUR00160300757632	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADA COLONIA LUZ DE CARMEN - 288504	288504	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1,800	\$1,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	10	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757720	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE NIÑOS HEROES NORTE - 266588	266588	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	24	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757721	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA IGNACIO ZARAGOZA - 266143	266143	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	18	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757722	REHABILITACION TECHO FIRME LECHADA COLONIA DOCE DE DICIEMBRE - 266131	266131	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,700	\$2,700	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	30	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757723	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADA COLONIA IGNACIO ZARAGOZA - 268202	268202	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	25	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757725	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE COL FELIPE ANGELES - 268254	268254	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1,800	\$1,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	11	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757726	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE MASSIE - 268253	268253	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1,800	\$1,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	14	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757727	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE MASSIE - 268247	268247	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$900	\$900	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	7	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757728	REHABILITACION TECHO FIRME LECHADA COLONIA DIVISION DEL NORTE - 267489	267489	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$3,150	\$3,150	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	34	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757729	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA IGNACIO ZARAGOZA - 266508	266508	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	17	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757730	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA IGNACIO ZARAGOZA - 268304	268304	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	19	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757731	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA IGNACIO ZARAGOZA - 268382	268382	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	30	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757732	REHABILITACION TECHO FIRME LECHADA COLONIA DIVISION DEL NORTE - 268229	268229	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$3,150	\$3,150	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	28	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757733	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE MASSIE - 268205	268205	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1,350	\$1,350	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	11	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Primer Trimestre 2017
 Total: 574

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO													AVANCE FINANCIERO								AVANCE FÍSICO			OBSERVACIONES			
CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	PRESUPUESTO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA		POBLACION	AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO
DUR00160300757632	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LUZ DE CARMEN - 288504	288504	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1,800	\$1,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	10	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757734	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE NIÑOS HEROES NORTE - 265766	265766	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1,800	\$1,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	12	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757735	REHABILITACION TECHO FIRME LECHADA COLONIA DOCE DE DICIEMBRE - 265757	265757	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	27	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757736	REHABILITACION TECHO FIRME LECHADA COLONIA DOCE DE DICIEMBRE - 266485	266485	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$3,150	\$3,150	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	36	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757737	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE LAZARO SERRANO MONTES - 266946	266946	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,700	\$2,700	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	14	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757738	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA IGNACIO ZARAGOZA - 266013	266013	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	19	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757739	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA IGNACIO ZARAGOZA - 266680	266680	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	22	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757740	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADA COLONIA ARROYO SECO - 265171	265171	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	21	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757741	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADA COLONIA ARROYO SECO - 265109	265109	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	28	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757742	REHABILITACION TECHO FIRME LECHADA COLONIA DOCE DE DICIEMBRE - 265002	265002	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	24	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757743	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA IGNACIO ZARAGOZA - 264809	264809	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	26	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757744	REHABILITACION TECHO FIRME LECHADA COLONIA DOCE DE DICIEMBRE - 264803	264803	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,700	\$2,700	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	30	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757746	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA HUMBERTO GUTIERREZ - 264768	264768	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1,800	\$1,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	17	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757747	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA HUMBERTO GUTIERREZ - 263507	263507	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	23	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Primer Trimestre 2017
 Total: 574

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO													AVANCE FINANCIERO								AVANCE FÍSICO			OBSERVACIONES			
CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	PRESUPUESTO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA		POBLACION	AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO
DUR00160300757632	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LUZ DE CARMEN - 288504	288504	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1,800	\$1,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	10	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757748	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE NIÑOS HEROES NORTE - 263503	263503	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1,350	\$1,350	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	16	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757749	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA HUMBERTO GUTIERREZ - 264315	264315	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	28	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757750	REHABILITACION TECHO FIRME LECHADA COLONIA DOCE DE DICIEMBRE - 264972	264972	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	22	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757752	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE NIÑOS HEROES NORTE - 263190	263190	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	17	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757753	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA HUMBERTO GUTIERREZ - 264463	264463	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	24	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757754	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADA COLONIA ARROYO SECO - 264402	264402	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$3,600	\$3,600	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	41	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757755	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE NIÑOS HEROES NORTE - 264459	264459	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1,800	\$1,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	16	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757756	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE NIÑOS HEROES NORTE - 263830	263830	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1,350	\$1,350	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	15	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757757	REHABILITACION TECHO FIRME LECHADA COLONIA DOCE DE DICIEMBRE - 264909	264909	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,700	\$2,700	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	24	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757758	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA IGNACIO ZARAGOZA - 264888	264888	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	17	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757759	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE NIÑOS HEROES NORTE - 264270	264270	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1,800	\$1,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	16	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757760	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA HUMBERTO GUTIERREZ - 264264	264264	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$900	\$900	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	9	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757761	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA IGNACIO ZARAGOZA - 265713	265713	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	23	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Primer Trimestre 2017
 Total: 574

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO													AVANCE FINANCIERO								AVANCE FÍSICO			OBSERVACIONES			
CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	PRESUPUESTO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA		POBLACION	AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO
DUR00160300757632	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LUZ DE CARMEN - 288504	288504	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1,800	\$1,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	10	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL. YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757762	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADA COLONIA DOCE DE DICIEMBRE - 263937	263937	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	14	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL. YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757763	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE NIÑOS HEROES NORTE - 263934	263934	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1,350	\$1,350	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	7	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL. YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757764	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADA COLONIA IGNACIO ZARAGOZA - 265813	265813	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	17	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL. YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757765	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADA COLONIA ARROYO SECO - 265183	265183	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,700	\$2,700	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	32	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL. YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757766	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADA COLONIA ARROYO SECO - 265151	265151	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$3,600	\$3,600	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	37	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL. YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757767	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE MASIE - 267081	267081	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1,350	\$1,350	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	9	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL. YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757768	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE NIÑOS HEROES NORTE - 263769	263769	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1,800	\$1,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	14	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL. YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757769	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA HUMBERTO GUTIERREZ - 263615	263615	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	22	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL. YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757770	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADA COLONIA DOCE DE DICIEMBRE - 266638	266638	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	28	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL. YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757771	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADA COLONIA ARROYO SECO - 263946	263946	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	17	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL. YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757773	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA HUMBERTO GUTIERREZ - 263910	263910	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	23	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Fines: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757775	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE VALENTIN GOMEZ FARIAS - 262570	262570	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	21	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL. YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757776	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE RINCONADA LAS FLORES - 262564	262564	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$3,150	\$3,150	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	12	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL. YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Primer Trimestre 2017
 Total: 574

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO													AVANCE FINANCIERO								AVANCE FÍSICO			OBSERVACIONES			
CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	PRESUPUESTO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA		POBLACION	AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO
DUR00160300757632	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LUZ DE CARMEN - 288504	288504	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1,800	\$1,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	10	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757777	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA FOS LA VIRGEN - 261507	261507	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	13	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757779	REHABILITACION TECHO FIRME LECHADA COLONIA DOCE DE DICIEMBRE - 264709	264709	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	17	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757783	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE VALENTIN GOMEZ FARIAS - 262054	262054	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	26	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757784	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE VALENTIN GOMEZ FARIAS - 262645	262645	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1,350	\$1,350	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	11	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757785	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE VALENTIN GOMEZ FARIAS - 262636	262636	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1,350	\$1,350	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	13	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757786	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE VALENTIN GOMEZ FARIAS - 262627	262627	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1,800	\$1,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	25	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757787	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE NIÑOS HEROES NORTE - 264670	264670	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$900	\$900	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	10	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757788	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA HUMBERTO GUTIERREZ - 264667	264667	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1,800	\$1,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	13	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757789	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE NIÑOS HEROES NORTE - 264585	264585	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1,350	\$1,350	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	8	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757790	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADA COLONIA ARROYO SECO - 264584	264584	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$3,150	\$3,150	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	36	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757791	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE VALENTIN GOMEZ FARIAS - 262174	262174	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	24	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757794	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE VALENTIN GOMEZ FARIAS - 262611	262611	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$900	\$900	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	7	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757795	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE RINCONADA LAS FLORES - 261650	261650	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	27	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Primer Trimestre 2017
 Total: 574

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO													AVANCE FINANCIERO								AVANCE FÍSICO			OBSERVACIONES			
CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	PRESUPUESTO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA		POBLACION	AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO
DUR00160300757632	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LUZ DE CARMEN - 288504	288504	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1,800	\$1,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	10	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL. YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757796	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA FOS LA VIRGEN - 261614	261614	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	19	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL. YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757797	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE NIÑOS HEROES NORTE - 262697	262697	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,700	\$2,700	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	23	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL. YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757798	REHABILITACION DE MURO FIRME LECHADAS VALENTIN GOMEZ FARIAS - 262597	262597	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1,350	\$1,350	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	13	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL. YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757799	REHABILITACION TECHO FIRME LECHADA COLONIA DOCE DE DICIEMBRE - 264153	264153	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	21	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL. YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757800	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA HUMBERTO GUTIERREZ - 264172	264172	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	19	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL. YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757801	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE NIÑOS HEROES NORTE - 264199	264199	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1,800	\$1,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	7	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL. YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757802	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA FOS LA VIRGEN - 261235	261235	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	10	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL. YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757803	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE NIÑOS HEROES NORTE - 264128	264128	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	21	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757804	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADA COLONIA ARROYO SECO - 264103	264103	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1,800	\$1,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	23	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL. YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757805	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA HUMBERTO GUTIERREZ - 264080	264080	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	20	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL. YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757806	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE VALENTIN GOMEZ FARIAS - 261639	261639	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1,800	\$1,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	28	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL. YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757807	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE VALENTIN GOMEZ FARIAS - 262582	262582	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$450	\$450	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	4	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757808	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE NIÑOS HEROES NORTE - 263680	263680	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$900	\$900	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	16	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL. YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Primer Trimestre 2017
 Total: 574

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO													AVANCE FINANCIERO								AVANCE FÍSICO			OBSERVACIONES			
CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	PRESUPUESTO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA		POBLACION	AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO
DUR00160300757632	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LUZ DE CARMEN - 288504	288504	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1,800	\$1,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	10	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERVO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL. YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757809	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA HUMBERTO GUTIERREZ - 263742	263742	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	25	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERVO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL. YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757810	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE NIÑOS HEROES NORTE - 263567	263567	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	15	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERVO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL. YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757811	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE NIÑOS HEROES NORTE - 263469	263469	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$900	\$900	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	9	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERVO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL. YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757815	REHABILITACION DE TECHO FIRME IMPERMEABILIZANTE NIÑOS HEROES - 258374	258374	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$4,334	\$4,334	\$4,334	\$4,334	\$4,334	\$4,334	100.00	\$0	OTROS	10	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757818	CONSTRUCCION CUARTO ROSA LLAMARADA CUATROSIENOS OCHO COLONIA AMPLIACION PRI - 251316	251316	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$50,000	\$50,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	5	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Física: LA OBRA SE DEBE CANCELAR POR DUPLICIDAD / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757824	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADA COLONIA ARROYO SECO - 261578	261578	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1,350	\$1,350	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	17	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757826	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADA COLONIA ARROYO SECO - 261140	261140	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1,800	\$1,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	22	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERVO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL. YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757829	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE VALENTIN GOMEZ FARIAS - 262650	262650	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1,350	\$1,350	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	17	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERVO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL. YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757833	REHABILITACION DE TECHO FIRME IMPERMEABILIZANTE - 253939	253939	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1,445	\$1,445	\$1,445	\$1,445	\$1,445	\$1,445	100.00	\$0	OTROS	1	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757834	REHABILITACION DE TECHO FIRME IMPERMEABILIZANTE - 253846	253846	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1,445	\$1,445	\$1,445	\$1,445	\$1,445	\$1,445	100.00	\$0	OTROS	6	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757840	REHABILITACION DE TECHO FIRME IMPERMEABILIZANTE - 253914	253914	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$8,669	\$8,669	\$8,669	\$8,669	\$8,669	\$8,669	100.00	\$0	OTROS	19	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757845	REHABILITACION DE TECHO FIRME IMPERMEABILIZANTE - 253099	253099	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1,445	\$1,445	\$1,445	\$1,445	\$1,445	\$1,445	100.00	\$0	OTROS	3	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757851	REHABILITACION DE TECHO FIRME IMPERMEABILIZANTE - 250925	250925	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$10,113	\$10,113	\$10,113	\$10,113	\$10,113	\$10,113	100.00	\$0	OTROS	26	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Primer Trimestre 2017
 Total: 574

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO													AVANCE FINANCIERO								AVANCE FÍSICO			OBSERVACIONES			
CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	PRESUPUESTO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA		POBLACION	AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO
DUR00160300757632	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LUZ DE CARMEN - 288504	288504	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1,800	\$1,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	10	100.00	0.00	Financiera / Física: / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERRO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL. YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757852	EDUCACION CONSTRUCCION DE AULA JN ROSAURA ZAPATA - 249934	249934	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2016		\$290,295	\$290,295	\$290,295	\$290,295	\$290,295	\$290,295	100.00	\$0	OTROS	240	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757875	REHABILITACION DE TECHO FIRME ENJARRE AGEB UNO SEIS CERO OCHO SEIS COLONIA LAS PALMAS - 328332	328332	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$5,400	\$5,400	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	55	100.00	0.00	Financiera / Física: / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERRO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL. YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757881	REHABILITACION DE MURO FIRME RURAL LA BOCA DEL MEZQUITAL - 301964	301964	DURANGO	DURANGO	LA BOCA DEL MEZQUITAL	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1,800	\$1,800	\$1,800	\$1,800	\$1,800	\$1,800	100.00	\$0	OTROS	15	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757888	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE CINCO DE MAYO - 262689	262689	DURANGO	DURANGO	CINCO DE MAYO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1,800	\$1,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	4	100.00	0.00	Financiera / Física: / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERRO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL. YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757889	ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL LOCALIDAD CORRAL DE BARRANCO - 250100	250100	DURANGO	DURANGO	CORRAL DE BARRANCO	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$78,275	\$78,275	\$78,275	\$78,275	\$78,275	\$78,275	100.00	\$0	OTROS	16	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757898	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME ZONA RURAL LOCALIDAD EL DURAZNO SEIS PR - 256968	256968	DURANGO	DURANGO	EL DURAZNO	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$13,375	\$13,375	\$13,375	\$13,375	\$13,375	\$13,375	100.00	\$0	M²	5	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757899	MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO LOCALIDAD EL ENCINAL - 240637	240637	DURANGO	DURANGO	EL ENCINAL	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2016		\$262,744	\$262,744	\$262,744	\$262,744	\$262,744	\$262,744	100.00	\$0	OTROS	90	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757900	REHABILITACION DE MURO FIRME RURAL FRANCISCO VILLA VIEJO - 301821	301821	DURANGO	DURANGO	FRANCISCO VILLA VIEJO	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$4,500	\$4,500	\$4,500	\$4,500	\$4,500	\$4,500	100.00	\$0	OTROS	31	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757901	REHABILITACION DE TECHO FIRME RURAL CARLOS REAL - 135833	135833	DURANGO	DURANGO	GENERAL CARLOS REAL	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$27,000	\$27,000	\$27,000	\$27,000	\$27,000	\$27,000	100.00	\$0	OTROS	60	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757902	REHABILITACION DE MURO FIRME RURAL GENERAL FELIPE ANGELES - 301830	301830	DURANGO	DURANGO	GENERAL FELIPE ANGELES (EJIDO)	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1,800	\$1,800	\$1,800	\$1,800	\$1,800	\$1,800	100.00	\$0	OTROS	14	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757903	REHABILITACION DE TECHO FIRME RURAL FELIPE ANGELES - 135846	135846	DURANGO	DURANGO	GENERAL FELIPE ANGELES (EJIDO)	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$23,850	\$23,850	\$23,850	\$23,850	\$23,850	\$23,850	100.00	\$0	OTROS	53	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757904	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE LOCALIDAD GRAL MAXIMO GARCIA EL PINO DOCE PR - 359877	359877	DURANGO	DURANGO	GENERAL MAXIMO GARCIA (EL PINO)	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$27,450	\$27,450	\$27,450	\$27,450	\$27,450	\$27,450	100.00	\$0	OTROS	61	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757905	REHABILITACION DE MURO FIRME RURAL GENERAL MAXIMO GARCIA EL PINO - 301840	301840	DURANGO	DURANGO	GENERAL MAXIMO GARCIA (EL PINO)	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$29,250	\$29,250	\$29,250	\$29,250	\$29,250	\$29,250	100.00	\$0	OTROS	213	100.00	100.00	Financiera / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Primer Trimestre 2017
 Total: 574

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO													AVANCE FINANCIERO								AVANCE FÍSICO			OBSERVACIONES			
CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	PRESUPUESTO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA		POBLACION	AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO
DUR00160300757632	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LUZ DE CARMEN - 288504	288504	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1,800	\$1,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	10	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERRO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349699 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757906	MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO LOCALIDAD MAXIMO GARCIA EL PINO - 240571	240571	DURANGO	DURANGO	GENERAL MAXIMO GARCIA (EL PINO)	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2016		\$206,650	\$206,650	\$206,650	\$206,650	\$206,650	\$206,650	100.00	\$0	OTROS	135	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757907	REHABILITACION DE MURO FIRME RURAL HEROE DE NACAZARI - 301931	301931	DURANGO	DURANGO	HEROES DE NACAZARI	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1,800	\$1,800	\$1,800	\$1,800	\$1,800	\$1,800	100.00	\$0	OTROS	17	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757908	REHABILITACION DE MURO FIRME ENARRRE LOCALIDAD IGNACIO LOPEZ RAYON DOCE PR - 360186	360186	DURANGO	DURANGO	IGNACIO LOPEZ RAYON	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$26,550	\$26,550	\$26,550	\$26,550	\$26,550	\$26,550	100.00	\$0	OTROS	59	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757909	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO ZONA RURAL NO OBRA CUARENTA PR - 361811	361811	DURANGO	DURANGO	IGNACIO LOPEZ RAYON	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1,700,069	\$1,700,069	\$1,700,069	\$1,700,069	\$1,700,069	\$1,700,069	100.00	\$0	VIVIENDA	45	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757910	REHABILITACION DE MURO FIRME DESPLANTE IGNACIO LOPEZ RAYON - 361390	361390	DURANGO	DURANGO	IGNACIO LOPEZ RAYON	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$12,600	\$12,600	\$12,600	\$12,600	\$12,600	\$12,600	100.00	\$0	OTROS	28	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757911	REHABILITACION DE MURO FIRME RURAL IGNACIO LOPEZ RAYON - 301939	301939	DURANGO	DURANGO	IGNACIO LOPEZ RAYON	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$11,250	\$11,250	\$11,250	\$11,250	\$11,250	\$11,250	100.00	\$0	OTROS	63	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757912	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME ZONA RURAL LOCALIDAD IGNACIO LOPEZ RAYON SEIS PR - 256928	256928	DURANGO	DURANGO	IGNACIO LOPEZ RAYON	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$74,424	\$74,424	\$74,424	\$74,424	\$74,424	\$74,424	100.00	\$0	MF	9	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757913	REHABILITACION DE MURO FIRME RURAL INDEPENDENCIA Y LIBERTAD - 301947	301947	DURANGO	DURANGO	INDEPENDENCIA Y LIBERTAD	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$7,650	\$7,650	\$7,650	\$7,650	\$7,650	\$7,650	100.00	\$0	OTROS	51	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757914	REHABILITACION DE TECHO FIRME RURAL INDEPENDENCIA Y LIBERTAD - 135880	135880	DURANGO	DURANGO	INDEPENDENCIA Y LIBERTAD	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$900	\$900	\$900	\$900	\$900	\$900	100.00	\$0	OTROS	2	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757915	REHABILITACION DE MURO FIRME DESPLANTE JESUS GONZALEZ ORTEGA CATORCE PR - 362361	362361	DURANGO	DURANGO	JESUS GONZALEZ ORTEGA (PERICOS)	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$13,500	\$13,500	\$13,500	\$13,500	\$13,500	\$13,500	100.00	\$0	OTROS	30	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757916	REHABILITACION DE MURO FIRME RURAL JESUS GONZALEZ ORTEGA - 301949	301949	DURANGO	DURANGO	JESUS GONZALEZ ORTEGA (PERICOS)	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$18,450	\$18,450	\$18,450	\$18,450	\$18,450	\$18,450	100.00	\$0	OTROS	100	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757917	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME ZONA RURAL LOCALIDAD JOSE REFUGIO SALCIDO SEIS PR - 255387	255387	DURANGO	DURANGO	JOSÉ REFUGIO SALCIDO	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$331,826	\$331,826	\$331,826	\$331,826	\$331,826	\$331,826	100.00	\$0	MF	40	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757918	CONSTRUCCION CUARTO DORMITORIO JOSE REFUGIO SALCIDO - 194465	194465	DURANGO	DURANGO	JOSÉ REFUGIO SALCIDO	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$102,276	\$102,276	\$102,276	\$102,276	\$102,276	\$102,276	100.00	\$0	VIVIENDA	9	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Primer Trimestre 2017
 Total: 574

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO													AVANCE FINANCIERO								AVANCE FÍSICO			OBSERVACIONES			
CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	PRESUPUESTO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA		POBLACION	AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO
DUR00160300757632	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LUZ DE CARMEN - 288504	288504	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1,800	\$1,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	10	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERVO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349699 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757919	REHABILITACION DE TECHO FIRME RURAL J REFUGIO SALCIDO - 135901	135901	DURANGO	DURANGO	JOSÉ REFUGIO SALCIDO	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$33,750	\$33,750	\$33,750	\$33,750	\$33,750	\$33,750	100.00	\$0	OTROS	75	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757920	REHABILITACION DE MURO FIRME RURAL LA JOYA - 301967	301967	DURANGO	DURANGO	LA JOYA	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$9,000	\$9,000	\$9,000	\$9,000	\$9,000	\$9,000	100.00	\$0	OTROS	58	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757921	CONSTRUCCION CUARTO DORMITORIO LA JOYA - 194506	194506	DURANGO	DURANGO	LA JOYA	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$204,552	\$204,552	\$204,552	\$204,552	\$204,552	\$204,552	100.00	\$0	VIVIENDA	18	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757922	REHABILITACION DE MURO FIRME RURAL LLANO GRANDE - 301982	301982	DURANGO	DURANGO	LLANO GRANDE	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$27,000	\$27,000	\$27,000	\$27,000	\$27,000	\$27,000	100.00	\$0	OTROS	204	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757923	REHABILITACION DE PRESA DE MAMPOSTERIA LOCALIDAD LLANO GRANDE - 220424	220424	DURANGO	DURANGO	LLANO GRANDE	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2016		\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	\$0	OTROS	25	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757924	REHABILITACION DE MURO FIRME RURAL SAN MIGUEL DE LAS MARAVILLAS - 302014	302014	DURANGO	DURANGO	SAN MIGUEL DE LAS MARAVILLAS DE ARRIBA	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$13,500	\$13,500	\$13,500	\$13,500	\$13,500	\$13,500	100.00	\$0	OTROS	49	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757925	REHABILITACION DE MURO FIRME ENARRIE RURAL LOCALIDAD METATES - 302481	302481	DURANGO	DURANGO	METATES (TENCHONTLE)	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1,800	\$1,800	\$1,800	\$1,800	\$1,800	\$1,800	100.00	\$0	OTROS	14	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757926	ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL MODULOS LOCALIDAD MI PATRIA ES PRIMERO - 220404	220404	DURANGO	DURANGO	MI PATRIA ES PRIMERO (MESA DEL CUERVO)	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$103,416	\$103,416	\$88,154	\$88,154	\$88,154	\$88,154	85.24	\$0	OTROS	20	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757927	REHABILITACION DE MURO FIRME RURAL MORCILLO - 301992	301992	DURANGO	DURANGO	MORCILLO	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1,800	\$1,800	\$1,800	\$1,800	\$1,800	\$1,800	100.00	\$0	OTROS	11	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757928	REHABILITACION DE MURO FIRME RURAL NAVAJAS - 301993	301993	DURANGO	DURANGO	NAVAJAS	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$19,800	\$19,800	\$19,800	\$19,800	\$19,800	\$19,800	100.00	\$0	OTROS	143	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757929	MAGUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO LOCALIDAD NAVAJAS - 240605	240605	DURANGO	DURANGO	NAVAJAS	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2016		\$264,576	\$264,576	\$264,576	\$264,576	\$264,576	\$264,576	100.00	\$0	OTROS	113	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757930	REHABILITACION DE MURO FIRME DESPLANTE DE MUROS EN LA COLONIA EL NAYAR - 316628	316628	DURANGO	DURANGO	EL NAYAR	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$3,600	\$3,600	\$3,600	\$3,600	\$3,600	\$3,600	100.00	\$0	OTROS	36	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757931	REHABILITACION DE MURO FIRME DESPLANTE DE MUROS EN LA COLONIA EL NAYAR - 316674	316674	DURANGO	DURANGO	EL NAYAR	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$3,150	\$3,150	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	34	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERVO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349401 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Primer Trimestre 2017
 Total: 574

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO													AVANCE FINANCIERO								AVANCE FÍSICO			OBSERVACIONES			
CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	PRESUPUESTO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA		POBLACION	AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO
DUR00160300757632	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LUZ DE CARMEN - 288504	288504	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1,800	\$1,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	10	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL. YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349691 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757932	REHABILITACION DE MURO FIRME DESPLANTE DE MUROS EN LA COLONIA EL NAYAR - 316717	316717	DURANGO	DURANGO	EL NAYAR	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$3,150	\$3,150	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	33	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL. YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349401 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757933	REHABILITACION DE MURO FIRME DESPLANTE DE MURO EN COLONIA EL NAYAR - 303569	303569	DURANGO	DURANGO	EL NAYAR	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$4,500	\$4,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	35	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL. YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349401 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757934	REHABILITACION DE MURO FIRME DESPLANTE DE MUROS COLONIA EL NAYAR - 302884	302884	DURANGO	DURANGO	EL NAYAR	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$3,150	\$3,150	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	23	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL. YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349401 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757935	REHABILITACION DE MURO FIRME DESPLANTE DE MUROS COLONIA EL NAYAR - 303710	303710	DURANGO	DURANGO	EL NAYAR	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	22	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL. YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349401 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757936	REHABILITACION DE MURO FIRME URBANO DESPLANTE DE MURO EN COLONIA EL NAYAR - 303347	303347	DURANGO	DURANGO	EL NAYAR	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$4,500	\$4,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	35	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL. YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349401 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757937	REHABILITACION DE MURO FIRME DESPLANTE DE MURO EN COLONIA EL NAYAR - 303228	303228	DURANGO	DURANGO	EL NAYAR	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1,350	\$1,350	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	30	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL. YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349401 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757938	REHABILITACION DE MURO FIRME URBANO DESPLANTE DE MURO EN COLONIA EL NAYAR - 300696	300696	DURANGO	DURANGO	EL NAYAR	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$3,150	\$3,150	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	27	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL. YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349401 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757939	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME ZONA RURAL NICOLAS ROMERO SEIS PR - 354310	354310	DURANGO	DURANGO	NICOLÁS ROMERO	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$43,982	\$43,982	\$43,982	\$43,982	\$43,982	\$43,982	100.00	\$0	M²	9	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757940	REHABILITACION DE MURO FIRME RURAL NICOLAS ROMERO - 301999	301999	DURANGO	DURANGO	NICOLÁS ROMERO	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$8,100	\$8,100	\$8,100	\$8,100	\$8,100	\$8,100	100.00	\$0	OTROS	54	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757941	REHABILITACION DE MURO FIRME RURAL OTINAPA - 302000	302000	DURANGO	DURANGO	OTINAPA	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$18,000	\$18,000	\$18,000	\$18,000	\$18,000	\$18,000	100.00	\$0	OTROS	133	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757942	REHABILITACION DE MURO FIRME RURAL PILAR DE ZARAGOZA - 301794	301794	DURANGO	DURANGO	PILAR DE ZARAGOZA	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$4,050	\$4,050	\$4,050	\$4,050	\$4,050	\$4,050	100.00	\$0	OTROS	36	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757943	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME ZONA RURAL LOCALIDAD PILAR DE ZARAGOZA SEIS PR - 256914	256914	DURANGO	DURANGO	PILAR DE ZARAGOZA	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$84,425	\$84,425	\$84,425	\$84,425	\$84,425	\$84,425	100.00	\$0	M²	13	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757944	CONSTRUCCION CUARTO DORMITORIO PLAN DE AYALA - 194571	194571	DURANGO	DURANGO	PLAN DE AYALA	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$51,138	\$51,138	\$51,138	\$51,138	\$51,138	\$51,138	100.00	\$0	VIVIENDA	5	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Primer Trimestre 2017
 Total: 574

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO													AVANCE FINANCIERO								AVANCE FÍSICO			OBSERVACIONES			
CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	PRESUPUESTO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA		POBLACION	AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO
DUR00160300757632	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LUZ DE CARMEN - 288504	288504	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1,800	\$1,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	10	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERRO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757945	REHABILITACION DE MURO FIRME RURAL PRAXEDIS GUERRERO - 302006	302006	DURANGO	DURANGO	PRAXEDIS G. GUERRERO VIEJO	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$6,300	\$6,300	\$6,300	\$6,300	\$6,300	\$6,300	100.00	\$0	OTROS	24	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757946	REHABILITACION DE TECHO FIRME RURAL PRAXEDIS GUERRERO - 135958	135958	DURANGO	DURANGO	PRAXEDIS G. GUERRERO VIEJO	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$36,900	\$36,900	\$36,900	\$36,900	\$36,900	\$36,900	100.00	\$0	OTROS	82	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757947	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE PRIMERO DE MAYO - 302141	302141	DURANGO	DURANGO	PRIMERO DE MAYO	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,700	\$2,700	\$2,700	\$2,700	\$2,700	\$2,700	100.00	\$0	OTROS	13	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757948	REHABILITACION DE TECHO FIRME RURAL PRIMERO DE MAYO - 135655	135655	DURANGO	DURANGO	PRIMERO DE MAYO	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$26,100	\$26,100	\$26,100	\$26,100	\$26,100	\$26,100	100.00	\$0	OTROS	58	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757949	REHABILITACION DE MURO FIRME RURAL EL PUEBLITO - 301812	301812	DURANGO	DURANGO	EL PUEBLITO	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$4,950	\$4,950	\$4,950	\$4,950	\$4,950	\$4,950	100.00	\$0	OTROS	43	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757950	REHABILITACION DE TECHO FIRME RURAL EL PUEBLITO - 135800	135800	DURANGO	DURANGO	EL PUEBLITO	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$13,950	\$13,950	\$13,950	\$13,950	\$13,950	\$13,950	100.00	\$0	OTROS	31	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757951	REHABILITACION DE MURO FIRME RURAL PUERTA DE LA CANTERA - 302009	302009	DURANGO	DURANGO	PUERTA DE LA CANTERA	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$900	\$900	\$900	\$900	\$900	\$900	100.00	\$0	OTROS	6	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757952	CONSTRUCCION CUARTO DORMITORIO PUERTA DE LA CANTERA - 194541	194541	DURANGO	DURANGO	PUERTA DE LA CANTERA	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$153,414	\$153,414	\$153,414	\$153,414	\$153,414	\$153,414	100.00	\$0	VIVIENDA	17	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757953	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME ZONA RURAL LOCALIDAD LA PUERTA DE SANTIAGO BAYACORA SEIS PR - 285333	285333	DURANGO	DURANGO	LA PUERTA DE SANTIAGO BAYACORA (PUERTA CHICA)	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$32,641	\$32,641	\$32,641	\$32,641	\$32,641	\$32,641	100.00	\$0	MP	5	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757954	CONSTRUCCION CUARTO DORMITORIO QUINCE DE SEPTIEMBRE - 194373	194373	DURANGO	DURANGO	QUINCE DE SEPTIEMBRE	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$51,138	\$51,138	\$51,138	\$51,138	\$51,138	\$51,138	100.00	\$0	VIVIENDA	4	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757955	REHABILITACION DE TECHO FIRME RURAL QUINCE DE SEPTIEMBRE - 135675	135675	DURANGO	DURANGO	QUINCE DE SEPTIEMBRE	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$20,700	\$20,700	\$20,700	\$20,700	\$20,700	\$20,700	100.00	\$0	OTROS	46	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757956	EQUIPO COMUNITARIO LOCALIDAD RIO VERDE - 250832	250832	DURANGO	DURANGO	RIO VERDE	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2016		\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	100.00	\$0	OTROS	43	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757957	REHABILITACION DE MURO FIRME DESPLANTE RURAL LA PERLA SALCIDO CATORCE PR - 362149	362149	DURANGO	DURANGO	LA PERLA (SALCIDO)	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$11,700	\$11,700	\$11,700	\$11,700	\$11,700	\$11,700	100.00	\$0	OTROS	26	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Primer Trimestre 2017
 Total: 574

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO													AVANCE FINANCIERO								AVANCE FÍSICO			OBSERVACIONES			
CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	PRESUPUESTO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA		POBLACION	AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO
DUR00160300757632	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LUZ DE CARMEN - 288504	288504	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1,800	\$1,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	10	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERRO DEBIDO A QUE ESTÁ DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349699 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757958	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRRE RURAL DOCE PR - 359973	359973	DURANGO	DURANGO	LA PERLA (SALCIDO)	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$4,500	\$4,500	\$4,500	\$4,500	\$4,500	\$4,500	100.00	\$0	OTROS	10	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757959	REHABILITACION DE MURO FIRME RURAL LA PERLA SALCIDO - 301979	301979	DURANGO	DURANGO	LA PERLA (SALCIDO)	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$6,750	\$6,750	\$6,750	\$6,750	\$6,750	\$6,750	100.00	\$0	OTROS	44	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757960	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME ZONA RURAL LOCALIDAD SAN JOSE DE LA VINATA SEIS PR - 256947	256947	DURANGO	DURANGO	SAN JOSÉ DE LA VINATA	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$34,710	\$34,710	\$34,710	\$34,710	\$34,710	\$34,710	100.00	\$0	MP	5	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757961	REHABILITACION DE PRESA DE MAMPOSTERIA LOCALIDAD SAN PEDRO DE LA MAQUINA - 241181	241181	DURANGO	DURANGO	SAN PEDRO DE LA MAQUINA	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2016		\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	100.00	\$0	OTROS	90	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757962	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME ZONA RURAL SANTIAGO BAYACORA SEIS PR - 353766	353766	DURANGO	DURANGO	SANTIAGO BAYACORA	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$44,553	\$44,553	\$44,553	\$44,553	\$44,553	\$44,553	100.00	\$0	MP	13	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757963	REHABILITACION DE MURO FIRME RURAL SANTIAGO BAYACORA - 302021	302021	DURANGO	DURANGO	SANTIAGO BAYACORA	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$52,650	\$52,650	\$52,650	\$52,650	\$52,650	\$52,650	100.00	\$0	OTROS	273	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757964	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME ZONA RURAL SAN VICENTE DE CHUPADEROS SEIS PR - 349493	349493	DURANGO	DURANGO	SAN VICENTE DE CHUPADEROS	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$44,453	\$44,453	\$44,453	\$44,453	\$44,453	\$44,453	100.00	\$0	MP	13	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757965	REHABILITACION DE MURO FIRME RURAL SAN VICENTE DE CHUPADEROS - 302016	302016	DURANGO	DURANGO	SAN VICENTE DE CHUPADEROS	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$5,850	\$5,850	\$5,850	\$5,850	\$5,850	\$5,850	100.00	\$0	OTROS	28	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757966	CONSTRUCCION CUARTO DORMITORIO SAN VICENTE DE CHUPADEROS - 194559	194559	DURANGO	DURANGO	SAN VICENTE DE CHUPADEROS	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$51,138	\$51,138	\$51,138	\$51,138	\$51,138	\$51,138	100.00	\$0	VIVIENDA	5	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757967	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME ZONA RURAL SEBASTIAN LERDO DE TEJADA SEIS PR - 349721	349721	DURANGO	DURANGO	SEBASTIÁN LERDO DE TEJADA	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$44,553	\$44,553	\$44,553	\$44,553	\$44,553	\$44,553	100.00	\$0	MP	13	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757968	REHABILITACION DE MURO FIRME RURAL SEBASTIAN LERDO DE TEJADA - 302024	302024	DURANGO	DURANGO	SEBASTIÁN LERDO DE TEJADA	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$4,500	\$4,500	\$4,500	\$4,500	\$4,500	\$4,500	100.00	\$0	OTROS	25	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757969	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME ZONA RURAL LOCALIDAD SEBASTIAN LERDO DE TEJADA SEIS PR - 256900	256900	DURANGO	DURANGO	SEBASTIÁN LERDO DE TEJADA	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$194,138	\$194,138	\$194,138	\$194,138	\$194,138	\$194,138	100.00	\$0	MP	31	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757970	CONSTRUCCION CUARTO DORMITORIO SEBASTIAN LERDO DE TEJADA - 194583	194583	DURANGO	DURANGO	SEBASTIÁN LERDO DE TEJADA	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$153,414	\$153,414	\$153,414	\$153,414	\$153,414	\$153,414	100.00	\$0	VIVIENDA	14	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Primer Trimestre 2017
 Total: 574

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO													AVANCE FINANCIERO								AVANCE FÍSICO			OBSERVACIONES			
CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	PRESUPUESTO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA		POBLACION	AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO
DUR00160300757632	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LUZ DE CARMEN - 288504	288504	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1,800	\$1,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	10	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERRO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTADOS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757971	REHABILITACION DE MURO FIRME RURAL TOMAS URBINA - 302027	302027	DURANGO	DURANGO	TOMAS URBINA	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,700	\$2,700	\$2,700	\$2,700	\$2,700	\$2,700	100.00	\$0	OTROS	14	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757972	REHABILITACION DE MURO FIRME RURAL VALLE FLORIDO - 302028	302028	DURANGO	DURANGO	VALLE FLORIDO	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$4,500	\$4,500	\$4,500	\$4,500	\$4,500	\$4,500	100.00	\$0	OTROS	23	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757973	CONSTRUCCION CUARTO DORMITORIO VEINTOCHO DE SEPTIEMBRE - 194420	194420	DURANGO	DURANGO	VEINTOCHO DE SEPTIEMBRE	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$51,138	\$51,138	\$51,138	\$51,138	\$51,138	\$51,138	100.00	\$0	VIVIENDA	5	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757974	REHABILITACION DE TECHO FIRME RURAL VEINTOCHO DE SEPTIEMBRE - 135722	135722	DURANGO	DURANGO	VEINTOCHO DE SEPTIEMBRE	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$5,400	\$5,400	\$5,400	\$5,400	\$5,400	\$5,400	100.00	\$0	OTROS	12	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757975	REHABILITACION DE TECHO FIRME RURAL VEINTISIETE DE NOVIEMBRE - 135710	135710	DURANGO	DURANGO	VEINTISIETE DE NOVIEMBRE	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$30,150	\$30,150	\$30,150	\$30,150	\$30,150	\$30,150	100.00	\$0	OTROS	67	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757976	CONSTRUCCION DE MURO FIRMA RURAL JOSE MARIA PINO SUAREZ - 137655	137655	DURANGO	DURANGO	JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$57,600	\$57,600	\$57,600	\$57,600	\$57,600	\$57,600	100.00	\$0	OTROS	128	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757977	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME ZONA RURAL VILLA MONTEMORELOS SEIS PR - 355252	355252	DURANGO	DURANGO	VILLA MONTEMORELOS	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$55,413	\$55,413	\$55,413	\$55,413	\$55,413	\$55,413	100.00	\$0	MP	13	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757978	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME ZONA RURAL LOCALIDAD LA FERRERIA SEIS PR - 255452	255452	DURANGO	DURANGO	LA FERRERÍA (CUATRO DE OCTUBRE)	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$282,802	\$282,802	\$282,802	\$282,802	\$282,802	\$282,802	100.00	\$0	MP	58	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757979	CONSTRUCCION CUARTO DORMITORIO LA FERRERIA - 194480	194480	DURANGO	DURANGO	LA FERRERÍA (CUATRO DE OCTUBRE)	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$409,103	\$409,103	\$409,103	\$409,103	\$409,103	\$409,103	100.00	\$0	VIVIENDA	34	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757980	REHABILITACION DE TECHO FIRME RURAL CUATRO DE OCTUBRE LA FERRERIA - 135738	135738	DURANGO	DURANGO	LA FERRERÍA (CUATRO DE OCTUBRE)	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$31,050	\$31,050	\$31,050	\$31,050	\$31,050	\$31,050	100.00	\$0	OTROS	69	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757981	CONSTRUCCION DE MURO FIRME RURAL LA FERRERIA - 137263	137263	DURANGO	DURANGO	LA FERRERÍA (CUATRO DE OCTUBRE)	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$67,050	\$67,050	\$67,050	\$67,050	\$67,050	\$67,050	100.00	\$0	OTROS	149	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757982	REHABILITACION DE MURO FIRME RURAL SAN FRANCISCO DEL MANZANAL - 302011	302011	DURANGO	DURANGO	SAN FRANCISCO DEL MANZANAL	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$450	\$450	\$450	\$450	\$450	\$450	100.00	\$0	OTROS	3	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757983	ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL LOCALIDAD LOS LOBOS - 250113	250113	DURANGO	DURANGO	LOS LOBOS (AGUA BLANCA UNO)	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$76,921	\$76,921	\$76,921	\$76,921	\$76,921	\$76,921	100.00	\$0	OTROS	15	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Primer Trimestre 2017
 Total: 574

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO													AVANCE FINANCIERO								AVANCE FÍSICO			OBSERVACIONES			
CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	PRESUPUESTO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA		POBLACION	AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO
DUR00160300757632	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECADAS COLONIA LUZ DE CARMEN - 288504	288504	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1,800	\$1,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	10	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERRO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757984	REHABILITACION DE MURO FIRME DESPLANTE RURAL CERRO PRIETO CATORCE PR - 362276	362276	DURANGO	DURANGO	CERRO PRIETO	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$11,700	\$11,700	\$11,700	\$11,700	\$11,700	\$11,700	100.00	\$0	OTROS	26	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300757985	REHABILITACION DE MURO FIRME RURAL CERRO PRIETO - 301748	301748	DURANGO	DURANGO	CERRO PRIETO	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$14,400	\$14,400	\$14,400	\$14,400	\$14,400	\$14,400	100.00	\$0	OTROS	100	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300758302	REHABILITACION DE MURO FIRME ENARRIE LOCALIDAD GRAL RIO ESCONDIDO DOCE PR - 360337	360337	DURANGO	DURANGO	RÍO ESCONDIDO (LA LOMA)	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$25,200	\$25,200	\$25,200	\$25,200	\$25,200	\$25,200	100.00	\$0	OTROS	56	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300758303	CONSTRUCCION CUARTO ROSA UNA OBRA LOCALIDAD RIO ESCONDIDO - 292727	292727	DURANGO	DURANGO	RÍO ESCONDIDO (LA LOMA)	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$58,468	\$58,468	\$58,468	\$14,970	\$14,970	\$14,970	25.60	\$0	OTROS	5	100.00	45.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300758304	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME ZONA RURAL PRAXEDIS GUERRERO PARTE DOS SEIS PR - 349145	349145	DURANGO	DURANGO	PRAXEDIS G. GUERRERO NUEVO (LA LOMA)	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$117,666	\$117,666	\$117,666	\$117,666	\$117,666	\$117,666	100.00	\$0	MP	27	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300758305	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME ZONA RURAL LOCALIDAD PRAXEDIS GUERRERO SEIS PR - 285167	285167	DURANGO	DURANGO	PRAXEDIS G. GUERRERO NUEVO (LA LOMA)	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$128,650	\$128,650	\$128,650	\$128,650	\$128,650	\$128,650	100.00	\$0	MP	32	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300758306	CONSTRUCCION CUARTO DORMITORIO PRAXEDIS GUERRERO - 194524	194524	DURANGO	DURANGO	PRAXEDIS G. GUERRERO NUEVO (LA LOMA)	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$51,138	\$51,138	\$51,138	\$51,138	\$51,138	\$51,138	100.00	\$0	VIVIENDA	5	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300758920	REHABILITACION DE MURO FIRME RURAL JOSE MARIA MORELOS - 301955	301955	DURANGO	DURANGO	JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN (LA TINAJA)	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$4,500	\$4,500	\$4,500	\$4,500	\$4,500	\$4,500	100.00	\$0	OTROS	29	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300759532	REHABILITACION DE MURO FIRME ENARRIE RURAL SAN MIGUEL DE MARAVILLAS DOCE PR - 360193	360193	DURANGO	DURANGO	SAN MIGUEL DE LAS MARAVILLAS DE ABAJO	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$15,750	\$15,750	\$15,750	\$15,750	\$15,750	\$15,750	100.00	\$0	OTROS	35	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300759551	ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL LOCALIDAD SAN GABRIEL - 250081	250081	DURANGO	DURANGO	SAN GABRIEL	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$52,183	\$52,183	\$52,183	\$52,183	\$52,183	\$52,183	100.00	\$0	OTROS	9	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00170100842221	AULA PRIMARIA CARLOS A CARRILLO - 22768	22768	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2017		\$318,192	\$318,192	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	142	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA EN ETAPA DE CONTRATACIÓN Y LICITACIÓN POR LO CERO / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00170100842222	AULA SECUNDARIA GRAL HONOR Y GLORIA COLONIA LA VIRGEN - 21550	21550	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2017		\$318,192	\$318,192	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	258	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA EN ETAPA DE CONTRATACIÓN Y LICITACIÓN / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017
DUR00170100842223	AULA J D N QUINCE DE MAYO COLONIA LAZARO CARDENAS - 21540	21540	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2017		\$318,192	\$318,192	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	30	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA EN ETAPA DE CONTRATACIÓN Y LICITACIÓN POR LO CERO / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Primer Trimestre 2017
 Total: 574

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO													AVANCE FINANCIERO								AVANCE FÍSICO			OBSERVACIONES			
CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	PRESUPUESTO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA		POBLACION	AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO
DUR00160300757632	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LUZ DE CARMEN - 288504	288504	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1,800	\$1,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	10	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTÁ DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00170100842224	AULA PRIMARIA PAULO FREYRE COLONIA CIELO AZUL - 22833	22833	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2017		\$318,192	\$318,192	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	75	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN ETAPA DE CONTRATACIÓN Y LICITACIONAZÓN POR LA CUAL SE REPORTA EN CERO / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00170100842225	AULA J DE N ENRIQUE W SANCHEZ - 22252	22252	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2017		\$318,192	\$318,192	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	181	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN ETAPA DE CONTRATACIÓN Y LICITACIONAZÓN POR LA CUAL SE REPORTA EN CERO / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00170100842226	BARDA PERIMETRAL J DE N LEONA VICARIO - 22878	22878	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2017		\$431,339	\$431,339	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	77	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN ETAPA DE CONTRATACIÓN Y LICITACIONAZÓN POR LA CUAL SE REPORTA EN CERO / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00170100842227	AULA PRIMARIA JUANA VILLALOBOS - 22286	22286	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2017		\$318,192	\$318,192	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	45	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN ETAPA DE CONTRATACIÓN Y LICITACIONAZÓN POR LA CUAL SE REPORTA EN CERO / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00170100842228	AULA PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO COLONIA CIELO AZUL - 22275	22275	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2017		\$318,192	\$318,192	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	50	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN ETAPA DE CONTRATACIÓN Y LICITACIONAZÓN POR LA CUAL SE REPORTA EN CERO / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00170100842229	SANITARIOS J DE N EDUARDO VELASCO DE LA ROSA - 21417	21417	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2017		\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	55	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN ETAPA DE CONTRATACIÓN Y LICITACIONAZÓN POR LA CUAL SE REPORTA EN CERO / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00170100842230	GUARNICIONES Y BANQUETAS CONSTRUCCIÓN COL MASIE - 12724	12724	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	TRANSPORTES Y VIALIDADES	EN EJECUCIÓN	2017		\$6,825	\$6,825	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	90	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN ETAPA DE CONTRATACIÓN Y LICITACIONAZÓN POR LA CUAL SE REPORTA EN CERO / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00170100842231	GUARNICIONES Y BANQUETAS CONSTRUCCIÓN COL LAS PALMAS - 12711	12711	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	TRANSPORTES Y VIALIDADES	EN EJECUCIÓN	2017		\$58,658	\$58,658	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	90	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN ETAPA DE CONTRATACIÓN Y LICITACIONAZÓN POR LA CUAL SE REPORTA EN CERO / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160100623063	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO COLONIA CHE GUEVARA - 5386	5386	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2016		\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	100.00	\$0	OTROS	342	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160100630213	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE OLGA GONZÁLEZ ENTRE AVE. PRIMO DE VERDAD Y CALLE 17 DE JUNIO, COL AMPLIACIÓN ARROYO SECO - 13645	13645	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO	TRANSPORTES Y VIALIDADES	EN EJECUCIÓN	2016		\$62,372	\$62,372	\$62,185	\$18,655	\$18,655	\$18,655	29.91	\$0	OTROS	44	0.00	30.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160100631295	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MARGARITAS ENTRE DALIA Y PRIVADA SIN NOMBRE, COL. LA VIRGEN - 13685	13685	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO	TRANSPORTES Y VIALIDADES	EN EJECUCIÓN	2016		\$22,086	\$22,086	\$22,019	\$6,606	\$6,606	\$6,606	29.91	\$0	OTROS	52	0.00	30.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200686037	EDUCACION CONSTRUCCIÓN DE AULA SEC LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA - 105319	105319	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2016		\$237,776	\$237,776	\$237,776	\$237,776	\$237,776	\$237,776	100.00	\$0	OTROS	348	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200686038	EDUCACION CONSTRUCCIÓN DE AULA JN PROFª EMILIA JARRA SALAZAR - 105076	105076	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2016		\$303,324	\$303,324	\$295,683	\$206,026	\$206,026	\$206,026	67.92	\$0	OTROS	64	100.00	70.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Primer Trimestre 2017
 Total: 574

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO													AVANCE FINANCIERO								AVANCE FÍSICO			OBSERVACIONES			
CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	PRESUPUESTO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA		POBLACION	AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO
DUR00160300757632	REHABILITACION DE TECHO FIRME LLECHADAS COLONIA LUZ DE CARMEN - 288504	288504	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1,800	\$1,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	10	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERRO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL. YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTADOS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200686039	EDUCACION CONSTRUCCIÓN DE AULA EP CARLOS A CARRILLO - 105258	105258	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2016	\$282,887	\$282,887	\$274,764	\$230,527	\$230,527	\$230,527	\$0	81.49	\$0	OTROS	152	100.00	85.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200686044	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN CALLE GUERRA DE REFORMA ENTRE PACTO FEDERAL E IGNACIO ZARAGOZA COL IGNACIO ZARAGOZA - 147720	147720	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO	TRANSPORTES Y VIALIDADES	EN EJECUCIÓN	2016	\$407,524	\$407,524	\$389,090	\$363,414	\$363,414	\$363,414	\$0	89.18	\$0	MP	140	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200686050	ELECTRIFICACION CONVENIO CON LA CFE AQUILES SERDAN - 104139	104139	DURANGO	DURANGO	AQUILES SERDÁN	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	URBANIZACIÓN	EN EJECUCIÓN	2016	\$862,500	\$862,500	\$862,500	\$862,500	\$862,500	\$862,500	\$0	100.00	\$0	OTROS	702	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200686053	CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO LOCALIDAD DIECIOCHO DE MARZO - 147587	147587	DURANGO	DURANGO	DIECIOCHO DE MARZO	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2016	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$0	100.00	\$0	OTROS	450	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200686055	ELECTRIFICACION CONVENIO CON LA CFE GENERAL MAXIMO GARCIA - 104202	104202	DURANGO	DURANGO	GENERAL MAXIMO GARCIA (EL PINO)	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	URBANIZACIÓN	EN EJECUCIÓN	2016	\$345,000	\$345,000	\$345,000	\$345,000	\$345,000	\$345,000	\$0	100.00	\$0	OTROS	619	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200686062	ELECTRIFICACION CONVENIO CON LA CFE VILLA MONTEMORELOS - 103895	103895	DURANGO	DURANGO	VILLA MONTEMORELOS	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	URBANIZACIÓN	EN EJECUCIÓN	2016	\$828,000	\$828,000	\$828,000	\$828,000	\$828,000	\$828,000	\$0	100.00	\$0	OTROS	1,617	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR161602006861502	EDUCACION CONSTRUCCIÓN DE AULA JN DOLORES DEL RIO - 105289	105289	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2016	\$296,424	\$296,424	\$296,424	\$296,424	\$296,424	\$296,424	\$0	100.00	\$0	OTROS	83	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR161602006861503	EDUCACION CONSTRUCCIÓN DE AULA EP TLAKUJICALI - 105274	105274	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2016	\$289,392	\$289,392	\$289,392	\$289,392	\$289,392	\$289,392	\$0	100.00	\$0	OTROS	135	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR161602006861504	EDUCACION CONSTRUCCIÓN DE AULA EP SOLIDARIDAD - 105350	105350	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2016	\$291,295	\$291,295	\$279,182	\$83,755	\$83,755	\$83,755	\$0	28.75	\$0	OTROS	365	100.00	30.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR161602006861505	EDUCACION CONSTRUCCIÓN DE AULA EP 15 DE MAYO - 105597	105597	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2016	\$282,887	\$282,887	\$274,736	\$197,810	\$197,810	\$197,810	\$0	69.93	\$0	OTROS	355	100.00	70.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR161602006861513	ELECTRIFICACION CONVENIO CON LA CFE GRAL FELIPE ANGELES (EJIDO) - 103958	103958	DURANGO	DURANGO	GENERAL FELIPE ANGELES (EJIDO)	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	URBANIZACIÓN	EN EJECUCIÓN	2016	\$483,000	\$483,000	\$483,000	\$483,000	\$483,000	\$483,000	\$0	100.00	\$0	OTROS	511	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR161602006861515	CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE JUAN B CEBALLOS - 147100	147100	DURANGO	DURANGO	JUAN B CEBALLOS	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2016	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$0	100.00	\$0	OTROS	400	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR161602006861519	ELECTRIFICACION CONVENIO CON LA CFE PARRAS DE LA FUENTE - 104218	104218	DURANGO	DURANGO	PARRAS DE LA FUENTE	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	URBANIZACIÓN	EN EJECUCIÓN	2016	\$241,500	\$241,500	\$241,500	\$241,500	\$241,500	\$241,500	\$0	100.00	\$0	OTROS	686	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Primer Trimestre 2017
 Total: 574

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO													AVANCE FINANCIERO								AVANCE FÍSICO			OBSERVACIONES			
CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	PRESUPUESTO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA		POBLACION	AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO
DUR00160300757632	REHABILITACION DE TECHO FIRME LLECHADAS COLONIA LUZ DE CARMEN - 288504	288504	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1,800	\$1,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	10	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERRO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349699 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200691520	CONSTRUCCION DE MURO FIRME RURAL QUINCE DE OCTUBRE - 137230	137230	DURANGO	DURANGO	QUINCE DE OCTUBRE	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1,800	\$1,800	\$1,800	\$1,800	\$1,800	\$1,800	100.00	\$0	OTROS	4	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200691521	ELECTRIFICACION CONVENIO CON LA CFE LABOR DE GUADALUPE - 103906	103906	DURANGO	DURANGO	LABOR DE GUADALUPE	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	URBANIZACION	EN EJECUCIÓN	2016		\$241,500	\$241,500	\$241,500	\$241,500	\$241,500	\$241,500	100.00	\$0	OTROS	728	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200691522	ELECTRIFICACION CONVENIO CON LA CFE LA FERRERIA (EL CAMPITO) - 104186	104186	DURANGO	DURANGO	LA FERRERIA (CUATRO DE OCTUBRE)	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	URBANIZACION	EN EJECUCIÓN	2016		\$379,500	\$379,500	\$379,500	\$379,500	\$379,500	\$379,500	100.00	\$0	OTROS	1,011	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200691523	ELECTRIFICACION CONVENIO CON LA CFE SAN FRANCISCO DEL MANZANAL - 103938	103938	DURANGO	DURANGO	SAN FRANCISCO DEL MANZANAL	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	URBANIZACION	EN EJECUCIÓN	2016		\$345,000	\$345,000	\$345,000	\$345,000	\$345,000	\$345,000	100.00	\$0	OTROS	434	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200698969	EDUCACION CONSTRUCCION DE AULA EP RICARDO CASTRO - 105141	105141	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACION	EN EJECUCIÓN	2016		\$306,111	\$306,111	\$306,111	\$306,111	\$306,111	\$306,111	100.00	\$0	OTROS	432	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200698970	EDUCACION CONSTRUCCION DE AULA EP DOLORÉS DEL RIO - 105634	105634	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACION	EN EJECUCIÓN	2016		\$264,113	\$264,113	\$264,113	\$264,113	\$264,113	\$264,113	100.00	\$0	OTROS	670	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200698975	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE VIOLETAS ENTRE GARDENIAS Y PALMAS COLONIA LAS PALMAS - 147745	147745	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO	TRANSPORTES Y VIALIDADES	EN EJECUCIÓN	2016		\$431,886	\$431,886	\$419,390	\$248,833	\$248,833	\$248,833	57.62	\$0	MP	48	100.00	60.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200698976	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE VIOLETAS ENTRE GARDENIA Y LILAS COLONIA LAS PALMAS - 147949	147949	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO	TRANSPORTES Y VIALIDADES	EN EJECUCIÓN	2016		\$18,717	\$18,717	\$18,717	\$18,717	\$18,717	\$18,717	100.00	\$0	OTROS	45	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200698979	RED DE DISTRIBUCION Y TOMAS DOMICILIARIAS POB AQUILES SERDAN - 146075	146075	DURANGO	DURANGO	AQUILES SERDAN	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2016		\$390,000	\$390,000	\$390,000	\$390,000	\$390,000	\$390,000	100.00	\$0	OTROS	1,091	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200698980	ELECTRIFICACION CONVENIO CON LA CFE EL ARENAL - 104182	104182	DURANGO	DURANGO	EL ARENAL (SAN JERONIMO)	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	URBANIZACION	EN EJECUCIÓN	2016		\$862,500	\$862,500	\$862,500	\$862,500	\$862,500	\$862,500	100.00	\$0	OTROS	965	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200698988	CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO SEGUNDA ETAPA LOCALIDAD PRIMERO DE MAYO - 147749	147749	DURANGO	DURANGO	PRIMERO DE MAYO	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2016		\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	100.00	\$0	OTROS	450	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200698989	REHABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO ALCANTARILLADO LOCALIDAD QUINCE DE SEPTIEMBRE - 149083	149083	DURANGO	DURANGO	QUINCE DE SEPTIEMBRE	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2016		\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	100.00	\$0	OTROS	450	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200698990	ELECTRIFICACION CONVENIO CON LA CFE QUINCE DE SEPTIEMBRE - 103985	103985	DURANGO	DURANGO	QUINCE DE SEPTIEMBRE	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	URBANIZACION	EN EJECUCIÓN	2016		\$138,000	\$138,000	\$138,000	\$138,000	\$138,000	\$138,000	100.00	\$0	OTROS	645	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Primer Trimestre 2017
 Total: 574

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO													AVANCE FINANCIERO								AVANCE FÍSICO			OBSERVACIONES			
CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	PRESUPUESTO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA		POBLACION	AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO
DUR00160300757632	REHABILITACION DE TERCER FIRME LECHADAS COLONIA LUZ DE CARMEN - 288504	288504	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1,800	\$1,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	10	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERRO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTADOS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200698992	ELECTRIFICACION CONVENIO CON LA CFE VILLA MONTEMORELOS - 103904	103904	DURANGO	DURANGO	VALLE FLORIDO	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	URBANIZACION	EN EJECUCIÓN	2016		\$276,000	\$276,000	\$276,000	\$276,000	\$276,000	\$276,000	100.00	\$0	OTROS	517	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200697070	ELECTRIFICACION CONVENIO CON LA CFE LA LOMA PRAXEDIS GUERRERO - 104212	104212	DURANGO	DURANGO	PRAXEDIS G. GUERRERO NUEVO (LA LOMA)	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	URBANIZACION	EN EJECUCIÓN	2016		\$489,500	\$489,500	\$489,500	\$489,500	\$489,500	\$489,500	100.00	\$0	OTROS	682	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200702419	EDUCACION CONSTRUCCION DE AULA EP GRAL MIGUEL MEZA GALLEGOS - 105212	105212	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACION	EN EJECUCIÓN	2016		\$274,929	\$274,929	\$274,929	\$274,929	\$274,929	\$274,929	100.00	\$0	OTROS	176	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200702421	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE MARGARITAS ENTRE CALLE DALAY Y PRIVADA SIN NOMBRE DE LA COLONIA LA VIRGEN - 147592	147592	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO	TRANSPORTES Y VIALIDADES	EN EJECUCIÓN	2016		\$222,085	\$222,085	\$213,934	\$97,419	\$97,419	\$97,419	43.87	\$0	MP	58	100.00	44.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200702422	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE VIOLETA ENTRE GARDENIA Y LILAS COLONIA LAS PALMAS - 147453	147453	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO	TRANSPORTES Y VIALIDADES	EN EJECUCIÓN	2016		\$249,444	\$249,444	\$237,684	\$162,441	\$162,441	\$162,441	65.12	\$0	MP	61	100.00	65.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200702432	ELECTRIFICACION CONVENIO CON LA CFE MORCILLOS - 104205	104205	DURANGO	DURANGO	MORCILLO	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	URBANIZACION	EN EJECUCIÓN	2016		\$216,340	\$216,340	\$216,340	\$216,340	\$216,340	\$216,340	100.00	\$0	OTROS	885	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200702439	ELECTRIFICACION CONVENIO CON LA CFE LA FERRERIA - 104196	104196	DURANGO	DURANGO	LA FERRERIA (CUATRO DE OCTUBRE)	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	URBANIZACION	EN EJECUCIÓN	2016		\$489,500	\$489,500	\$489,500	\$489,500	\$489,500	\$489,500	100.00	\$0	OTROS	1,011	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200708061	CONSTRUCCION RED ALCANTARILLADO SEGUNDA ETAPA LOCALIDAD BELISARIO DOMINGUEZ - 148995	148995	DURANGO	DURANGO	BELISARIO DOMINGUEZ	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2016		\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	OTROS	450	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200708063	ELECTRIFICACION CONVENIO CON LA CFE CONTRERAS - 104154	104154	DURANGO	DURANGO	CONTRERAS	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	URBANIZACION	EN EJECUCIÓN	2016		\$1,138,500	\$1,138,500	\$1,138,500	\$1,138,500	\$1,138,500	\$1,138,500	100.00	\$0	OTROS	878	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200708070	CONSTRUCCION AGUA POTABLE RED DE DISTRIBUCION Y TOMAS DOMICILIARIAS LOCALIDAD SANTIAGO BAYACORA - 147363	147363	DURANGO	DURANGO	SANTIAGO BAYACORA	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2016		\$260,000	\$260,000	\$260,000	\$260,000	\$260,000	\$260,000	100.00	\$0	OTROS	600	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200713340	EDUCACION CONSTRUCCION DE AULA JN TOPILTZIN - 105023	105023	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACION	EN EJECUCIÓN	2016		\$303,546	\$303,546	\$303,546	\$303,546	\$303,546	\$303,546	100.00	\$0	OTROS	40	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200713341	EDUCACION CONSTRUCCION DE AULA JN CHAYITO GUZMAN DE RAMIREZ - 105183	105183	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACION	EN EJECUCIÓN	2016		\$257,841	\$257,841	\$257,841	\$257,841	\$257,841	\$257,841	100.00	\$0	OTROS	154	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200713352	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE OLGA GONZALEZ ENTRE PRIMO DE VERDAD Y DIECISIETE DE JUNIO DE LA COLONIA AMPLIACION ARROYO SECO - 147558	147558	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO	TRANSPORTES Y VIALIDADES	EN EJECUCIÓN	2016		\$433,189	\$433,189	\$417,851	\$205,664	\$205,664	\$205,664	47.48	\$0	MP	148	100.00	50.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Primer Trimestre 2017
 Total: 574

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO													AVANCE FINANCIERO								AVANCE FÍSICO			OBSERVACIONES			
CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	PRESUPUESTO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA		POBLACION	AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO
DUR00160300757632	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LUZ DE CARMEN - 288504	288504	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1,800	\$1,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	10	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERRO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349699 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200713354	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE GENERAL DOMINGO ARRIZETA ENTRE MAXIMILIANO SILERIO Y ANGEL SERGIO GUERRERO COLONIA GOBERNADORES - 147828	147828	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO	TRANSPORTES Y VIALIDADES	EN EJECUCIÓN	2016		\$446,775	\$446,775	\$428,359	\$196,501	\$196,501	\$196,501	43.98	\$0	M²	105	100.00	50.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200713356	CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO LOCALIDAD BANDERAS DEL AGUILA - 147543	147543	DURANGO	DURANGO	BANDERAS DEL AGUILA	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2016		\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	OTROS	450	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200718627	EDUCACION CONSTRUCCION DE AULA JN BELLO AMANECER - 105299	105299	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2016		\$268,207	\$268,207	\$268,207	\$268,207	\$268,207	\$268,207	100.00	\$0	OTROS	141	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200718635	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE PACTO FEDERAL ENTRE REVOLUCION DE AYUTLA Y MEXICO TRIUNFO COLONIA IGNACIO ZARAGOZA - 147804	147804	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO	TRANSPORTES Y VIALIDADES	EN EJECUCIÓN	2016		\$701,136	\$701,136	\$672,716	\$672,715	\$672,715	\$672,715	95.95	\$0	M²	230	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200718637	CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO SEGUNDA ETAPA LOCALIDAD GENERAL MARIANO MATAMOROS - 147718	147718	DURANGO	DURANGO	GENERAL MARIANO MATAMOROS	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2016		\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	\$0	OTROS	450	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200718642	CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO PRIMARIO Y SANEAMIENTO LOCALIDAD NUEVA PATRIA - 147574	147574	DURANGO	DURANGO	NUEVA PATRIA (SANTO DOMINGO)	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2016		\$135,000	\$135,000	\$135,000	\$135,000	\$135,000	\$135,000	100.00	\$0	OTROS	450	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200718643	CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO PRIMARIO Y SANEAMIENTO LOCALIDAD OTINAPA - 147518	147518	DURANGO	DURANGO	OTINAPA	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2016		\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	OTROS	450	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200718650	ELECTRIFICACION CONVENIO CON LA CFE EL CONEJO - 104224	104224	DURANGO	DURANGO	EL REFUGIO (EL CONEJO)	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	URBANIZACION	EN EJECUCIÓN	2016		\$249,660	\$249,660	\$249,660	\$249,660	\$249,660	\$249,660	100.00	\$0	OTROS	668	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200718651	CONSTRUCCION RED AGUA POTABLE LOCALIDAD LA FERRERIA LA LAGUNA - 149144	149144	DURANGO	DURANGO	LA FERRERIA (CUATRO DE OCTUBRE)	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2016		\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	\$0	OTROS	450	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200724217	EDUCACION CONSTRUCCION DE AULA JN ELIA MARIA MORELO - 105057	105057	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2016		\$288,692	\$288,692	\$279,542	\$188,826	\$188,826	\$188,826	65.41	\$0	OTROS	175	100.00	70.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200724218	EDUCACION CONSTRUCCION DE AULA EP MARGARITA GOMEZ PALACIO - 105207	105207	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2016		\$284,750	\$294,750	\$285,729	\$235,726	\$235,726	\$235,726	79.97	\$0	OTROS	350	100.00	80.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200724219	EDUCACION CONSTRUCCION DE AULA EP LUIS DONALDO COLOSIDO - 105605	105605	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2016		\$336,255	\$336,255	\$323,880	\$230,616	\$230,616	\$230,616	68.58	\$0	OTROS	163	100.00	70.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200724220	EDUCACION CONSTRUCCION DE AULA EP JUSTICIA SOCIAL - 105340	105340	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2016		\$274,653	\$274,653	\$268,980	\$167,244	\$167,244	\$167,244	60.89	\$0	OTROS	150	100.00	62.00	Financiera: / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Primer Trimestre 2017
 Total: 574

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO													AVANCE FINANCIERO								AVANCE FÍSICO			OBSERVACIONES			
CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	PRESUPUESTO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA		POBLACION	AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO
DUR00160300757632	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHEADAS COLONIA LUZ DE CARMEN - 288504	288504	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1,800	\$1,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	10	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200724221	EDUCACION CONSTRUCCION DE AULA EP DOLORÉS DEL RIO - 105044	105044	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2016		\$304,303	\$304,303	\$304,303	\$304,303	\$304,303	\$304,303	100.00	\$0	OTROS	170	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200724236	CONSTRUCCION RED ALCANTARILLADO SEGUNDA ETAPA LOCALIDAD FRANCISCO MONTES DE OCA - 149069	149069	DURANGO	DURANGO	FRAY FRANCISCO MONTES DE OCA	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2016		\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	100.00	\$0	OTROS	450	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200724239	ELECTRIFICACION CONVENIO CON LA CFE JOSÉ REFUGIO SALCIDO - 104166	104166	DURANGO	DURANGO	JOSÉ REFUGIO SALCIDO	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	URBANIZACIÓN	EN EJECUCIÓN	2016		\$172,500	\$172,500	\$172,500	\$172,500	\$172,500	\$172,500	100.00	\$0	OTROS	1,262	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200724241	CONSTRUCCION RED ALCANTARILLADO SEGUNDA ETAPA LOCALIDAD PILAR DE ZARAGOZA - 149040	149040	DURANGO	DURANGO	PILAR DE ZARAGOZA	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2016		\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	OTROS	450	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200724243	ELECTRIFICACION CONVENIO CON LA CFE QUINCE DE OCTUBRE - 103964	103964	DURANGO	DURANGO	QUINCE DE OCTUBRE	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	URBANIZACIÓN	EN EJECUCIÓN	2016		\$241,500	\$241,500	\$241,500	\$241,500	\$241,500	\$241,500	100.00	\$0	OTROS	358	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200724245	CONSTRUCCION RED ALCANTARILLADO SISTEMA ATARJEAS SEGUNDA ETAPA LOCALIDAD SAN FCO DEL MANZANAL - 147732	147732	DURANGO	DURANGO	SAN FRANCISCO DEL MANZANAL	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2016		\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	OTROS	450	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757406	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE AGE8 UNO SEIS CERO OCHO SEIS COLONIA LAS PALMAS - 328656	328656	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$9,900	\$9,900	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	106	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757407	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE AGE8 UNO SEIS CERO OCHO SEIS COLONIA LAS PALMAS - 329150	329150	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$450	\$450	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	4	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757408	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE AGE8 UNO CUATRO TRES CERO CUATRO COLONIA LA VIRGEN - 326141	326141	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$900	\$900	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	10	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757409	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE AGE8 UNO CUATRO TRES CERO CUATRO COLONIA LA VIRGEN - 326676	326676	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1,800	\$1,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	32	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757410	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE AGE8 UNO SEIS CERO OCHO SEIS COLONIA LAS PALMAS - 328986	328986	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1,800	\$1,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	18	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757411	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE AGE8 UNO SEIS CERO OCHO SEIS COLONIA LAS PALMAS - 329286	329286	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$450	\$450	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	5	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757412	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE AGE8 UNO CUATRO TRES CERO CUATRO COLONIA LA VIRGEN - 313838	313838	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$450	\$450	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	3	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Primer Trimestre 2017
 Total: 574

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO													AVANCE FINANCIERO								AVANCE FÍSICO			OBSERVACIONES			
CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	PRESUPUESTO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA		POBLACION	AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO
DUR00160300757632	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADA COLONIA LUZ DE CARMEN - 288504	288504	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1,800	\$1,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	10	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL. YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757413	REHABILITACION TECHO FIRME LECHADA COLONIA EL ALACRAN AGEB UNO TRES OCHO TRES OCHO - 311878	311878	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1,440	\$1,440	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	3	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL. YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757414	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE AGEB UNO CUATRO TRES CERVO CUATRO COLONIA LA VIRGEN - 325753	325753	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$450	\$450	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	4	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL. YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757415	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE AGEB UNO CUATRO TRES CERVO CUATRO COLONIA LA VIRGEN - 325851	325851	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$900	\$900	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	6	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL. YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757416	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE AGEB UNO SEIS CERVO OCHO SEIS COLONIA LAS PALMAS - 327915	327915	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$7,200	\$7,200	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	91	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL. YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757417	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE AGEB UNO SEIS CERVO OCHO SEIS COLONIA LAS PALMAS - 327632	327632	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$450	\$450	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	2	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL. YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757418	ALCANTARILLADO TURQUEZA ENTRE ZAFIRO Y CIRCUITO INTERIOR COLONIA LAS ROSAS - 337504	337504	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO	AGUA Y SANAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2016		\$995,809	\$995,809	\$985,786	\$295,736	\$295,736	\$295,736	29.70	\$0	OTROS	92	100.00	30.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757419	REHABILITACION DE TECHO FIRME ENJARRE AGEB UNO SEIS CERVO OCHO SEIS COLONIA LAS PALMAS - 326957	326957	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1,350	\$1,350	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	17	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL. YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757420	GUARNICIONES DOS OBRAS CALLE SAN PEDRO Y CALLE SANTA ISABEL COLONIA SAN CARLOS - 338286	338286	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO	TRANSPORTES Y VALIDADES	EN EJECUCIÓN	2016		\$259,825	\$259,825	\$258,882	\$77,665	\$77,665	\$77,665	29.89	\$0	OTROS	222	100.00	30.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757421	REHABILITACION DE TECHO FIRME ENJARRE AGEB UNO CUATRO TRES CERVO CUATRO COLONIA LA VIRGEN - 319291	319291	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$900	\$900	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	8	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL. YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757422	REHABILITACION TECHO FIRME LECHADA COLONIA AMALIA SOLORZANO AGEB UNO CUATRO OCHO TRES SEIS - 318746	318746	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1,445	\$1,445	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	4	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL. YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757423	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE AGEB UNO CUATRO TRES CERVO CUATRO COLONIA LA VIRGEN - 311691	311691	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1,800	\$1,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	27	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL. YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757424	62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO - 317565	317565	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2016		\$12,238	\$12,238	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Física: ESTA OBRA DEBE ESTAR CANCELADA PERTENECE A GASTOS INDIRECTOS Y NO SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757425	REHABILITACION DE MURO FIRME DESPLANTE DE MUROS EN LA COLONIA EL ENSUEÑO - 316536	316536	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$4,050	\$4,050	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	32	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL. YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349401 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Primer Trimestre 2017
 Total: 574

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO													AVANCE FINANCIERO								AVANCE FÍSICO			OBSERVACIONES			
CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	PRESUPUESTO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA		POBLACION	AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO
DUR00160300757632	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHEADAS COLONIA LUZ DE CARMEN - 288504	288504	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1,800	\$1,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	10	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL. YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349699 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757426	523 ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO FOTOGRAFICO PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS. - 317622	317622	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2016		\$37,026	\$37,026	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Fisica: ESTA OBRA SE DEBE CANCELAR PORQUE PERTENECE A GASTOS INDIRECTOS Y ESTA NO SE REPORTA / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017
DUR16160300757427	35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 317651	317651	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2016		\$36,992	\$36,992	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	0	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Fisica: ESTA OBRA DEBE ESTAR CANCELADA PERTENECE A GASTOS INDIRECTOS Y NO SE DEBE REPORTAR / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017
DUR16160300757428	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE AGEB UNO CUATRO TRES CERO CUATRO COLONIA LA VIRGEN - 325243	325243	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	27	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL. YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757429	ALCANTARILLADO SANTA ISABEL ENTRE SAN JUAN Y SIN NOMBRE COLONIA SAN CARLOS - 337333	337333	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2016		\$191,275	\$191,275	\$189,170	\$56,751	\$56,751	\$56,751	29.67	\$0	OTROS	92	100.00	30.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757430	AGUA POTABLE CALLE SANTA ISABEL ENTRE SAN JUAN Y SIN NOMBRE COLONIA SAN CARLOS - 337306	337306	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2016		\$107,518	\$107,518	\$105,858	\$31,757	\$31,757	\$31,757	29.54	\$0	OTROS	92	100.00	30.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757431	PAVIMENTACION DOS CALLES SAN PEDRO Y SANTA ISABEL COLONIA SAN CARLOS - 337155	337155	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO	TRANSPORTES Y VIALIDADES	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,748,975	\$2,748,975	\$2,553,006	\$455,187	\$455,187	\$455,187	16.56	\$0	OTROS	92	100.00	17.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757432	PAVIMENTACION COLONIA LUZ DEL CARMEN MARTIRES DE CHIMALHUACAN Y JAIME SALVADOR CAMIL - 336672	336672	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO	TRANSPORTES Y VIALIDADES	EN EJECUCIÓN	2016		\$1,011,014	\$1,011,014	\$936,692	\$163,753	\$163,753	\$163,753	16.20	\$0	OTROS	235	100.00	17.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757433	ALCANTARILLADO DOS CALLES MARTIRES DE CHIMALHUACAN Y JAIME SALVADOR CAMIL COLONIA LUZ DEL CARMEN - 336718	336718	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2016		\$29,753	\$29,753	\$29,262	\$8,779	\$8,779	\$8,779	29.50	\$0	OTROS	222	100.00	30.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757434	AGUA POTABLE DOS CALLES MARTIRES DE CHIMALHUACAN Y JAIME SALVADOR CAMIL COLONIA LUZ DEL CARMEN - 336694	336694	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2016		\$36,293	\$36,293	\$35,685	\$10,705	\$10,705	\$10,705	29.50	\$0	OTROS	222	100.00	30.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757435	GUARNICIONES Y BANQUETAS SEGUNDA ETAPA RIO BRAVO ENTRE CHIAPAS Y CIUDAD JUAREZ - 336656	336656	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO	TRANSPORTES Y VIALIDADES	EN EJECUCIÓN	2016		\$478	\$478	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	60	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Fisica: LA OBRA NO SE HA INICIADO / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757436	AGUA POTABLE TURQUEZA ENTRE ZAFIRO Y CIRCUITO INTERIOR COLONIA LAS ROSAS - 337465	337465	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2016		\$137,305	\$137,305	\$135,865	\$40,759	\$40,759	\$40,759	29.69	\$0	OTROS	92	100.00	30.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757437	GUARNICIONES TURQUEZA ENTRE ZAFIRO Y CIRCUITO INTERIOR COLONIA LAS ROSAS - 337479	337479	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO	TRANSPORTES Y VIALIDADES	EN EJECUCIÓN	2016		\$165,487	\$165,487	\$163,784	\$49,135	\$49,135	\$49,135	29.69	\$0	OTROS	92	100.00	30.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757438	PAVIMENTACION CALLE TURQUEZA ENTRE ZAFIRO Y CIRCUITO INTERIOR - 337450	337450	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO	TRANSPORTES Y VIALIDADES	EN EJECUCIÓN	2016		\$1,967,221	\$1,967,221	\$1,835,118	\$331,723	\$331,723	\$331,723	16.86	\$0	OTROS	92	100.00	17.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Primer Trimestre 2017
 Total: 574

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO													AVANCE FINANCIERO								AVANCE FÍSICO			OBSERVACIONES			
CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	PRESUPUESTO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA		POBLACION	AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO
DUR00160300757632	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LUZ DE CARMEN - 289504	288504	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1,800	\$1,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	10	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL. YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757439	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE AGE8 UNO CUATRO TRES CERO CUATRO COLONIA LA VIRGEN - 313538	313538	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	26	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL. YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757440	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE AGE8 UNO CUATRO TRES CERO CUATRO COLONIA LA VIRGEN - 312758	312758	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$4,050	\$4,050	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	49	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL. YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757441	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE AGE8 UNO CUATRO TRES CERO CUATRO COLONIA LA VIRGEN - 312139	312139	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$13,500	\$13,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	148	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL. YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757442	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA SAN CARLOS - 300355	300355	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$3,600	\$3,600	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	36	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL. YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757443	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA EL PARAISO - 300334	300334	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,700	\$2,700	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	24	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL. YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757444	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA EL PARAISO - 300168	300168	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$4,500	\$4,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	38	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL. YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757445	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA MANUEL GOMEZ MORIN - 300129	300129	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$3,150	\$3,150	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	29	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL. YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757446	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE AGE8 UNO CINCO CINCO SIETE UNO - 300085	300085	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$31,050	\$31,050	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	323	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757447	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA EL PARAISO - 300303	300303	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$4,500	\$4,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	52	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL. YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757448	REHABILITACION TECHO FIRME LECHADA COLONIA CONSTITUCION - 300285	300285	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1,350	\$1,350	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	15	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL. YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757449	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA CIELO AZUL - 300270	300270	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1,800	\$1,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	4	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL. YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757450	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE AGE8 UNO CINCO CINCO SIETE UNO COLONIA GOBERNADORES - 302343	302343	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$450	\$450	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	5	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL. YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757451	REHABILITACION TECHO FIRME LECHADA COLONIA DOLORES DEL RIO - 295779	295779	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	14	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL. YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Primer Trimestre 2017
 Total: 574

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO													AVANCE FINANCIERO								AVANCE FÍSICO			OBSERVACIONES			
CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	PRESUPUESTO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA		POBLACION	AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO
DUR00160300757632	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LUZ DE CARMEN - 288504	288504	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1,800	\$1,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	10	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL. YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349897 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757452	REHABILITACION TECHO FIRME LECHADA COLONIA DOLORES DEL RIO - 296097	296097	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	27	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL. YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349897 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757453	REHABILITACION DE MURO FIRME DESPLANTE DE MUROS EN LA COLONIA LAS GALANDRIAS - 303659	303659	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$3,600	\$3,600	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	39	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL. YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349897 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757454	REHABILITACION TECHO FIRME LECHADAS COLONIA DOLORES DEL RIO - 295501	295501	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	20	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL. YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349897 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757455	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE AGE8 UNO CUATRO TRES CERO CUATRO COLONIA LA VIRGEN - 303570	303570	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$15,750	\$15,750	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	169	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757456	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA SAN MIGUEL - 296413	296413	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1,800	\$1,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	14	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL. YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349897 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757457	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE AGE8 UNO TRES SEIS CUATRO CINCO COLONIA HECTOR MAYAGOITIA DOMINGUEZ AMPLIACION - 303175	303175	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$450	\$450	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	15	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL. YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349897 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757458	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA SAN MIGUEL - 296425	296425	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1,350	\$1,350	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	7	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL. YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349897 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757459	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE AGE8 UNO CINCO CINCO SIETE UNO COLONIA GOBERNADORES - 302208	302208	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	26	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757460	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE AGE8 UNO CUATRO TRES CERO CUATRO COLONIA LA VIRGEN - 302402	302402	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$450	\$450	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	6	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL. YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349897 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757461	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE AGE8 UNO CUATRO TRES CERO CUATRO COLONIA LA VIRGEN - 303720	303720	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$900	\$900	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	12	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL. YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349897 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757462	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE AGE8 UNO CINCO CINCO SIETE UNO COLONIA GOBERNADORES - 302182	302182	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$450	\$450	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	4	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757463	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE AGE8 UNO CINCO CINCO SIETE UNO COLONIA GOBERNADORES - 302231	302231	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1,350	\$1,350	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	12	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757464	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO - 302226	302226	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$900	\$900	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	20	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL. YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349897 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Primer Trimestre 2017
 Total: 574

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO													AVANCE FINANCIERO								AVANCE FÍSICO			OBSERVACIONES			
CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	PRESUPUESTO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA		POBLACION	AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO
DUR00160300757632	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LUZ DE CARMEN - 288504	288504	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1,800	\$1,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	10	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757465	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE AGE8 UNO CINCO CINCO SIETE UNO COLONIA GOBERNADORES - 303507	303507	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$900	\$900	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	27	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757466	REHABILITACION DE MURO FIRME DESPLANTE DE MUROS EN LA COLONIA LAS GALANDRIAS - 303468	303468	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	23	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349401 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757467	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE AGE8 UNO CINCO CINCO SIETE UNO COLONIA GOBERNADORES - 302142	302142	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$3,600	\$3,600	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	45	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757468	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE AGE8 UNO CINCO CINCO SIETE UNO COLONIA GOBERNADORES - 303303	303303	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$4,050	\$4,050	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	31	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757469	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE AGE8 UNO CINCO CINCO SIETE UNO COLONIA GOBERNADORES - 302646	302646	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1,350	\$1,350	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	11	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757470	REHABILITACION TECHO FIRME LECHADA COLONIA DOLORES DEL RIO - 296146	296146	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	23	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757471	REHABILITACION TECHO FIRME LECHADA COLONIA DOLORES DEL RIO - 296038	296038	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1,800	\$1,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	18	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757473	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE AGE8 UNO CINCO CINCO SIETE UNO COLONIA GOBERNADORES - 302809	302809	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$4,950	\$4,950	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	51	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757474	REHABILITACION TECHO FIRME LECHADA COLONIA LEGISLADORES - 299042	299042	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$900	\$900	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	8	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757475	REHABILITACION TECHO FIRME LECHADA COLONIA BICENTENARIO - 299661	299661	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$4,500	\$4,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	52	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757476	REHABILITACION TECHO FIRME LECHADA COLONIA CONSTITUCION - 298592	298592	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	23	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757477	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LUZ DE CARMEN - 298580	298580	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$3,600	\$3,600	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	30	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757478	REHABILITACION TECHO FIRME LECHADA COLONIA ALCALDES - 299815	299815	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,700	\$2,700	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	20	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Primer Trimestre 2017
 Total: 574

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO													AVANCE FINANCIERO								AVANCE FÍSICO			OBSERVACIONES			
CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	PRESUPUESTO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA		POBLACION	AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO
DUR00160300757632	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LUZ DE CARMEN - 288504	288504	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1,800	\$1,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	10	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL. YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757479	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LUZ DE CARMEN - 298164	298164	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	13	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL. YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757480	REHABILITACION TECHO FIRME LECHADA COLONIA CONSTITUCION - 298159	298159	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	20	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL. YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757481	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LUZ DE CARMEN - 291612	291612	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	23	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL. YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757482	REHABILITACION TECHO FIRME LECHADA COLONIA CONSTITUCION - 297712	297712	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1,800	\$1,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	23	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL. YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757483	REHABILITACION TECHO FIRME LECHADA COLONIA BICENTENARIO - 299698	299698	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$5,400	\$5,400	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	61	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL. YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757484	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LUZ DE CARMEN - 298081	298081	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	22	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL. YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757485	REHABILITACION DE MURO FIRME DESPLANTE DE MURO COLONIA LAS CALANDRIAS - 299757	299757	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	24	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL. YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757486	REHABILITACION TECHO FIRME LECHADA COLONIA BICENTENARIO - 299693	299693	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$900	\$900	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	11	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757487	REHABILITACION DE MURO FIRME ENARRIE HECTOR MAYAGOTIA DOMINGUEZ - 291289	291289	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$900	\$900	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	5	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL. YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757488	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LUZ DE CARMEN - 291165	291165	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	15	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL. YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757489	REHABILITACION TECHO FIRME LECHADA COLONIA CONSTITUCION - 297502	297502	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$3,150	\$3,150	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	35	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL. YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757490	REHABILITACION TECHO FIRME LECHADA COLONIA CONSTITUCION - 297551	297551	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1,800	\$1,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	16	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL. YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757491	CONSTRUCCION CUARTO ROSA DOS OBRAS COLONIA JUAN SALAZAR - 292637	292637	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$116,936	\$116,936	\$116,936	\$64,869	\$64,869	\$64,869	55.47	\$0	OTROS	10	100.00	71.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Primer Trimestre 2017
 Total: 574

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO													AVANCE FINANCIERO								AVANCE FÍSICO			OBSERVACIONES			
CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	PRESUPUESTO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA		POBLACION	AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO
DUR00160300757632	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LUZ DE CARMEN - 288504	288504	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1,800	\$1,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	10	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757492	CONSTRUCCION CUARTO ROSA DOS OBRAS COLONIA JOSE LOPEZ PORTILLO - 292635	292635	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$116,936	\$116,936	\$116,936	\$29,940	\$29,940	\$29,940	25.60	\$0	OTROS	10	100.00	66.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160300757493	CONSTRUCCION CUARTO ROSA UNA OBRA COLONIA LA PONDEROSA - 292604	292604	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$58,468	\$58,468	\$58,468	\$49,900	\$49,900	\$49,900	85.35	\$0	OTROS	5	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160300757494	REHABILITACION TECHO FIRME LECHADA COLONIA CLAVELAS - 298969	298969	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$450	\$450	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	6	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160300757495	CONSTRUCCION CUARTO ROSA TRES OBRAS AMPLIACION PRI - 292576	292576	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$175,404	\$175,404	\$175,404	\$149,699	\$149,699	\$149,699	85.35	\$0	OTROS	19	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160300757496	CONSTRUCCION CUARTO ROSA DOS OBRAS COLONIA IGNACIO ZARAGOZA - 292623	292623	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$116,936	\$116,936	\$116,936	\$102,019	\$102,019	\$102,019	87.24	\$0	OTROS	10	100.00	90.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160300757497	REHABILITACION TECHO FIRME LECHADA COLONIA CONSTITUCION - 297003	297003	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	22	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160300757498	REHABILITACION TECHO FIRME LECHADA COLONIA CONSTITUCION - 298813	298813	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	24	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160300757499	REHABILITACION TECHO FIRME LECHADA COLONIA AMPLIACION DOLORRES DEL RIO - 298314	298314	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$900	\$900	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	7	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160300757500	REHABILITACION TECHO FIRME LECHADA COLONIA CONSTITUCION - 297173	297173	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	24	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160300757501	REHABILITACION TECHO FIRME LECHADA COLONIA CONSTITUCION - 298896	298896	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$450	\$450	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	5	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160300757502	REHABILITACION TECHO FIRME LECHADA COLONIA CLAVELAS II - 298451	298451	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$900	\$900	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	12	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160300757503	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE AGEB UNO DOS OCHO TRES A COL HECTOR MAYAGOTIA DOMINGUEZ - 298770	298770	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$6,750	\$6,750	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	59	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160300757504	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE AGEB UNO DOS OCHO TRES A COL HECTOR MAYAGOTIA DOMINGUEZ - 298377	298377	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$3,150	\$3,150	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	43	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Primer Trimestre 2017
 Total: 574

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO													AVANCE FINANCIERO								AVANCE FÍSICO			OBSERVACIONES			
CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	PRESUPUESTO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA		POBLACION	AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO
DUR00160300757632	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LUZ DE CARMEN - 288504	288504	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1,800	\$1,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	10	100.00	0.00	Financiera / Física: / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL. YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757505	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LUZ DE CARMEN - 297482	297482	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	21	100.00	0.00	Financiera / Física: / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL. YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757506	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LUZ DE CARMEN - 298390	298390	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1,350	\$1,350	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	12	100.00	0.00	Financiera / Física: / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL. YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757507	REHABILITACION DE MURO FIRME COLONIA SAN MIGUEL - 297295	297295	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$900	\$900	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	3	100.00	0.00	Financiera / Física: / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL. YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757508	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LUZ DE CARMEN - 297418	297418	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	34	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757509	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA CIELO AZUL - 299240	299240	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$3,150	\$3,150	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	7	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757510	REHABILITACION DE MURO FIRME LECHADA COLONIA CIELO AZUL - 299197	299197	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$3,600	\$3,600	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	8	100.00	0.00	Financiera / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757511	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LUZ DE CARMEN - 297753	297753	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$4,500	\$4,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	37	100.00	0.00	Financiera / Física: / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL. YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757512	REHABILITACION DE TECHO FIRME COLONIA SAN MIGUEL - 297266	297266	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$900	\$900	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	5	100.00	0.00	Financiera / Física: / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL. YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757513	REHABILITACION DE MURO FIRME LECHADA COLONIA CIELO AZUL - 299140	299140	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$3,150	\$3,150	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	7	100.00	0.00	Financiera / Física: / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL. YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757514	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LUZ DE CARMEN - 297221	297221	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	20	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757515	REHABILITACION DE MURO FIRME ENARRE AGEB UNO DOS OCHO TRES A COL HECTOR MAYAGOTTA DOMINGUEZ - 297950	297950	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$13,050	\$13,050	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	111	100.00	0.00	Financiera / Física: / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL. YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757516	CONSTRUCCION CUARTO ROSA TRES OBRAS COLONIA LAZARO SERRANO - 292655	292655	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$175,404	\$175,404	\$175,404	\$155,460	\$155,460	\$155,460	88.63	\$0	OTROS	15	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757517	CONSTRUCCION CUARTO ROSA UNA OBRA COLONIA LAZARO CARDENAS - 292652	292652	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$58,468	\$58,468	\$58,468	\$49,900	\$49,900	\$49,900	85.35	\$0	OTROS	5	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Primer Trimestre 2017
 Total: 574

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO													AVANCE FINANCIERO								AVANCE FÍSICO			OBSERVACIONES			
CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	PRESUPUESTO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA		POBLACION	AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO
DUR00160300757632	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LUZ DE CARMEN - 288504	288504	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1,800	\$1,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	10	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL. YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757518	CONSTRUCCION CUARTO ROSA UNA OBRA COLONIA LAS GAVIOTAS - 292646	292646	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$58,468	\$58,468	\$58,468	\$14,970	\$14,970	\$14,970	25.60	\$0	OTROS	5	100.00	65.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757519	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA CIELO AZUL - 298096	298096	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$3,600	\$3,600	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	8	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL. YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757520	REHABILITACION TECHO FIRME LECHADA COLONIA CONSTITUCION - 297356	297356	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	23	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL. YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757521	REHABILITACION DE TECHO FIRME COLONIA SAN MIGUEL - 294482	294482	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1,800	\$1,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	4	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL. YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757523	REHABILITACION TECHO FIRME LECHADA COLONIA DOLORES DEL RIO - 295052	295052	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,700	\$2,700	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	30	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL. YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757524	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LAS ROSAS AMPLIACION - 286738	286738	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	20	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL. YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757525	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE MIGUEL DE LA MADRID HURTADO - 286727	286727	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,700	\$2,700	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	15	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL. YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757526	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE MIGUEL DE LA MADRID HURTADO - 286712	286712	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	22	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL. YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757527	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE MIGUEL DE LA MADRID HURTADO - 286696	286696	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$900	\$900	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	8	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL. YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757528	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE MIGUEL DE LA MADRID HURTADO - 286688	286688	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1,350	\$1,350	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	6	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757529	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON NORTE - 287828	287828	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$450	\$450	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	7	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL. YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757530	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LUZ DE CARMEN - 287774	287774	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	14	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757531	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON NORTE - 287693	287693	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$450	\$450	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	5	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL. YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Primer Trimestre 2017
 Total: 574

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO													AVANCE FINANCIERO								AVANCE FÍSICO			OBSERVACIONES			
CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	PRESUPUESTO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA		POBLACION	AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO
DUR00160300757632	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LUZ DE CARMEN - 288504	288504	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1,800	\$1,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	10	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757532	REHABILITACION DE MURO FIRME LECHADA COLONIA SAN MIGUEL - 295168	295168	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1,800	\$1,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	16	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757533	REHABILITACION TECHO FIRME LECHADA COLONIA DOLORES DEL RIO - 294887	294887	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	26	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757534	REHABILITACION TECHO FIRME LECHADA COLONIA DOLORES DEL RIO - 294455	294455	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1,800	\$1,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	18	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757535	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON NORTE - 287809	287809	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$450	\$450	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	10	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757536	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON NORTE - 287745	287745	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$450	\$450	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	7	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757538	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LUZ DE CARMEN - 287437	287437	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	7	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757539	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LUZ DE CARMEN - 287675	287675	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	12	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757540	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON NORTE - 287375	287375	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$450	\$450	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	7	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757541	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LUZ DE CARMEN - 294044	294044	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1,350	\$1,350	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	13	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757542	REHABILITACION TECHO FIRME LECHADA COLONIA DOLORES DEL RIO - 295148	295148	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,700	\$2,700	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	29	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757543	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LUZ DE CARMEN - 295007	295007	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,700	\$2,700	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	19	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757544	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE HECTOR MAYAGOITIA DOMINGUEZ - 293596	293596	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1,800	\$1,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	2	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757545	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON NORTE - 287307	287307	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	29	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Primer Trimestre 2017
 Total: 574

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO													AVANCE FINANCIERO								AVANCE FÍSICO			OBSERVACIONES			
CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	PRESUPUESTO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA		POBLACION	AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO
DUR00160300757632	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LUZ DE CARMEN - 288504	288504	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1,800	\$1,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	10	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERRO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL. YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757546	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA SAN MIGUEL - 294059	294059	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1,800	\$1,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	13	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERRO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL. YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757547	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON NORTE - 287256	287256	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$450	\$450	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	8	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERRO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL. YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757548	REHABILITACION DE TECHO FIRME COLONIA SAN MIGUEL - 293637	293637	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$3,150	\$3,150	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	13	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERRO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL. YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757549	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LUZ DE CARMEN - 293634	293634	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	18	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERRO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL. YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757550	REHABILITACION DE MURO FIRME LECHADAS COLONIA SAN MIGUEL - 295115	295115	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	5	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERRO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL. YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757551	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LUZ DE CARMEN - 298933	298933	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$4,500	\$4,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	43	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757552	REHABILITACION DE MURO FIRME LECHADA COLONIA CIELO AZUL - 299268	299268	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	5	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERRO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL. YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757553	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LAS ROSAS AMPLIACION - 286719	286719	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	18	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERRO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL. YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757555	CONSTRUCCION CUARTO ROSA UNA OBRA COLONIA PASO DE LAS PRADERAS - 252684	292684	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$58,468	\$58,468	\$58,468	\$14,970	\$14,970	\$14,970	25.60	\$0	OTROS	5	100.00	63.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757556	CONSTRUCCION CUARTO ROSA UNA OBRA COLONIA MASIE - 292677	292677	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$58,468	\$58,468	\$58,468	\$49,900	\$49,900	\$49,900	85.35	\$0	OTROS	5	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757557	CONSTRUCCION CUARTO ROSA UNA OBRA COLONIA LUZ Y ESPERANZA - 292685	292685	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$58,468	\$58,468	\$58,468	\$49,900	\$49,900	\$49,900	85.35	\$0	OTROS	5	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757559	CONSTRUCCION CUARTO ROSA UNA OBRA COLONIA CARLOS LUINA - 292747	292747	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$58,468	\$58,468	\$58,468	\$43,496	\$43,496	\$43,496	74.39	\$0	OTROS	5	100.00	80.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757560	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE FECTOR MATAGOTTA DOMINGUEZ - 291419	291419	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$450	\$450	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	4	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERRO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL. YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Primer Trimestre 2017
 Total: 574

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO													AVANCE FINANCIERO								AVANCE FÍSICO			OBSERVACIONES			
CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	PRESUPUESTO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA		POBLACION	AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO
DUR00160300757632	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LUZ DE CARMEN - 288504	288504	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1,800	\$1,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	10	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL. YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757561	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LUZ DE CARMEN - 293748	293748	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1,350	\$1,350	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	12	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL. YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757562	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LUZ DE CARMEN - 287360	287360	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	23	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL. YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757564	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LUZ DE CARMEN - 293548	293548	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$900	\$900	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	7	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757565	CONSTRUCCION CUARTO ROSA CUATRO OBRAS COLONIA SAN JOSE III - 292715	292715	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$233,872	\$233,872	\$233,872	\$199,702	\$199,702	\$199,702	85.39	\$0	OTROS	28	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757566	CONSTRUCCION CUARTO ROSA TRES OBRAS COLONIA SAN CARLOS - 292706	292706	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$233,872	\$233,872	\$233,872	\$194,849	\$194,849	\$194,849	83.31	\$0	OTROS	21	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757567	CONSTRUCCION CUARTO ROSA DOS OBRAS COLONIA SAN CARLOS - 292694	292694	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$107,812	\$107,812	\$107,812	\$88,757	\$88,757	\$88,757	82.33	\$0	OTROS	10	100.00	90.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757568	REHABILITACION TECHO FIRME LECHADA COLONIA ASENTAMIENTOS HUMANOS - 286768	286768	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	26	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL. YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757569	REHABILITACION TECHO FIRME LECHADA COLONIA DOLORES DEL RIO - 293531	293531	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	24	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL. YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757570	REHABILITACION DE MURO FIRME ENARRIE MIGUEL DE LA MADRID HURTADO - 286759	286759	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,700	\$2,700	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	22	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL. YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757571	REHABILITACION TECHO FIRME LECHADA COLONIA DOLORES DEL RIO - 293747	293747	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,700	\$2,700	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	32	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL. YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757572	REHABILITACION DE TECHO FIRME IOLONIA SAN MIGUEL - 293694	293694	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$3,150	\$3,150	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	12	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757573	REHABILITACION TECHO FIRME LECHADA COLONIA ASENTAMIENTOS HUMANOS - 282040	282040	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$3,150	\$3,150	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	16	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL. YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757575	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LUZ DE CARMEN - 290585	290585	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	11	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL. YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Primer Trimestre 2017
 Total: 574

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO													AVANCE FINANCIERO								AVANCE FÍSICO			OBSERVACIONES			
CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	PRESUPUESTO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA		POBLACION	AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO
DUR00160300757632	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LUZ DE CARMEN - 288504	288504	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1,800	\$1,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	10	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL. YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757576	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE HECTOR MAYAGOTIA DOMINGUEZ - 290577	290577	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1,350	\$1,350	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	6	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL. YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757577	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE HECTOR MAYAGOTIA DOMINGUEZ - 290423	290423	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$450	\$450	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	2	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL. YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757578	REHABILITACION TECHO FIRME LECHADA COLONIA ASENTAMIENTOS HUMANOS - 281372	281372	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1,800	\$1,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	16	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL. YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757579	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LA MODERNA - 281369	281369	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	28	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL. YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757580	REHABILITACION TECHO FIRME LECHADA COLONIA ASENTAMIENTOS HUMANOS - 281228	281228	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	12	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL. YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757581	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LA MODERNA - 281274	281274	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	19	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL. YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757584	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE HECTOR MAYAGOTIA DOMINGUEZ - 290694	290694	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,700	\$2,700	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	15	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757585	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LUZ DE CARMEN - 290689	290689	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	21	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL. YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757586	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LUZ DE CARMEN - 290515	290515	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	24	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL. YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757587	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE MIGUEL DE LA MADRID HURTADO - 281358	281358	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	24	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL. YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757588	REHABILITACION TECHO FIRME LECHADA COLONIA ASENTAMIENTOS HUMANOS - 282458	282458	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1,800	\$1,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	18	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757589	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LUZ DE CARMEN - 290928	290928	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	19	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757591	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LUZ DE CARMEN - 289665	289665	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	18	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Primer Trimestre 2017
 Total: 574

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO													AVANCE FINANCIERO								AVANCE FÍSICO			OBSERVACIONES			
CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	PRESUPUESTO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA		POBLACION	AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO
DUR00160300757632	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LUZ DE CARMEN - 288504	288504	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1,800	\$1,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	10	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL. YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757592	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LUZ DE CARMEN - 290370	290370	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1,800	\$1,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	18	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL. YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757593	REHABILITACION TECHO FIRME LECHADA COLONIA ASENTAMIENTOS HUMANOS - 282483	282483	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	29	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL. YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757594	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LAS ROSAS AMPLIACION - 282145	282145	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	23	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL. YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757595	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE MIGUEL DE LA MADRID HURTADO - 282073	282073	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	14	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL. YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757596	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LA MODERNA - 282044	282044	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$900	\$900	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	4	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL. YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757597	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LUZ DE CARMEN - 289620	289620	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	16	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL. YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757598	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LUZ DE CARMEN - 286820	286820	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	18	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL. YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757600	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE MIGUEL DE LA MADRID HURTADO - 286800	286800	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$3,150	\$3,150	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	20	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL. YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757601	REHABILITACION TECHO FIRME LECHADA COLONIA ASENTAMIENTOS HUMANOS - 286796	286796	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$900	\$900	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	9	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL. YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757602	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON NORTE - 286856	286856	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$450	\$450	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	5	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL. YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757603	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE MIGUEL DE LA MADRID HURTADO - 286530	286530	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$900	\$900	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	4	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL. YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757604	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON NORTE - 286811	286811	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,700	\$2,700	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	30	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL. YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757605	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE MIGUEL DE LA MADRID HURTADO - 286559	286559	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	21	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL. YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Primer Trimestre 2017
 Total: 574

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO													AVANCE FINANCIERO								AVANCE FÍSICO			OBSERVACIONES			
CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	PRESUPUESTO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA		POBLACION	AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO
DUR00160300757632	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LUZ DE CARMEN - 288504	288504	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1,800	\$1,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	10	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL. YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757606	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE MIGUEL DE LA MADRID HURTADO - 286791	286791	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$450	\$450	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	5	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL. YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757607	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE MIGUEL DE LA MADRID HURTADO - 286787	286787	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$450	\$450	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	4	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL. YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757608	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE HECTOR MAYAGOITIA HURTADO - 286781	286781	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$900	\$900	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	6	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL. YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757609	CONSTRUCCION DE MURO FIRME ZONA URBANA AGEB CUATRO SEIS OCHO UNO SIETE CP - 286780	286780	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$48,044	\$48,044	\$48,044	\$48,044	\$48,044	\$48,044	100.00	\$0	ML	9	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757610	CONSTRUCCION DE MURO FIRME ZONA URBANA AGEB CINCO CINCO UNO CUATRO SIETE CP - 288210	288210	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$48,044	\$48,044	\$48,044	\$48,044	\$48,044	\$48,044	100.00	\$0	ML	9	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757611	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON NORTE - 287517	287517	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$450	\$450	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	7	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL. YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757613	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE HECTOR MAYAGOITIA DOMINGUEZ - 290807	290807	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1,350	\$1,350	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	9	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL. YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757614	CONSTRUCCION DE MURO FIRME ZONA URBANA AGEB CUATRO SIETE OCHO SIETE CP - 287541	287541	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$112,405	\$112,405	\$112,405	\$112,405	\$112,405	\$112,405	100.00	\$0	ML	27	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757615	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LUZ DE CARMEN - 289596	289596	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$900	\$900	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	8	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL. YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757616	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LUZ DE CARMEN - 289816	289816	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	14	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL. YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757617	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE HECTOR MAYAGOITIA DOMINGUEZ - 289879	289879	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$450	\$450	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	5	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL. YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757619	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON NORTE - 286851	286851	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$450	\$450	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	7	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL. YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757620	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON NORTE - 286847	286847	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$450	\$450	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	5	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL. YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Primer Trimestre 2017
 Total: 574

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO													AVANCE FINANCIERO								AVANCE FÍSICO			OBSERVACIONES			
CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	PRESUPUESTO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA		POBLACION	AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO
DUR00160300757632	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LUZ DE CARMEN - 289504	288504	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1,800	\$1,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	10	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL. YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757621	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE HECTOR MAYAGOITIA DOMINGUEZ - 289788	289788	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1,350	\$1,350	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	6	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL. YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757623	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LUZ DE CARMEN - 289708	289708	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	19	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL. YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757624	REHABILITACION TECHO FIRME LECHADA COLONIA ASENTAMIENTOS HUMANOS - 286838	286838	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,700	\$2,700	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	27	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL. YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757625	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON NORTE - 286827	286827	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$3,600	\$3,600	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	40	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757626	REHABILITACION TECHO FIRME LECHADA COLONIA ASENTAMIENTOS HUMANOS - 286810	286810	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	20	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL. YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757627	REHABILITACION TECHO FIRME LECHADA COLONIA ASENTAMIENTOS HUMANOS - 286286	286286	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	16	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757628	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE MIGUEL DE LA MADRID HURTADO - 285145	285145	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$450	\$450	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	5	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL. YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757629	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE MIGUEL DE LA MADRID HURTADO - 284636	284636	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$450	\$450	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	2	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL. YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757630	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE MIGUEL DE LA MADRID HURTADO - 285910	285910	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,700	\$2,700	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	21	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL. YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757631	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LUZ DE CARMEN - 287216	287216	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	13	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL. YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757634	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE HECTOR MAYAGOITIA DOMINGUEZ - 289839	289839	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$450	\$450	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	6	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL. YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757635	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON NORTE - 287197	287197	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$450	\$450	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	9	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757655	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE MASSIE - 275161	275161	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$450	\$450	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	9	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL. YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Primer Trimestre 2017
 Total: 574

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO													AVANCE FINANCIERO								AVANCE FÍSICO			OBSERVACIONES			
CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	PRESUPUESTO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA		POBLACION	AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO
DUR00160300757632	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LUZ DE CARMEN - 288504	288504	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1,800	\$1,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	10	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL. YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757657	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE MASSIE - 275238	275238	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$450	\$450	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	4	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL. YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757672	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE NIÑOS HEROES NORTE - 266695	266695	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1,800	\$1,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	10	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL. YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757674	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE MASSIE - 272973	272973	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$450	\$450	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	3	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL. YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757682	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE MASSIE - 271888	271888	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$450	\$450	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	6	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL. YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757684	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE MASSIE - 271870	271870	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$450	\$450	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	1	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL. YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757687	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE MASSIE - 271933	271933	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$450	\$450	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	13	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL. YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757688	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE MASSIE - 271839	271839	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$450	\$450	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	3	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757689	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE MASSIE - 269933	269933	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$450	\$450	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	1	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757693	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA BENITO JUAREZ - 268670	268670	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$450	\$450	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	3	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL. YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757701	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA NUEVE DE JULIO - 268656	268656	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$450	\$450	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	8	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL. YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757702	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA ARCOIRIS - 268653	268653	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$450	\$450	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	3	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL. YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757703	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA O DE SEPTIEMBRE - 268652	268652	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$450	\$450	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	5	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL. YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757704	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO - 268646	268646	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1,800	\$1,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	16	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Primer Trimestre 2017
 Total: 574

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO													AVANCE FINANCIERO								AVANCE FÍSICO			OBSERVACIONES			
CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	PRESUPUESTO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA		POBLACION	AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO
DUR00160300757632	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LUZ DE CARMEN - 288504	288504	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1,800	\$1,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	10	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL. YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757705	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE MASSIE - 268316	268316	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$450	\$450	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	5	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL. YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757707	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA EL ALACRAN - 268636	268636	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$450	\$450	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	10	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL. YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757712	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE VALENTIN GOMEZ FARIAS - 261024	261024	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$450	\$450	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	5	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL. YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757715	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE MASSIE - 267206	267206	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$450	\$450	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	4	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL. YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757724	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE MASSIE - 267166	267166	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$450	\$450	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	4	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL. YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757772	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADA COLONIA MANUEL GOMEZ MORIN - 263521	263521	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$3,600	\$3,600	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	32	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL. YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757778	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADA COLONIA ARROYO SECO - 261506	261506	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$450	\$450	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	3	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL. YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757780	CONSTRUCCION DE MURO FIRME COL EJIDAL SIETE CP - 260744	260744	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$18,536	\$18,536	\$18,536	\$18,536	\$18,536	\$18,536	100.00	\$0	ML	8	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757792	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE VALENTIN GOMEZ FARIAS - 262126	262126	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$450	\$450	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	4	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757825	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE VALENTIN GOMEZ FARIAS - 261144	261144	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$450	\$450	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	6	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL. YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757827	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE NIÑOS HEROES NORTE - 262669	262669	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$450	\$450	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	4	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL. YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757830	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADA COLONIA ARROYO SECO - 261239	261239	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$450	\$450	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	6	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL. YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757872	CONSTRUCCION DE GUARNACIONES Y BANQUETAS CALLE ORQUIDEA ENTRE MARAVILLAS Y FLORES DE MAYO - 220238	220238	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	TRANSPORTES Y VIALIDADES	EN EJECUCIÓN	2016		\$479,864	\$479,864	\$479,864	\$366,867	\$366,867	\$366,867	76.45	\$0	OTROS	85	100.00	77.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Primer Trimestre 2017
 Total: 574

CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO						AVANCE FINANCIERO										AVANCE FÍSICO			OBSERVACIONES		
						ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	PRESUPUESTO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA	POBLACIÓN		AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO
DUR00160300757632	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LUZ DE CARMEN - 288504	288504	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1,800	\$1,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	10	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL. YA QUE SE INFORMO EN FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757873	MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS RECAUDADOR MPAL VENTANILLA MULTITRÁMITE NOTARIOS EN LINEA ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE ACTAS ADMINISTRATIVAS - 202019	202019	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2016	\$1,604,863	\$1,604,863	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	0	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017 / Física: ESTA OBRA DEBE ESTAR CANCELADA PERTENECE A GASTOS INDIRECTOS Y NO SE REPORTA / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2017	