

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

RAMO 33 2018

NIVEL PROYECTO

Total: 88

Segundo Trimestre 2018

CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	AVANCE FINANCIERO					AVANCE FÍSICO			OBSERVACIONES		
																		COMPROMETIDO	DEVENDADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA	POBLACIÓN		AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO
DUR18180201088725	Equipoamiento Comedor Secundaria Jose Santos Valdez Colonia Valle Verde - 112482	112482	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Educación	En Ejecución	2018	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$24,460	\$7,338	\$7,338	\$7,338	29.35	\$0	Otros	347	100.00	30.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR18180201088726	Construccion Comedor Secundaria Jose Santos Valdez Colonia Valle Verde - 112444	112444	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Educación	En Ejecución	2018	\$498,438	\$499,412	\$499,412	\$490,122	\$147,037	\$147,037	\$147,037	29.44	\$0	Otros	347	100.00	30.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR18180201088727	Construcción De Piso Firme En La Cabecera Mun De Durango - 102688	102688	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$2,000,008	\$1,000,004	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	MP	1,440	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
DUR18180201088728	Construcción De Techo Firme En La Cabecera Mun De Durango - 102603	102603	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$2,999,980	\$1,499,990	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	MP	315	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
DUR18180201088729	Guarniciones Y Banquetas Calle Orquídea Entre Dalia Y Tepalcote Colonia La Virgen - 88540	88540	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$2,412	\$1,636	\$1,636	\$1,592	\$478	\$478	\$478	29.21	\$0	Otros	18	100.00	30.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR18180201088730	Adquisición De Software Y Hardware Operativa - 83600	83600	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$72,581	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: ESTE PROYECTO CORRESPONDE A GASTOS INDIRECTOS O PRODIM Y SOLO SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR18180201088731	Acondicionamiento De Espacios Físicos - 83488	83488	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$40,105	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: ESTE PROYECTO CORRESPONDE A GASTOS INDIRECTOS O PRODIM Y SOLO SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Fisica: ESTE PROYECTO CORRESPONDE A GASTOS INDIRECTOS O PRODIM Y SOLO SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Registro: ESTE PROYECTO CORRESPONDE A GASTOS INDIRECTOS O PRODIM Y SOLO SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR18180201088732	Adquisición De Software Y Hardware - 83472	83472	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$1,298,451	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: ESTE PROYECTO CORRESPONDE A GASTOS INDIRECTOS O PRODIM Y SOLO SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR18180201088733	Construccion Alumbrado Publico Colonia Gobernadores - 83761	83761	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$653,160	\$653,160	\$653,160	\$653,160	\$319,708	\$319,708	\$319,708	48.95	\$0	Otros	2,458	100.00	52.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR18180201088734	Construccion Alumbrado Publico Colonia Luz Y Esperanza - 83728	83728	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$664,727	\$664,727	\$664,727	\$664,727	\$325,151	\$325,151	\$325,151	48.92	\$0	Otros	3,196	100.00	55.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR18180201088735	Construccion Alumbrado Publico Colonia Cielo Azul - 83793	83793	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$305,096	\$305,096	\$305,096	\$305,096	\$149,000	\$149,000	\$149,000	48.84	\$0	Otros	334	100.00	56.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR18180201088736	Construccion Alumbrado Colonia La Virgen - 85519	85519	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$348,551	\$493,781	\$493,781	\$493,781	\$241,612	\$241,612	\$241,612	48.93	\$0	Otros	6,705	100.00	61.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR18180201088737	33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 83561	83561	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$409,947	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	100.00	0.00	Financiera: ESTE PROYECTO CORRESPONDE A GASTOS INDIRECTOS O PRODIM Y SOLO SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Fisica: ESTE PROYECTO CORRESPONDE A GASTOS INDIRECTOS O PRODIM Y SOLO SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Registro: ESTE PROYECTO CORRESPONDE A GASTOS INDIRECTOS O PRODIM Y SOLO SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR18180201088738	Construccion Alumbrado Colonia Jardines De Cancun - 85422	85422	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$534,831	\$661,501	\$661,501	\$661,501	\$323,863	\$323,863	\$323,863	48.96	\$0	Otros	5,499	100.00	55.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR18180201088739	Equipoamiento Y Construccion De Pozo Agua Pot Colonia Luz Y Esperanza - 83703	83703	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$4,612,336	\$1,153,084	\$1,153,084	\$1,153,084	\$1,153,084	\$1,153,084	\$1,153,084	100.00	\$0	Otros	31	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Fisica: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR18180201088740	Lineas De Conduccion Construccion Colonia Luz Y Esperanza - 38960	38960	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$819,964	\$819,964	\$819,964	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	270	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN ETAPA DE LICITACION, PRAZON POR LA CUAL SE REPORTA EN CEROS - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR18180201088741	Red De Alcantarillado Rehabilit Ampliacion Gobernadores - 39036	39036	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$834,456	\$213,963	\$213,963	\$213,963	\$213,963	\$213,963	\$213,963	100.00	\$0	Otros	139	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Fisica: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.

Total: 88  
Segundo Trimestre 2018

CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	AVANCE FINANCIERO								AVANCE FÍSICO			OBSERVACIONES			
													CICLO RECURSO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA		POBLACIÓN	AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO
DUR18180201088742	Red De Alcantarillado Construcción Ampli Miguel De La Madrid - 39227	39227	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$505,038	\$129,497	\$129,497	\$129,497	\$129,497	\$129,497	\$129,497	100.00	\$0	Otros	113	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
DUR18180201088743	Red De Agua Potable Ampliación Ampli Dolores Del Rio - 38893	38893	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$33,013	\$33,012	\$33,012	\$33,012	\$33,012	\$33,012	\$33,012	100.00	\$0	Otros	41	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
DUR18180201088744	Red De Agua Potable Ampliación Colonia Luz Y Esperanza - 38876	38876	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$67,658	\$67,658	\$67,658	\$67,658	\$67,658	\$67,658	\$67,658	100.00	\$0	Otros	108	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
DUR18180201088745	Red De Agua Potable Construcción Colonia Jardines Del Nayar - 38758	38758	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$202,200	\$50,526	\$50,526	\$50,526	\$50,526	\$50,526	\$50,526	100.00	\$0	Otros	77	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
DUR18180201088746	Red De Alcantarillado Construcción Colonia Campo Alegre - 39211	39211	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$326,114	\$83,619	\$83,619	\$83,619	\$83,619	\$83,619	\$83,619	100.00	\$0	Otros	31	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
DUR18180201088747	Red De Agua Potable Ampliación Colonia San Carlos - 38863	38863	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$34,607	\$34,606	\$34,606	\$34,606	\$34,606	\$34,606	\$34,606	100.00	\$0	Otros	31	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
DUR18180201088748	Red De Alcantarillado Construcción Colonia Rincon De Los Lobos - 39275	39275	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,053,981	\$270,251	\$270,251	\$270,251	\$270,251	\$270,251	\$270,251	100.00	\$0	Otros	225	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
DUR18180201088749	Red De Agua Potable Construcción Colonia Paseos De Tapias - 38725	38725	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$281,136	\$70,284	\$70,284	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	72	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
DUR18180201088750	Red De Alcantarillado Ampliación Colonia Hector Mayagüilla - 39058	39058	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$125,003	\$125,003	\$125,003	\$125,003	\$125,003	\$125,003	\$125,003	100.00	\$0	Otros	31	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
DUR18180201088751	Red De Agua Potable Ampliación Colonia Villas Alpinas - 38911	38911	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$126,663	\$42,221	\$42,221	\$42,221	\$42,221	\$42,221	\$42,221	100.00	\$0	Otros	45	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
DUR18180201088752	Red De Alcantarillado Rehabilitación Colonia Niños Heroes - 38987	38987	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$41,497	\$41,497	\$41,497	\$41,497	\$41,497	\$41,497	\$41,497	100.00	\$0	Otros	450	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
DUR18180201088753	Infraestructura Para Alcantarillado En Calle Cruz De Olvido Entre De Las Rosas Y Jose Ramon De La Colonia Masie - 34387	34387	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$331,809	\$275,063	\$275,063	\$269,408	\$80,822	\$80,822	\$80,822	29.38	\$0	ML	47	100.00	35.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
DUR18180201088754	Red De Agua Potable Construcción Colonia Rincon De Los Lobos - 38956	38956	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$713,461	\$713,461	\$713,461	\$713,461	\$713,461	\$713,461	\$713,461	100.00	\$0	Otros	468	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
DUR18180201088755	Red De Agua Potable Construcción Colonia La Huertas - 38939	38939	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,086,724	\$2,086,724	\$2,086,724	\$2,086,724	\$2,086,724	\$2,086,724	\$2,086,724	100.00	\$0	Otros	452	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
DUR18180201088756	Red De Agua Potable Ampliación Colonia El Saltillo - 38832	38832	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$228,856	\$57,214	\$57,214	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	387	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN ETAPA DE LICITACIÓN / CONTRATACIÓN, RAZÓN POR LA CUAL SE REPORTA EN CEROS - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública													RAMO 33 2018										NIVEL PROYECTO					
Total: 88 Segundo Trimestre 2018													AVANCE FINANCIERO										AVANCE FÍSICO			OBSERVACIONES		
CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA	POBLACIÓN		AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO
DUR18180201088757	Red De Alcantarillado Construcción Colonia Las Huertas - 39260	39260	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,467,503	\$632,693	\$632,693	\$632,693	\$632,693	\$632,693	\$632,693	100.00	\$0	Otros	225	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Fisica: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201088758	Red De Alcantarillado Construcción Colonia Jardines Del Nayar - 39243	39243	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$542,892	\$139,203	\$139,203	\$139,203	\$139,203	\$139,203	\$139,203	100.00	\$0	Otros	72	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Fisica: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201088759	Red De Alcantarillado Construcción Colonia Paseo De Tapia - 39148	39148	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$741,962	\$190,247	\$190,247	\$190,247	\$190,247	\$190,247	\$190,247	100.00	\$0	Otros	72	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Fisica: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201088760	Red De Alcantarillado Ampliación Colonia San Carlos - 39121	39121	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$240,619	\$240,619	\$240,619	\$240,619	\$240,619	\$240,619	\$240,619	100.00	\$0	Otros	84	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Fisica: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201088761	Red De Agua Potable Ampliación Colonia Hector Májagoila - 38806	38806	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$69,481	\$69,481	\$69,481	\$69,481	\$69,481	\$69,481	\$69,481	100.00	\$0	Otros	108	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Fisica: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201088762	Infraestructura Para Alcantarillado De Calle Bella Julia Entre Dalia Y Crisantemo Colonia La Virgen - 34426	34426	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DURANGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$395,466	\$349,104	\$349,104	\$341,571	\$102,471	\$102,471	\$102,471	29.35	\$0	ML	36	100.00	32.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201088763	Infraestructura Para Alcantarillado De Calle Orquídeas Entre Dalia Y Tejocote Colonia La Virgen - 34406	34406	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DURANGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$290,736	\$245,236	\$245,236	\$239,620	\$71,886	\$71,886	\$71,886	29.31	\$0	ML	72	100.00	36.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201088764	Infraestructura Para Alcantarillado De Calle Cinco De Febrero Entre Diosa Y Tejocote Colonia Isabel Almazua - 34394	34394	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DURANGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$228,385	\$212,109	\$212,109	\$207,995	\$62,399	\$62,399	\$62,399	29.42	\$0	ML	36	100.00	32.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201088765	Rehabilitación De Agua Potable De Calle Bella Julia Entre Dalia Y Tejocote De La Colonia La Virgen - 34341	34341	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DURANGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$161,543	\$147,905	\$147,905	\$144,537	\$44,361	\$44,361	\$44,361	29.99	\$0	ML	36	100.00	35.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201088766	Rehabilitación De Agua Potable De Calle Orquídeas Entre Dalia Y Tejocote De La Colonia La Virgen - 34323	34323	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DURANGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$152,191	\$137,591	\$137,591	\$134,683	\$40,405	\$40,405	\$40,405	29.37	\$0	ML	72	100.00	33.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201088767	Rehabilitación De La Red De Agua Potable En Calle Cinco De Febrero Entre Diosa De Septiembre Y Juan Lira Colonia Isabel Almazua - 34025	34025	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DURANGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$87,310	\$82,923	\$82,923	\$81,240	\$24,423	\$24,423	\$24,423	29.45	\$0	ML	36	100.00	35.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201088768	Construcción De Aula J De N Nicolas Bravo Colonia Juan Salazar - 33554	33554	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Educación	En Ejecución	2018	\$345,975	\$345,975	\$345,975	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	90	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201088769	Construcción Comedor Escolar Prim Dolores Del Rio Colonia Juan Salazar - 33619	33619	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Educación	En Ejecución	2018	\$500,106	\$500,106	\$500,106	\$485,860	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	148	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201088770	Pavimentación De La Calle Orquídeas Entre Dalia Y Tejocote De La Colonia La Virgen - 34030	34030	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DURANGO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$681,025	\$543,451	\$543,451	\$532,253	\$159,676	\$159,676	\$159,676	29.38	\$0	MF	72	100.00	35.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201088771	Construcción Barida Perimetral J De N Constance Kamií Colonia Fos La Virgen II - 33640	33640	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Educación	En Ejecución	2018	\$423,664	\$491,662	\$491,662	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ML	40	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 88 Segundo Trimestre 2018

CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	AVANCE FINANCIERO								AVANCE FÍSICO			OBSERVACIONES			
														CICLO RECURSO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA		POBLACIÓN	AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO
DUR18180201088772	Rehabilitación De La Línea De Agua Potable De La Calle Cruz De Olvido Entre De Las Rosas Y Jose Ramon Estrada - 34006	34006	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DURANGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$75,591	\$60,335	\$60,335	\$59,038	\$17,711	\$17,711	\$17,711	29.36	\$0	Otros	47	100.00	32.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201088773	Construccion Comedor Escolar Prim Justicia Social Colonia Justicia Social - 33609	33609	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Educación	En Ejecución	2018	\$474,622	\$474,622	\$474,622	\$467,866	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	167	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201088774	Pavimentacion De Bella Julia Entre Crisarniemo Y Dalia Colonia La Virgen - 33994	33994	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DURANGO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$484,675	\$484,675	\$484,675	\$142,320	\$142,320	\$142,320	\$142,320	29.36	\$0	M²	45	100.00	45.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201088775	Construccion Barda Perimetral Prim Paulo Priere Colonia Cielo Azul - 33632	33632	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Educación	En Ejecución	2018	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ML	300	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR18180201088776	Pavimentacion De Calle Cinco De Febrero Entre Dieciséis De Septiembre Y Juan Lira Colonia Isabel Almazan - 33179	33179	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DURANGO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$524,429	\$524,430	\$524,430	\$515,209	\$154,563	\$154,563	\$154,563	29.47	\$0	M²	35	100.00	33.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201088777	Construccion Barda Perimetral Prim Luis Donaldo Colonia Cielo Azul - 33627	33627	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Educación	En Ejecución	2018	\$397,690	\$397,690	\$397,690	\$390,330	\$117,099	\$117,099	\$117,099	29.44	\$0	ML	111	100.00	33.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201088778	Equipamiento Comedor Escolar Prim Dolores Del Rio Col Juan Salazar - 33762	33762	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Educación	En Ejecución	2018	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$24,478	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	148	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201088779	Equipamiento Comedor Escolar Prim Justicia Social Colonia Justicia Social - 33760	33760	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Educación	En Ejecución	2018	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	167	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR18180201088780	Pavimentacion De Calle Cinco De Febrero Entre Blvd De Las Rosas Y Jose Ramon Estrada Colonia Le Masie - 33166	33166	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DURANGO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$438,788	\$438,778	\$438,778	\$429,865	\$128,960	\$128,960	\$128,960	29.39	\$0	M²	47	100.00	36.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201088781	Equipamiento Comedor Escolar Sec Enrique W Sanchez Colonia Palma Alta - 33750	33750	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Educación	En Ejecución	2018	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$7,347	\$7,347	\$7,347	29.39	\$0	Otros	164	100.00	30.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201088782	Construccion Barda Perimetral Sec Enrique W Sanchez Colonia Palma Alta - 33662	33662	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Educación	En Ejecución	2018	\$1,480,000	\$1,480,000	\$1,480,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ML	170	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR18180201088783	Construccion Comedor Escolar Sec Enrique W Sanchez Colonia Palma Alta - 33589	33589	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Educación	En Ejecución	2018	\$500,503	\$500,503	\$500,503	\$489,992	\$146,998	\$146,998	\$146,998	29.37	\$0	Otros	170	100.00	35.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201088784	Construccion De Aula Prim Heroes De La Revolucion Col Legisladores - 33516	33516	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Educación	En Ejecución	2018	\$425,860	\$425,860	\$425,860	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	178	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR18180201088785	Equipamiento Comedor Esc Sec Enrique W Sanchez - 30448	30448	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Educación	En Ejecución	2018	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$24,489	\$7,347	\$7,347	\$7,347	29.39	\$0	Otros	170	100.00	32.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201088786	Comedor Escuela Esc Sec Enrique W Sanchez - 30423	30423	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Educación	En Ejecución	2018	\$498,438	\$500,503	\$500,503	\$500,503	\$146,998	\$146,998	\$146,998	29.37	\$0	Otros	170	100.00	45.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 88  
Segundo Trimestre 2018

CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	AVANCE FINANCIERO										AVANCE FÍSICO			OBSERVACIONES	
															APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA	POBLACIÓN	AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO		
DUR18180201088787	Construcción De Bordo Localidad Banderas Del Agua - 5011	5011	Durango	Durango	Banderas del Agua	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	125	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Fisica: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR18180201088788	Rehabilitación De Bordo Localidad Banderas Del Agua - 5084	5084	Durango	Durango	Banderas del Agua	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	70	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Fisica: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR18180201088789	Construcción De Bordo Localidad El Encinal - 30100	30100	Durango	Durango	El Encinal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	75	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Fisica: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR18180201088790	Construcción De Bordo Localidad Regocio - 30126	30126	Durango	Durango	Regocio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	100.00	\$0	Otros	75	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Fisica: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR18180201088791	Equpamiento Comedor Escolar Sec Tecnica Concisenta Y Nueva Localidad Fray Fco Montes De Oca - 33756	33756	Durango	Durango	Fray Francisco Montes de Oca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Educación	En Ejecución	2018	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	130	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR18180201088792	Construcción Comedor Escolar Sec Tecnica Concisenta Y Nueva Localidad Montes De Oca - 33598	33598	Durango	Durango	Fray Francisco Montes de Oca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Educación	En Ejecución	2018	\$499,412	\$499,412	\$499,412	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	130	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR18180201088793	Construcción De Aula Telebachillerato Localidad General Máximo García El Pino - 88594	88594	Durango	Durango	General Máximo García (El Pino)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Educación	En Ejecución	2018	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$390,036	\$218,993	\$218,993	\$218,993	54.75	\$0	Otros	100	100.00	60.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR18180201088794	Rehabilitación De Bordo Localidad Mesas De Urbina - 87140	87140	Durango	Durango	Mesas de Urbina	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00	\$0	Otros	50	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Fisica: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR18180201088795	Calentador Solar Localidad Mesas De Urbina - 87119	87119	Durango	Durango	Mesas de Urbina	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$185,000	\$185,000	\$185,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Celdas solares	50	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Fisica: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR18180201088796	Construcción De Bordo Localidad Mesas De Urbina - 87732	87732	Durango	Durango	Mesas de Urbina	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	100.00	\$0	Otros	100	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Fisica: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR18180201088797	Equpamiento De Pazo Localidad Navajas - 100193	100193	Durango	Durango	Navajas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$186,187	\$186,187	\$186,187	\$186,187	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	75	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Fisica: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201088798	Rehabilitación De Bordo Localidad Navajas - 87147	87147	Durango	Durango	Navajas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	50	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Fisica: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR18180201088799	Construcción De Bordo Localidad Navajas - 87762	87762	Durango	Durango	Navajas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$72,800	\$72,800	\$72,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	75	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Fisica: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR18180201088800	Calentadores Solares Localidad Nueva Patria - 100245	100245	Durango	Durango	Nueva Patria (Santo Domingo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$185,000	\$185,000	\$185,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Celdas solares	50	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Fisica: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR18180201088801	Construcción De Bordo Localidad Nueva Patria - 4995	4995	Durango	Durango	Nueva Patria (Santo Domingo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	75	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Fisica: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR18180201088802	Rehabilitación De Bordo Localidad Nueva Patria - 5190	5190	Durango	Durango	Nueva Patria (Santo Domingo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	75	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Fisica: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR18180201088803	Rehabilitación De Bordo Localidad Olnapa Y San Carlos - 87135	87135	Durango	Durango	Olnapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00	\$0	Otros	50	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Fisica: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 88  
Segundo Trimestre 2018

CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	AVANCE FINANCIERO								AVANCE FÍSICO				OBSERVACIONES		
															APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA	POBLACIÓN	AVANCE ANUAL		% AVANCE ACUMULADO	
DUR18180201088804	Equipamiento De Pozo Localidad San Jose De Animas - 10037	10037	Durango	Durango	San José de Animas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$81,732	\$81,732	\$81,732	\$81,732	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	75	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Fisica: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201088805	Calentador Solar Localidad San Jose De Animas - 87128	87128	Durango	Durango	San José de Animas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$185,000	\$185,000	\$185,000	\$55,500	\$55,500	\$55,500	\$55,500	30.00	\$0	Cédsas solares	60	100.00	30.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Fisica: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR18180201088806	Construccion Sanitarias Localidad San Jose De Animas - 87858	87858	Durango	Durango	San José de Animas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$386,000	\$386,000	\$386,000	\$386,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	50	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201088807	Rehabilitacion De Presa Segunda Etapa Localidad San Pedro De La Maquina - 87840	87840	Durango	Durango	San Pedro de la Máquina	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$700,000	\$675,557	\$675,557	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	75	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION, RAZON POR LA CUAL SE REPORTA EN CEROS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201088808	Equipamiento De Pozo Localidad Santa Isabel De Bares - 100215	100215	Durango	Durango	Santa Isabel de Bares	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$226,563	\$226,563	\$226,563	\$226,563	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	72	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Fisica: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201088809	Calentador Localidad Las Gueras - 88537	88537	Durango	Durango	Las Góreas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$74,000	\$185,000	\$185,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Cédsas solares	20	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Fisica: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201088810	Calentador Localidad Cerro Prieto - 88530	88530	Durango	Durango	Cerro Prieto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$111,000	\$111,000	\$111,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Cédsas solares	30	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Fisica: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201088892	Construccion Comedor Escolar Sec Marcos Glez Solis Localidad La Loma Praxedis - 33565	33565	Durango	Durango	Praxedis G. Guerrero Nuevo (La Loma)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Educación	En Ejecución	2018	\$474,622	\$474,622	\$474,622	\$466,781	\$140,034	\$140,034	\$140,034	29.50	\$0	Otros	91	100.00	33.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR18180201088893	Equipamiento Comedor Escolar Sec Marcos Glez Solis Localidad Praxedis Gto La Loma - 33670	33670	Durango	Durango	Praxedis G. Guerrero Nuevo (La Loma)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Educación	En Ejecución	2018	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$24,612	\$7,384	\$7,384	\$7,384	29.53	\$0	Otros	91	100.00	31.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	