



ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Revisado	Código del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios			Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
														Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido	18-15/13							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-21/20	25
10-DURANGO RECURSO 2011																								
ADAPTACIONES FEDERALES 143 REGISTROS																								
	FAS												38,995,233	38,995,233	38,995,233	31,768,991	81.5%	0	0		111,981.41	92,099.31	82.2%	
	FSM																							
	AGUA POTABLE																							
	SISTEMA DE AGUA POTABLE																							
	MANTENIMIENTO																							
83364	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE CARLOS LUNA	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/051007CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	46,680	46,680	46,680	46,680	100.0%	0	0	METRO LINEAL	127.00	127.00	100.0%	LA LOCALIDAD ES-COL. CARLOS LUNA
83237	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE DOROTEO ARANGO	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/051005CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	12,891	12,891	12,891	12,890	100.0%	0	0	METRO LINEAL	19.80	19.80	100.0%	LA LOCALIDAD ES-COL. FELIPE ANGELES
83620	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE EMILIANO ZAPATA	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/051045CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	43,729	43,729	43,729	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	120.00	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD ES-COL. VILLA DE GUADALUPE
83820	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE FREDY FERNANDEZ	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/051046CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	71,114	71,114	71,114	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	175.00	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD ES-COL. VALLE DEL GUADIANA
85031	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE PRIVADA ARAMBULA	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/051055CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	26,697	26,697	26,697	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	85.00	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD ES-COL. BENJAMIN MENDEZ
84992	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE PRIVADA INDIVISO	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/051054CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	22,745	22,745	22,745	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	63.00	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD ES-COL. JUAN LIRA
85230	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE PRIVADA PASCUAL DE LA FUENTE #2	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/051060CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	23,176	23,176	23,176	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	21.00	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD ES-COL. HECTOR MAYAGOITIA
83538	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE REFORMA	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/051044CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	19,921	19,921	19,921	5,857	29.4%	0	0	METRO LINEAL	48.00	14.44	30.1%	LA LOCALIDAD ES-COL. MIGUEL GONZALEZ AVELAR
85172	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE SANTA CRUZ	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/051056CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	21,736	21,736	21,736	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	20.00	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD ES-COL. 12 DE DICIEMBRE
84958	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE TERESA ARRATIA	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/051048CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	30,293	30,293	30,293	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	75.00	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD ES-COL. AZTECA
83020	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE UNIDOS VENCEREMOS	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/051000CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	79,122	79,122	79,122	79,121	100.0%	0	0	METRO LINEAL	205.00	205.00	100.0%	LA LOCALIDAD ES-COL. JOSE REVUELTAS
83110	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/051003CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	42,598	42,598	42,598	42,598	100.0%	0	0	METRO LINEAL	110.50	110.50	100.0%	LA LOCALIDAD ES-COL. JOSE ANGEL LEAL
83942	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE 23 DE SEPTIEMBRE	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/051047CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	43,873	43,873	43,873	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	100.00	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD ES-COL. ARTURO GAMIZ
82791	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MORELOS	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/05651CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	95,860	95,860	95,860	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	180.00	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD ES-COL. ASENTAMIENTOS HUMANOS
75546	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE QUERETARO	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/05479CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	155,980	155,980	155,980	155,980	100.0%	0	0	METRO LINEAL	383.50	383.50	100.0%	LA LOCALIDAD ES-COL. JARDINES DE CANCUN
82830	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE VIOLETA	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/05654CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	310,972	310,972	310,972	310,972	100.0%	0	0	METRO LINEAL	447.00	447.00	100.0%	LA LOCALIDAD ES-COL. SAN MARTIN
85713	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE JORGE RIVERO	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/051064CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	101,979	101,979	101,979	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	228.00	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD ES-COL. VALLE DEL GUADIANA
82034	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LEYES DE REFORMA	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/05480CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	179,402	179,402	179,402	179,402	100.0%	0	0	METRO LINEAL	110.00	110.00	100.0%	LA LOCALIDAD ES-COL. JUSTICIA SOCIAL
85685	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 8 DE MAYO	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/051061CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	32,432	32,432	32,432	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	86.00	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD ES-COL. MIGUEL DE LA MADRID
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																							
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																							
	CONSTRUCCION																							
85820	INFRAESTRUCTURA PARA ALCANTARILLADO	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/05621CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	700,000	700,000	700,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD ES-COL. LAS CALANDRIAS
	MANTENIMIENTO																							
86690	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE TERESA ARRATIA	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/051053CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	69,792	69,792	69,792	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	75.00	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD ES-COL. AZTECA
85773	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE LEYES DE REFORMA	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/05492CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	450,623	450,623	450,623	450,623	100.0%	0	0	METRO LINEAL	266.70	266.70	100.0%	LA LOCALIDAD ES-COL. JUSTICIA SOCIAL
86391	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE CARLOS LUNA	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/051011CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	105,733	105,733	105,733	105,733	100.0%	0	0	METRO LINEAL	135.00	135.00	100.0%	LA LOCALIDAD ES-COL. CARLOS LUNA
86340	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE DOROTEO ARANGO	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/051009CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	19,218	19,218	19,218	19,218	100.0%	0	0	METRO LINEAL	19.80	19.80	100.0%	LA LOCALIDAD ES-COL. FELIPE ANGELES
86571	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/051050CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	89,222	89,222	89,222	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	98.00	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD ES-COL. VILLA DE GUADALUPE
86609	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE FREDY FERNANDEZ	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/051051CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	166,574	166,574	166,574	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	175.00	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD ES-COL. VALLE DEL GUADIANA
86020	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE MORELOS	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/05659CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	219,056	219,056	219,056	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	172.00	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD ES-COL. ASENTAMIENTOS HUMANOS
86803	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE PRIVADA ARAMBULA	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/051058CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	58,352	58,352	58,352	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	82.00	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD ES-COL. BENJAMIN MENDEZ
86753	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE PRIVADA INDIVISO	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/051057CP																			



ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Revisado	Código del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
														Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-21/20	25
10-DURANGO RECURSO 2011																								
APORTACIONES FEDERALES 143 REGISTROS																								
	FAS												38,995,233	38,995,233	38,995,233	31,768,991	81.5%	0	0		111,981.41	92,099.31	82.2%	
	FORM																							
86292	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/051004CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-		95,488	95,488	95,488	95,487	100.0%	0	0	METRO LINEAL	107.00	107.00	100.0%	LA LOCALIDAD ES COL. JOSE ANGEL LEAL
86652	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE 23 DE SEPTIEMBRE	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/051052CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-		82,312	82,312	82,312	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	100.00	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD ES COL. ARTURO GAMIZ
86946	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE 8 DE MAYO	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/051063CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-		76,996	76,996	76,996	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	86.00	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD ES COL. MIGUEL DE LA MADRID
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL																							
	CALLES																							
	CONSTRUCCIÓN																							
98243	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE BEGONIAS	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/051070CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-		16,826	16,826	16,826	0	0.0%	0	0	METROS	87.00	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD ES COL. LAS PALMAS LA UNIDAD DE MEDIDA:METRO LINEAL
98359	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE LEANDRO VALLES	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	11/051074PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-		34,227	34,227	34,227	0	0.0%	0	0	METROS	175.83	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD ES POR. EJIDO BENITO JUAREZ LA UNIDAD DE MEDIDA:METRO LINEAL
98039	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE NOGAL NO. 100	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/051030CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-		2,756	2,756	2,756	2,756	100.0%	0	0	METROS	20.00	20.00	100.0%	LA LOCALIDAD ES COL. POR. EL SALTITO LA UNIDAD DE MEDIDA:METRO LINEAL
87583	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE SAN PABLO	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/05146CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-		68,295	68,295	68,295	68,294	100.0%	0	0	METROS	497.53	497.53	100.0%	LA LOCALIDAD ES COL. 12 DE DICIEMBRE LA UNIDAD DE MEDIDA ES: METRO LINEAL
87944	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE 7 DE NOVIEMBRE	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/05602CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-		61,569	61,569	61,569	61,569	100.0%	0	0	METROS	300.00	300.00	100.0%	LA LOCALIDAD ES COL. JOSE REVUELTAS LA UNIDAD DE MEDIDA ES:METRO LINEAL
98529	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE DAVID LOPEZ OLIVAS	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/05570CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-		28,121	28,121	28,121	28,121	100.0%	0	0	METROS	137.30	137.30	100.0%	LA LOCALIDAD ES COL. EL ALACRAN LA UNIDAD DE MEDIDA:METRO LINEAL
89479	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE ADAN SORIA	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/05568CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-		71,148	71,148	71,148	71,148	100.0%	0	0	METROS	347.31	347.31	100.0%	LA LOCALIDAD ES COL. LUIS DONALDO COLOSO LA UNIDAD DE MEDIDA:METRO LINEAL
89578	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE ADRIAN VALLES	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/05569CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-		36,305	36,305	36,305	36,305	100.0%	0	0	METROS	177.23	177.23	100.0%	LA LOCALIDAD ES COL. LUIS DONALDO COLOSO LA UNIDAD DE MEDIDA:METRO LINEAL
98201	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE ALBERTO VAZQUEZ	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/051068CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-		32,158	32,158	32,158	0	0.0%	0	0	METROS	182.43	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD ES COL. VALLE DEL GUADIANA LA UNIDAD DE MEDIDA:METRO LINEAL
89770	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE ANTORCHA POPULAR	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/05585CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-		7,735	7,735	7,735	7,735	100.0%	0	0	METROS	38.00	38.00	100.0%	LA LOCALIDAD ES COL. LUZ DEL CARMEN LA UNIDAD DE MEDIDA:METRO LINEAL
89083	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE BUGAMBILIA	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/05586CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-		187,056	187,056	187,056	116,527	62.3%	0	0	METROS	900.00	558.00	62.0%	LA LOCALIDAD ES COL. PHI LA UNIDAD DE MEDIDA ES:METRO LINEAL
98458	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE CAMELLON CENTRAL EN 7 DE NOVIEMBRE	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/051079CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-		91,488	91,488	91,488	0	0.0%	0	0	METROS	373.00	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD ES COL. JOSE REVUELTAS LA UNIDAD DE MEDIDA:METRO LINEAL
97520	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE CARLOS LUNA	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/051020CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-		19,642	19,642	19,642	19,642	100.0%	0	0	METROS	114.00	114.00	100.0%	LA LOCALIDAD ES COL. CARLOS LUNA LA UNIDAD DE MEDIDA:METRO LINEAL
88149	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE CHABACANO	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/05603CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-		28,255	28,255	28,255	28,255	100.0%	0	0	METROS	206.70	206.70	100.0%	LA LOCALIDAD ES COL. ANTONIO RAMIREZ
89264	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE CLAVEL	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/05563CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-		25,422	25,422	25,422	25,422	100.0%	0	0	METROS	124.13	124.13	100.0%	LA LOCALIDAD ES COL. SAN MARTIN LA UNIDAD DE MEDIDA ES:METRO LINEAL
98223	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE CUTIHLAHUAC	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/051069CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-		15,531	15,531	15,531	0	0.0%	0	0	METROS	88.11	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD ES COL. ROSAS DEL TIPIYAC LA UNIDAD DE MEDIDA:METRO LINEAL
97959	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE EBANO	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/051028CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-		51,755	51,755	51,755	51,755	100.0%	0	0	METROS	374.56	374.56	100.0%	LA LOCALIDAD ES COL. POR. EL SALTITO LA UNIDAD DE MEDIDA:METRO LINEAL
90277	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/051014CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-		1,379	1,379	1,379	1,378	99.9%	0	0	METROS	8.11	8.11	100.0%	LA LOCALIDAD ES COL. VILLA DE GUADALUPE LA UNIDAD DE MEDIDA:METRO LINEAL
99443	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE EMILIO TUERO	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/05294CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-		369,401	369,401	369,401	369,401	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	1,447.06	1,447.06	100.0%	LA LOCALIDAD ES COL. VALLE DEL GUADIANA
90235	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE ESCARCHA NO. 200	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/051013CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-		2,327	2,327	2,327	2,327	100.0%	0	0	METROS	12.00	12.00	100.0%	LA LOCALIDAD ES COL. MASIE LA UNIDAD DE MEDIDA:METRO LINEAL
97682	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE FRESNOS	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/051023CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-		82,555	82,555	82,555	82,553	100.0%	0	0	METROS	428.95	428.95	100.0%	LA LOCALIDAD ES COL. POR. EL SALTITO LA UNIDAD DE MEDIDA:METRO LINEAL
89424	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE HECTOR SUAREZ	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/05566CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-		23,673	23,673	23,673	6,956	29.4%	0	0	METROS	113.90	36.52	32.1%	LA LOCALIDAD ES COL. VALLE DEL GUADIANA LA UNIDAD DE MEDIDA:METRO LINEAL
89339	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE HERNANDEZ MERAZ	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/05564CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-		18,102	18,102	18,102	18,102	100.0%	0	0	METROS	88.39	88.39	100.0%	LA LOCALIDAD ES COL. EL OPIRES SAN MARTIN LA UNIDAD DE MEDIDA:METRO LINEAL
98280	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE IRMA DORANTES	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/051072CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-		52,975	52,975	52,975	0	0.0%	0	0	METROS	300.52	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD ES COL. VALLE DEL GUADIANA LA UNIDAD DE MEDIDA:METRO LINEAL
89644	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE JAIME SALVADOR	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/05581CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-		1,221	1,221	1,221	1,221	100.0%	0	0	METROS	6.00	6.00	100.0%	LA LOCALIDAD ES COL. LUZ DEL CARMEN LA UNIDAD DE MEDIDA:METRO LINEAL
98992	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE LEANDRO VALLES	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	11/051066PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-		38,586	38,586	38,586	0	0.0%	0	0	METROS	175.83	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD ES POR. EJIDO BENITO JUAREZ LA UNIDAD DE MEDIDA:METRO LINEAL
98071	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE LEANDRO VALLES	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	11/051065PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-		24,895	24,895	24,895	0	0.0%	0	0	METROS	113.13	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD ES POR. EJIDO BENITO JUAREZ LA UNIDAD DE MEDIDA:METRO LINEAL
89158	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE LEYES DE REFORMA	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/05561CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-		39,214	39,214	39,214	39,214	100.0%	0	0	METROS	191.90			



ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Revisado	Concepto del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
														14	Acumulado al Trimestre				18-15/13	19	20	21	22	23		24-21/20
															Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-21/20	25		
10-DURANGO RECURSO 2011																										
APORTACIONES FEDERALES 143 REGISTROS																										
	FAS												38,995,233	38,995,233	38,995,233	31,768,991	81.5%	0	0		111,981.41	92,099.31	82.2%			
	PSM																									
90114	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE PEDRO AVILA NEVAREZ	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/05588CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	71,684	71,684	71,684	71,684	100.0%	0	0	METROS	349.93	349.93	100.0%	LA LOCALIDAD ES COL. LUIS DONALDO COLOSO LA UNIDAD DE MEDIDA:METRO LINEAL		
97609	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE PRIMERA CERRADA NOGAL	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/051022CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	27,536	27,536	27,536	27,536	100.0%	0	0	METROS	167.00	167.00	100.0%	LA LOCALIDAD ES COL. POR. EL SALTITO LA UNIDAD DE MEDIDA:METRO LINEAL		
88118	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE PRIVADA NARDO	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/05614CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	64,931	64,931	64,931	64,931	100.0%	0	0	METROS	450.70	450.70	100.0%	LA LOCALIDAD ES COL. SAN CARLOS LA UNIDAD DE MEDIDA ES:METRO LINEAL		
91059	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE PROF. JAIME FERNANDEZ SARACHO	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/051018CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	34,736	34,736	34,736	34,736	100.0%	0	0	METROS	141.62	141.62	100.0%	LA LOCALIDAD ES COL. LUIS DONALDO COLOSO LA UNIDAD DE MEDIDA:METRO LINEAL		
90693	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE REFORMA	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/051015CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	876	876	876	875	99.9%	0	0	METROS	5.08	5.08	100.0%	LA LOCALIDAD ES COL. MIGUEL GONZALEZ AVELAR LA UNIDAD DE MEDIDA:METRO LINEAL		
98314	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE SANTOS DEGOLLADO	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	11/051073PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	27,848	27,848	27,848	0	0.0%	0	0	METROS	143.19	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD ES POR. EDO BENITO JUAREZ LA UNIDAD DE MEDIDA:METRO LINEAL		
89205	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE TULIPAN	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/05562CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	7,508	7,508	7,508	7,508	100.0%	0	0	METROS	36.66	36.66	100.0%	LA LOCALIDAD ES COL. SAN MARTIN LA UNIDAD DE MEDIDA ES:METRO LINEAL		
89110	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/05558CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	15,675	15,675	15,675	15,675	100.0%	0	0	METROS	76.71	76.71	100.0%	LA LOCALIDAD ES COL. ARROYO SECO LA UNIDAD DE MEDIDA ES:METRO LINEAL		
98144	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE VALLE HERMOSO	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/051067CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	15,340	15,340	15,340	0	0.0%	0	0	METROS	87.02	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD ES COL. CHULAS FRONTERAS LA UNIDAD DE MEDIDA:METRO LINEAL		
91302	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE VIOLETA	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/051019CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	50,826	50,826	50,826	50,826	100.0%	0	0	METROS	288.77	288.77	100.0%	LA LOCALIDAD ES COL. SAN MARTIN DE PORRES LA UNIDAD DE MEDIDA:METRO LINEAL		
98573	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE WILFRANO TORRES	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/05571CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	5,715	5,715	5,715	5,715	100.0%	0	0	METROS	27.90	27.90	100.0%	LA LOCALIDAD ES COL. EL ALACRAN LA UNIDAD DE MEDIDA:METRO LINEAL		
97918	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE 2A. CERRADA DE NOGAL	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/051027CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	18,782	18,782	18,782	18,782	100.0%	0	0	METROS	125.00	125.00	100.0%	LA LOCALIDAD ES COL. POR. EL SALTITO LA UNIDAD DE MEDIDA:METRO LINEAL		
97748	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE 3A. CERRADA DE NOGAL	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/051026CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	26,357	26,357	26,357	26,357	100.0%	0	0	METROS	167.70	167.70	100.0%	LA LOCALIDAD ES COL. POR. EL SALTITO LA UNIDAD DE MEDIDA:METRO LINEAL		
89941	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE 5 DE FEBRERO	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/05587CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	49,064	49,064	49,064	49,064	100.0%	0	0	METROS	239.41	239.41	100.0%	LA LOCALIDAD ES COL. LUIS DONALDO COLOSO LA UNIDAD DE MEDIDA:METRO LINEAL		
99097	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE PUESTA DEL SOL	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/05591CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	521,368	521,368	521,368	521,368	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,899.51	1,899.51	100.0%	LA LOCALIDAD ES COL. ARCOIRIS		
99545	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE ABEDUL	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/05116CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	327,868	327,868	327,868	327,868	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,185.39	1,185.39	100.0%	LA LOCALIDAD ES COL. SAN MIGUEL		
109810	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE AGUSTIN MELGAR	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/05125CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,089	1,089	1,089	1,089	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	941.00	941.00	100.0%	LA LOCALIDAD ES COL. NIÑOS HERODES NORTE		
102422	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE AMAPOLA	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/05448CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	245,976	245,976	245,976	245,976	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,439.84	1,439.84	100.0%	LA LOCALIDAD ES COL. LAS FLORES		
109778	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE ANTORCHA POPULAR	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/05417CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	9,187	9,187	9,187	9,187	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	779.33	779.33	100.0%	LA LOCALIDAD ES COL. LUZ DEL CARMEN		
100383	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE BUGAMBILIA	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/05391CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,129,929	1,129,929	1,129,929	1,129,929	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	3,566.00	3,566.00	100.0%	LA LOCALIDAD ES COL. PRI		
101357	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE CARLOS GUERRICA DIAZ	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/05448CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	11,693	11,693	11,693	11,693	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,600.65	1,600.65	100.0%	LA LOCALIDAD ES COL. LAS FLORES		
99344	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE CARLOS LUNA	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/05611CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	434,699	434,699	434,699	366,268	84.3%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,391.16	1,170.00	84.1%	LA LOCALIDAD ES COL. CARLOS LUNA		
109595	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE CLARA CORDOVA	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/05415CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	19,209	19,209	19,209	19,209	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	846.49	846.49	100.0%	LA LOCALIDAD ES COL. LUZ DEL CARMEN		
101463	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE CLAVEL	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/05396CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	307,031	307,031	307,031	307,031	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	683.59	683.59	100.0%	LA LOCALIDAD ES COL. SAN MARTIN		
102950	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE DAVID LOPEZ OLIVAS	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/05493CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	787	787	787	787	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	907.36	907.36	100.0%	LA LOCALIDAD ES COL. EL ALACRAN		
109616	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE DOMINGO LOERA	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/05416CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	2,923	2,923	2,923	2,923	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	751.40	751.40	100.0%	LA LOCALIDAD ES COL. LUZ DEL CARMEN		
99224	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE EVITA MUÑOZ	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/05593CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	283,697	283,697	283,697	283,696	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,048.68	1,048.68	100.0%	LA LOCALIDAD ES COL. VALLE DEL GUADIANA		
100272	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE FRANCISCO ZARCO	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/05389CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	135,209	135,209	135,209	135,209	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	525.36	525.36	100.0%	LA LOCALIDAD ES COL. EL ALACRAN		
100095	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE HECTOR SUAREZ	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/05383CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	792,376	792,376	792,376	792,376	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	2,394.03	2,394.03	100.0%	LA LOCALIDAD ES COL. VALLE DEL GUADIANA		
101652	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE HERNANDEZ MERAZ	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/05397CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	738,238	738,238	738,238	738,238	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	2,315.81	2,315.81	100.0%	LA LOCALIDAD ES COL. EL CIPRES SAN MARTIN		
101874	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/05384CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,891,325	1,891,325	1,891,325	1,891,325	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	5,978.12	5,978.12	100.0%	LA LOCALIDAD ES COL. JOSE RUEVUELTAS		
103431	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE JAIME SALVADOR	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/05413CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	3,758	3,758												

ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Revisado	Concepto del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios			Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-21/20	25
	50-DURANGO RECURSO 2011																							
	APORTACIONES FEDERALES 143 REGISTROS																							
	FAS												38,995,233	38,995,233	38,995,233	31,768,991	81.5%	0	0		111,981.41	92,099.31	82.2%	
	FSM																							
109896	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE PRIVADA AMAPOLA	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/051077CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	290,347	290,347	290,347	0	0.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	866.71	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD ES COL. LAS FLORES SUR
99484	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE PRIVADA GAVIOTAS	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/05295CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	121,987	121,987	121,987	121,987	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	443.55	443.55	100.0%	LA LOCALIDAD ES COL. VALLE DEL GUADIANA
103016	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE PROFR. JAIME FERNANDEZ SARACHO	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/05404CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,071	1,071	1,071	1,071	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	485.51	485.51	100.0%	LA LOCALIDAD ES COL. EL ALACRAN
100739	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE QUERETARO	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/05393CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,779,181	1,779,181	1,779,181	1,779,181	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	5,922.37	5,922.37	100.0%	LA LOCALIDAD ES COL. JARDINES DE CANCUN
100055	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE SAN JUDAS TADEO	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/05123CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	797,182	797,182	797,182	794,639	99.7%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	2,531.36	2,531.36	100.0%	LA LOCALIDAD ES COL. HECTOR MAYAGOTIA
109863	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE SIMON BOLIVAR	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/05398CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	30,067	30,067	30,067	30,067	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	1,999.89	1,999.89	100.0%	LA LOCALIDAD ES COL. ARTURO GAMIZ
102528	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE TULIPAN	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/05149CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	15,975	15,975	15,975	15,975	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	1,405.08	1,405.08	100.0%	LA LOCALIDAD ES COL. LA VIRGEN
101390	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE TULIPAN	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/05395CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	95,304	95,304	95,304	95,304	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	317.38	317.38	100.0%	LA LOCALIDAD ES COL. SAN MARTIN
109936	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE TULIPANES	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/051078CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	157,545	157,545	157,545	0	0.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	426.56	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD ES COL. LAS FLORES SUR
99401	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE UNIDOS VENCEREMOS	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/05998CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	708,409	708,409	708,409	533,566	75.3%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	2,267.11	1,708.00	75.3%	LA LOCALIDAD ES COL. JOSE REVUELTAS
100449	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/05392CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	670,369	670,369	670,369	670,369	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	2,153.13	2,153.13	100.0%	LA LOCALIDAD ES COL. ARROYO SECO
99610	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE VALENTIN TRUJILLO	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/05300CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	897,911	897,911	897,911	897,911	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	3,178.91	3,178.91	100.0%	LA LOCALIDAD ES COL. VALLE DEL GUADIANA
100308	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE VIOLETA	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/05390CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,336,193	1,336,193	1,336,193	1,336,193	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	3,202.93	3,202.93	100.0%	LA LOCALIDAD ES COL. SAN MARTIN
98847	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE 10 DE MAYO	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/05005CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	208,192	208,192	208,192	206,813	99.3%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	770.96	770.96	100.0%	LA LOCALIDAD ES COL. VALLE DEL GUADIANA
99277	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/05610CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	373,055	373,055	373,055	315,067	84.5%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	1,193.88	1,010.00	84.6%	LA LOCALIDAD ES COL. JOSE ANGEL LEAL
101706	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE 7 DE NOVIEMBRE	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/05399CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,838,491	1,838,491	1,838,491	1,838,491	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	5,835.14	5,835.14	100.0%	LA LOCALIDAD ES COL. JOSE REVUELTAS
	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																							
	OTROS NIVELES EDUCATIVOS																							
110886	CONSTRUCCION DE AULAS EN LA ESC. PREPARATORIA IGNACIO ZARAGOZA	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	11/05671PR	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	917,473	917,473	917,473	917,473	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	3.00	3.00	100.0%	LA LOCALIDAD ES-POB. IGNACIO ZARAGOZA
111345	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA TELESECUNDARIA NO. 450	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	11/05182PR	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	257,255	257,255	257,255	257,255	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	177.79	177.79	100.0%	LA LOCALIDAD ES-POB. EL CARRIZO LA UNIDAD DE MEDIDA:METRO LINEAL
	PREESCOLAR																							
111078	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL J. DE N. COUBRI	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	11/05177PR	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	158,775	158,775	158,775	116,038	73.1%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	106.00	79.50	75.0%	LA LOCALIDAD ES-POB. LA FERRERIA LA UNIDAD DE MEDIDA:METRO LINEAL
111114	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL J. DE N. JOSE VASCONCELOS	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/05172CP	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	124,670	124,670	124,670	124,670	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	106.75	106.75	100.0%	LA LOCALIDAD ES COL. ARROYO SECO LA UNIDAD DE MEDIDA:METRO LINEAL
110773	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL J. DE N. LAZARO CARDENAS	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/05173CP	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	223,755	223,755	223,755	223,755	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	157.90	157.90	100.0%	LA LOCALIDAD ES COL. VALLE DE MEXICO LA UNIDAD DE MEDIDA:METRO LINEAL
110950	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL J. DE N. MUNDO DE JUGUETE	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/05175CP	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	247,318	247,318	247,318	247,318	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	182.66	182.66	100.0%	LA LOCALIDAD ES COL. VALLE VERDE LA UNIDAD DE MEDIDA:METRO LINEAL
	PRIMARIA																							
110531	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. AQUILES SERDAN	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	11/05188PR	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	465,911	465,911	465,911	465,911	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	535.74	535.74	100.0%	LA LOCALIDAD ES-POB. AQUILES SERDAN LA UNIDAD DE MEDIDA:METRO LINEAL
110653	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIM. CARLOS A. CARRILLO	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/05198CP	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	289,758	289,758	289,758	275,177	95.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%	LA LOCALIDAD ES COL. MASSIE
	EQUIPAMIENTO																							
110841	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO	5-DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	11/05596CP	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION	-	-	1,162,407	1,162,407	1,162,407	1,152,228	99.1%	0	0	MOBILIARIO	93.00	93.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA:EQUIPO
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																							
	PISO FIRME																							
	CONSTRUCCION																							
110039	PISO FIRME	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	11/05553PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	285,104	285,104	285,104	285,104	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	353.00	353.00	100.0%	LA LOCALIDAD ES-PISO FIRME LA UNIDAD DE MEDIDA:ACCION
	CAMINOS RURALES																							
	CAMINOS RURALES																							
110229	PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	11/051025PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	6,077,429	6,077,429	6,077,429	3,065,216	50.4%	0	0	06.0METROS	13,322.91	7,001.00	52.5%	LA LOCALIDAD ES-POB. PINO SUAREZ LA UNIDAD DE MEDIDA:METRO CUBICO
	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL																							
	INFRAESTRUCTURA AGRICOLA																							
110157	CONSTRUCCION DE BORDO PARA ABREVIADERO	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	11/051031PR	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL	-	-	166,641	166,641	16									