



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

COORDINACIÓN DE CONTROL FÍSICO-FINANCIERO

Acta Número: CFF-2020-65

- Programa: SE.-URBANIZACIÓN MUNICIPAL
Subprograma: SE. 08.- INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA RURAL Y URBANA
Clave de la Obra: SE200046 CP
Descripción de la Obra: ESPACIO MULTIDEPORTIVO "BENITO JUAREZ"
Ubicación: C. TLAXCALA
Colonia: FRACC. BENITO JUAREZ

Fecha Real de Inicio: 02/09/2020 Fecha Real de Terminación: 11/30/2020
En la Localidad de: Durango Municipio: 005.- DURANGO Estado de: DURANGO

Inversión Aprobada: El financiamiento para la construcción de esta obra se llevó a cabo mediante las aportaciones que a continuación se describen:

Unidad OBRA Cantidad: 1

Table with 7 columns: No. De oficio, Fecha, Total, Ramo 33, Estatal, Municipal, Beneficiarios. Contains two rows of financial data.

Inversión Ejercida. La inversión ejercida durante el año fue:

Unidad OBRA Cantidad: 1

Table with 7 columns: Observación, Año Fiscal, Total, Ramo 33, Estatal, Municipal, Beneficiarios. Contains one row of exercised investment data.

ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN de trabajos correspondientes a:

Gradas . Pintura esmalte marca berel y/o similar alquidal estructura metálica, trabajo terminado, incluye limpiezas, preparación de superficie y andamios metálicos para maniobra. Suministro y colocación de malla sombra. Pintura vinilica lavable a dos aplicaciones trabajo terminado, incluye preparación de la superficie, rebabeo y plaste necesario, zoclos y andamios metálicos para maniobras. Aplanado fino en muros y plafones con mori comercial - arena 1 :4 con espesor promedio de 2 centímetros máximo y 1 centímetro mínimo a plomo y regla, a cualquier altura y grado de dificultad, acabado con llana de madera y floteado con esponja aplicando volteador en remates y forjado de boquillas con regla a plomo o nivel, incluye filetes. P.u.o.t. Trotopista pintura vinilica marca berel y/o similar se guarnición tipo con dos aplicaciones, incluye preparación de la superficie y limpieza. Sministro y relleno conastilla incluye nivel compactado limpieza y acarreo al lugar de la obra excavacion y retiro de material fuera del lugar de la obra para nivelacion de trotopista cancha de usos multiples pintura de esmalte alquidal marca berel y/o similar líneas de canchas de basquetbol, vólibol etcétera de 5 centímetros de ancho trabajo terminado, incluye trazo, limpieza y preparación de la superficie. Pintura esmalte marca berel en canchas de vólibol. Pintura esmalte en estructura tipo conade existen incluye fondo anticorrosivo a dos aplicaciones. Rehabilitación de tablero a base de madera marco de ángulo 1 1/2"x 1/8", placa de 1/4" de 1.20x1 .80 centímetros , incluye pintura ,aro y red profesional. Suministro y colocación de tubo negro para sujet, de red de voley-ball de 2 1/2" de diámetro cédula no. 40, incluye red de vinil tipo reglamentaria. Desmontaje de estructura metálica "tablero" mate con recuperación. Salon de baile entortado y/o renivelado en azotea de pasta cemento de 3 centímetros de espesor. Aplanado acabado estucado pulido a llana mortero multiplast y marmolina. Suministro y colocación de impermeabilizante prefabricado sbs de 4.0 milímetros de espesor con refuerzo de fibra de poliéster y acabado con gravilla color terracota o equivalente (según especificaciones), adherido por termofusión, incluye mano de obra, equipo, herramienta, elevaciones de material, imprimación. Calafateo de posibles fisuras, acarreo dentro y fuera de la obra, limpieza de áreas de trabajo, garantía por 10 años p.u.o.t. Pintura vinilica para interior-exterior, en muro, plafones de mortero de aplanado fino, incluye andamios, protecciones, fletes, maniobras, desperdicio, limpiezas, mano de obra y herramientas desmontaje de puerta metalica de 1.00x2.50, incluye materiales con recuperación desmontaje de muebles sanitarios wc, lavabo y mingitorios suministro y colocacion de puerta a base de perfil tububar de 1.10x2.20m. Fondo anticorrosivo y acado de pintura de esmalte a dos capas suministro y colocacion de wc rondondo de dos piezas blanco marca cato incluye pijas, cuello de cera, alimentadores, llave angular, asiento y pruebas suministro y colocacion de lavabo empotrado modelo cato mezcladora modelo 24-t 776670i incluye pruebas pintura esmalte marca berel en puerta a base de ptr de seccion de 1.10x2.20metros, incluye preparacion superfiie, dos aplicaciones y limpieza aplanado fino en muros y plafones con mori comercial - arena 1 :4 con espesor promedio de 2 centímetros máximo y 1 centímetro mínimo a plomo y regla, a cualquier altura y grado de dificultad, acabado con llana de madera y floteado con esponja aplicando volteador en remates y forjado de boquillas con regla a plomo o nivel, incluye filetes. P.u.o.t. Suministro y colocación de acrilico para lum tipo capfce (luminaria modelo gc30) caseta pintura vinilica para interior-exterior, en mur, plafones de mortero de aplanado fino, incluye andamios, protecciones. Fletes. Maniobras, desperdicio, limpiezas. Mano de obra y herramientas pintura esmalte marca berel en puerta a base de ptr de seccion de 1.10x2.20metros, incluye preparacion

superficie, dos aplicaciones y limpieza barda perimetral interior pintura vinilica para interior-exterior, en muros, plafones de mortero de aplonado fino, incluye andamios, protecciones, fletes, maniobras, desperdicio, limpiezas, mano de obra y herramientas baños desmontaje de muebles sanitarios wc, lavabo y mingitorios desmontaje de puerta metalica de 1.00 m incluye material con recuperacion desmontaje de mamparas metalicas diferentes medidas pintura esmalte marca berel en puerta a base e de seccion de 4.05x2.56 metros, incluye preparacion de superficie, dos aplicaciones y limpieza. Pintura vinilica para interior-exterior, en muro plafones de mortero de aplonado fino, incluye andamios, protecciones, fletes, maniobras, desperdicio, limpiezas, mano de obra y herramientas puertas y ventanas suministro y colocacion de puerta a base de tubular de 1.10x2.20 m, fondo anticorrosivo y acabado con pintura de esmalte aplicada a dos capas. Suministro y colocacion de mamparas sanitarios a base de fijos con bastidor ptr 1", marco de solera de 1", lamina estriada calibre 20,3 puertas de 0.90 de largo y 1.80 de altura, con 3 mamparas divisorias de 1.67x1.80 m, una mampara divisoria de 0.50x0.70 centimetros, fondo anticorrosivo y acabado con pintura de esmalte aplicada a dos capas incluye: todo lo necesario para su correcta aplicacion. Pintura esmalte berel en mamparas de baños de mujeres de 2.94mx 1.86m incluye fijacion y pintura pintura esmalte en proteccion de ventanas de 2.94m x 0.49m. Incluye desmontaje, cortes, soldadura, y lo necesario para su correcta instalacion muebles sanitarios suministro y colocacion de wc rondondo de dos piezas blanco incluye pijas, cuello de cera, alimentadores, llave angular, asiento y pruebas suministro y colocacion de lavabo empotrado modelo mezcladora modelo 24-t 776670i incluye pruebas suministro de mingitorio según maybrook si<126787 o similar, incluye pijas, cespól integrado, llaves de resorte y pruebas. Imagen institucional suministro y colocacion de letrero de obra de 1.2 2.40 metros según diseño establecido en el manual de señalización emitido por la secretaria de economía. Alumbrado acometida suministro y colocacion de acometida de 220 v, incluye mufa de tubo galvanizado pared gruesa de 1 1/4 base socket monofasica de 1 1/4, reduccion bushin de 1 1/2 a 1 1/4 dos cables de cu cal 8 thw, para alinear un cable de cu calibre 8 thw, para neutro, bajante de tierra de alambre de cu cal awg, protegido con tubo conduit de p.d 1/2 varilla copperwel con conector reforzado de 5/8 para varilla de tierra, conector recto para tubo liquatite de 1 1/4, monitor contra ebilla y todo lo necesario para su correcto funcionamiento (flejada a poste cfe) suministro y colocacion de gabinete alco 40x30x20 empotrado en muro suministro y colocacion de alimentador a tablero de distribucion de interruptor principal hasta tablero de distribucion con un desarrollo de 10 mts incluye tubo pvc 1 1/2" tubo conduit 1 1/2" para alojar 3 cables calibre 1/0 y un cable cobre desnudo de 6", codos, cortes, fleje de acero inoxidable de 5/8, evilla de 5/8 para fleje a poste suministro y colocacion de interruptor termomagnético tipo jhd de 3 x 70 amp. Mca. Siemens, que incluye: sujecion a doble fondo de gabinete alco, conexiones, pruebas, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Suministro y colocacion de centro de carga o tablero de distribucion, monofasico de 20 espacios marca square d qo120, que incluye: frente de centro de carga, fijacion a muro a base de taquete y tornillos, interruptor principal de 2 x 60 amp. Y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Pago ante cfe por interconexion de pu primaria pago a la unidad de verificación, incluye p. Firmados y sellados por el verificador en original y dos copias, solpre, pago de solpre, pago de inspeccion de cfe. Suministro y colocacion varilla de tierra fisic; 5/8" x 3 metros con conector reforzado instalada en ultimo registro. Alumbrado cancha de fut siete suministro y colocacion de reflector de alumin aire libre impermeable, reflector smd de alta potencia de 600 watts marca tecnoled modelo mi-rps-600wsmd, 6300 lumenes, 6500 k', voltaje de alimentacion de 100 a 240 volts, incluye fijacion a estructura, 1/2 metro de cable uso rudo 3x14 awg 1 metro, conexiones y pruebas a cualquier altura. Suministro y colocacion de reloj digital con res de bateria marca tork 120-277v 40a incluye fijacion en gabinete suministro y colocacion de interruptor termomagnético 2x30 suministro y colocacion de cable uro triplex 6 suministro y colocacion de conector ac-508. Suministro y colocacion de conector para acon forrado 6-8. Suministro y colocacion varilla de tierra fisic, 518" x 3 metros con conector reforzado instalada en ultimo registro. Suministro y colocacion de contactor mag, para 30 amp 220 v bases para luminaria de ptr de 3x3" incluye cortes, desperdicios, soldadura, montaje. Tapas metalica para arbotante incluye suministro e instalacion alumbrado cancha de usos multiples suministro y colocacion de reflector de alumin aire libre impermeable, reflector smd de alta potencia de 250 watts marca tecnoled modelo mi-rps-600wsmd, 6300 lumenes, 6500 k', voltaje de alimentacion de 100 a 240 volts, incluye fijacion a estructura. 1/2 metro de cable uso rudo 3x14 awg 1 metro, conexiones y pruebas a cualquier altura. Suministro y colocacion de reloj digital con res de bateria marca tork 120-277v 40a incluye fijacion en gabinete suministro y colocacion de cable uro triplex 6 suministro y colocacion de conector ac-508 suministro y colocacion de conector para acon forrado 6-8. Suministro y colocacion de contactor mag, para 30 amp 220 v bases para luminaria de ptr de 3x3" incluye cortes, desperdicios, soldadura, montaje. tapas metalica para arbotante incluye suministro e instalacion alumbrado cancha de box suministro y colocacion de contacto para inter duplex en fs m-19 mm, 2.20 mts de altura, tapa y fijacion en arbotante incluye poliducto reforzado 1", cableado cal 6 aluminio monopolar para fase neutro tierra fisica, todo desde tablero principal hasta registro, conector 508 de registro hasta contacto para alimentar cable cal 10 thw para fase y neutro, cal 12 para tierra fisica colocado a 45 metros de retirado de tablero suministro y colocacion de reflecto de aluminio aire libre impermeable reflector smd de alta potencia de 50 watts marca tecnoled modelo mi-rsp-600wsmd, 6300 lumenes, 6500 k', voltaje de alimentacion de 100 a 240 volts, incluye fijacion a estructura, 1 metro de cable uso rudo 3 x 14 awg, conexiones y pruebas a cualquier altura suministro y colocacion de reloj digital con res de bateria marca tork 120-277v 40a incluye fijacion en gabinete suministro y colocacion de contactor mag, para 30 amp 220 v suministro y colocacion de poliducto 1 1/4" de reforzado para canalizacion de cableado y alimentacion suministro y colocacion de poliducto 1" de reforzado para canalizacion de cableado y alimentacion excavacion a mano para zanja en material "ay o b", incluye material no util fuera de la obra suministro y colocacion de cable uro triplex cal 6 suministro y colocacion de conector ac-508 suministro y colocacion de tuberia conduit galvanizada p.d incluye dos cables calibre 10 thw, un cable cal 12 desnudo, cinta scotch 33, abrazadera omega, coples, conectores, condulets, codos y todo lo necesario para su correcto funcionamiento suministro y colocacion de inter termomagnético tipo qo de 2x20 amp, incluye peinado de cables y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Suministro y colocacion de interruptor termomagnético de 1x20 registro eléctrico 40x40x40 cm. Prefabricado tapa de concreto, marco y contramarco. Trazo y corte de firme de concreto incluye con concreto, demolición. Reposición de concreto de 15 centímetros de ancho a una profundidad de 30 centímetros. Firme de concreto f'c= 150 kg/cm2 de centímetros de espesor acabado pulido incluye: cimbra común, desperdicios y limpieza baños suministro y colocacion de acrilico para lum tipo capfce (luminaria modelo gc30) suministro y colocacion de foco led watts 6500 k suministro y colocacion de interruptor termomagnético de 1x15. Suministro y colocacion de interruptor termomagnético de 1x20. Suministro y colocacion de poliducto elé reforzado de 1" con cable triplex urd cal 6 de aluminio, dos cables cal 6 de aluminio para fases y neutro, cable cal 6 desnudo para tierra, incluye juntas, cortes, registro galvanizado con tapa, contras, monitores y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Forjado de ranura en aplanado. Taller suministro y colocacion de luminaria r tecnolite modelo estled-232v405 oporto 11, incluye luminaria, pijas, conexiones, fijacion y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. "salida para dos apagadores sencillos empotrado en muro linea modus color blanco, incluye canoa galvanizada reforzada 2x5, cables, tubos pvc 3/4", codos, juntas y todo lo necesario para su correcto funcionamiento." suministro y colocacion de dos apagadores sencillos linea matix y/o similar color blanco. Incluye placa de 2 ventanas. Conexiones y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Salida para contacto duplex polarizado empotrado en muro color blanco, incluye dos cables thw cal 10 y un cable desnudo cal 12, conexiones y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Suministro y colocacion de interruptor termomagnético de 1 x20. Suministro y colocacion de interruptor termomagnético de 1x15 suministro y colocacion de poliducto elé reforzado de 1" con cable triplex urd cal 6 de aluminio, dos cables cal 6 de aluminio para fases y neutro, cable cal 6 desnudo para tierra, incluye juntas, cortes, registro galvanizado con tapa, contras, monitores y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Forjado de ranura en aplanado. Caseta "suministro y colocacion de inter termomagnético de 1x15" kinder pintura vinilica para interior-exterior, en muros, plafones de mortero de aplonado fino, incluye andamios, protecciones, fletes, maniobras, desperdicio, limpiezas, mano de obra y herramientas barandales pintura esmalte marca berel y/o similar alquid estructura metálica, trabajo terminado, incluye limpiezas, preparacion de superficie y andamios metálicos para maniobra. Taller suministro y colocacion de luminaria led marca tecnolite modelo 321tiled2282v40b montisi v incluye luminaria, pijas, conexiones, fijacion y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Cancha de usos multiples suministro y colocacion de cable xlp aluminio suministro y colocacion de reflector de aluminio al aire libre impermeable smd de alta potencia 500 watts marca tecnoled modelo ml-rps-500wsmd, lúmenes 6500k, voltaje de alimentacion de 100 a 305 volts, incluye fijacion a estructura, 1/2 metro de cable uso rudo 3x14 awg 1 metro, conexiones y pruebas a cualquier altura.



# OBRAS PÚBLICAS

Dirección de Obras Públicas



De conformidad con lo establecido en el Artículo 54 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Durango y Artículo 40 de su Reglamento.

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la misma se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, por lo cual se encuentra en condiciones de ser recibida por el comité de vecinos encargado de su operación, conservación y mantenimiento. La presente acta no exime al ejecutor de la obra, de los defectos y vicios ocultos que resultaren y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo para el Ayuntamiento del Municipio de Durango. Los representantes del comité de vecinos responsable de su operación, conservación y mantenimiento, así como la Dependencia Normativa podrán firmar esta Acta en forma condicionada, indicando las razones de su condicionamiento.

**ENTREGA - RECEPCIÓN:** La **DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS** por medio de la presente Acta y en el momento, hace entrega de la obra al **COMITÉ COMUNITARIO**, quién será el responsable de su operación, conservación y mantenimiento por lo que recibe de conformidad.

ENTREGA

RECIBE

ARQ. RODRIGO ALEJANDRO MNARES CASAVANTES  
DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

BENEFICIARIOS

(DEPENDENCIA EJECUTORA)

ARQ. JOSÉ ALEJANDRO SILERIO SOTO  
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA EN  
EDIFICACIÓN



# OBRAS PÚBLICAS

Dirección de Obras Públicas



SI LA FIRMA ES CONDICIONADA ANOTAR:

Nombre: \_\_\_\_\_

Cargo: \_\_\_\_\_ Entidad o Dependencia: \_\_\_\_\_

Razones: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_

