

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

COORDINACIÓN DE CONTROL FÍSICO-FINANCIERO

Acta Número: CFF-2022-17

Programa: SE.- URBANIZACIÓN MUNICIPAL ✓

Subprograma: 08.- INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA RURAL Y URBANA ✓

Clave de la Obra: SE220032 CP ✓

Descripción de la Obra: REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO VALLE DEL SUR ✓

Ubicación:

Colonia: VALLE DEL SUR ✓



Fecha Real de Inicio: 06/06/2022 ✓

Fecha Real de Terminación: 19/08/2022 ✓

En la Localidad de: Durango ✓

Municipio: 005.- DURANGO

Estado de: DURANGO

Inversión Aprobada: El financiamiento para la construcción de esta obra se llevó a cabo mediante las aportaciones que a continuación se describen:

Unidad OBRA Cantidad: 1:00

No. De oficio	Fecha	Total	Ramo 33	Estatal	Municipal	Beneficiarios
NO.,2022-R33-FAISM-A-0757	3 de mayo de 2022	\$600,006.19	\$600,000.19	\$0	\$.0	\$.0

Inversión Ejercida. La inversión ejercida durante el año fue:

Unidad OBRA Cantidad: 1.00 ✓

Observación	Año Fiscal	Total	Ramo 33	Estatal	Municipal	Beneficiarios
Ejercido	2022	\$593,684.95	\$593,684.95	\$0	\$.0	\$.0

ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN de trabajos correspondientes a:

Preliminares. Desmontaje y retiro de panel de acero incluye andamios, cortes de alambre o alambrones de amarre, acarreo y retiro fuera de la obra al lugar asignado por la supervisión. Retiro de tablero de basquetbol con material de recuperación incluye andamios metálicos, herramienta y mano de obra. Cancha de usos múltiples "suministro, habilitado y colocación de portón (abatible) de acceso peatonal de panel de acero con acabado en poliéster termo endurecido color blanco modelo contemporáneo de 2.5 de altura y 5.67 m de ancho, incluye pasador de puerta tipo máuser macizo, candado metálico 113 gl phillips, poste de acero galvanizado con anclaje. Según proyecto, equipo necesario, mano de obra y herramienta. "Pintura de esmalte alquidal marca berel y/o similar en líneas de canchas de basquetbol, volibol etc. De 5 cms. De ancho trabajo terminado, incluye: trazo, limpieza y preparación de la superficie. Pintura vinílica para interior-exterior, en muros y plafones de mortero de aplanado fino, incluye: andamios, protecciones, fletes, maniobras, desperdicio, limpiezas, mano de obra y herramientas. Pintura de esmalte en estructura metálica en techumbre de (gradas) de sección de 25.00x3.00 mts sobre tubos metálicos dif. Medidas incluye: limpieza y trabajo terminado. Pintura de esmalte en estructura metálica en (pasa manos) sobre tubos metálicos, incluye: limpieza y trabajo terminado. Pintura tráfico pesado color azul 14m2, con tres logotipos de personas para discapacidad color blanco, incluye: limpiezas, mano de obra y herramientas. Pintura de esmalte en estructura tipo conada existentes, incluye: fondo anticorrosivo, a dos aplicaciones. Suministro y colocación de tablero de basquetbol a base de tabla de 1" de esp. X 1.80 mts de largo x 8" de ancho con ángulo de 1 1/2" x 1/8" placa de 1/4" de 1.20x2.80 mts. Incluye: pintura en madera, esmalte en arco y marco de sujeción, red para aro. Suministro, habilitado y colocación de panel de acero con acabado en poliéster termoendurecido a base de varilla cal. #6 con pliegue en una sección de 2.00 mts. Y 2.50 mts de largo en color blanco. Mini cancha. Pintura de esmalte alquidal marca berel y/o similar en líneas de canchas de basquetbol, volibol etc. De 5 cms. De ancho trabajo terminado, incluye: trazo, limpieza y preparación de la superficie. Pintura tráfico pesado color azul l en rampas, logotipos de personas para discapacidad color blanco sección 1.50x1.20 mt., incluye: limpiezas, mano de obra y herramientas. Pintura tráfico pesado color azul en rampas, logotipos de personas para discapacidad color blanco sección 4.00x2.35

OBRAS PÚBLICAS

Dirección de Obras Públicas

2022



ESTADO DE DURANGO

FISM

mt., incluye: limpiezas, mano de obra y herramientas. Área de gimnasio al aire libre. Suministro y colocación de aparatos ejercitadores (pierna doble 190 cm largo, 145 cm alto. Y 45 cm ancho) modelo dup-g020 marca dupark. Suministro y colocación de aparatos ejercitadores (abdomen ajustable) modelo dup-g002 marca dupark. Velaría. Corte con disco diamantado de 2" de profundidad promedio con cortadora de piso, incluye mano de obra y equipo. Demolición de piso de concreto hidráulico de 10 a 12 cms de espesor con uso de rompedora de concreto eléctrica y/o neumática, incluye movimientos locales hasta 20 m del lugar, mano de obra y herramienta, excavación en cepa en material tipo "b" incluye herramienta y mano de obra. Plantilla de concreto f'c= 100 kg/cm2 de 5 cms de espesor incluye materiales y mano de obra. Zapata aislada de 0.90x0.90x0.20 mts con profundidad mínima de 1.00 mts, armada varilla corrugada 3/8" @ 15 cms. Ambos lados, colada con concreto f'c= 250 kg/cm2, incluye cimbrado y descimbrado, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Dado de cimentación de 0.30x0.30x1.00 mts armada con varilla corrugada 3/8" y estribos del #2 @ 20 cm, concreto f'c= 250 kg/cm2, incluye materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Suministro y habilitado de placa de acero 1"a-36, utilizando soldadura e7018 de 3/16", incluye: suministro, colocación, cortes, desperdicios, anticorrosivo, pintura esmalte, mano de obra, transporte. Maquinaria y equipo. Suministro y habilitado de anclas de redondo liso en acero a-36 según proyecto, incluye: materiales, desperdicios, herramienta, equipo y mano de obra. Suministro, habilitado y colocación de tubo ced. 40 de 4" diámetro, incluye aplicación de pintura de esmalte, grúa, soldadura, cortes, desperdicios, acarreo, materiales, herramienta y mano de obra. "suministro y colocación de lona de pvc 660gr/m2 con ojo fijado con solera de 1/2"x3/16 con tornillo punta broca con bastilla en la orilla incluye andamios, protecciones, fletes, maniobras, desperdicios, limpiezas, mano de obra y herramientas." alumbrado perimetral retiro y almacenamiento a bodega de luminaria strasse de aditivo metálico de 100 w. Pintura en arbotante cónico hexagonal de 7 mts de alto color blanco con pintura anticorrosiva y de esmalte, a dos tonos indicados por supervisión, incluye materiales, herramientas y mano de obra. Suministro y colocación de luminaria sola basic de 70 watts, modelo sola led city plus de led de 70 w sin base para fotocelda inc. Grúa, materiales, herramientas y mano de obra. Suministro y colocación de brazos para arbotante 50 cm x 2" de diámetro con placa con 3 perforaciones para atornillar en percha de arbotante. Incluye materiales, herramientas y mano de obra, pintado blanco. Suministro y colocación de cable urd triplex (2x6) + inc. Materiales, herramientas y mano de obra. Suministro y colocación de conector ac-508, incluye cinta de aislar súper 23 y súper 33, herramientas y mano de obra. Suministro y colocación de conector cilíndrico. Rehabilitación de registro eléctrico 40x40x40 cm, incluye tapa de concreto, marco y contramarco de 1". Suministro y colocación de base para fotocelda incluye: alimentación con cable 14, fijación, taquetes, tornillos y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Suministro y colocación de fotocelda incluye: materiales, herramienta y mano de obra. Suministro y colocación de tubo licuatite fotocelda. Cancha de futbol 7. Retiro y almacenamiento de reflector existente de 400 watts marca cesta de aditivos metálicos herramientas y mano de obra. Pintura en arbotante cónico hexagonal de 9 mts de alto color blanco con pintura anticorrosiva y de esmalte, a dos tonos indicados por supervisión, incluye materiales, herramientas y mano de obra. Suministro y colocación de reflector led de 100 watts, marca tecnoled modelo ml-ref-100wsmdbb, 6500lk de 10,000 lumens, incluye: cable uso rudo cal. 3x12, fijación a cualquier altura, pruebas, conexiones y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Suministro y colocación de conector cilíndrico suministro y colocación de reloj digital con respaldo de batería marca tork modelo e101pb, incluye fijación en gabinete, materiales, herramientas y mano de obra. Suministro y colocación de conector ac-508, incluye cinta de aislar súper 23 y súper 33, herramientas y mano de obra. Suministro y colocación de conector cilíndrico. Canchas de usos múltiples retiro y almacenamiento de reflector existente de 400 watts marca cesta de aditivos metálicos herramientas y mano de obra. Suministro y colocación de reflector led de 100 watts. Marca tecnoled modelo ml-ref-100wsmdbb, 6500lk de 10,000 lumens, incluye: cable uso rudo cal. 3x12, fijación a cualquier altura, pruebas, conexiones y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Suministro y colocación de conector cilíndrico imagen institucional lona institucional de 2.00 x 1.00 mts con rotulación definida por la supervisión rotulación de logotipo institucional del programa de recursos atípicos repellido en muros detrás de gradas a plomo y regla con mortero, espesor promedio de 2 cm, incluye: materiales, mano de obra y equipo. Aplanado fino en muro detrás de gradas con mortero comercial - arena 1:4 con espesor promedio de 2 cm, a plomo y regla, acabado con llama de madera y floteado con esponja, aplicando volteador en remates, incluye filetes. Restauración de puerta para gabinete de medición, incluye tablero negro cal. 22 de 3x3, perfil pintado c100 cal 18 y cerradura fanal #180 izquierda, pintura e instalaciones y todo lo necesario para su correcta ejecución. Suministro y colocación de interruptor termomagnético de 2 polos marca square de 15 amp suministro y colocación de tapa qd1125 para centro de carga q012 marca square suministro y colocación de cable triplex urd 2 + 1 calibre 2" suministro y colocación de cable #6 awg para alimentación de interruptor termomagnético a contactor de alumbrado suministro y colocación de cable del #4 2+1 en aluminio para reposición de cable quemado entre arbotantes de cancha. Suministro y colocación de lona de pvc en gradas 660 gr/m2, fijado con tornillo punta broca a cada 30 cm con bastilla en la orilla, incluye: andamios, protectores, fletes, maniobras, desperdicios, limpiezas, mano de obra y herramientas. Suministro y colocación de contactor para alumbrado de 30amp de capacidad suministro y colocación de interruptor termomagnético marca square de 2 polos de 20 amp suministro y colocación de interruptor termomagnético de 2 polos marca square de 40 amp relleno compactado con equipo manual en capas de 20 cm con material de banco al 85% de la prueba proctor modificada, distancia de acarreo de 9 km. Salida para alimentación de piso a tablero hecho a base de tubo galvanizado pared delgada de 2", conector galvanizado pared delgada 2", conectores de pvc 2" y abrazaderas tipo omega 2" y todo lo necesario para su correcta instalación, longitud de desarrollo de 3.00 m


De conformidad con lo establecido en el Artículo 54 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Durango y Artículo 40 de su Reglamento.

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la misma se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, por lo cual se encuentra en condiciones de ser recibida por el comité de vecinos encargado de su operación, conservación y mantenimiento. La presente acta no exime al ejecutor de la obra, de los defectos y vicios ocultos que resultaren y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo para el Ayuntamiento del Municipio de Durango. Los representantes del comité de vecinos responsable de su operación, conservación y mantenimiento, así como la Dependencia Normativa podrán firmar esta Acta en forma condicionada, indicando las razones de su condicionamiento.

ENTREGA - RECEPCIÓN: La **DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS** por medio de la presente Acta y en el momento, hace entrega de la obra al **COMITÉ COMUNITARIO**, quién será el responsable de su operación, conservación y mantenimiento por lo que recibe de conformidad.

ENTREGA

RECIBE



ARQ. RODRIGO ALEJANDRO MIJARES CASAVANTES
DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS



BENEFICIARIOS

(DEPENDENCIA EJECUTORIA)



ARQ. JOSE ALEJANDRO SILERIO SOTO
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA EN
EDIFICACION



SI LA FIRMA ES CONDICIONADA ANOTAR:

Nombre: _____

Cargo: _____ Entidad o Dependencia: _____

Razones: _____ Firma: _____

