

OPERADO

2022

FISM**OBRAS PÚBLICAS**
Dirección de Obras Públicas**DURANGO**
Gobierno Municipal**ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN**

COORDINACIÓN DE CONTROL FÍSICO-FINANCIERO

Acta Número: CFF-2022-57

Programa: SE.- URBANIZACIÓN MUNICIPAL**Subprograma:** 08.- INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA RURAL Y URBANA**Clave de la Obra:** SE220024 CP**Descripción de la Obra:** REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO - CHAPULTEPEC**Ubicación:** 0**Colonia:** COL. CHAPULTEPEC**Fecha Real de Inicio:** 13/08/2022**Fecha Real de Terminación:** 25/11/2022**En la Localidad de:** Durango**Municipio:** 005.- DURANGO**Estado de:** DURANGO**Inversión Aprobada:** El financiamiento para la construcción de esta obra se llevo a cabo mediante las aportaciones que a continuación se describen:**Unidad OBRA Cantidad:** 1.00

No. De oficio	Fecha	Total	Ramo 33	Estatal	Municipal	Beneficiarios
NO. 2022-R33-FAISM-A-0735	1 de abril de 2022	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0	\$0	\$0
No. 2022-R33-FAISM-CP-0918	30 de diciembre de 2022	\$-281,127.64	\$-281,127.64	\$0	\$0	\$0
No. 2022-PNM-AMI-0906	30 de diciembre de 2022	\$267,740.68	\$0	\$0	\$267,740.68	

Inversión Ejercida: La inversión ejercida durante el año fue**Unidad OBRA Cantidad:** 1.00

Observación	Año Fiscal	Total	Ramo 33	Estatal	Municipal	Beneficiarios
Ejercido	2022	\$986,613.04	\$718,872.36	\$0	\$267,740.68	\$0

ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN de trabajos correspondientes a:

Limpieza fina de áreas de multideportivo, incluye retiro de basura fuera de la obra. Retiro de arena contaminada en cancha de vóley bol cribrado, incluye acarreos internos y retiro fuera de la obra, a un lugar autorizado por la supervisión. Suministro y colocación de arena cribada (sin gruesos), limpia (sin limos y arcillas) de 10cms de espesor, incluye acarreos internos, colocación y acomodo, rastrilleo. Pintura vinil acrílica interior y exterior en muros de cancha colores según imagen institucional, incluye resanes y preparación de la superficie, sellador, hules de protección. Pintura esmalte en estructura metálica de porterías en color blanco l, incluye resanes y preparación de la superficie, sellador, hules de protección. Suministro y colocación de red de portería a base de malla de ciclónica de 63x63 cal.10.5, incluye solera para sujetarla 10m2. Suministro y colocación de puerta de herrería de 1 x 1 en acceso a cancha, a base de perfil tubular de 2x1. Rotulación en cancha de prohibido mascotas, diseño según proyecto de 1.5 x 1.5 mts. Limpieza de cancha con hidrolavadora para retirar excedente de polvo. Firme de concreto f'c= 150 kg/cm² de 10 cms. De espesor incluye: nivelación y compactación. Retiro de tableros en mal estado, incluye cortes con pulidora, herramienta, equipo necesario pintura vinil acrílica interior y exterior en muros de cancha colores según imagen institucional, incluye resanes y preparación de la superficie, sellador, hules de protección. Suministro y colocación de malla ciclónica de 63x63 cal. 10.5 incluye postes verticales y horizontales en parte superior, fijación con solera soldada de 3/4x3/16 con fondo anticorrosivo y acabado con esmalte alquidálico en 2 capas en soleras, en parte baja según proyecto incluye equipo, herramientas, andamios, materiales y mano obra. Lona institucional de 2.00 x 1.00 mts con rotulación definida por la supervisión pintura vinil acrílica interior y exterior en muros de cancha colores según imagen institucional, incluye resanes y preparación de la superficie, sellador, hules de protección. Firme de concreto f'c= 150 kg/cm² de 10 cms. De espesor incluye: nivelación y compactación. Rotulación en cancha de prohibido mascotas, diseño según proyecto de 1.5 x 1.5 mts retiro y almacenamiento a bodega de reflector de 250 w. Suministro y colocación de conector para acometida forrado. Suministro y colocación de tapa tipo ovalada para poste con tornillo y mariposa de 2.5" x 5.5" alumbrado perimetral. Retiro y almacenamiento a bodega de reflector de 250 w. Suministro y colocación de tapa tipo ovalada para poste con tornillo y mariposa de 2.5" x 7.0". Retiro y almacenamiento a bodega de reflector de 250 w. Suministro y colocación de tapa tipo ovalada para poste con

OPERADO

2022

FISM**OBRAS PÚBLICAS**
Dirección de Obras Públicas

tornillo y mariposa de 2.5" x 7.0". Retiro y almacenamiento a bodega de reflector de 250 w. Retiro y almacenamiento a bodega de reflector de 250 w. Suministro y colocacion de tuberia conduit 1/2 galvanizada pared delgada incluye: dos cables cal 12 thw, un cable cal 12 de cu desnudo, cinta scotch, abrazaderas omega, coples, conectores, condulets, cable uso rudo 3x12 codos y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Suministro y colocacion de contacto duplex polarizado para intemperie en caja conduit fs de 3/4 incluye: dos cable thw cal 10 linea, neutro y cal 12 desnudo, fijacion a 2.20 mts del soporte de domo, conexiones y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Suministro y colocacion de contacto duplex polarizado para intemperie en caja conduit fs de 3/4 incluye: dos cable thw cal 10 linea, neutro y cal 12 desnudo, fijacion a 2.20 mts del soporte de domo, conexiones y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Suministro y colocacion de varilla de tierra fisica de 5/8 x 3 metros con conector reforzado. Retiro y almacenamiento a bodega de reflector de 250 w. Suministro y colocación de cable triplex urd cal 6 incluye: cables, conexiones, fijación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Suministro y colocacion de tuberia conduit 1/2 galvanizada pared delgada incluye: dos cables cal 12 thw, un cable cal 12 de cu desnudo, cinta scotch, abrazaderas omega, coples, conectores, condulets, cable uso rudo 3x12 codos y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Suministro y colocacion de contacto duplex polarizado para intemperie en caja conduit fs de 3/4 incluye: dos cable thw cal 10 linea, neutro y cal 12 desnudo, fijacion a 2.20 mts del soporte de domo, conexiones y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Suministro y colocacion de tuberia conduit 3/4 galvanizada pared delgada incluye: dos cables cal 12 thw, un cable cal 12 de cu desnudo, cinta scotch, abrazaderas omega, coples, conectores, condulets, cable uso rudo 3x12, codos y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Suministro y colocacion de varilla de tierra fisica de 5/8 x 3 metros con conector reforzado. Retiro y almacenamiento a bodega de reflector de 250 w. Suministro y colocación de cable triplex urd cal 6 incluye: cables, conexiones, fijación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Rehabilitación de portería en cancha de arena incluye tubo de fierro galvanizado de 2", sustitución de base a base de perfil de 5"x2" con 30cm de ancla de cada lado, fondo, pintura y todo lo necesario para su correcta ejecución. Suministro y aplicacion de restaurador para concreto tilt finish marca mapei en un espesor de hasta 10 cm, incluye restaurador, corte con pulidora y disco, excavación, retiro de escombros y todo lo necesario para su correcta ejecución. Rehabilitacion de tablero de basquetbol existente de 1.2x1.85mts, incluye retiro de pintura existente en lamina aros y ángulos con removedor de pintura y medios mecánicos, fondo anticorrosivo, pintura de esmalte, torilleria, red para aro y todo lo necesario para su correcta ejecución. Suministro y colocacion de reflector led de 600 watts, mca. Tecnoled. 6500°k, ml-rps-600wsmd 63,000 lumens incluye: conectores registros, cable uso rudo cal 3x12, fijacion, pruebas, conexiones y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Suministro y colocacion de reflector led de 200 watts, mca. Tecnoled. 6500°k, ml-rps-200wsmd 21,000 lumens incluye: conectores registros, cable uso rudo cal 3x12, fijacion, pruebas, conexiones y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Desmontaje de malla ciclónica con altura máxima de 3mts incluye: barras superior e inferior, postes de linea, accesorios y demolicion de muertos de concreto. Desmontaje de malla ciclónica con una altura de 3 a 6 mts incluye: barras superior e inferior, postes de linea, accesorios y demolicion de muertos de concreto. Suministro y colocacion de ptr de 2"x2" calibre .11, incluye soldadura y todo lo necesario para su correcta ejecución. Trazo y corte c/ cortadora de disco en firme de canchas de basquetbol infantil de 10cm de espesor. Demolicion de firme previamente cortado de un espesor de 10 cm, incluye demolición con equipo mecánico, carga y acarreo fuera de la obra todo lo necesario para su correcta ejecución. Suministro y colocacion de luminaria sola basic de 50watts, modelo sola led city plus de led de 50w sin base para fotocelda, incluye luminaria de 50watts multi voltaje. Suministro y colocacion de cable urd duplex (1x6), incluye: amarres, cinta de aislar scotch súper 23 y 33 para su aislamiento. Suministro y colocacion de reloj digital con respaldo de batería modelo ps-100 marca tork, intermático electronics, incluye: cables, conexiones fijacion y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Suministro y colocación de poliducto reforzado color naranja pad 1 1/4" empotrada a 40cm del nivel de piso natural, incluye: zanja, relleno de zanja con producto de excavación, suministro y colocación de registro a base de ladrillo rojo recocido 7x14x28cm junteado con mortero 1:4 con acabado rustico de 40x40x40cm con tapa, incluye marco y contramarco a base de angulo de 1"x1", plantilla a base de grava de 3/4" de 10cm de espesor y todo lo necesario para su correcta ejecución. Suministro y colocacion de interruptor termomagnético tipo qo1x20 a, incluye conexión y pruebas. Suministro y colocación de 1.7 m de tubo conduit galvanizado pared delgada de 1 1/4", incluye 2 conectores, un monitor, un cople pared gruesa, dos abrazaderas unicanal, abrazaderas omega, taquetes, pijas, dos tramos de 15cm de unicanal y todo lo necesario para su correcta ejecución. Suministro y colocacion de 3.7m de tubo conduit pvc pesado de 1 1/4", incluye pegamento, abrazaderas omega, taquetes, pijas y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Suministro y colocación de solera 3/4"x3/16", incluye soldadura y todo lo necesario para su correcta ejecución. Suministro y colocación de marco y contramarco de 60cm x 40 cm a base de angulo de 1"x1", incluye marco, contramarco anclajes y todo lo necesario para su correcta instalacion. Suministro e instalacion de cruceta a base de ptr de 2" calibre .11, de 1.80 mts de largo con base de tubo mecanico de 4" de 50 cm de largo por 4" de ancho, incluye ptr, tubo mecanico, pintura, soldadura, colocacion de tubo en arbotante a 8 metros de altura y todo lo necesario para su correcta instalacion. Suministro y aplicacion de pintura de esmalte en estructura de ptr existente, incluye pintura, thinner, y todo lo necesario para su correcta ejecución. Suministro y colocación de conector termomagnético mca. Siemens p/ alumbrado tamaño 3 (30amp) con bobina a 110 volts, incluye: cables, conexiones, fijación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Suministro y colocacion de gabinete alcomd 70x50x26 incluye: fleje inoxidable, hebillas y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Suministro y colocacion de centro de carga qo8, incluye centro de carga y todo lo necesario para su correcta ejecución. Suministro y colocacion de interruptor termomagnético tipo qo2x60 a, incluye conexión y pruebas. Instalación de malla ciclónica existente con una altura de 0 hasta 2.5 metros, incluye tensado, herramienta, y todo lo necesario para su correcta ejecución.

De conformidad con lo establecido en el Artículo 54 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Durango y Artículo 40 de su Reglamento.

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la misma se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, por lo cual se encuentra en condiciones de ser recibida por el comité de vecinos encargado de su operación, conservación y mantenimiento. La presente acta no exime al ejecutor de la obra, de los defectos y vicios ocultos que resultaren y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo para el Ayuntamiento del Municipio de Durango. Los representantes del comité de vecinos responsable de su operación, conservación y mantenimiento, así como la Dependencia Normativa podrán firmar esta Acta en forma condicionada, indicando las razones de su condicionamiento.

ENTREGA - RECEPCIÓN: La DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS por medio de la presente Acta y en el momento, hace entrega de la obra al COMITÉ COMUNITARIO, quién será el responsable de su operación, conservación y mantenimiento por lo que recibe de conformidad.

ENTREGA

RECIBE

ING. JOSÉ JAVIER CHÁVEZ CIBRIÁN
DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

BENEFICIARIOS

(DEPENDENCIA EJECUTORA)

ARQ. JOSE ALEJANDRO SILERIO SOTO
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA EN
EDIFICACION



OBRAS PÚBLICAS

Dirección de Obras Públicas



SI LA FIRMA ES CONDICIONADA ANOTAR:

Nombre: _____

Cargo: _____ Entidad o Dependencia: _____

Razones: _____ Firma: _____

