

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

COORDINACIÓN DE CONTROL FÍSICO-FINANCIERO

Acta Número: CFF-2022-44

Programa: SE.- URBANIZACIÓN MUNICIPAL
Subprograma: 08.- INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA RURAL Y URBANA
Clave de la Obra: SE220063 CP
Descripción de la Obra: REHABILITACIÓN EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO "LAS NUBES"
Ubicación: FRACC. LAS NUBES
Colonia: FRACC. LAS NUBES



Fecha Real de Inicio: 12/08/2022 **Fecha Real de Terminación:** 09/11/2022
En la Localidad de: Durango **Municipio:** 005.- DURANGO **Estado de:** DURANGO
Inversión Aprobada: El financiamiento para la construcción de esta obra se llevó a cabo mediante las aportaciones que a continuación se describen:

Unidad OBRA Cantidad: 1.00

No. De oficio	Fecha	Total	Ramo 33	Estatad	Municipal	Beneficiarios
NO. 2022-R33-FAISM-A-0792	15 de junio de 2022	\$1,030,186.31	\$1,030,186.31	\$0	\$0	\$0
No. 2022-R33-FAISM-CP-0918	30 de diciembre de 2022	\$726,676.93	\$726,676.93	\$0	\$0	\$0
No. 2022-R33-FAISM-AM-0906	30 de diciembre de 2022	\$708,188.55	\$0	\$0	\$708,188.55	\$0

Inversión Ejercida. La inversión ejercida durante el año fue:

Unidad OBRA Cantidad: 1.00

Observación	Año Fiscal	Total	Ramo 33	Estatad	Municipal	Beneficiarios
Ejercido	2022	\$1,011,697.93	\$303,509.38	\$0	\$708,188.55	\$0

ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN de trabajos correspondientes a:

Cancha volibol. Pintura esmalte marca berel y/o similar alquidalico, en estructura de domo (columna) existentes, color blanco pantone p99-1 u de 8 a 10 mts. De altura, aplicacion de 2 manos, trabajo terminado, con máquina de aspersión, incluye; protección con hule negro, limpiezas, preparación de superficie, lijado, andamios, materiales, herramientas y mano de obra. Suministro y colocación de pintura top deportiva marca comex en canchas de voley ball según diseño de piso. Incluye cambios de colores y líneas divisorias. Pintura top deportivo en líneas de cancha de usos múltiples en diferentes colores; de 5 cm de ancho trabajo terminado incluye trazo, limpieza y preparación de superficie. Cancha futbol 7. Suministro y colocación de red de polipropileno tipo back stop de 5 mts de altura, incluye: andamios, herramienta y mano de obra. Pintura esmalte en porterías metálicas (tubo negro de 4") color blanco incluye lijado, fondo y pintura. Retiro de red de polipropileno tipo back stop de 5 mts de altura, incluye: andamios, herramienta y mano de obra. Pintura vinilica para interior-exterior, p99-u1, en muros y plafones de mortero de aplanado fino, incluye: andamios, protecciones, fletes, maniobras, desperdicio, limpiezas, mano de obra y herramientas. Suministro y colocación de red para portería de 2.1x6.2 mts. De vinil tipo reglamentaria. Cancha basquet bol. Firme de concreto premezclado con espesor de capa de 10 cm. F'c=150 kg/cm2 con malla de acero 6x6 / 10-10 acabado pulido con llana, incluye cortes, cimbra perimetral, chaflanes, colado, vibrado, curado. Pintura de esmalte alquidal marcxa berel y/o similar en líneas de canchas de basquetbol, volibol, etc. De 5 cms de ancho trabajo terminado, incluye: trazo, limpieza y preparación de la superficie. Pintura de esmalte en estructura tipo de 3.40 mts de alto x 1.00 mts de ancho existentes tubo negro de 2 1/2" incluye: fondo anticorrosivo, a dos aplicaciones. Suministro y colocación de pintura top deportiva marca comex en canchas de basquetbol según diseño de piso. Incluye cambios de colores y líneas divisorias. Suministro y colocación de red para canasta heavy duty. Pintura en mobiliario. Aplicación de pintura esmalte pantone 179-u9 en estructura metálica de banca sección 2.15x2.20 mts con tubo negro de 2" incluye: andamios y m.o. aplicación de pintura

esmalte pantone 179-u9 en estructura metalica de cestos de basura de seccion 60 cms de ancho x 1.35 de alto incluye: andamios y m.o. aplicación de pintura esmalte pantone 179-9u en estructura metalica de bebedero de seccion 1.50 x 1.22 de alto. Incluye: andamios y m.o. suministro y colocacion de malla sombra color negro de seccion 2.15 mts x 2.25 mts. Trotapista suministro y colocacion de corteza fina triturada en area de trotapista y areas de juegos infantiles con un espesor promedio de 10 cms, incluye: acarreo, limpieza y acomodo de la misma. Pintura vinilica para interior-exterior, p99-1u, en guarnicion tipo bola, incluye: preparacion de superficie, limpiezas, mano de obra y herramientas. Area de juegos suministro y colocacion de corteza fina triturada en area de trotapista y areas de juegos infantiles con un espesor promedio de 10 cms, incluye acarreo, limpieza y acomodo de la misma pintura vinilica para interior-exterior, p99-u1, en guarnicion tipo bola incluye: preparacion de superficie, limpiezas, mano de obra y herramientas. Gradas: basquet bol, volibol y fut bol firme de concreto premezclado con espesor de capa de 10 cm. $F'c=150 \text{ kg/cm}^2$ con malla de acero 6x6 / 10-10 acabado pulido con llana, incluye cortes, cimbra perimetral, chaflanes, colado, vibrado, curado. Pintura vinilica para interior-exterior, p99-u1 en muros y plafones de mortero de aplanado fino, incluye: andamios, protecciones, fletes, maniobras, desperdicio, limpiezas, mano de obra y herramientas. Aplicacion de pintura esmalte en estructura metalica de gradas monten 12" de seccion 1.80 x 7.70 mts. Incluye andamios y m.o. aplicacion de pintura esmalte en estructura metalica de techumbre de gradas ptr 3"x3", incluye: andamios y m.o. aplicacion de pintura esmalte en estructura metalica de pasa manos gradas tubo negro de 1 1/2", incluye andamios y m.o. trazo y corte de piso de concreto de 10 cms. De espesor con cortadora de disco a una profundidad minima de 2.5 cms. Aplicacion de pintura esmalte en estructura metalica de pasa manos gradas tubo de 4" incluye andamios y m.o. aplicacion de pintura esmalte en estructura metalica de pasa manos gradas tubo de 3", incluye andamios y m.o. oficina y cafeteria enladrillado en azotea asentado con mortero cemento arena 1:5 acabado junta hilo ambos sentidos cuatrapeado o escalon junteado con cemento t escobillado de mortero (lechada) para cierre de poros en juntas. Pintura vinilica para interior-exterior, p99-1u, en muros y plafones de mortero de aplanado fino, incluye: andamios, protecciones, fletes, maniobras, desperdicios, limpiezas, mano de obra y herramientas. Sanitarios pintura vinilica para interior-exterior, p99-1u, en muros y plafones de mortero de aplanado fino, incluye: andamios, protecciones, fletes, maniobras, desperdicios, limpiezas, mano de obra y herramientas. Aplicacion de pintura esmalte en estructura metalica puertas y ventanas. Incluye: andamios y m.o. instalacion electrica alumbrado perimetral retiro y almacenamiento de luminaria strase de 100 watts fluorescente a bodegas municipales (planta en carretera mexico km 2.5) incluye: traslado a almacen indicada por supervision. Suministro y colocacion de luminaria sola basic de 50 watts, modelo sola led city plus de led de 50 w y/o similar sin base para fotocelda incluye: luminaria de 50 watts multi voltaje. Suministro y colocacion de brazos para arbotante de 30 cm con placa perforada para atornillar en percha de arbotante. Cancha de usos multiples como retiro y almacenamiento de reflector conico circular de 400 watts h.m. a bodegas municipales (planta en carretera mexico km 2.5) incluye: traslado a almacen indicada por supervision. Suministro y colocacion de reflector led de 200 watts, mca, tecnolod. 6500°k, ml-ref-200wsmd de 10,000 lumens y/o similar incluye: conectores registros, cable uso rudo cal 3x12, fijacion, pruebas, conexiones y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Alumbrado juegos infantiles retiro y almacenamiento de reflector de 100 watts fluorescente a bodegas municipales (planta en carretera mexico km 2.5) incluye: traslado a almacen indicada por supervision. Suministro y colocacion de reflector led de 100 watts, mca, tecnolod. 6500°k, ml-ref-200wsmd de 10,000 lumens y/o similar incluye: conectores registros, cable uso rudo cal 3x12, fijacion, pruebas, conexiones y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Alumbrado baños. suministro y colocacion de foco de 3 watts-mod.mr16smdled/3w/30 para spot yd-320, marca tecnolite incluye: cables, conexiones, fijacion y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Lona institucional lona institucional de 2.00 x 1.00 mts con rotulacion definida por la supervision. Extraordinarios suministro y colocacion de malla ciclonica de 33 mm x 33 mm abertura de rombo, sobre un muro de 1.20 m de altura, malla altura de 2.80 metros, cal. 10.5, soldada a solera de 1/2" x 3/16" con fondo anticorrosivo acabado en esmalte alquidamico a 2 capas, incluye: cortes, desperdicios, acarreo, material, mano de obra, equipo y herramienta. Demolicion de concreto simple en cancha de basquet bol, espesor de 10 cms de manera manual, incluye acarreo de material no util fuera de obra. Demolicion de maceteado en azotea de oficina y cafeteria, espesor promedio de 7 cms, de manera manual, incluye acarreo de material no util fuera de la obra. Aplanado de corona de pretil en azotea en cafeteria y oficinas, a base de mortero comercial, ancho de 14 cms, incluye: material, mano de obra, equipo y herramienta.



De conformidad con lo establecido en el Artículo 54 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Durango y Artículo 40 de su Reglamento.

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la misma se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, por lo cual se encuentra en condiciones de ser recibida por el comité de vecinos encargado de su operación, conservación y mantenimiento. La presente acta no exime al ejecutor de la obra, de los defectos y vicios ocultos que resultaren y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo para el Ayuntamiento del Municipio de Durango. Los representantes del comité de vecinos responsable de su operación, conservación y mantenimiento, así como la Dependencia Normativa podrán firmar esta Acta en forma condicionada, indicando las razones de su condicionamiento.

ENTREGA - RECEPCIÓN: La **DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS** por medio de la presente Acta y en el momento, hace entrega de la obra al **COMITÉ COMUNITARIO**, quién será el responsable de su operación, conservación y mantenimiento por lo que recibe de conformidad.

ENTREGA

RECIBE

ING. JOSÉ JAVIER CHÁVEZ CIBRIÁN
DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

BENEFICIARIOS

(DEPENDENCIA EJECUTORA)

ARQ. JOSE ALEJANDRO SILERIO SOTO
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA EN
EDIFICACION



OBRAS PÚBLICAS

Dirección de Obras Públicas



SI LA FIRMA ES CONDICIONADA ANOTAR:

Nombre: _____

Cargo: _____ Entidad o Dependencia: _____

Razones: _____ Firma: _____

