



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

COORDINACIÓN DE CONTROL FÍSICO-FINANCIERO

Acta Número: CFF-2023-126

Programa: SE.- URBANIZACIÓN MUNICIPAL

Subprograma: 02.-GUARNICIONES Y BANQUETAS

Clave de la Obra: SE230084 CP

Descripción de la Obra: REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL CENTRO HISTORICO DE VICTORIA DE DURANGO (2da ETAPA)

Ubicación:

Colonia: CD. VICTORIA DE DURANGO

Fecha Real de Inicio: 07/11/2023

Fecha Real de Terminación: 31/12/2023

En la Localidad de: Durango

Municipio: 005.- DURANGO

Estado de: DURANGO

Inversión Aprobada: El financiamiento para la construcción de esta obra se llevó a cabo mediante las aportaciones que a continuación se describen:

Unidad M2 Cantidad: 582.04

Table with 7 columns: No. De oficio, Fecha, Total, Ramo 33, Estatal, Municipal, Beneficiarios. Row 1: NO. 2023-R33-FAISM-A-1131, 9 de octubre de 2023, \$1,983,629.17, \$1,983,629.17, \$0, \$, \$0

Inversión Ejercida. La inversión ejercida durante el año fue:

Unidad M2 Cantidad: 590.2

Table with 7 columns: Observación, Año Fiscal, Total, Ramo 33, Estatal, Municipal, Beneficiarios. Row 1: Ejercido, 2023, \$1,959,983.07, \$1,959,983.07, \$0, \$, \$0

ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN de trabajos correspondientes a:


Trabajos preliminares demolición de guarñicion tipo trapezoidal de 15x20x40 cms., incluye: acarreo de material no util fuera de la obra suministro y relleno de material inerte compactado con equipo mecánico en capas de 20 cm. De espesor al 90% proctor modificada. Demolición de piso de concreto sin armar en banqueteta de 10 cms., de espesor incluye: acarreo de material no util fuera de la obra. Pisos banqueteta de concreto de f'c=150 cm2 de 10 cm de espesor, reforzado con malla electrosoldada 6x6/10-10 acabado pulido fino , Incluye: aplicación de volteador en remates a zóclo y fronteras interior y exterior. Guarñicion de banqueteta trapezoidal de 15x20x40 cms. Con concreto f'c=150 kg/cm2, cimbra aparente metálica acabado con volteador, papel fieltro en juntas @ 6.00 mts., pintura de trafico blanca y/o amarilla según se indique por la supervisión incluye: herramienta, limpieza y mano de obra suministro y colocacion de piso de cantera de 40x40 cm., de 10 cms de espesor asentado sobre cama de arena de 8 a 10 cms. De espesor incluye: preparacion del area, acarreo, cortés, desperdicio, herramienta, mano de obra y limpieza. Rampa de concreto de f'c=250 cm2 de 12 cm de espesor, reforzada con malla electrosoldada 6x6/10-10 doble parrilla, desvanecido y pendiente a nivel de arroyo vehicular para integracion, acabado c/brocha de pelo suave, aplicación de volteador en remates a zóclo y fronteras interior y exterior incluye: aplicación de volteador en remates. Mobiliario urbano suministro y colocacion de bolardo metalico ced.30 ahogable con iluminacion mod. Bo-008 mca. Bkt mobiliario urbano; galvanizado en pintura poliester color gris oscuro, 9 cms de diametro x 95 cms., de altura incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion por unidad terminada. Atiplos suministro e instalacion de base para arbotante para luminaria de alumbrado publico medidas de 0.35x0.68x0.62 incluye excavacion, relleno y colocacion de base de arbotante tipo pydesa suministro y colocacion de registro de alumbrado publico tipo pydesa de .0.40x0.40 para conexión de luminaria suministro y tendido de manguera tipo poliducto de 1 1/2" para conexión de luminarias suministro y tendido de manguera tipo poliducto de 3/4 para conexión de luminaria en arbolado suministro e instalacion de tubo hidraulico de 1 1/2" para sistema de riego suministro e instalacion de tubo hidraulico de 1" para sistema de riego suministro y colocacion de detalle de cantera de 0.20x0.40x0.10 entre el piso muro colindante de iglesia para evitar deterioro, asentado con mortero y emboquillado Incluye material y mano de obra. Suministro y colocacion de luminaria tipo punta poste modelo asturiasas-40-48w-24l-b-c5 de la marca fiamma para montaje en poste o brazo con espiga de 3", flujo luminoso total nominal: 7300 lm, o similar en cuanto a características, incluye equipo de proteccion individual, montaje, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion, p.u.o.t. suministro y colocacion de poste telescopico recto circular para luminaria de 5 mts de largo, modelo pc-61-40-34 fl con base cubre anclas deslizable de aluminio decorativa, modelo faldon kl-1, transicion decorativa modelo d35 o similar en cuanto a características, incluye equipo de proteccion individual, montaje, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion, p.u.o.t. colocacion de piso de cañtera en rampas de .40x.40x.10 desvanecido y pendiente al arrollo vehicular, asentado con cama de aren y emboquillado, incluye cortes en cantera, desperdicio, materiales, detalle en cortes y mano de obra limpieza trazo y nivelacion del terreno corte en pavimentos existentes por medios mecanicos excavacion a mano en material tipo b, Incluye carga de material no util a camion con pala de mano y acarreo del material no util fuera de la obra suministro y colocacion de alcorque lineal en solera mod. Al-218 mca. Jumbo dimensiones 0.80x0.80x0.05m. Ahogado en piso con concreto incluye: preparacion del area, cortes, materiales menores, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocacion suministro y colocacion de alcorque lineal en solera mod. Al-218 mca. Jumbo dimensiones 1.00x0.80x0.05m. Ahogado en piso con concreto incluye: preparacion del area, cortes, materiales menores, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocacion salida y conexión de luminarias a una distancia de 17 metros aproximadamente, Incluye calibre numero 8 y materiales para su correcta colocacion. Rampas de acceso con concreto de f'c=150 cm2 acelerado al 100% a 3 dias con refuerzo de malla electrosoldada 66-10-10 acabado pulido, demolicion de pavimento asphaltico de 5 cms., de espesor incluye: acarreo de material no util fuera de la obra.

De conformidad con lo establecido en el Artículo 54 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Durango y Artículo 40 de su Reglamento.

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la misma se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, por lo cual se encuentra en condiciones de ser recibida por el comité de vecinos encargado de su operación, conservación y mantenimiento. La presente acta no exime al ejecutor de la obra, de los defectos y vicios ocultos que resultaren y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo para el Ayuntamiento del Municipio de Durango. Los representantes del comité de vecinos responsable de su operación, conservación y mantenimiento, así como la Dependencia Normativa podrán firmar esta Acta en forma condicionada, indicando las razones de su condicionamiento.


ENTREGA - RECEPCIÓN: La **DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS** por medio de la presente Acta y en el momento, hace entrega de la obra al **COMITÉ COMUNITARIO**, quién será el responsable de su operación, conservación y mantenimiento por lo que recibe de conformidad.

ENTREGA



ING. JOSÉ JAVIER CHÁVEZ CIBRIÁN
DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

RECIBE



BENEFICIARIOS

(DEPENDENCIA EJECUTORA)



ING. CARLOS EMMANUEL MÁRQUEZ MARTÍNEZ
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA EN
EDIFICACION



SI LA FIRMA ES CONDICIONADA ANOTAR:

Nombre: _____

Cargo: _____ **Entidad o Dependencia:** _____

Razones: _____ **Firma:** _____

