

# ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

COORDINACIÓN DE CONTROL FÍSICO-FINANCIERO

Acta Número: CFF-2023-121

**Programa:** SE.- URBANIZACIÓN MUNICIPAL  
**Subprograma:** 08.-INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA RURAL Y URBANA  
**Clave de la Obra:** SE230058 CP  
**Descripción de la Obra:** REHABILITACION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO "JARDINES DE CANCUN"  
**Ubicación:** 0  
**Colonia:** COL. JARDINES DE CANCUN

**Fecha Real de Inicio:** 19/08/2023 **Fecha Real de Terminación:** 31/12/2023  
**En la Localidad de:** Durango **Municipio:** 005.- DURANGO **Estado de:** DURANGO  
**Inversión Aprobada:** El financiamiento para la construcción de esta obra se llevó a cabo mediante las aportaciones que a continuación se describen:

Unidad OBRA Cantidad: 1.00

No. De oficio	Fecha	Total	Ramo 33	Estatal	Municipal	Beneficiarios
NO. 2023-R33-FAISM-A-1008	22 de mayo de 2023	\$2,113,786.90	\$2,367,023.88	\$0	\$0	\$0
NO. 2023-R33-FAISM-AM-1170	15 de diciembre de 2023	\$253,236.98	\$253,236.98			

Inversión Ejercida. La inversión ejercida durante el año fue:

Unidad OBRA Cantidad: 1.00

Observación	Año Fiscal	Total	Ramo 33	Estatal	Municipal	Beneficiarios
Ejercido	2023	\$2,367,023.88	\$2,367,023.88	\$0	\$0	\$0

**ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN de trabajos correspondientes a:**

Barda perimetral pintura vinil-acrílica interior-exterior en muros de 2 a 3 manos, marca berel modelo berelinte y/o similar, incluye: sellador, preparación, lijado, descascarado, limpieza, materiales, andamios, herramientas y mano de obra. Pintura esmalte marca berel y/o similar, en módulo de barandal de 6.00x2.00 mts. Existentes, aplicación de 2 a 3 manos, trabajo terminado, con maquina de aspersión, incluye ; proteccion con hule negro, limpiezas, preparación de superficie ; lijado, andamios, materiales, herramientas y mano de obra. Pintura esmalte marca berel y/o similar, en modulo de puerta de acceso de 3.07 x2.60 mts. Existentes, aplicacion de 2 a 3 manos, trabajo terminado, con maquina de aspersión, incluye ; proteccion con hule negro, limpiezas, preparación de superficie ; lijado, andamios, materiales, herramientas y mano de obra. Pintura esmalte marca berel y/o similar, en modulo de puerta de acceso de 3.95 x2.60 mts. Existentes, aplicación de 2 a 3 manos, trabajo terminado, con maquina de aspersión, incluye ; proteccion con hule negro, limpiezas, preparación de superficie ; lijado, andamios, materiales, herramientas y mano de obra. Andador estampado pintura esmalte en modulo de bancas, concreto y estructura de 2 a 3 manos, marca berel berelinte y/o similar, incluye: sellador, preparación, lijado, descascarado, limpieza, materiales, andamios, herramientas y mano de obra. Pintura esmalte en estructura de sombras de bancas existentes, perfil tubular de varias medidas aplicación de 2 a 3 manos, trabajo terminado, incluye ; proteccion con hule negro, limpiezas, preparación de superficie ; lijado, andamios, materiales, herramientas y mano de obra. Cancha de futbol renivelacion de baches con pasta de cemento arena, y/o asfalto retiró de aplinado en mal estado en filo de muro perimetral de cancha de fut bol 7 , incluye retiro del material producto de la demolición fuera de la obra , herramienta mano de obra y todo lo necesario. Suministro y colocación de pasto sintetico monofilamentado de 45 mm de altura de 850 gr/m2 de fibra, 9 años de garantía cntra degradación de rayos uv, tejido tufting pelo cortado, hilado polietileno, agregados de arena sílica, malla 20-30 limpia clasificada y horneada de cantos redondos y agregados de hule granulado malla 2 a 3 libre de polvo y 100% libre de aspersión, limpieza con pasta blanca, cosido a mano, incluye material a dos tonos o europeo ,mano de obra, limpieza del área al terminar los trabajos, todo lo necesario para su correcta instalación (15 kg de arena y 8 kg de caucho por m2 de pasto). Pintura vinil-acrílica interior-exterior en muros de 2 a 3 manos, marca berel modelo berelinte y/o similar, incluye: sellador, preparación, lijado, descascarado, limpieza, materiales, andamios, herramientas y mano de obra. Suministro y colocación de tela ciclónica de 55 x55 cal 10.50 en muro posterior

**OPERADO**  
**FISM**

a portería incluye andamios, mano de obra, soleras de fijación, y todo lo necesario retiro de tela ciclónica galvanizada existente, incluye retiro de solera con recuperacion, retiro de malla, acarreo y entrega en lugar asignado por la supervision. Pintura esmalte en porterías metálicas (tubo negro de 4") color blanco incluye lijado, fondo y pintura pintura esmalte en estructura metálicas (color blanco) ptr 2"x2" de tela ciclónica de cancha de fut bol con una altura de 2.00 mts en laterales y 4.00 mts. En cabeceros, incluye lijado, fondo y pintura cancha de usos multiples retiro de tela ciclónica galvanizada existente, incluye retiro de solera con recuperacion, retiro de malla, acarreo y entrega en lugar asignado por la supervision. Suministro y colocación de tela ciclónica de 55x55 cal 10.50 en muro posterior a portería incluye andamios, mano de obra, soleras de fijación, y todo lo necesario pintura esmalte en estructura metálicas (color blanco) ptr 2"x2" de tela ciclónica de cancha de fut bol con una altura de 2.00 mts en laterales y 4.00 mts. En cabeceros, incluye lijado, fondo y pintura pintura esmalte marca berel y/o similar alquidálico, en estructura en estructura tipo conade aplicacion de 2 a 3 manos, trabajo terminado, con maquina de aspersion, incluye; proteccion con hule negro, limpiezas, preparacion de superficie, lijado, andamios, materiales, herramientas y mano de obra. Incluye rehabilitacion de tableros domo pintura esmalte en estructura metálicas tipo ipr (color según diseño) en columnas de domo todas las caras visibles. Incluye andamios, limpieza, preparacion lijado, fondo y pintura pintura esmalte en estructura metálicas viga y canalon (color según diseño) en estructura de domo todas las caras visibles. Incluye andamios, limpieza, preparacion lijado, fondo y pintura sanitarios retiro de aplanado en mal estado, incluye retiro de material fuera de la obra a lugar asignado por la supervision. Restitucion de aplanado a base de mortero cemento arena, incluye aditivo tipo darawell, material, mano de obra. Y todo lo necesario para su correcta colocacion. Pintura vinil-acrítica interior-exterior en muros de 2 a 3 manos, marca berel modelo berelinte y/o similar, incluye: sellador, preparacion, lijado, descascarado, limpieza, materiales, andamios, herramientas y mano de obra. Sum. Y coloc. De bomba sumergible para cisterna marca munich, tipo bola 1 hp, 120 volt l/min 1 1/4 pulgada retiro de muebles sanitarios, lavabo y wc, incluye: material con recuperacion. Sum. Y colocacion de wc sanitario similar a los existentes, marca interceramic o similar. Sum. Y coloc. De lavamanos roma blanco mca. Inter ceramic suministro y colocación de vidrio flotado de 4 mm. Satinado, inc. Materiales, herramientas y mano de obra. Rehabilitado de mampara existente de sanitario, incluye refuerzos, nivelado, soldaduras, cortes, pintura en retoques, y todo lo necesario rehabilitado de puerta principal de lamina de acero calibre 22, incluye chapa philips o similar, pasador, esmalte anticorrosivo, soldaduras, mano de obra y herramientas. Suministro y colocación de impermeabilizante prefabricado sbs de 4.0 milímetros de espesor con refuerzo de fibra de poliester y acabado con gravilla color terracota o equivalente (según especificaciones), adherido por termofusión, incluye, limpieza, preparacion, mano de obra, equipo, herramienta, elevaciones de material, imprimación, calafateo de posibles fisuras, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza de áreas de trabajo, garantía por 10 años. P.u.o.t. alumbrado perimetral suministro y colocación de luminaria sola led city plus de 50 watts mca. Sola basic, y/o similar incluye: conexiones, pruebas a cualquier altura y todo lo necesario para su correcto funcionamiento retiro, traslado y almacenamiento a bodegas municipales (planta en carretera mexico km 2.5) de luminaria ov-15 de 100 watts, incluye: acarreos, mano de obra y herramienta pintura de arbotante conico circular de 7 mts incluye: pintura anticorrosiva y esmalte a dos aplicaciones con un tono blanco hasta la parte superior (o con tonos indicados por supervisión), pintura para 7 años. Suministro y colocación de cable thw cal 10 incluye: cables, conexiones, fijación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento suministro y colocación de base para fotocelda, incluye: alimentacion con cable 14, fijacion, taquetes, tornillos y todo lo necesario para su correcto funcionamiento suministro y colocación de fotocelda 220 volts incluye: fotocelda y todo lo necesario para su correcto funcionamiento alumbrado cancha de futbol 7 suministro y colocacion de reflector de aluminio al aire libre impermeable, reflector smd de alta potencia de 600 watts marca tecnoled ml-rps-600wsmd, 30000 lum 6500°k voltaje de 85 a 305 vca y/o similar, incluye cable uso rudo 3x14 conexiones y pruebas a cualquier altura retiro, traslado y almacenamiento a bodegas municipales (carretera mexico km 2.5) de reflectores tipo campana de 1000 watts, incluye: acarreos, mano de obra y herramienta pintura de arbotante conico circular de 12 mts incluye: pintura anticorrosiva y esmalte a dos aplicaciones con un tono blanco hasta la parte superior (o con tonos indicados por supervisión), pintura para 7 años. Alumbrado cancha de usos multiples (domo) suministro y colocacion de reflector led de 100 watts, mca. Tecnoled. 6500°k, de 10,000 lumens modelo rzh-100w-bb y/o similar incluye: proteccion con malla plegable 1/4", cable uso rudo cal 3x12, fijacion con barilla roscada de 3/8", tuercas, rondana plana, rondana de presion, pruebas, conexiones y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Suministro y colocación de contactor magnético para 30 amp. De 220v incluye: fijacion, taquetes, tornillos y todo lo necesario para su correcto funcionamiento suministro y colocación de tubo conduit galvanizado p.d. de 1/2" incluye: fijacion, abrazadera omega de 1/2", tornillo pija broca y todo lo necesario para su correcto funcionamiento baños suministro y colocacion de gabinete t8 modelo ml-g120t8fg mca. Tecnoled de 36 watts a 85-265 vca, incluye: fijacion, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcto funcionamiento suministro y colocacion de foco led de 9 watts, incluye: instalacion y todo lo necesario para su correcto funcionamiento suministro y colocacion de un apagador modus mca. Btcino incluye placa de una ventana, conexiones y todo lo necesario para su correcto funcionamiento oficinas pintura vinil-acrítica interior-exterior en muros de 2 a 3 manos, marca berel modelo berelinte y/o similar, incluye: sellador, preparacion, lijado, descascarado, limpieza, materiales, andamios, herramientas y mano de obra. Imagen institucional lona institucional de 2.00 x 1.00 mts con rotulacion definida por la supervision rotulacion de logotipo institucional institucional del programa de recursos gradas pintura esmalte marca berel y/o similar, en modulo de barandal de 6.00x2.00 mts. Existentes, aplicacion de 2 a 3 manos, trabajo terminado, con maquina de aspersion, incluye; proteccion con hule negro, limpiezas, preparacion de superficie, lijado, andamios, materiales, herramientas y mano de obra. Atipicos suministro y colocacion de hidroneumatico horiz shimge de 77 litros incluye manometro, valvula check de 1", coples, conectores, codos, plus reducciones, automatico para hidroneumatico y todo lo necesario para su buen funcionamiento. Suministro y colocacion

OPERADO

FISM

de puerta de lamina estriada calibre 20 de 1.03m x 2.20m incluye marco, contramarco, chapa marca dexter y pintura esmalte marca berel y/o similar. Suministro y colocacion de puerta de lamina estriada de 0.87 x 2.50 mts. Calibre 20 incluye marco, contramarco, chapa marca dexter y pintura esmalte marca berel y/o similar suministro y colocacion de tapa para cisterna de 60cm x 60cm de lámina antiderrapante diamantada calibre 14 con ángulo de 1 1/2" x 1/8" , bisagras tubulares de 5/8" y pintura de esmalte marca berel y/o similar suministro y colocacion de tapa para registro electrico de 0.45m x 0.45m con angulo de 1" x 1" x 1/8" y varilla corrugada de 3/8" y concreto f'c= 150 kg/cm2 suministro y colocacion de pintura de esmalte marca berel y/o similar aplicación de 2 a 3 manos con maquina de aspersion en módulos de juegos infantiles incluye preparacion de la superficie, lijado y limpieza suministro y colocacion de tapa para wc marca lamosa o similar . Suministro y colocacion de chapa marca dexter incluye retiro de chapa en mal estado. Suministro y colocacion de liga a base de asfalto en caliente para recibir impermeabilizante en losa de azotea de baños incluye limpieza del area material y mano de obra. Pintura de esmalte marca berel y/o similar, aplicación de 2 a 3 manos con maquina de aspersion, en techumbre de gradas compuesta por estructura principal metalica de tuberia de diferentes diametros y lamina galvanizada incluye proteccion con hule negro, limpieza, preparacion de la superficie, lijado, preparacion de la superficie,lijado, andamios, materiales, herramienta y mano de obra. Suministro y colocacion de ladrillo rojo recocido de 7 x 14 x 28 cm asentado con mortero, cemento arena 1:4 Suministro y colocacion de dala de cerramiento de 15 cm x 20 cms con armex y concreto f'c=150 kg/cm2 aplanado con mortero cemento arena 1:4 en muro de ladrillo incluye boquillas suministro y colocacion de cespól jumbo flexible para lavabo suministro y colocacion de llave para mingitorio de 13 mm de campana cromada suministro y colocacion de llave para lavabo maneral tauro pintura esmalte marca berel y/o similar en ventanas de herreria metalica pintura de esmalte marca berel y/o similar en puertas de lamina estriada pintura de esmalte marca berel y/o similar en protecciones de herreria metalica pintura de esmalte en logo institucional a base de tuberia rolada incluye preparacion de la superficie y limpieza pintura de esmalte marca berel y/o similar en puerta de barrotes de varilla lisa de 5/8 salida de contacto para bomba sumergible alimentacion electrica para hidroneumatico incluye centro de carga qo2, interruptor termomagnetico de 1x15 amp, cable de uso rudo de 3 x 14 awg, tuberia licuatite de 1/2" desmontaje y rehabilitacion de gabinetes existentes en domo para colocacion de lamparas incluye suministro y colocacion de lamparas incluye desmantelamiento, lijada, limpieza, pintura de esmalte marca berel y/o similar y tornilleria de fijacion. Salida de centro incluye socket y foco pintura de esmalte marca berel y/o similar en bancas de perfil rectangular de 2" x 1" y ptr de 1 1/8" x 1 1/8" en cubierta de domo retirar tuberia pdg de 1/2" y cable del numero 10 rehabilitar cableado del numero 8 awg. Revision de instalacion electrica en salidas de centro y apagadores en baños y oficina suministro y colocacion de pintura de esmalte en cestos de basura, incluye : preparacion de la superficie y limpieza



De conformidad con lo establecido en el Artículo 54 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Durango y Artículo 40 de su Reglamento.

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la misma se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, por lo cual se encuentra en condiciones de ser recibida por el comité de vecinos encargado de su operación, conservación y mantenimiento. La presente acta no exime al ejecutor de la obra, de los defectos y vicios ocultos que resultaren y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo para el Ayuntamiento del Municipio de Durango. Los representantes del comité de vecinos responsable de su operación, conservación y mantenimiento, así como la Dependencia Normativa podrán firmar esta Acta en forma condicionada, indicando las razones de su condicionamiento.

**ENTREGA - RECEPCIÓN:** La **DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS** por medio de la presente Acta y en el momento, hace entrega de la obra al **COMITÉ COMUNITARIO**, quién será el responsable de su operación, conservación y mantenimiento por lo que recibe de conformidad.

ENTREGA

RECIBE

*Francis Duarte Ribudo*  
*[Signature]*

*[Signature]*  
ING. JOSÉ JAVIER CHÁVEZ CIBRIÁN  
DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

BENEFICIARIOS

(DEPENDENCIA EJECUTORA)

*[Signature]*  
ING. CARLOS EMMANUEL MÁRQUEZ MARTÍNEZ  
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA EN  
EDIFICACION



SI LA FIRMA ES CONDICIONADA ANOTAR:

Nombre: \_\_\_\_\_

Cargo: \_\_\_\_\_ Entidad o Dependencia: \_\_\_\_\_

Razones: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_

