

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

COORDINACIÓN DE CONTROL FÍSICO-FINANCIERO

Acta Número: CFF-2023-111

Programa: SE.- URBANIZACIÓN MUNICIPAL ✓

Subprograma: 08.-INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA RURAL Y URBANA ✓

Clave de la Obra: SE230059 CP

Descripción de la Obra: REHABILITACION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO "ARTURO GAMIZ" ✓

Ubicación: 0

Colonia: COL. ARTURO GAMIZ ✓

Fecha Real de Inicio: 26/08/2023 ✓

Fecha Real de Terminación: 23/12/2023 ✓

En la Localidad de: Durango

Municipio: 005.- DURANGO

Estado de: DURANGO

Inversión Aprobada: El financiamiento para la construcción de esta obra se llevó a cabo mediante las aportaciones que a continuación se describen:



Unidad OBRA Cantidad: 1.00

No. De oficio	Fecha	Total	Ramo 33	Estatal	Municipal	Beneficiarios
✓ NO. 2023-R33-FAISM-A-1008	✓ 22 de mayo de 2023	✓ \$3,049,365.34	✓ \$3,049,365.34	\$0	\$ 0	\$ 0

Inversión Ejercida. La inversión ejercida durante el año fue:

Unidad OBRA Cantidad: 1.00


Observación	Año Fiscal	Total	Ramo 33	Estatal	Municipal	Beneficiarios
✓ Ejercido	✓ 2023	✓ \$2,986,671.65	✓ \$2,986,671.65	\$0	\$ 0	\$ 0

ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN de trabajos correspondientes a:

Preliminares demolición de firme de concreto de 10 centímetros de espesor con equipo manual incluye carga y acarreo de material fuera de la obra. Suministro y colocación de corteza fina triturada en área de trotapista y áreas de juegos infantiles con un espesor promedio de 10 cms , incluye acarreo, limpieza y acomodo de la misma. Cancha de usos multiples demolición de firme de concreto de 10 centímetros de espesor con equipo manual incluye carga y acarreo de material fuera de la obra. Demolicion de dentellon o rodapie de mamposteria existente con recuperacion parcial de piedra braza. Compactación por medios mecánicos de terreno natural hasta obtener un 90% de su p.v.s. Según a prueba proctor incluye humidificación, acamellonado, compactación. Plantilla de rajuela para estabilización de terreno natural de 20 cms de espesor compactada por medios mecanicos o maquinaria. Plantilla de concreto f'c= 100 kg/cm2 simple de 10 cms de espesor reforzado con doble malla electrosoldada de 6-6/10-10. Acero de refuerzo en cimentación con varilla # 3 f'y=4200 kg/cm2, incluye: sum., habilitado, armado, ganchos, dobles, desperdicios y traslapes. Cimbra comun para columnas a base de triplay, incluye habilitado, armado, cimbrado y descimbrado y fabricación de gotero con junquillo. Concreto f'c= 200 kg/cm² en estructuras y losas con t.m.a. Granzon incluye: colocado, vibrado y curado. Dentellón o rodapié de mampostería de 40 x40 centímetros, incluye suministro y colocación de piedra braza, careado. Junteo con mortero cemento arena 1:4. Suministro y colocación de material inerte triturado, tipo rechazo pre concentrado de mina o similar compactado al 90 % de su p.v.s. Según a prueba proctor. Incluye humidificación, acamellonado, compactación. Retiro y recolocación de estructura tipo conade existentes incluye: cortes y reposición de tubería para anclaje 40 cms. Firme de concreto f'c= 150 kg/cm² de 10 cms. De espesor incluye: nivelación y compactación. Cimbra aparente perimetral de firme incluye junquillo arriba y abajo para forjado de nariz. Suministro y colocacion de tubo negro para sujecion de red de voley-ball de 21/2" de diametro cedula no. 40 incluye:red de vinil tipo reglamentaria. Suministro y colocación de red para volibol de vinil semi profesional. Pintura de esmalte alkidal marca berel y/o similar en lineas de canchas de basquetbol, volibol etc. De 5 cms. De ancho trabajo terminado, incluye: trazo, limpieza y preparacion de la superficie retiro de tablero de basquet con material de recuperacion incluye : andamios metalicos ,herramienta y mano de obra. Suministro y colocación de tablero de basquetbol a base de tabla de 1" de esp. X 1.80 mts de largo x 8" de ancho con ángulo de 1 1/2" x 1/8" placa de 1/4" de 1.20x1.80 mts, incluye: pintura en madera, esmalte en arco y marco de sujeción, red para aro. Pintura de esmalte en estructura tipo conade existentes , incluye: fondo anticorrosivo, a dos aplicaciones. Cancha futbol 7 retiro de arena contaminada en cancha de vóley bol playero, incluye acarreo interno y retiro fuera de la obra, a un lugar autorizado por la supervisión. Rastreo y/o nivelacion de terreno con maquina (motoconformadora) incluye compactado del mismo con agua y rodillo vibrador. Compactación por medios mecánicos de terreno natural hasta obtener un 90% de su p.v.s. Según a prueba proctor incluye humidificación, acamellonado, compactación. Suministro y colocación de material inerte triturado, tipo rechazo pre concentrado de mina o similar compactado al 90 % de su p.v.s. Según a prueba proctor. Incluye humidificación, acamellonado, compactación. Suministro y aplicación de emulsión asfáltica de rompimiento lento (ecl-65) para riego de impregnación a razón de 1.5 lts/m², (según la norma n-4-05-001/06). Incluye: barrido, emulsión, almacenaje, materiales, mano de obra, p.u.o.t. Riego de poreo con arena sobre superficie impregnada, incluye

acarreo de materiales, mano de obra, maquinaria y equipo. Suministro y colocación de pasto sintético monofilamentado de 50 mm de altura de 50 gr/m² de fibra, 9 años de garantía contra degradación de rayos uv, tejido tufting pelo cortado, hilado polietileno, agregados de arena silica, malla 20-30 limpia clasificada y horneada de cantos redondos y agregados de hule granulado malla 2 a 3 libre de polvo y 100 % libre de acero, delineado oficial con pasto blanco, cosido a mano, incluye material, mano de obra, limpieza del área al terminar los trabajos, todo lo necesario para su correcta instalación (15 kg de arena y 8 kg de caucho por m² de pasto). Demolición de muro existente en áreas dañadas, incluye corte con pulidora para delimitar el área a demoler, demolición, acarreo de material dentro y fuera de la obra. Elaboración de muro de tabique rojo recocido, sección de 7x14x28 centímetros, de 14 centímetros de espesor, asentado con mortero comercial-arena 1:4, incluye materiales, acarreos, maniobras, desperdicios, mano de obra y herramientas. Aplanado de muros con mortero tipo comercial-arena en proporción 1:6 a plomo y regla acabado fino, incluye: andamios metálicos para maniobras, remates y emboquillados. Castillo de concreto de 15x15 cms reforzado con armex incluye cimbra, colado de concreto f'c= 200 kg/cm² y descimbrado. Pintura vinil-acrílica interior-exterior en muros de 2 a 3 manos, marca berel modelo berelinte y/o similar, incluye: sellador, preparación, lijado, descascarado, limpieza, materiales, andamios, herramientas y mano de obra. Retiro de malla ciclónica en mal estado de muros cabeceros y/o bardas perimetrales, incluye andamios, cortes, equipo y herramienta, acarreos internos y acarreo externo al almacén de obras públicas. Pintura esmalte en estructura de malla de cancha, en perfiles tipo ptr de 1-1/2" incluye andamios, protecciones, fletes, maniobras, desperdicio, limpieza, mano de obra y herramientas. Suministro y colocación de malla ciclónica cal. 10.5 de 55x55 mm de apertura 1.7 mts de altura, fijada a ptr, con solera de 3/4"x3/16", incluye: postes de líneas, esquineros, herramienta, mano de obra y limpieza. Suministro y colocación de puerta de malla ciclónica de 55x55 cal 10.5 de 1.20 mts de altura por 1.50 mts de ancho fijada en todos lados que tenga contacto al ptr con solera de 1"x3/16" entretejida a malla y fijada a ptr. Reparación de gradas. Pintura summa de esmalte alkidal marca berel en estructura metálica de gradas, incluye diferentes perfiles metálicos, se considera la unidad de medida como m² en el área proyectada por la cubierta. Incluye retiro de pintura en mal estado, cepillado en áreas con corrosión u oxidación, andamios, herramienta y equipo. Suministro y colocación de lámina pinto calibre 24, incluye pijas de fijación punta de broca auto taladrante con empaque de neopreno, equipo necesario, herramienta y mano de obra. Reparación de muros de mampostería, incluye retiro de material suelto, apuntalamiento provisional, suministro de piedra brasa junteado con mortero cemento arena 1:3 trazo y nivelación topográfica excavación a mano en terreno investigado en obra, cualquier profundidad, incluye: afine de talud y acarreo dentro y fuera de la obra de material no útil suministro y relleno de material inerte compactado con equipo mecánico en capas de 20 centímetros de espesor al 90% proctor modificada. Plantilla de concreto hecho en obra f'c=100 kg/cm² de 5 centímetros de espesor t.m.a. 1 1/2". Suministro y colocación de contrafuertes de mampostería, incluye suministro de piedra brasa junteado con mortero cemento arena 1:3 banquetas excavación a mano en terreno investigado en obra, cualquier profundidad, incluye: afine de talud y acarreo dentro y fuera de la obra de material no útil suministro y relleno de material de banco, compactado en capas de 20 centímetros de espesor del 80% al 85% proctor con placa apisonadora (bailarina), incluye acarreo volumen medido compacto. Banqueta de concreto f'c=150 kg/cm² 10 centímetros de espesor, acabado pulido o raya con escobillita/brocha de pelo, con juntas frías acabado/volteador, incluye cimbra de frontera. Dentellón o rodapié de concreto de 15x30 centímetros f'c= 150 kg/cm² t. M. A. 1 1/2" armar, incluye cimbra común, descimbrado, colado, vibrado y curado. Equipamiento mantenimiento y reparación de juegos infantiles y aparatos de ejercicios existentes en el espacio multideportivo. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. Gradas pintura esmalte marca berel y/o similar alkidal en estructura metálica, trabajo terminado, incluye: limpiezas, preparación de superficie y andamios metálicos para maniobra pintura esmalte en poste de alumbrado metálico de 15 a 20 metros de altura a dos tonos, incluye andamios metálicos, limpieza y trabajo terminado. Pintura vinilica lavable a dos aplicaciones trabajo terminado, incluye preparación de la superficie, rebabea y plaste necesario, zoclos y andamios metálicos para maniobras. Baños desmontaje de marco de puerta metálica de 1.10x2.20. Demolición de vitromuro, incluye acarreo fuera de la obra de material no útil. Demolición de piso interceramic, incluye acarreo fuera de la obra de material no útil. Demolición de firme de concreto de 10 centímetros de espesor con equipo manual incluye carga y acarreo de material fuera de la obra. Toma domiciliaria de 7.00 a 9.00 mts. De longitud en material "a y/o b" por el método tradicional incl: excavación para zanjas en material seco, relleno compactado a volteo, limpieza de zona de trabajo, instalación de tubería de polietileno de alta densidad de 13 mm e instalación de cuadro de medición recubrimientos pintura vinil-acrílica interior-exterior en muros de 2 a 3 manos, marca berel modelo berelinte y/o similar, incluye: sellador, preparación, lijado, descascarado, limpieza, materiales, andamios, herramientas y mano de obra. Suministro y colocación de azulejo (en muros) 25x50 cms marca aquarelle de primera asentado con pegazulejo de piso a cerramiento, incluye: emboquillado con cemento blanco, materiales, andamios, desperdicios, limpieza, mano de obra y herramienta, repellido con mortero comercial-arena proporción 1:4 y colores indicados por supervisión. Firme de concreto f'c= 150 kg/cm² de 10 cms. De espesor incluye: nivelación y compactación. Piso recubierto con loseta de cerámica de 33x33 centímetros aproximadamente, rectificado, modelo shanghai white o similar. Puertas y ventanas suministro y colocación de puerta a base de perfil tubular de 1.10x2.20 m, fondo anticorrosivo y acabado con pintura de esmalte aplicada a dos capas. Suministro y colocación de portón de acceso de 4.80 mts de largo formado por dos hojas de 2.40 mts c/u a base de perfil tubular a base de perfil tubular r-200 cal 18 de 2"x1" con fondo anticorrosivo y acabado con esmalte alkidal aplicado en dos capas w= 1.38 kg/m marco de ptr de 3"x3" cal 14 con fondo anticorrosivo y esmalte alkidal aplicado en dos capas w= 4.60 kg/ml incluye: muerto de concreto de 150 kg/cm² de 30x30x50 cms. Cartabon de placa de 3/16", bibel de 4.5 cms, pasador de piso, pasador con portacandado suministro y colocación de cancelería de perfil tubular calibre 20 tipo corrediza, incluye esmalte anticorrosivo y placa de 3/16"x10x10 centímetros para fijación a elementos de concreto. Suministro y colocación de protección para cancelería formada de redondo liso de 1/2" en su interior, reforzada a sus extremos con varilla de 1" también lisa, ensambladas estas a una placa de solera de 1 1/2"x1/4" dos en el anclaje y una al centro, estas perforadas soldadas; ancladas a una bisagra tipo tejuelo y en la parte superior un pasador de varilla de 1/4" estos anclados a una placa de 0.10x0.10x1/4" y ménsula con anclas de varillas de 3/8" según proyecto, incluye pintura anticorrosiva, esmalte dos aplicaciones, desperdicios, limpieza, soldadura, mano de obra y herramienta Referencia h-01. Suministro y colocación de vidrio flotado de 4 mm. claro, inc. Materiales, herramientas y mano de obra. Suministro y colocación de espejo para baño rectangular de 80x60 cms suministro y colocación de mamparas divisorias para mingitorio, según especificaciones proporcionadas Incluye: materiales, mano de obra y herramienta. Suministro y colocación de mamparas divisorias para mingitorio según especificaciones proporcionadas. Incluye: materiales, mano de obra y herramienta. Instalación sanitaria línea general con tubo p.v.c. Sanitario de norma de 6", incluye: excavación, cama de arena, tendido de tubo y encofrado. Registro sanitario de 60x50x60 con block de cemento o tabique rojo recocido, aplanado interior, incluye: marco y contramarco metálico de ángulo de 3/16"x1/4" y tapa, cadena perimetral de concreto armado de 15 x 15 cm., armada con 4 varillas no. 3 y estribos del no. 2 a cada 20 cm., aplanado exterior y pintura vinilica, sin piso, fondo de grava, soporte portacables a base de ángulo, excavación, relleno, mano de obra y herramientas. Salida para coladera con tubo sanitario de p.v.c norma 2", incluye mano de obra y herramientas. Salida para mueble sanitario en wc, tarja, lavabo y mingitorio con tubo pvc de 2", incluye conexión y pruebas de presión. Desmantelamiento de salidas sanitarias existentes. Incluye: mano de obra y acarreo fuera de la obra. Instalación hidráulica salidas hidráulicas con tubo plus de 15 y 20 mm para wc,

lavabos y tarja, incluye llaves de empotrar roscables para salida de regadera. Suministro y colocación de wc monaco sa8233-10, o similar incluye pijas, cuellos de cera, alimentadores, llave angular, asiento y pruebas. Suministro y colocación de llave mezcladora para lavabo rugo modelo 24-t o similar suministro y colocación de papelera para rollo de porcelana blanca suministro y colocación de jabonera de porcelana blanca de empotrar. Desmantelamiento de salidas hidráulicas existentes. Incluye: mano de obra y acarreo fuera de la obra. Suministro y colocación de tinaco de pvc de 750 litros de marca rotoplas y/o similar incluye: todo los accesorios necesarios para su buen funcionamiento y conexiones. Suministro y colocación de lavabo de sobrecubierta mod. Violeta 4", o similar incluye cespól, contrarejilla y pruebas instalación eléctrica alumbrado perimetral retiro y almacenamiento de luminaria ov-15 de 100 watts de h.m. A bodegas municipales (planta en carretera mexico km 2.5) incluye: traslado a almacén indicada por supervisión pintura de arbotante conico exagonalde 9 mts incluye: pintura anticorrosiva y esmalte a dos aplicaciones con un tono blanco hasta la parte superior (o con tonos indicados por supervisión), pintura para 7 años. Suministro y colocación de tapa con tornillo y tuerca para registro eléctrico de 6 1/2" x 2" de la parte inferior del arbotante para conexiones, con pintura anticorrosiva y esmalte con un tono indicados por supervisor Suministro y colocación de luminaria sola basic de 50 watts, modelo sola led city plus de led de 50 w y/o similar sin base para fotocelda incluye luminaria de 50 watts multi voltaje. Suministro y colocación de poliducto electrico reforzado de 1 1/4 incluye cortes, codo, conectores, coples y todo lo necesario para su correcto funcionamiento suministro y colocación de cable triplex urd cal 6 incluye: cables, conexiones, fijación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento suministro y colocación de cable thw cal 10 incluye: cables, conexiones, fijación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento retiro y almacenamiento de cable neutranel 2+1 cal 6 incluye: traslado a almacén indicada por supervisión suministro y colocación de conector ac 508 incluye: conector de compresion, cinta de asilar super 23, cinta de asilar super 33, conexiones y todo lo necesario para su correcto funcionamiento suministro y colocación de conector de barril de tope tope cal 8 desnudo incluye: conector de compresion, cinta de asilar super 23, cinta de asilar super 33, conexiones y todo lo necesario para su correcto funcionamiento suministro y colocación de fotocelda incluye: fotocelda fijación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento suministro y colocación de base para fotocelda incluye : alimentacion con cable 14, fijacion, taquetes, tornillos y todo lo necesario para su correcto funcionamiento suministro y colocacion de salida para fotocelda y base ,hacia arriba del murete con tubería pvc de 1/2" desde gabinete o tablero incluye: cable thw cal 14, tubo conduit galvanizado p.g. A la intemperie, conectores, coples y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Suministro y colocación de contactor magnético marca siemens modelo 3rt1036 con bobina en 220 incluye: fijacion, taquetes, tornillos y todo lo necesario para su correcto funcionamiento suministro y colocación de interruptor termomagnético qo 2x15. Nivelación de arbotante conico circular 9 mts incluye: nivelación arreglo y repellido de base de concreto tipo trapezoidal de sección de 40x40 cms. Parte inferior 30x30 cms. Parte superior incluye: el acabado deberá ser con aplanado pulido suministro y colocación de varilla para tierra de 5/8x3 mts. Incluye conector para varilla reforzado y todo lo necesario para su correcto funcionamiento suministro y colocacion de registro prefabricado de concreto de 40x40x40 con tapa cancha futbol de arena retiro y almacenamiento de luminaria ov-15 de 100 watts de h.m. Con brazo de 1.80 mts de largo a bodegas municipales (planta en carretera mexico km 2.5) incluye: traslado a almacén indicada por supervisión pintura de arbotante conico exagonalde 9 mts incluye: pintura anticorrosiva y esmalte a dos aplicaciones con un tono blanco hasta la parte superior (o con tonos indicados por supervisión), pintura para 7 años. Suministro y colocación de tapa con tornillo y tuerca para registro eléctrico de 6 1/2" x 2" de la parte inferior del arbotante para conexiones, con pintura anticorrosiva y esmalte con un tono indicados por supervisor. Suministro y colocacion de reflector led de 100 watts, mca. Tecnoled. 6500*k, de 10,000 lumens modelo rzh-100w-bb y/o similar incluye: proteccion con malla plegable 1/4", cable uso rudo cal 3x12, fijacion con barilla roscada de 3/8", tuercas, rondana plana, rondana de presion, pruebas, conexiones y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Suministro y colocación de interruptor termomagnético qo 2x10. Suministro y colocación de cable triplex urd cal 6 incluye: cables, conexiones, fijación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Suministro y colocación de poliducto electrico reforzado de 1 1/4" incluye cortes, codo, conectores, coples y todo lo necesario para su correcto funcionamiento suministro y colocación de conector cilíndrico de aluminio aislado. Suministro y colocación de conector ac 508 incluye: conector de compresion, cinta de asilar super 23, cinta de asilar super 33, conexiones y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Rehabilitación de registro eléctrico 60 x 60 x 60 prefabricado, incluye tapa de concreto, marco y contramarco de 1 1/2", limpieza, desasolve, resanado, repellido y todo lo necesario para su correcto funcionamiento arreglo y repellido de base de concreto tipo trapezoidal de sección de 40x40 cms. Parte inferior 30x30 cms. Parte superior incluye: el acabado deberá ser con aplanado pulido suministro y colocación de varilla para tierra de 5/8x3 mts. Incluye conector para varilla reforzado y todo lo necesario para su correcto funcionamiento trazo y corte con disco y demolición de banqueta de 10 cm de espesor por medios mecanicos y/o manuales en franja de 30 cm de ancho, incluye retiro de escombros producto de la demolición fuera de obra a tiro autorizado, mano de obra, equipo y herramienta reposición de banqueta de 10 cm de espesor con concreto de f'c = 150kg/cm², incluye afine y compactación de terreno con pisón de mano, colado, acabado similar el existente, material, mano de obra, equipo y herramienta canchas de usos multiples suministro y colocacion de reflector led de 200 watts, mca. Tecnoled. 6500*k, de 20,000 lumens modelo rzh-200w y/o similar incluye: proteccion con malla plegable 1/4", cable uso rudo cal 3x12, fijacion, pruebas, conexiones y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Suministro y colocación de cruceta pintada a dos manos color blanco con pintura vinílica para dos reflectores de 200 w ptr cuadrado 2" de 1.50 mts de largo incluye fijación con varilla roscada de 3/8" con tuerca, rondana plana y rondana de presión, con cuatro perforaciones de 3/8" para reflectores y fijación. Suministro y colocación de reloj digital con respaldo de batería marca tork modelo "dwz200b" de 2 canales. Suministro y colocación de interruptor termomagnético qo 2x10. Contactos suministro y colocación cable triplex cal. 6 incluye: amarres, cinta de asilar scoch super 23 y 33 para su aislamiento suministro y colocacion de tubería poliducto pad 1 " reforzado naranja empotrada en piso a 40 cm. Nivel de piso nat. Suministro y colocacion de contacto duplex polarizado para intemperie en caja condulet fs de 1/2 a 2.2 mts de altura incluye: fijacion, conexiones y todo lo necesario para su correcto funcionamiento de registro eléctrico suministro y colocacion de interruptor termomagnético de 1x20amp suministro y colocacion de cable desnudo cal 12 suministro y colocacion de cable cal 12 thw suministro y colocación de poliducto electrico reforzado de 1" incluye cortes, codo, conectores, coples y todo lo necesario para su correcto funcionamiento suministro y colocación de cable triplex urd cal 6 incluye: cables, conexiones, fijación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento suministro y colocacion de dos apagadores sencillos marca bticino modelo modus color blanco incluye, apadores, tapa de dos ventanas. Suministro y colocacion de un apagador sencillo marca bticino modelo modus color blanco incluye, apadores, tapa de dos ventanas. Cableado de salida para dos apagadores sencillos marca bticino modelo modus color blanco, incluye cables thw calibre 12 y un cable desnudo para tierras físicas atornillado en registro con un desarrollo de 3.6mts, conexiones y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Cableado de salida para un apagador sencillo marca bticino modelo modus color blanco, incluye 2 cables thw calibre 12 y un cable desnudo para tierras físicas atornillado en registro con un desarrollo de 3.6mts, conexiones y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Suministro y colocacion de luminaria modelo ml-gst2-ip65 de sobreponer 2x8 36w 85-265 v, marca tecnoled, y/o similar incluye cables y conexiones y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Cableado de salida para luminaria, incluye 2 cables thw calibre 12 y un cable desnudo para



tierras físicas atornillado en registro con un desarrollo de 3.6mts, conexiones y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Suministro y colocación de interruptor termomagnético tipo qo 1x15 amp. Incluye peinado de cables y todo lo necesario para su correcto funcionamiento suministro y colocación de conector de barril de tope tope cal 8 desnudo incluye: conector de compresión, cinta de aislar super 23, cinta de aislar super 33, conexiones y todo lo necesario para su correcto funcionamiento acometida suministro y colocación de acometida de 220 volts, dos fases y un neutro, tres hilos incluye: tres cables calibre 6 dos para línea y uno para neutro, mufa de 1 1/4", tubo conduit de pared gruesa de 1 1/4", bajante de tierra de cobre calibre 6 awg protegido con tubo conduit de 1/2" de pared delgada, varilla copperweld con conector reforzado en base monofásica ms1005j suministro y colocación de murete de medición a base de ladrillo y terminado con aplanado pulido pintado a un tono con tres aplicaciones con pintura vinílica, para alojar tablero alcomd de 60x60x26, de 2.80 mts de altura, 30 cm de fondo y 60 cm de ancho y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Rehabilitación de registro eléctrico 60 x 60 x 60 prefabricado, incluye tapa de concreto, marco y contramarco de 1 1/2", limpieza, desasolve, resanado, repellido y todo lo necesario para su correcto funcionamiento suministro y colocación de nicho para medidor de concreto armado de 40 cm de ancho x 40 cm de largo x 30 cm de profundidad con marco y contra marco, tapa de malla desplegada, incluye marco de 1 1/2" y contramarco 1 1/2" con malla desplegada. Suministro y colocación de gabinete alcomd 60x60x26 instalado en muro a una altura de 2.50 mts y todo lo necesario para su correcto funcionamiento suministro y colocación de interruptor termomagnético tipo qo 2x40 amp. Incluye peinado de cables y todo lo necesario para su correcto funcionamiento suministro y colocación de centro de carga qo1121125grb de 12 espacios de empotrar incluye fijación dentro de murete de medición. Tramites pago de unidad de verificación de alumbrado incluye: planos firmados y sellados por el verificador, guía de inspección original y 3 copias trámite y pago ante cfe para elaboración de contrato en baja tensión en el departamento comercial de cfe. Imagen institucional lona institucional de 2.00 x 1.00 mts con rotulación definida por la supervisión rotulación de logotipo institucional institucional del programa de recursos atípicos excavación con equipo en zona "b" de 0 a 6 mts de profundidad. Relleno compactado al 90% proctor con material producto de excavación. Suministro y colocación de chapa tipo capfce codificación 4-3034 (philips mod. 525 an.) Suministro y colocación de mingitorio de porcelana blanco con cespól intergrado y llave de resorte, incluye pijas y pruebas. Suministro y colocación de puerta metálica sencilla de lámina estriada cal. # 20 de 0.60x1.50 mt. Bast. De 30x39 mm incluye pasador de cuadro, esmalte anticorrosivo y placa de 3/16"x10 cm x 10 cm., para fijación a elementos de concreto suministro y colocación de mampara de lámina estriada cal. # 20 de 1.25 x 1.5 m. Incluye pintura anticorrosiva. Compactado al 85% proctor con material de préstamo suministro y colocación de malla electrosoldada 6x6 10-10 ; incluye material y mano de obra, recortes y fijado en armado principal con alambre recocido




De conformidad con lo establecido en el Artículo 54 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Durango y Artículo 40 de su Reglamento.

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la misma se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, por lo cual se encuentra en condiciones de ser recibida por el comité de vecinos encargado de su operación, conservación y mantenimiento. La presente acta no exime al ejecutor de la obra, de los defectos y vicios ocultos que resultaren y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo para el Ayuntamiento del Municipio de Durango. Los representantes del comité de vecinos responsable de su operación, conservación y mantenimiento, así como la Dependencia Normativa podrán firmar esta Acta en forma condicionada, indicando las razones de su condicionamiento.


ENTREGA - RECEPCIÓN: La **DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS** por medio de la presente Acta y en el momento, hace entrega de la obra al **COMITÉ COMUNITARIO**, quién será el responsable de su operación, conservación y mantenimiento por lo que recibe de conformidad.

ENTREGA




ING. JOSÉ JAVIER CHÁVEZ CIBRIÁN
DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

RECIBE



BENEFICIARIOS

(DEPENDENCIA EJECUTORA)



ING. CARLOS EMANUEL MÁRQUEZ MARTÍNEZ
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA EN
EDIFICACION



SI LA FIRMA ES CONDICIONADA ANOTAR:

Nombre: _____

Cargo: _____ **Entidad o Dependencia:** _____

Razones: _____ **Firma:** _____

[Firma manuscrita]

