DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

OPERADO
2019
FISM

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

COORDINACIÓN DE CONTROL FÍSICO-FINANCIERO

Acta Número: CFF/19.-02019-33

Programa: SD. ALCANTARILLADO
Subprograma: 01.- REHABILITACION
Clave de la Obra: 19/05009 CP
Descripción de la Obra: ALCANTARILLADO EN CALLE COLIMA
Ubicación: ENTRE YUCATAN Y QUERETARO
Colonia: MEXICO

Fecha Real de Inicio: 13/05/2019 **Fecha Real de Terminación: 27/05/2019**

En la Localidad de: Durango **Municipio:** 005.- DURANGO **Estado de:** DURANGO

Inversión Aprobada: El financiamiento para la construcción de esta obra se llevó a cabo mediante las aportaciones que a continuación se describen:

Unidad ML **Cantidad: 121.5**

No. De oficio	Fecha	Total	Ramo 33	Estatal	Municipal	Beneficiarios
R33-002/19	14/02/19	$386,090	$0	$0	$289,568	$92,523

Inversión Ejercida. La inversión ejercida durante el año fue:

Unidad ML **Cantidad: 121.5**

Observación	Año Fiscal	Total	Ramo 33	Estatal	Municipal	Beneficiarios
Ejercido	2019	$317,406.79	$0	$0	$289,568	$76,063.68

ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN de trabajos correspondientes a:

ALCANTARILLADO. Mano de Obra. Trazo y nivelación topográfica..... Trazo y nivelación topográfica. Ruptura y demolición de..... Demolición a mano de banqueta de concreto. Excavación con equipo para zanjas en cualquier material excepto roca, en seco..... En zona "B" de 0.00 a 6.00 metros de profundidad. Plantilla apisonada al 85 % Proctor en zanjas..... Con material producto de banco. Instalación de tubería de P. V. C. con cople..... De 200 milímetros de diámetro. Relleno en zanjas..... Compactado al 85% Proctor con material de banco. Compactado al 90% Proctor con material de banco. Renivelación, hincados y permisos..... Renivelación de pozo de visita de 1.00 metro de profundidad, incluye muros de tabique de 28 centímetros, aplanado, mortero cemento-arena 1:5 y escalones. Descarga domiciliaria en terreno natural por método tradicional, incluye excavación para zanjas en material común en seco, relleno compactado al 85%, limpieza de la zona de trabajo, instalación de la tubería de concreto simple de 6" de diámetro, suministro e instalación de todos los materiales indicados por plano..... Descarga domiciliaria (Sin banqueta) en material "B" por método tradicional, incluye excavación para zanjas en material común en seco, relleno compactado al 85%, limpieza de la zona de trabajo, instalación de la tubería de P. V. C. sanitario (De 0.00 a 8.00 metros de longitud) de 6" de diámetro y suministro e instalación de todos los materiales indicados por plano. Registros de albañal con muros de tabique 14 centímetros, aplanados con mortero cemento - arena 1:3 y tapa de concreto con marco de fierro..... De 0.40 x 0.60 y 0.50 metros de profundidad. Incremento por cada 0.50 metros de profundidad. Acarreo primer kilómetro de materiales pétreos, arena, grava, material producto de excavación en camión volteo, descarga a volteo en camino..... Plano revestido y lomerío suave pavimentado. Acarreo kilómetros subsecuentes al primero de materiales pétreos, arena, grava, material producto de excavación en camión volteo, descargar a volteo en camino..... Plano revestido y lomerío suave pavimentado. Materiales Suministro de tubería de P. V. C. alcantarillado sistema métrico serie 20 NOM - 001 CNA; NMX 215, L. A. B. Fábrica..... De 200 milímetros de diámetro. Brocales y tapas para pozos de visita..... Suministro y colocación de brocal de Fo. Fo. para tráfico pesado con logotipo de Ayuntamiento de Durango 2016 - 2019 para pozo de visita, incluye colocado y mano de obra.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

De conformidad con lo establecido en el Artículo 54 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Durango y Artículo 40 de su Reglamento.
Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la misma se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, por lo cual se encuentra en condiciones de ser recibida por el comité de vecinos encargado de su operación, conservación y mantenimiento. La presente acta no exime al ejecutor de la obra, de los defectos y vicios ocultos que resultaren y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo para el Ayuntamiento del Municipio de Durango. Los representantes del comité de vecinos responsable de su operación, conservación y mantenimiento, así como la Dependencia Normativa podrán firmar ésta Acta en forma condicionada, indicando las razones de su condicionamiento.

ENTREGA - RECEPCIÓN: La **DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS** por medio de la presente Acta y en el momento, hace entrega de la obra al **COMITÉ COMUNITARIO**, quién será el responsable de su operación, conservación y mantenimiento por lo que recibe de conformidad.

ENTREGA

ARQ. JOSE ALFREDO MARIN PULGARIN
DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

RECIBE

Martha Sánchez Marrufo

BENEFICIARIOS

(DEPENDENCIA EJECUTORA)

ARQ. SERGIO HUMBERTO QUIÑONES MEDINA
SUBDIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

OPERADO
2019
FISM

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

SI LA FIRMA ES CONDICIONADA ANOTAR:

Nombre: _____

Cargo: _____ **Entidad o Dependencia:** _____

Razones: _____ **Firma:** _____

OPERADO
2019
FISM