OBRAS PÚBLICAS
Dirección de Obras Públicas

DURANGO

# ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

COORDINACIÓN DE CONTROL FÍSICO-FINANCIERO

Acta Número: CFF-2021-51

OPERADO
2021
FISM

**Programa:** SD.- ALCANTARILLADO Y DRENAJE
**Subprograma:** 01.- REHABILITACION
**Clave de la Obra:** SD210017 CP
**Descripción de la Obra:** RED DE ALCANTARILLADO CALLE EL BRILLANTE
**Ubicación:** ENTRE SANTIAGO GARCÍA MINCHACA Y PUEBLO NUEVO
**Colonia:** COL. AMALIA SOLORZANO

**Fecha Real de Inicio:** 02/10/2021 **Fecha Real de Terminación:** 26/11/2021
**En la Localidad de:** Durango **Municipio:** 005.- DURANGO **Estado de:** DURANGO

Inversión Aprobada: El financiamiento para la construcción de esta obra se llevó a cabo mediante las aportaciones que a continuación se describen:

**Unidad** ML **Cantidad:** 83.5

| No. De oficio | Fecha | Total | Ramo 33 | Estatal | Municipal | Beneficiarios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NO. 2021-R33-FAISM-A-0574 | 2 de julio de 2021 | $411,710.69 | $411,710.69 | $0 | $ .0 | $ .0 |

Inversión Ejercida. La inversión ejercida durante el año fue:

**Unidad** ML **Cantidad:** 78.1

| Observación | Año Fiscal | Total | Ramo 33 | Estatal | Municipal | Beneficiarios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ejercido | 2021 | $292,495.79 | $292,495.79 | $0 | $ .0 | $ .0 |

**ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN** de trabajos correspondientes a:

Mano de obra. Trazo y nivelación topográfica. Construccion de... Banqueta de concreto f'c=150 kg/cm2 10 centímetros de espesor, acabado pulido o raya con escobilleta/brocha de pelo, con juntas frías acabado/volteador, incluye cimbra de frontera. Excavacion con equipo para zanjas en cualquier material excepto roca, en seco... hasta 2 mts de profundidad "c". Plantilla apisonada al 85% proctor en zanjas con material producto de banco. Instalación de tubería de p.v.c. con cople de 200 mm de diámetro 8". Relleno en zanjas compactado al 85% proctor con material de banco. Compactado al 90% proctor con material de banco. Relleno y compactacion de material producto de excavacion con pison y agua en capas de 20 centimetros de espesor, incluye acarreo dentro y fuera de la obra. Descarga domiciliaria en terreno natural por método tradicional, incluye excavación para zanjas en material común en seco, relleno compactado al 85 %, limpieza de la zona de trabajo, instalación de la tubería de concreto simple de 6" de diam., suministro e instalación de todos los materiales indicados por plano. Descarga domiciliaria (sin banqueta) en material "b" por método tradicional, incluye excavación para zanjas en material común en seco, relleno compactado al 85%, limpieza de la zona de trabajo, instalación de la tubería de pvc sanitario (de 0.00 a 8.00 mts de long.) De 6" de diámetro., y todos los materiales indicados por plano. Registros de albañal hecho a base de tabique rojo común de primera calidad de 6x12x25 cms, asentado con cemento-arena 1:5, repellado con cemento-arena 1:5 acabado pulido con cemento, plantilla de concreto de 100 kg/cm² de 5 cms de espesor para desplantar registro, incluye: forjado de 1/2 caña, contramarco hecho a base de ángulo de 2"x2"x3/16" de espesor, anclas hechas a base de varilla de 3/8", tapa de marco de fierro hecho a base de ángulo de 1 1/2"x1 1/2" x 3/16" de espesor, reforzado con varilla de 3/8" @ 10 cms. (bayoneteado de 3 cms.) Incluye: soldadura, cortes y desperdicios. Y cadena perimetral de concreto de 150 kgs/cm² de 14x15 cms yarmada con acero armex 15x15/4 acabado aparente, incluye interconexiones. De 0.40 x 0.60 y 0.50 metros de profundidad. Incremento por cada 0.50 metros de profundidad. Lonas y letreros suministro y colocación de lona de obra de 2.00 metros de largo por 1.00 metro de ancho de conformidad con las especificaciones técnicas solicitadas por la dirección municipal de obras públicas. Acarreo 1er kilómetro de materiales pétreos, arena, grava, mat. Producto de excavación en camión de volteo, descargar a volteo en camino... Plano revestido y lomerío suave pavimentado. Acarreo kilómetros subsecuentes al 1ero de materiales pétreos, arena, grava, mat. Producto de excavación en camión de volteo, descargar a volteo en camino... Plano revestido y lomerío suave pavimentado. Materiales suministro de tubería de p.v.c. alcantarillado sistema métrico serie 20 nom-00 1-cna; nmx 215 l.a.b. fabrica. De 200 milimetros de diámetro. Brocales y tapas para pozo de visita... suministro y colocacion de brocal fo.fo., para trafico pesado con logotipo de h. Ayuntamiento de durango 2019-2022 para pozos de visita incluye: colocacion y m. De o. Atipicos demolicion de pozo de visita de 1.00mts de altura, incluye acarreo de material fuera de la obra y de la mancha urbana. Pozo de visita tipo "comun" (vc 1985) incluye plantilla de pedaceria aposinada, mampostaria de tercera con mortero cemento-arena 1:3, muros de tabique de 20cm, aplnado mortero cemento-arena 1:5, concreto f'c=150 kg/cm2, acero de refuerzo, escalones y acarreos. ... pozo de visita de 1.2 metros de profundidad. Pozo de visita tipo "comun" (vc 1985) incluye plantilla de pedaceria aposinada, mampostaria de tercera con mortero cemento-arena 1:3, muros de tabique de 20cm, aplnado mortero cemento-arena 1:5, concreto f'c=150 kg/cm2, acero de refuerzo, escalones y acarreos. ... pozo de visita de 3.0 metros de profundidad. Suministro y relleno de material inerte compactado con equipo mecánico en capas de 20cm. De espesor al 90% proctor modificada

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

De conformidad con lo establecido en el Artículo 54 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Durango y Artículo 40 de su Reglamento.
Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la misma se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, por lo cual se encuentra en condiciones de ser recibida por el comité de vecinos encargado de su operación, conservación y mantenimiento. La presente acta no exime al ejecutor de la obra, de los defectos y vicios ocultos que resultaren y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo para el Ayuntamiento del Municipio de Durango. Los representantes del comité de vecinos responsable de su operación, conservación y mantenimiento, así como la Dependencia Normativa podrán firmar esta Acta en forma condicionada, indicando las razones de su condicionamiento.

**ENTREGA - RECEPCIÓN:** La **DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS** por medio de la presente Acta y en el momento, hace entrega de la obra al **COMITÉ COMUNITARIO**, quién será el responsable de su operación, conservación y mantenimiento por lo que recibe de conformidad.

**ENTREGA**

**ARQ. RODRIGO ALEJANDRO MIJARES CASAVANTES**
**DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS**

**RECIBE**

Delia Noth Arrcola A

**BENEFICIARIOS**

**(DEPENDENCIA EJECUTORA)**

**ING. RAFAEL REY MARTINEZ FLORES**
**SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE CAMINOS**

OPERADO
2021
FISM

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

SI LA FIRMA ES CONDICIONADA ANOTAR:

Nombre: _____

Cargo: _____ Entidad o Dependencia: _____

Razones: _____ Firma: _____

OPERADO
2021
FISM

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"