OBRAS PÚBLICAS
Dirección de Obras Públicas

MUNICIPIO DE DURANGO

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

COORDINACIÓN DE CONTROL FÍSICO-FINANCIERO

Acta Número: CFF-2021-39

Programa: SE.- URBANIZACION MUNICIPAL
Subprograma: 06.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES
Clave de la Obra: SE210034 CP
Descripción de la Obra: PAVIMENTACIÓN CALLE MILAN
Ubicación: ENTRE CALLE CAPELLINI Y LISBOA
Colonia: FRACC. ROMA

Fecha Real de Inicio: 25/10/2021 **Fecha Real de Terminación:** 13/12/2021
En la Localidad de: Durango **Municipio:** 005.- DURANGO **Estado de:** DURANGO

Inversión Aprobada: El financiamiento para la construcción de esta obra se llevó a cabo mediante las aportaciones que a continuación se describen:

Unidad M2 **Cantidad:** 1,053.63

No. De oficio	Fecha	Total	Ramo 33	Estatal	Municipal	Beneficiarios
NO. 2021-R33-FAISM-A-0558	28 de junio de 2021	$998,987.27	$867,535.94	$0	$ .0	$131,451.33

Inversión Ejercida. La inversión ejercida durante el año fue:

Unidad M2 **Cantidad:** 1,053.63

Observación	Año Fiscal	Total	Ramo 33	Estatal	Municipal	Beneficiarios
Ejercido	2021	$962,482.91	$835,820.16	$0	$ .0	$126,662.75

ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN de trabajos correspondientes a:

Excavación en caja en material tipo b, a una profundidad de 50 cm (según norma n-ctr-car-1-01-003/11), cuando el material se desperdicie para alojar la de estructura de pavimentos p.u.o.t. Carga y acarreo del material producto de excavación tipo b en caja (según norma n-ctr-car-1-01-013) cúando el material se desperdicie p.u.o.t. Subrasante, incluye mejoramiento de t.n. Con incorporación de calhidra a un 5% de su p.v.s.s., escarificado, disgregado, acamellonado, agua, compactado al 90% proctor con un espesor de 15 centimetros compactados. (según norma n-cmt-4-02-002/11). Sub base hidráulica (según norma sct-n-cmt-4-02-002/04 y n-ctr-car-1-04-002/03), compactada al 95% de su p.v.s.m. Prueba aashto modificada, con un espesor de 15 cm incluye: acarreos del banco elegido por el contratista, maquinaria, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t. Base hidráulica (según norma sct-n-cmt-4-02-002/04 y n-ctr-car-1-04-002/03), compactada al 100% de su p.v.s.m. Prueba aashto modificada, de 15 cm de espesor incluye acarreos del banco elegido por el contratista, maquinaria, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t. Suministro y aplicación de emulsión asfáltica superestable para riego de impregnación a razon de 1.5 lt/m², según la normas (n-cmt-4-05-001/06 y n-ctr-car-1-04-004/15) incluye: barrido de superficie por tratar, almacenamiento, calentamiento y bombeo de la emulsion asfáltica, acarreo de material. Riego de poreo con arena sobre superficie impregnada, incluye: acarreo de materiales, mano de obra, maquinaria y equipo. Suministro y colocacion de concreto premezclado de 15 cm de espesor para losa, de baja contraccion (fibra de polipropileno en una proporcion de 900 gr/m3), de resistencia a la flexion con un revenimiento maximo de 10 + 2.5 cm y un m.r 42 kg/cm2 con una contraccion por secado no mayor a los 600 millonesima medidos a los 28 días según astm c-157, fabricado con cemento tipo cpp-30 r (según nmx c-414) y agregado maximo de 38 mm; incluye: membrana de curado seal tight de w.r. Meadaus cure eb marca sonneaborn curaquim lpu blanco de imperquimia o similar; a base agua y parafina de pigmentación blanca (norma de calidad sct.),con aspesor manual de irrigador de presión; incluye: retiro del material de poreo (limpieza), vaciado, vibrado, cimbra, descimbra, sellador para curado,cortes con disco. Sellado de juntas con material sellante para juntas tranversales y longitudinales sonomeric-1 mca. Sonneborn, quimlar de imperquimia o similar. , incluye: cintilla de poliuretano (backer-rod), mano de obra, limpieza y barrido de junta. Aplicación de pintura para trafico sobre guarnicion tipo con dos aplicaciones de acuerdo a la nom-034-sct2-2003, incluye: preparacion de la superficie y limpieza, p.u.o.t. Pozos de visita "comun", plantilla de f´c= 100 kg/cm². Muro de tabique 6x12x25 centimetros, aplanado pulido de cemento-arena 1:5 escalones hechos a base de varillas del numero 4 fy=4200 kg/cm², incluye relleno con material de banco, compacto hasta el nivel de pavimento... Pozo de visita tipo comun, hasta 2.00 metros de profundidad. Suministro y colocación de brocal de fo. Fo. Para tráfico pesado con logotipo de h. Ayuntamiento de durango 2019 - 2022 para pozos de visita, incluye colocado y mano obra.

OPERADO
2021
FISM

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

De conformidad con lo establecido en el Artículo 54 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Durango y Artículo 40 de su Reglamento.

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la misma se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, por lo cual se encuentra en condiciones de ser recibida por el comité de vecinos encargado de su operación, conservación y mantenimiento. La presente acta no exime al ejecutor de la obra, de los defectos y vicios ocultos que resultaren y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo para el Ayuntamiento del Municipio de Durango. Los representantes del comité de vecinos responsable de su operación, conservación y mantenimiento, así como la Dependencia Normativa podrán firmar esta Acta en forma condicionada, indicando las razones de su condicionamiento.

ENTREGA - RECEPCIÓN: La **DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS** por medio de la presente Acta y en el momento, hace entrega de la obra al **COMITÉ COMUNITARIO,** quién será el responsable de su operación, conservación y mantenimiento por lo que recibe de conformidad.

ENTREGA

ARQ. RODRIGO ALEJANDRO MUARES CASAVANTES
DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

(DEPENDENCIA EJECUTORA)

ING. RAFAEL REY MARTINEZ FLORES
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE CAMINOS

RECIBE

BENEFICIARIOS

OPERADO
2021
FISM

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

SI LA FIRMA ES CONDICIONADA ANOTAR:

Nombre: _____

Cargo: _____ Entidad o Dependencia: _____

Razones: _____ Firma: _____

OPERADO
2021
FISM